Приложение № 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143
Подрядчик: ТОО"Enif Stroy" (Ениф Строй)" г.Алматы, МИКРОРАЙОН 1, 68/3, 180

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района".

Договор подряда (контракт) №16 от 18.03.2024г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на 25 мая 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16	18.03.2024г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					НДС	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
"Строительство 10 арендных жилых домов в селе Кабанбай Алакольского района".	**71 982 705**	**64 270 272**							**7 712 433**	**71 982 705**
Аванс по договру 30%	**21 594 812**	**19 281 082**							**2 313 730**	**21 594 812**
ИТОГО к оплате с учетом удержания аванса:	**50 387 893**	**44 989 190**							**5 398 703**	**50 387 893**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства Алакольского района, область Жетысу"

Жоскайнаров М. О.

Технический надзор:
ТОО «Актаустройэксперт» **Болгамбеков Н. К.**

Подрядчик: ТОО"Enif Stroy" (Ениф Строй)"

Жайсанбаев Н. Г.

SANA-2015 22.4.1 от 07 11.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Жетысуская область Алакольский район

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" область Жетісу, Алакольский район, г.Ушарал, ЖЕНИС, 143
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 520-ПЭ

Подрядчик: ТОО «Enif Stroy (Ениф Строй)» г.Алматы, МИКРОРАЙОН 1, 68/3, 180
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка. "Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Кабанбай Алакольского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект: Строительство 10-ти арендных жилых домов в с. Кабанбай Алакольского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16 от 18.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Май

Основание: +Общестроительные работы.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Дом №1, дом №2, Дом №3, Дом №4													
Раздел 1 Земляные работы. (лист 8)													
1	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	172,66	201,25 / 11,37	189,88 / 48,95	34 748 / 1 963	32 785 / 8 452	- / -	7 499 / 3 380	45 627	
	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,34	2 536,38 / 2 536,38	- / -	13 544 / 13 544	- / -	- / -	9 752 / 1 864	25 160	
3	3	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	137,994	89,48 / -	89,48 / 20,59	12 348 / -	12 348 / 2 841	- / -	2 046 / 1 152	15 546	
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	70	66,99 / -	66,99 / 19,83	4 689 / -	4 689 / 1 388	- / -	999 / 455	6 143	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	70	246,45 / 129,00	117,45 / 53,50	17 252 / 9 030	8 222 / 3 745	- / -	9 198 / 2 116	28 566	
6	6	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25	7 281,05 / 6 767,58	0,87 / 0,41	182 026 / 169 190	22 / 10	12 815 / -	121 824 / 24 308	328 158	
7	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	664	55,00 / -	- / -	36 520 / -	- / -	- / -	- / 2 922	39 442	
Раздел 2 Фундамент. (лист 9, 26)													
2.1 Монолитный ленточный фундамент.													
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2	38 940,49 / 1 927,48	1 651,33 / 369,48	77 881 / 3 855	3 303 / 739	70 723 / -	4 181 / 6 565	88 627	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 / 2,04	32431 / -	66 159,00 / -						
	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	23,7	48 155,52 / 6 504,62	2 985,73 / 635,35	1 141 286 / 154 159	70 762 / 15 058	916 365 / -	153 987 / 103 622	1 398 895	
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 / 24,0555	34805 / -	837 252,00 / -						
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14565	331 233,00 / -	- / -	48 244 / -	- / -	48 244 / -	- / 3 860	52 104	
11	11	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01149	354 275,00 / -	- / -	4 071 / -	- / -	4 071 / -	- / 326	4 397	
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,014	376 202,00 / -	- / -	5 267 / -	- / -	5 267 / -	- / 421	5 688	Казахстан
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК-2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,0672	349 794,00 / -	- / -	23 506 / -	- / -	23 506 / -	- / 1 880	25 386	Казахстан
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	19,8	1 802,56 / 651,84	17,44 / 8,15	35 691 / 12 906	345 / 161	22 439 / -	12 152 / 3 827	51 670	
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031 / 0,6138	27993 / -	17 182,00 / -						
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	131,76	1 210,48 / 425,41	28,22 / 4,08	159 493 / 56 052	3 718 / 538	99 723 / -	52 629 / 16 970	229 092	
		в том числе основные ресурсы											

		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 316,224	295 -	93 286,00 -							
2.2 Монолитный ленточный фундамент под перегородки.														
16	16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	0,5	48 155,52 6 504,62	2 985,73 635,35	24 078 3 252	1 493 318	19 333 -	3 249 2 186	29 513		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,5075	34805 -	17 664,00 -							
17	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02146	331 233,00 -	- -	7 108 -	- -	7 108 -	- 569	7 677		
18	18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00232	354 275,00 -	- -	822 -	- -	822 -	- 66	888		
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00028	376 202,00 -	- -	105 -	- -	105 -	- 8	113	Казахстан	
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00368	349 794,00 -	- -	1 287 -	- -	1 287 -	- 103	1 390	Казахстан	
2.3 Приямок. (лист 26)														
21	21	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	2,2	46 103,97 6 586,70	2 695,42 1 036,88	101 429 14 491	5 930 2 281	81 008 -	15 263 9 335	126 027		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 2,233	34805 -	77 720,00 -							
22	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1378	455 717,00 -	- -	62 798 -	- -	62 798 -	- 5 024	67 822		
	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,32	1 210,48 425,41	28,22 4,08	8 861 3 114	207 30	5 540 -	2 924 943	12 728		
		в том числе основные ресурсы												
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 17,568	295 -	5 183,00 -							
24	24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	2	3 285,00 -	- -	6 570 -	- -	6 570 -	- 526	7 096		
Раздел 3 Ж/бетонный каркас. (лист 11-14, 19)														
3.1 МП-1, МП-2, МП-3.														
25	25	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	1,763	88 994,88 22 792,43	6 494,09 1 375,71	156 898 40 183	11 449 2 425	105 266 -	38 773 15 654	211 325		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 1,789445	34805 -	62 282,00 -							
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08082	349 794,00 -	- -	28 270 -	- -	28 270 -	- 2 262	30 532	Казахстан	
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02484	376 202,00 -	- -	9 345 -	- -	9 345 -	- 748	10 093	Казахстан	
3.2 МП-4, МП-5, МП-6, МП-7.														
28	28	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,382	88 994,88 22 792,43	6 494,09 1 375,71	33 996 8 707	2 481 526	22 809 -	8 402 3 392	45 790		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,38773	34805 -	13 495,00 -							
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01884	349 794,00 -	- -	6 590 -	- -	6 590 -	- 527	7 117	Казахстан	
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00568	376 202,00 -	- -	2 137 -	- -	2 137 -	- 171	2 308	Казахстан	
3.3 МС-1, МС-2, МС-4 (наружные стены)														
31	31	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	3	53 028,95 8 778,13	5 937,09 1 366,80	159 087 26 334	17 811 4 100	114 941 -	27 695 14 942	201 724		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 3,06	34805 -	106 503,05 -							
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0712	349 794,00 -	- -	24 905 -	- -	24 905 -	- 1 992	26 897	Казахстан	
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07992	376 202,00 -	- -	30 066 -	- -	30 066 -	- 2 405	32 471	Казахстан	
3.4 МС-3, МС-5 (внутренние стены)														
34	34	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	0,16	53 028,95 8 778,13	5 937,09 1 366,80	8 485 1 405	950 219	6 130 -	1 478 797	10 760		
		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,1632	34805 -	5 680,25 -							

35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0089	349 794,00	-	3 113	-	3 113	-	3 382	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0083	376 202,00	-	3 122	-	3 122	-	3 372	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
3.6 Ж/бетонная обвязка. (лист 17)													
37	40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке: Устройство НР=91%	м3	2,74	61 480,81	7 035,10	168 457	19 276	107 581	41 549	226 806	
			в том числе основные ресурсы			15 182,64	1 480,99	41 600	4 058	-	16 800		
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	33998	94 552,00						
					2,7811	-	-						
38	41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0334	349 794,00	-	11 683	-	11 683	-	12 618	Казахстан
						-	-	-	-	-	935		
39	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03904	376 202,00	-	14 687	-	14 687	-	15 862	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 175		
40	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-1)	1 т	0,0132	376 202,00	-	4 966	-	4 966	-	5 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	397		
Раздел 4 Кирпичная кладка. (лист 11, 15)													
41	44	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,3	47 209,23	4 401,86	1 052 766	98 161	732 915	228 909	1 384 209	
			в том числе основные ресурсы			9 941,23	1 096,42	221 689	24 450	-	102 534		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	171 152,00						
					5,352	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	561 733,00						
					8,474	-	-						
	45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,16	46 580,45	4 387,77	380 096	35 804	268 188	79 068	495 897	
			в том числе основные ресурсы			9 326,54	1 092,35	76 105	8 914	-	36 733		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	62 628,00						
					1,9584	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	205 549,00						
					3,1008	-	-						
43	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08832	1 144 235,17	9 861,06	101 059	871	91 908	9 989	119 932	
			в том числе основные ресурсы			93 753,83	2 099,10	8 280	185	-	8 884		
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1029630	90 937,00						
					0,08832	-	-						
44	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,3	7 537,76	403,86	115 328	6 179	62 372	44 903	173 049	
			в том числе основные ресурсы			3 057,32	98,44	46 777	1 506	-	12 818		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	31979	11 253,00						
					0,3519	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,0504	66289	51 117,00						
					0,77112	-	-						
45	48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0359	455 717,00	-	16 360	-	16 360	-	17 669	
						-	-	-	-	-	1 309		
Раздел 5 Перекрытие. (лист 18)													
46	49	1110-0104-0103	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство НР=90%	м2 перекрытия	83	3 859,77	196,17	320 361	16 282	148 738	147 938	505 763	
						1 895,87	84,75	157 341	7 034	-	37 464		
47	50	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	73,593	137,00	-	10 082	-	10 082	-	10 889	
						-	-	-	-	-	807		
48	51	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	7,956	43 327,00	-	344 710	-	344 710	-	372 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	27 577		
49	52	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 (Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, 4,5)	1 м3	1,41	141 521,00	-	199 545	-	199 545	-	215 509	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 964		
50	53	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	2,09	144 859,00	-	302 755	-	302 755	-	326 975	
						-	-	-	-	-	24 220		
51	54	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	0,4488	1 012 960,00	-	454 616	-	454 616	-	490 985	Казахстан
						-	-	-	-	-	36 369		
52	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МС-1, МС-2) НР=91%	т	0,04694	1 187 464,02	1 961,82	55 740	92	38 232	15 885	77 355	
			в том числе основные ресурсы			371 012,40	864,72	17 415	41	-	5 730		
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	1	814490	38 232,00						

53	56	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,04694	-	-							
					0,04694	144 002,00	-	6 759	-	6 759	-	7 300		
54	57	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	М ходов	10,89	-	-	-	-	-	541			
						69,15	7,32	753	80	47	594	1 455		
55	58	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,13	57,48	3,15	626	34	-	108			
						104 858,00	-	13 632	-	13 632	-	14 723		
56	59	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90%	м2 перекрытия	83	-	-	-	-	-	1 091			
						445,50	2,01	36 977	167	26 488	9 357	50 041		
		в том числе основные ресурсы				124,36	0,90	10 322	75	-	3 707			
		261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0004	797818	26 488,00							
					0,0332	-	-							
57	60	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	66,3									
						414,11	18,34	27 455	1 216	18 080	7 795	38 070		
		в том числе основные ресурсы				123,07	4,72	8 160	313	-	2 820			
		261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	137	9 991,00							
					72,93	-	-							

Итого	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 746 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 106 500
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	354 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	89 441
- накладные расходы, тенге	4 616 764
перевозка грузов, тенге	1 058 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 520
Всего Дом №1, дом №2, Дом №3, Дом №4	573 800
	30 985 052

№5, дом №6, Дом №7

ел 1 Земляные работы. (лист 8)

1	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	172,66									
						201,25	189,88	34 748	32 785	-	7 499	45 627		
						11,37	48,95	1 963	8 452	-	3 380			
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,34									
						2 536,38	-	13 544	-	-	9 752	25 160		
						2 536,38	-	13 544	-	-	1 864			
3	3	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	137,994									
						89,48	89,48	12 348	12 348	-	2 046	15 546		
						-	20,59	-	2 841	-	1 152			
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	70									
						66,99	66,99	4 689	4 689	-	999	6 143		
						-	19,83	-	1 388	-	455			
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	70									
						246,45	117,45	17 252	8 222	-	9 198	28 566		
						129,00	53,50	9 030	3 745	-	2 116			
6	6	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25									
						7 281,05	0,87	182 026	22	12 815	121 824	328 158		
						6 767,58	0,41	169 190	10	-	24 308			
7	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	664									
						55,00	-	36 520	-	-	-	39 442		
						-	-	-	-	-	2 922			
Раздел 2 Фундамент. (лист 9, 26)														
2.1 Монолитный ленточный фундамент.														
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2									
						38 940,49	1 651,33	77 881	3 303	70 723	4 181	88 627		
		в том числе основные ресурсы				1 927,48	369,48	3 855	739	-	6 565			
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	32431	66 159,00							
					2,04	-	-							
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	23,7									
						48 155,52	2 985,73	1 141 286	70 762	916 365	153 987	1 398 895		
		в том числе основные ресурсы				6 504,62	635,35	154 159	15 058	-	103 622			
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	837 252,00							
					24,0555	-	-							
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14565									
						331 233,00	-	48 244	-	48 244	-	52 104		
						-	-	-	-	-	3 860			
11	11	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01149									
						354 275,00	-	4 071	-	4 071	-	4 397		
						-	-	-	-	-	326			
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,014									
						376 202,00	-	5 267	-	5 267	-	5 688	Казахстан	
						-	-	-	-	-	421			
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,0672									
						349 794,00	-	23 506	-	23 506	-	25 386	Казахстан	
						-	-	-	-	-	1 880			
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	19,8									
						1 802,56	17,44	35 691	345	22 439	12 152	51 670		
		в том числе основные ресурсы				651,84	8,15	12 906	161	-	3 827			
		212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	27993	17 182,00							
					0,6138	-	-							

15	15	1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	131,76	1 210,48	28,22	159 493	3 718	99 723	52 629	229 092	
			в том числе основные ресурсы			425,41	4,08	56 052	538	-	16 970		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	295	93 286,00						
					316,224	-	-						
2.2 Монолитный ленточный фундамент под перегородки.													
16	16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	0,5	48 155,52	2 985,73	24 078	1 493	19 333	3 249	29 513	
			в том числе основные ресурсы			6 504,62	635,35	3 252	318	-	2 186		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	17 664,00						
					0,5075	-	-						
17	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02148	331 233,00	-	7 108	-	7 108	-	7 677	
						-	-	-	-	-	569		
18	18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00232	354 275,00	-	822	-	822	-	888	
						-	-	-	-	-	66		
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00028	376 202,00	-	105	-	105	-	113	Казахстан
						-	-	-	-	-	8		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00368	349 794,00	-	1 287	-	1 287	-	1 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	103		
2.3 Приямок. (лист 26)													
21	21	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	2,2	46 103,97	2 895,42	101 429	5 930	81 008	15 263	126 027	
			в том числе основные ресурсы			6 586,70	1 036,88	14 491	2 281	-	9 335		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	77 720,00						
					2,233	-	-						
22	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1378	455 717,00	-	62 798	-	62 798	-	67 822	
						-	-	-	-	-	5 024		
23	23	1108-0101-0307	Стены. фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,32	1 210,48	28,22	8 861	207	5 540	2 924	12 728	
			в том числе основные ресурсы			425,41	4,08	3 114	30	-	943		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	295	5 183,00						
					17,568	-	-						
24	24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	2	3 285,00	-	6 570	-	6 570	-	7 096	
						-	-	-	-	-	526		
Раздел 3 Ж/бетонный каркас. (лист 11-14, 19)													
3.1 МП-1, МП-2, МП-3.													
25	25	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	1,763	88 994,88	6 494,09	156 898	11 449	105 266	38 773	211 325	
			в том числе основные ресурсы			22 792,43	1 375,71	40 183	2 425	-	15 654		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	62 282,00						
					1,789445	-	-						
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,06082	349 794,00	-	28 270	-	28 270	-	30 532	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 262		
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02484	376 202,00	-	9 345	-	9 345	-	10 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	748		
3.2 МП-4, МП-5, МП-6, МП-7.													
28	28	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,382	88 994,88	6 494,09	33 996	2 481	22 809	8 402	45 790	
			в том числе основные ресурсы			22 792,43	1 375,71	8 707	526	-	3 392		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	13 495,00						
					0,38773	-	-						
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01884	349 794,00	-	6 590	-	6 590	-	7 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	527		
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00568	376 202,00	-	2 137	-	2 137	-	2 308	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		
3.3 МС-1, МС-2, МС-4 (наружные стены)													
31	31	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	3	53 028,95	5 937,09	159 087	17 811	114 941	27 695	201 724	
			в том числе основные ресурсы			8 778,13	1 366,80	26 334	4 100	-	14 942		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	34805	106 503,05						
					3,06	-	-						
32	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0712	349 794,00	-	24 905	-	24 905	-	26 897	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 992		
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07992	376 202,00	-	30 066	-	30 066	-	32 471	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 405		
3.4 МС-3, МС-5 (внутренние стены)													
34	34	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	0,16	53 028,95	5 937,09	8 485	950	6 130	1 478	10 760	
						8 778,13	1 366,80	1 405	219	-	797		

		в том числе основные ресурсы												
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	34805	5 680,25							
					0,1632	-	-							
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0089	349 794,00	-	3 113	-	3 113	-	3 362	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0083	376 202,00	-	3 122	-	3 122	-	3 372	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
3.6 Ж/бетонная обвязка. (лист 17)													
37	40	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	2,74	61 480,81	7 035,10	168 457	19 276	107 581	41 549	226 806	
						15 182,64	1 480,99	41 600	4 058	-	16 800		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	33998	94 552,00						
					2,7811	-	-						
38	41	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0334	349 794,00	-	11 683	-	11 683	-	12 618	Казахстан
						-	-	-	-	-	935		
39	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03904	376 202,00	-	14 687	-	14 687	-	15 862	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 175		
40	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-1)	1 т	0,0132	376 202,00	-	4 966	-	4 966	-	5 363	Казахстан
						-	-	-	-	-	397		
Раздел 4 Кирпичная кладка. (лист 11, 15)													
41	44	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,3	47 209,23	4 401,86	1 052 766	98 161	732 915	228 909	1 384 209	
						9 941,23	1 096,42	221 689	24 450	-	102 534		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	171 152,00						
					5,352	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	561 733,00						
					8,474	-	-						
42	45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,16	46 580,45	4 387,77	380 096	35 804	268 188	79 068	495 897	
						9 326,54	1 092,35	76 105	8 914	-	36 733		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	62 628,00						
					1,9584	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	205 549,00						
					3,1008	-	-						
43	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т стальных элементов	0,08832	1 144 235,17	9 861,06	101 059	871	91 908	9 989	119 932	
						93 753,83	2 099,10	8 280	185	-	8 884		
		в том числе основные ресурсы											
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1029630	90 937,00						
					0,08832	-	-						
44	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,3	7 537,76	403,86	115 328	6 179	62 372	44 903	173 049	
						3 057,32	98,44	48 777	1 506	-	12 818		
		в том числе основные ресурсы											
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	31979	11 253,00						
					0,3519	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,0504	66289	51 117,00						
					0,77112	-	-						
45	48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0359	455 717,00	-	16 360	-	16 360	-	17 669	
						-	-	-	-	-	1 309		

Итого	5 634 911
- зарплата рабочих-строителей, тенге	912 636
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	336 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 944
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 055 080
- накладные расходы, тенге	876 469
перевозка грузов, тенге	36 520
- сметная прибыль (8 %), тенге	417 402
Всего Дом №5, дом №6, Дом №7	16 904 733

Дом №8, дом №9

Раздел 1 Земляные работы. (лист 8)

1	1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	172,66	201,25	189,88	34 748	32 785	-	7 499	45 627	
						11,37	48,95	1 963	8 452	-	3 380		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	5,34	2 536,38	-	13 544	-	-	9 752	25 160	
						2 536,38	-	13 544	-	-	1 864		
3	3	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	137,994	89,48	89,48	12 348	12 348	-	2 046	15 546	
						-	20,59	-	2 841	-	1 152		
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	70	66,99	66,99	4 689	4 689	-	999	6 143	
						-	19,83	-	1 388	-	455		

5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	70	246,45	117,45	17 252	8 222	-	9 198	28 566	
						129,00	53,50	9 030	3 745	-	2 116		
6	6	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР=72%	м3 грунта	25	7 281,05	0,87	182 026	22	12 815	121 824	328 158	
						6 767,58	0,41	169 190	10	-	24 308		
7	7	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	664	55,00	-	36 520	-	-	-	39 442	
						-	-	-	-	-	2 922		
Раздел 2 Фундамент. (лист 9, 26)													
2.1 Монолитный ленточный фундамент.													
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	2	38 940,49	1 651,33	77 881	3 303	70 723	4 181	88 627	
						1 927,48	369,48	3 855	739	-	6 565		
		в том числе основные ресурсы											
		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	32431	66 159,00						
					2,04	-	-						
9	9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	23,7	48 155,52	2 985,73	1 141 286	70 762	916 365	153 987	1 398 895	
		в том числе основные ресурсы				6 504,62	635,35	154 159	15 058	-	103 622		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	837 252,00						
					24,0555	-	-						
10	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14565	331 233,00	-	48 244	-	48 244	-	52 104	
						-	-	-	-	-	3 860		
11	11	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,01149	354 275,00	-	4 071	-	4 071	-	4 397	
						-	-	-	-	-	326		
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,014	376 202,00	-	5 267	-	5 267	-	5 688	Казахстан
						-	-	-	-	-	421		
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,0672	349 794,00	-	23 506	-	23 506	-	25 386	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 880		
14	14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93%	м2 поверхности	19,8	1 802,56	17,44	35 691	345	22 439	12 152	51 670	
		в том числе основные ресурсы				651,84	8,15	12 906	161	-	3 827		
		212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	27993	17 182,00						
					0,6138	-	-						
15	15	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	131,76	1 210,48	28,22	159 493	3 718	99 723	52 629	229 092	
		в том числе основные ресурсы				425,41	4,08	56 052	538	-	16 970		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	295	93 286,00						
					316,224	-	-						
2.2 Монолитный ленточный фундамент под перегородки.													
16	16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	0,5	48 155,52	2 985,73	24 078	1 493	19 333	3 249	29 513	
		в том числе основные ресурсы				6 504,62	635,35	3 252	318	-	2 186		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	17 664,00						
					0,5075	-	-						
17	17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,02146	331 233,00	-	7 108	-	7 108	-	7 677	
						-	-	-	-	-	569		
	18	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00232	354 275,00	-	822	-	822	-	888	
						-	-	-	-	-	66		
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00028	376 202,00	-	105	-	105	-	113	Казахстан
						-	-	-	-	-	8		
20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (выпуски из сердечника)	1 т	0,00368	349 794,00	-	1 287	-	1 287	-	1 390	Казахстан
						-	-	-	-	-	103		
2.3 Приямок. (лист 26)													
21	21	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91%	м3	2,2	46 103,97	2 695,42	101 429	5 930	81 008	15 263	126 027	
		в том числе основные ресурсы				6 586,70	1 036,88	14 491	2 281	-	9 335		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	77 720,00						
					2,233	-	-						
22	22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,1378	455 717,00	-	62 798	-	62 798	-	67 822	
						-	-	-	-	-	5 024		
23	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	7,32	1 210,48	28,22	8 861	207	5 540	2 924	12 728	
		в том числе основные ресурсы				425,41	4,08	3 114	30	-	943		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	295	5 183,00						
					17,568	-	-						
24	24	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	1 м2	2	3 285,00	-	6 570	-	6 570	-	7 096	
						-	-	-	-	-	526		
Раздел 3 Ж/бетонный каркас. (лист 11-14, 19)													
3.1 МП-1, МП-2, МП-3.													

25	25	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	1,763	88 994,88	6 494,09	156 898	11 449	105 266	38 773	211 325	
		в том числе основные ресурсы				22 792,43	1 375,71	40 183	2 425	-	15 654		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	62 282,00						
					1,789445	-	-						
26	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,08082	349 794,00	-	28 270	-	28 270	-	30 532	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 262		
27	27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02484	376 202,00	-	9 345	-	9 345	-	10 093	Казахстан
						-	-	-	-	-	748		
3.2 МП-4, МП-5, МП-6, МП-7.													
28	28	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	0,382	88 994,88	6 494,09	33 996	2 481	22 809	8 402	45 790	
		в том числе основные ресурсы				22 792,43	1 375,71	8 707	526	-	3 392		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	34805	13 495,00						
					0,38773	-	-						
29	29	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01884	349 794,00	-	6 590	-	6 590	-	7 117	Казахстан
						-	-	-	-	-	527		
30	30	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00568	376 202,00	-	2 137	-	2 137	-	2 308	Казахстан
						-	-	-	-	-	171		
3.3 МС-1, МС-2, МС-4 (наружные стены)													
31	31	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	3	53 028,95	5 937,09	159 087	17 811	114 941	27 695	201 724	
		в том числе основные ресурсы				8 778,13	1 366,80	26 334	4 100	-	14 942		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	34805	106 503,05						
					3,06	-	-						
	32	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0712	349 794,00	-	24 905	-	24 905	-	26 897	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 992		
33	33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07992	376 202,00	-	30 066	-	30 066	-	32 471	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 405		
3.4 МС-3, МС-5 (внутренние стены)													
34	34	1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91%	м3	0,16	53 028,95	5 937,09	8 485	950	6 130	1 478	10 760	
		в том числе основные ресурсы				8 778,13	1 366,80	1 405	219	-	797		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	34805	5 880,25						
					0,1632	-	-						
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0089	349 794,00	-	3 113	-	3 113	-	3 362	Казахстан
						-	-	-	-	-	249		
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0083	376 202,00	-	3 122	-	3 122	-	3 372	Казахстан
						-	-	-	-	-	250		
Раздел 4 Кирпичная кладка. (лист 11, 15)													
37	44	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	22,3	47 209,23	4 401,86	1 052 766	98 161	732 915	228 909	1 384 209	
		в том числе основные ресурсы				9 941,23	1 096,42	221 689	24 450	-	102 534		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	171 152,00						
					5,352	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	561 733,00						
					8,474	-	-						
38	45	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	8,16	46 580,45	4 387,77	380 096	35 804	268 188	79 068	495 897	
		в том числе основные ресурсы				9 326,54	1 092,35	76 105	8 914	-	36 733		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	31979	62 628,00						
		в том числе основные ресурсы			1,9584	-	-						
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,38	66289	205 549,00						
					3,1008	-	-						
39	46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118%	т отальных элементов	0,08832	1 144 235,17	9 861,06	101 059	871	91 908	9 989	119 932	
		в том числе основные ресурсы				93 753,83	2 099,10	8 280	185	-	8 884		
		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1029630	90 937,00						
					0,08832	-	-						
40	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,3	7 537,76	403,88	115 328	6 179	62 372	44 903	173 049	
		в том числе основные ресурсы				3 057,32	98,44	46 777	1 506	-	12 818		
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	31979	11 253,00						
		в том числе основные ресурсы			0,3519	-	-						

		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	шт.	0,0504	66289	51 117,00							
41	48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,77112 0,0359	- 455 717,00	- -	16 360	-	16 360	-	17 669		
Итого						-	-	-	-	-	1 309			

- зарплата рабочих-строителей, тенге	**5 374 262**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	871 036
- в т ч зарплата машинистов, тенге	317 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 886
- накладные расходы, тенге	2 916 163
перевозка грузов, тенге	834 920
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 520
Всего Дом №8, дом №9	398 095
	10 748 524

			Итого по всем разделам	Тенге	58 638 309							
			Стоимость оборудования -	Тенге	-							
			Стоимость прочих расходов -	Тенге								
			ВСЕГО, без оборудования и прочих расходов	Тенге	58 638 309							
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	527 745							
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	59 166 054							
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,714 %)	Тенге	422 446							
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 191 770							
			Пересчет в текущие цены	Тенге	60 780 269							
			В текущих ценах на 2023г 100% к=1,079	Тенге	65 581 911							
			Итого	Тенге	65 581 911							
			Скидка по договору 2%	Тенге	1 311 638							
			Итого с учетом скидки	Тенге	64 270 272							
			НДС 12%	Тенге	7 712 433							
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге	71 982 705							

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства Алакольского района, область Жетысу» — Жулкайнаров М. О.

Подрядчик:

Директор ТОО «Enif Stroy (Ениф Строй)» — Жайсанбаев Н. Г.

Представитель авторского надзора:
ТОО «Ж-Строй-Эксперт» — Куйкалаков Ф. М.

Представитель технического надзора:
Технический надзор ТОО «Актаустройэксперт» — Болсамбеков Н. К.