Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 18.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	714 933	76 600				90			76 600	714 933
Всего по стройке	**714 933**	**76 600**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**76 600**	**714 933**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**

"SANA-2015", Версия 21.4.2Д от 14.12.21 г. Актюбинская обл.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на подключение клуба к газовой сети села Ногайты, Ащинского сельского округа, Байганинского района, Актюбинской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 18.08.2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Раздел 1 Надземный газопровод низкого давления (сталь).											
1	**1124-0202-0101**	**Газопроводы врезаемые диаметром 32 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР=99 %**	**врезка**	**1**	10274,58	1152,64	10275	1153	1106	7936	19668
					—	—	—	—	—	—	
					8016,24	-	8016	-	-	1457	
2	**1116-0401-0202**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98**	**м трубопровода**	**99**	2949,72	43,3	292022	4287	205888	81761	403686
					—	—	—	—	—	—	
					826,74	15,99	81847	1583	-	29903	
6	**1101-0205-0406**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**16,016**	1583,12	-	25355	-	-	18256	47100
					—	—	—	—	—	—	
					1583,12	-	25355	-	-	3489	

7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл. В15 НР=91 %	м3	0,304	31726,01	1796,3	9645	546	7452	1616	12162
					—	—	—	—	—	—	
					5415,48	428,5	1646	130	-	901	
8	1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,11	136389,67	55977,9	15003	6158	3040	5215	21835
					—	—	—	—	—	—	
					52773,5	15936,22	5805	1753	-	1617	
11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	17,8	95,73	2,67	1704	48	782	607	2496
					—	—	—	—	—	—	
					49,15	0,3	875	5	-	185	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	17,8	163,34	3,79	2907	67	1818	712	3909
					—	—	—	—	—	—	
					57,42	0,58	1022	10	-	290	
13	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР=98 %	м газопровода	99	608,77	-	60268	-	1324	57766	127477
					—	—	—	—	—	—	
					595,4	-	58945	-	-	9443	
		Итого по разделу 1									638 333
		Итого по смете									638 333
		НДС (12%)	Тенге								76 600
		Всего	Тенге								714 933

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.