Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«14» 10 20 24 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор», г.Кызылорда, п.Тасбугет, ул.М.Шокай, 18**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **заместитель генерального директора Әлімсейіт Дулат Сайлаубекұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей в жилом массиве 28 дачных массивов в городе Тараз», Жамбылская область, г.Тараз**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» Алтаев Г.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Алтын Констракшн»,**
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»,
ТОО «BIG GARANT BUILDERS»
ТОО «ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛ»
ТОО «ГеоCompany»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад», №18008151-145-09**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» аттестат №KZ29VJE00047011 от 29.05.2019г, №KZ56VJE00047010 от 29.05.2019г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Источником внутриквартальных сетей водоснабжение является проектируемый водопровод в ж.м. Шолдала диаметром 280мм. Водопроводная сеть – кольцевая. Точка подключение выполняется в одном месте, в точке установлен водопроводный колодец В-3. Давление в сети водопровода в точке подключения 0,12 МПа., на врезке в водопровод предусмотрена установка отключающей арматуры. Сети водопровода из полиэтиленовых труб Ø280х16,6мм, Ø250х14,8мм, Ø200х11,9мм, Ø160х9,5мм, Ø110х4,2мм, Ø63х3,8мм, Ø25х2,3мм ПЭ100 SDR17, SDR11 «Питьевая» по ГОСТ18599-2001. В проекте принята система хозяйственно водопровода. Для разбора воды населением из системы водоснабжения в проекте предусмотрен подвод воды непосредственно к границам жилых участков. Потребителей с установкой колодце на 2-6 домов. Для учета воды предусмотрены в колодцах установлены водомеры (счетчики, запорные арматуры).**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **9 (восемь)** месяцев;

фактически **17 (Семнадцать)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **86 %** и фактический применено **85 %**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ГКП „Жамбыл су" бл. инженер Ш. Ахимов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в жилом массиве 28 дачных массивов в городе Тараз»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

заместитель генерального директора ТОО «Мелиоратор» Әлімсейіт Д.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати