Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**1 232 525 271,21**
В том числе за:	
за период сентябрь 2024 г	**66 975 041,66**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**132 056 279,06**
за период сентябрь 2024 г	**7 175 897,32**
Резерв 5% с начала года	**61 626 263,56**
Резерв 5% за период сентябрь 2024 г.	**3 348 752,08**
Удержание аванса	**280 770 283,18**
Удержание аванса сентябрь 2024 г	**0,00**
Всего к оплате	**63 626 289,58**

М.П. ЗАКАЗЧИК: _____

М.П. ПОДРЯДЧИК: _____ Камешков Р.С

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2024 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор №140 от 24.11.2021 года

№пп	Наименование работ, адрес.	Единица измерения	Объем работ
1	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	12,52
2	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	12,156
3	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2	13506,90
4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2	13506,90
5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1 922,03
6	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	5,565
7	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	5,40
8	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	13506,90
9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1 318,273

Работу сдал:
ТОО "Кокшетауавтодор" **Калишев Р.С.**

Главный специалист
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" **Амиров О.Ж.**

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____Шортыбаев Е.Е.

АКТ
за период сентябрь 2024 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		сентябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	1 232 525 271,21	1 232 525 271,21	66 975 041,66	66 975 041,66
	итого:	**1 232 525 271,21**	**1 232 525 271,21**	**66 975 041,66**	**66 975 041,66**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор": **Калишев Р.С.**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 010740001669
Адрес: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, 61

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"
БИН 051140000014
Адрес:Акмолинская область, г.Кокшетау, БАУЫРЖАНА МОМЫШУЛЫ, 41А, 113

Объект:Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор подряда (контакт): №140 от 24.11.2021 г.

Акт №15

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного
значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2023 г. по состоянию на 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**47769998**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3295684
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1603540*
		машины и механизмы	тенге			10525499
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1516283*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33948815
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 023		
	Раздел 3.	**Устройство нижнего слоя покрытия Н= 6 см**	$м^2$			**26152336**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1890966
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*922792*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			5201641
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*773367*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			19059729
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	557		
5	**216-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**12,52**	**189 606**	**2373867**
6	**1127-0602-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*** ***ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2***	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м^2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**12,156**	**7 900**	**96032**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			7 900	96032
		в том числе оплата труда машинистов			2 508	30487
6.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	4,7379226	20 270	96038
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*9,4758452*	*6 434*	*30484*
7	**1127-0602-0306** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(Всего 6 см)**	**м^2 покрытия**	**13 506,9**	**484**	**6537340**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			104	1404718
		в том числе оплата труда рабочих			50	675345
7.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	272,83938	5 143	1403213
7.2		машины и механизмы			378	5105609
		в том числе оплата труда машинистов			55	742880
7.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,5127728	1 546	2339
7.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4538318	167	76
7.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	28,7426832	24 782	712301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,7426832*	*3 217*	*92465*
7.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	86,2280496	22 314	1924093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*86,2280496*	*3 845*	*331547*
7.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	28,7426832	18 391	528607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,7426832*	*3 845*	*110516*
7.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	18,1532736	8 388	152270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,1532736*	*2 691*	*48850*
7.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,1021824	12 481	151047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,1021824*	*2 691*	*32567*

1	2	3	4	5	6	7
7.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,6051091	10 628	6431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6051091*	*3 217*	*1947*
7.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	31,7682288	52 052	1653600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,7682288*	*3 845*	*122149*
7.3		материалы, изделия и конструкции			2	27013
7.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1458745	209 878	30616
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	13,5069	33	446
8	**1127-0602-0406** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**13 506,9**	**37**	**499755**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			36	486248
		в том числе оплата труда рабочих			18	243124
8.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	85,09347	5 817	494989
8.2		материалы, изделия и конструкции			1	13507
8.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0756386	209 878	15875
9	**212-501-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I (полностью исключены щебень и бытум, согласно ведомости расхода материалов на приготовление асфальтобетонных смесей)**	**т**	**1 922,03**	**8 660,2925**	**16645342**
	Раздел 4.	**Устройство верхнего слоя покрытия Н= 4 см**	$м^2$	50302,42	822	**21617662**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1404718
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*680748*
		машины и механизмы	тенге			5323858
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*742916*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14889086
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	466		
10	**216-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**5,565**	**189 606**	**1055157**
11	**1127-0602-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*** ***ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2***	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/$м^2$. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**5,4**	**224 074**	**1210000**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			7 900	42660
		в том числе оплата труда машинистов			2 508	13543
11.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	2,104704	20 270	42662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*4,209408*	*6 434*	*13542*
11.2		материалы, изделия и конструкции			216 174	1167340

1	2	3	4	5	6	7
11.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,562	209 878	1167341
12	**1127-0602-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**13 506,9**	**497**	**6712929**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			104	1404718
		в том числе оплата труда рабочих			50	675345
12.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	272,83938	5 143	1403213
12.2		машины и механизмы			391	5281198
		в том числе оплата труда машинистов			54	729373
12.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	1,5127728	1 546	2339
12.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,4538318	167	76
12.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	57,4853664	24 782	1424602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*57,4853664*	*3 217*	*184930*
12.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	86,2280496	22 314	1924093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*86,2280496*	*3 845*	*331547*
12.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	18,1532736	8 388	152270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,1532736*	*2 691*	*48850*
12.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,1021824	12 481	151047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,1021824*	*2 691*	*32567*
12.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,6051091	10 628	6431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6051091*	*3 217*	*1947*
12.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	31,7682288	52 052	1653600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,7682288*	*3 845*	*122149*
12.3		материалы, изделия и конструкции			2	27013
12.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1458745	209 878	30616
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	13,5069	33	446
13	**212-501-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I (полностью исключены щебень и бытум, согласно ведомости расхода материалов на приготовление асфальтобетонных смесей)**	**т**	**1 318,273**	**9 587,981**	**12639576**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по смете	**тенге**			**47769998**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,1%	**тенге**			**5302469,78**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3 %	**тенге**			**159217,40**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**2661584,26**
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**тенге**			**2661584,26**
		К=1,075	**тенге**			**62946467,73**
		Итого с понижающим коэффициентом	**тенге**			**59799144,34**
		НДС 12%	**тенге**			**7175897,32**
		Итог с НДС	**тенге**			**66975041,66**

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Работы принял:_____

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____**Шортыбаев Е.Е.**

Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____**Калишев Р.С.**

Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____**Куаныш Б.Н.**
все работы выполнены в соответствии с проектом

Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____**Калюжин В.В.**