Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**205572037,78**
В том числе за:	
за период сентябрь 2022 г	**76923076,92**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**22025575,48**
за период сентябрь 2022 г	**8241758,24**
Резерв 5% с начала года	**7736501,89**
Резерв 5% за период сентябрь 2022 г.	**3846153,85**
Удержание аванса 30%	**61671611,33**
Удержание аванса сентябрь 2022 г	**23076923,08**
Всего к оплате	**50000000,00**

М.П.

ЗАКАЗЧИК: _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Бейсенов К.Н.

АКТ

за период сентябрь 2022 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		сентябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	205572037,78	205572037,78	76923076,92	76923076,92
	ИТОГО:	205572037,78	205572037,78	76923076,92	76923076,92

Исполнительный директор ТОО "Кокшетауавтодор": Бадалян Р.М.

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2022 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор №140 от 24.11.2021 года

№пп	Наименование работ, адрес.	Единица измерения	Объем работ
1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6087,2
2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30436,00
3	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосов существующей насыпи)	м3 грунта	5773,87
4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	603,5
5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1207
6	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7801,8
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т.км	29646,84
8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	1514,80

9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3029,6
10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	82,4
11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	164,8
12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта срезки)	м3 грунта	80,0
13	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	160,0
14	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1252,6
15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т.км	4759,88
16	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	11205,3
17	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	56026,50
18	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11205,30
19	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	20290,88

20	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных	м3 материала основания в плотном	4646,16
21	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3880,01
22	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	30400,00
23	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	266,60
24	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,315755
25	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	0,306558
26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	340,62
27	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	340,62
28	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	47,31212

Работу сдал:
ТОО "Кокшетауавтодор" **Бадалян Р.М.**

Работу принял:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" **Бейсенов К.Н.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2022 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6087,2		71,16 --	71,16 29,59	433165 --	433165 180120	--	129687 45028	607880
2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30436		6,89 --	6,89 2,24	209704 --	209704 68177	--	49087 20703	279494
3	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосов существующей насыпи)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5773,87		10,57 --	10,57 4,33	61030 --	61030 25001	--	18001 6322	85353
4	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	603,5		30,94 --	30,94 7,51	18672 --	18672 4532	--	3263 1755	23690
5	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1207		21,41 --	21,41 5,20	25842 --	25841 6276	--	4519 2429	32790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7801,8	241,64	241,64	1885227	1885227	--	174810	2224840
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,12	--	242792		164803	
11	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	29646,84	87,00	--	2579275	--		--	2785617
		СП - 8%			--	--	--	--		206342	
12	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	1514,8	30,94	30,94	46868	46868	--	8191	59464
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	11376		4405	
13	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3029,6	21,41	21,41	64864	64864	--	11343	82303
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,20	--	15754		6097	
14	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	82,4	30,94	30,94	2549	2550	--	446	3234
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	619		240	
15	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	164,8	21,41	21,41	3528	3528	--	617	4477
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,20	--	857		332	
16	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта срезки)	м3 грунта	80	30,94	30,94	2475	2475	--	433	3140
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,51	--	601		233	
17	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	160	21,41	21,41	3426	3426	--	599	4347
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,20	--	832		322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1252,6	241,64 --	241,64 31,12	302678 --	302678 38981	--	28066 26460	357204
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	4759,88	87,00 --	-- --	414110 --	-- --	--	-- 33129	447239
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11205,3	71,16 --	71,16 29,59	797369 --	797369 331565	--	238727 82888	1118983
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	56026,5	6,89 --	6,89 2,24	386023 --	386022 125499	--	90360 38111	514493
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	11205,3	95,03 10,75	81,18 18,34	1064840 120457	909646 205505	34737	234693 103963	1403495
23	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	20290,88	7,08 --	7,08 2,12	143659 --	143660 43017	--	30972 13971	188602
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2									
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4646,16	1553,70 192,32	1359,21 324,50	7218757 893568	6315107 1507679	10082 10082	1728898 715812	9663467
1.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 325,2312	31,00						
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	3880,01	5617,00 --	-- --	21794016 --	-- --	21794016	-- 1743521	23537537
		РАЗДЕЛ 2. Устройство слоя основания Н=15 см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания или покрытия	30400	393,96	368,78	11976445	11210912	17328	2813308	15972934
		НР - 72%; СП - 8%			24,61	103,92	748205	3159168		1183180	
3.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0185 562,4	31,00				17434		
5	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	266,6	28535,00	--	7607431	--	7607431	--	8216025
		СП - 8%			--	--	--	--		608594	
		РАЗДЕЛ 3. Устройство нижнего слоя покрытия Н= 6 см									
6	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,315755	110513,00	--	34895	--	34895	--	37687
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	0,306558	2552,23	2552,23	782	782	--	276	1143
		НР - 72%; СП - 8%			--	1250,02	--	383		85	
8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	340,62	223,93	198,59	76275	67643	11	12905	96314
		НР - 72%; СП - 8%			25,31	27,31	8621	9302		7134	
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001 0,34062	31,00				11		
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	340,62	9,00	0,08	3066	27	--	2188	5674
		НР - 72%; СП - 8%			8,92	--	3038	--		420	
10	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	47,31212	19113,00	--	904277	--	904277	--	976619
		СП - 8%			--	--	--	--		72342	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68734051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1773889				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22891196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5978036			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30402775		
		- Перевозка грузов	Тенге				2993385				
		- Накладные расходы	Тенге							5581389	
		- Сметная прибыль	Тенге							5091413	
		Временные здания и сооружения к=0,0312	**Тенге**								**2144502,41**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								**1417571,08**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**									**68681318,68**
		Налог на добавленную стоимость	**Тенге**									**8241758,24**
		Итого с учетом НДС	**Тенге**									**76923076,92**

Расчет составил:_____ Объемы работ проверил_____

Акт на оплату принял:Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал:Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Бадалян Р.М.**

Работу принял Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____ **Иткаринов А.С.**

Работу принял Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ **Калюжин В.В.**