Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**316410370,92**
В том числе за:	
за период октябрь 2022 г	**110838333,14**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**33901111,17**
за период октябрь 2022 г	**11875535,69**
Резерв 5% с начала года	**13278418,55**
Резерв 5% за период октябрь 2022 г.	**5541916,66**
Удержание аванса 30%	**94923111,28**
Удержание аванса октябрь 2022 г	**33251499,94**
Всего к оплате	**72044916,54**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Абильмажинов М.Б.

АКТ
за период октябрь 2022 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		октябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	316410370,92	316410370,92	110838333,14	110838333,14
	ИТОГО:	**316410370,92**	**316410370,92**	**110838333,14**	**110838333,14**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор": **Бадалян Р.М.**

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2022 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор №140 от 24.11.2021 года

№пп	Наименование работ, адрес.	Единица измерения	Объем работ
1	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	25,802
2	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	25,0506
3	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	27834,02
4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	340,62
5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	47,31212
6	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см(Используется материал от разборки сущ.ДО)	м2 покрытия обочин	8751,86
7	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1402,2832
8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	8834,38416
9	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,0
10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,4

11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии	м3 грунта	1,56
12	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 подушки	5,96
13	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,2712
14	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 железобетона звеньев	4,35
15	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки 3К 1-100	шт	29,00
16	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда -	шт	2,52
17	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт	4,00
18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	14,01
19	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	81,00
20	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,37
21	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	19,11

22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,33
23	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,89
24	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,0
25	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20,0
26	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,0
27	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	15,0
28	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	75,0
29	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15,0

Работу сдал:
ТОО "Кокшетауавтодор" **Бадалян Р.М.**

Работу принял:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" **Абильмажинов М.Б.**

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №5

приемки выполненных работ за октябрь 2022 г.

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного

значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2										
		РАЗДЕЛ 3. Устройство нижнего слоя покрытия Н= 6 см										
6	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т		25,802	110513,00	--	2851456	--	2851456	--	3079573
						--	--	--	--		228117	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т		25,0506	2552,23	2552,23	63935	63935	--	22546	93399
						--	1250,02	--	31314		6918	
8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия		27834,02	223,93	198,59	6232872	5527558	835	1054531	7870395
						25,31	27,31	704479	760147		582992	
8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	27,83402	31,00				863		
9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		27834,02	9,00	0,08	250506	2227	--	178761	463609
						8,92	--	248279	--		34341	
10	212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т		3961,94	19113,00	--	75724559	--	75724559	--	81782524
						--	--	--	--		6057965	
		РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин Н=10 см										
15	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см(Используется материал от разборки сущ.ДО)	м2 покрытия обочин		8751,86	210,14	173,34	1839116	1517047	1926	547019	2577026
						36,58	50,23	320143	439606		190891	
15.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,007	61,26302	31,00				1899		
16	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта		1402,2832	241,64	241,64	338848	338848	--	31420	399890
						--	31,12	--	43639		29621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	8834,38416	47,00 --	-- --	415216 --	-- --		-- 33217	448433
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								96714847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1272901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7449615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1274706			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78578775		
		- Перевозка грузов	Тенге				415216				
		- Накладные расходы	Тенге							1834277	
		- Сметная прибыль	Тенге							7164062	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3

РАЗДЕЛ 4. Устройство круглых железобетонных труб Д=0,5 м на съездах 9шт

100	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15	289,60 --	289,60 53,86	4344 --	4344 808	--	582 394	5320
101	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	28,4	289,60 --	289,60 53,86	8225 --	8225 1530	--	1101 746	10072
102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1,56	2694,38 2694,38	-- --	4203 4203	-- --	--	3026 578	7808
103	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 подушки	5,96	2943,30 2686,51	256,79 127,33	17542 16012	1531 759	--	12075 2369	31986
104	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7,2712	5617,00 --	-- --	40842 --	-- --	40842	-- 3267	44109

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 железобетона звеньев	4,35		52164,55	24880,58	226916	108230	33622	83454	335200
						19554,96	7090,61	85064	30844		24830	
105.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,17	0,7395	20902,00				15457		
105.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05	0,2175	34153,00				7428		
105.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	43,5	223,00				9701		
106	225-104-0104 РСНБ РК 2015	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	29		34216,00	–	992264	–	992264	–	1071645
						–	–	–	–		79381	
107	1130-0403-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 сборных конструкций	2,52		22396,24	12381,02	56439	31200	2437	22830	85611
						9048,31	3534,53	22802	8907		6342	
26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,01	0,0252	24010,00				605		
26.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3	7,56	223,00				1686		
108	225-109-0201 РСНБ РК 2015	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 30 (СТ 8)	шт.	4		49665,00	–	198660	–	198660	–	214553
		СП - 8%				–	–	–	–		15893	
109	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	14,01		4626,28	256,34	64814	3591	38963	16945	88299
						1588,86	90,95	22260	1274		6541	
109.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0068	0,095268	121974,00				11620		
109.2	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	3,27834	6931,00				22722		
110	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство. Выполнение работ на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 изолируемой поверхности	81		3840,93	172,17	311115	13946	214488	63100	404152
						1020,76	61,20	82681	4957		29937	
110.1	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	0,3645	121974,00				44460		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										25261		
110.2	217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,0016	0,1296	194915,00				30371		
110.3	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,06399	474618,00				73710		
110.4	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	81	910,00				18063		
110.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1	81	223,00						
111	261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	5,37		575,00	–	3088	–	3088	–	3335
						–	–	–	–		247	
112	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(Всего 20 м)	м3 грунта	19,11		39,18	39,18	749	749	–	180	1003
						–	13,09	–	250		74	
113	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,33		18,88	18,88	1082	1083	–	260	1450
						–	6,31	–	362		107	
114	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,89		975,89	–	869	–	–	625	1614
						975,89	–	869	–		120	
115	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20		175,61	80,46	3512	1609	–	1938	5886
						95,15	39,45	1903	789		436	
116	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	20		95,03	81,18	1901	1624	62	419	2505
						10,75	18,34	215	367		186	
116.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	2	31,00				62		
117	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15		289,60	289,60	4344	4344	–	582	5320
						–	53,86	–	808		394	
118	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	15		71,16	71,16	1067	1068	–	320	1498
						–	29,59	–	444		111	
119	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	75		6,89	6,89	517	517	–	121	689
						–	2,24	–	168		51	
120	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	15		95,03	81,18	1425	1218	46	314	1878
						10,75	18,34	161	275		139	
120.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	1,5	31,00				47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1943918	183279	1524472	207872	2323933
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					236170	52542	–	172143	
		Материалы	Тенге					1943918				
		Всего заработная плата	Тенге					289617				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						288712			
		Накладные расходы	Тенге					1234854				
								207872				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				172143				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2323933				202
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					288712			
		Сметная заработная плата	Тенге				2323933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								202
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					288712			
		Сметная заработная плата	Тенге								99038780
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1509071				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7632894			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1327248			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						80103246		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				415216				
		- Перевозка грузов	Тенге							2042149	
		- Накладные расходы	Тенге							7336205	
		- Сметная прибыль	Тенге								3090009,94
		Временные здания и сооружения к=0,0312	**Тенге**								2042575,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								98962797,45
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								11875535,69
		Налог на добавленную стоимость	**Тенге**								110838333,14
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								

Расчет составил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял:Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Абильмажинов М.Б.**

Работу сдал:Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Бадалян Р.М.**

Работу принял Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____ **Иткаринов А.С.**

Работу принял Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ **Калюжин В.В.**