Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**385989357,96**
В том числе за:	
за период ноябрь 2022 г	**69578987,04**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**41356002,64**
за период ноябрь 2022 г	**7454891,47**
Резерв 5% с начала года	**16757367,90**
Резерв 5% за период ноябрь 2022 г.	**3478949,35**
Удержание аванса 30%	**115796807,39**
Удержание аванса ноябрь 2022 г	**20873696,11**
Всего к оплате	**45226341,58**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Абильмажинов М.Б.

АКТ

за период ноябрь 2022 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		ноябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	385989357,96	385989357,96	69578987,04	69578987,04
	ИТОГО:	385989357,96	385989357,96	69578987,04	69578987,04

Директор ТОО "Кокшетауавтодор": Бадалян Р.М.

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного
значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Устройство верхнего слоя покрытия Н= 4 см										
11	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	11,608		110513,00	--	1282835	--	1282835	--	1385462
						--	--	--	--		102627	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	11,269919		2552,23	2552,23	28763	28764	--	10143	42019
						--	1250,02	--	14088		3113	
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28174,64		235,37	210,03	6631465	5917519	846	1053844	8300134
						25,31	26,64	713100	750572		614825	
13.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	28,17464	31,00				873		
14	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2749,84		17659,00	--	48559425	--	48559425	--	52444179
						--	--	--	--		3884754	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									62171794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					713100				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5946283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						764660			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49843105		
		- Накладные расходы	Тенге								1063987	
		- Сметная прибыль	Тенге								4605319	
		Временные здания и сооружения к=0,0312	**Тенге**									**1939759,97**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**									**1282231,07**
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**									**62124095,57**
		Налог на добавленную стоимость	**Тенге**									**7454891,47**
		Итого с учетом НДС	**Тенге**									**69578987,04**

Расчет составил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял:Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Абильмажинов М.Б.**

Работу сдал:Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Бадалян Р.М.**

Работу принял Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____ **Иткаринов А.С.**

Работу принял Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ **Калюжин В.В.**