Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**575 878 351,70**
В том числе за:	
за период август 2023 г	**22 305 116,14**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**61 701 251,97**
за период август 2023 г	**2 389 833,87**
Резерв 5% с начала года	**28 793 917,59**
Резерв 5% за период август 2023 г.	**1 115 255,81**
Удержание аванса	**159 697 017,51**
Удержание аванса август 2023 г	**4 185 820,55**
Всего к оплате	**17 004 039,78**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №10
приемки выполненных работ за август 2023 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного
значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	11413,5		71,16	71,16	812185	812184	–	243162	1139775
						–	29,59	–	337725		84428	
2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	57067,5		6,89	6,89	393195	393195	–	92038	524052
						–	2,24	–	127831		38819	
3	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосов существующей насыпи)	м3 грунта	10825,4		10,57	10,57	114424	114424	–	33749	160027
						–	4,33	–	46874		11854	
4	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	336		30,94	30,94	10396	10395	–	1817	13190
						–	7,51	–	2523		977	
5	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	672		21,41	21,41	14388	14387	–	2516	18256
						–	5,20	–	3494		1352	
8	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	2841		241,64	241,64	686499	686499	–	63657	810168
						–	31,12	–	88412		60012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5397,9	152,00	--	820481	--		--	886119
					--	--	--	--		65638	
10	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	14401	241,64	241,64	3479858	3479858	--	322675	4106735
					--	31,12	--	448159		304203	
11	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	54723,8	87,00	--	4760971	--		--	5141849
					--	--	--	--		380878	
12	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	2118	30,94	30,94	65531	65531	--	11452	83142
					--	7,51	--	15906		6159	
13	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	4236	21,41	21,41	90693	90693	--	15860	115077
					--	5,20	--	22027		8524	
14	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	723	30,94	30,94	22370	22370	--	3909	28382
					--	7,51	--	5430		2102	
15	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	1446	21,41	21,41	30959	30959	--	5414	39283
					--	5,20	--	7519		2910	
18	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1644	241,64	241,64	397256	397256	--	36836	468820
					--	31,12	--	51161		34727	
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6247,2	87,00	--	543506	--		--	586987
					--	--	--	--		43481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	21432	71,16 –	71,16 29,59	1525101 –	1525101 634173	–	456604 158536	2140242
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	107160	6,89 –	6,89 2,24	738332 –	738332 240038	–	172828 72893	984052
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21432	95,03 10,75	81,18 18,34	2036683 230394	1739850 393063	66439	448889 198846	2684418
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19930573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				230394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10121034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2424335			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66439		
		- Перевозка грузов	Тенге				6124958				
		- Накладные расходы	Тенге							1911406	
		- Сметная прибыль	Тенге							1476339	
		Временные здания и сооружения к=0,0312	Тенге								621 833,88
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								411 048,14
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге								19 915 282,26
		Налог на добавленную стоимость	Тенге								2 389 833,87
		Итого с учетом НДС	Тенге								22 305 116,14

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Работы принял:_____

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ Абильмажинов М.Б.

Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____ Анисов Д.Б.
все работы выполнены в соответствии с проектом

Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ Кяжин В.В.