Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО «Мелиоратор», БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая, 18, тел. 8(7242) 216092
Подрядчик: ТОО "Промстройматериал", г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов, строение 53Б, БИН: 220340039586, Тел: +7 7242 22 17 72
Стройка: "Реконструкция и расширение инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны «Тассай» г. Шымкент. Благоустройство, электроснабжение и водоотведение.Корректировка"
Объект: Тассай
Договор №286/4 от 01.08.2024 года

Акт выполненных работ
за август месяц 2024 г.
на работы "Благоустройство, электроснабжение и водоотведение"

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**790142**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			499553	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*241469*	
			машины и механизмы	тенге			218303	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55187*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			50277	
			перевозки	тенге			22010	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			
		Раздел 1.	**КАНАЛИЗАЦИЯ САМОТЕЧНАЯ (ВЕРХНИЙ КОЛЛЕКТОР)**				**790142**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			499553	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*241469*	
			машины и механизмы	тенге			218303	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55187*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			50277	
			перевозки	тенге			22010	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1		6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	$м^3$	18,3942	88	1619	
2		6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	18,3942	76	1398	
3		6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	184,012686	501	92190	
4		6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	5,691114	6 437	36634	
5		6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	$м^3$	5,691114	501	2851	
6		6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ 155М	$м^3$ грунта	12,6324	5 364	67760	
7		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	$м^3$ грунта	41,35884	3 325	137518	
8		6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ОБР.ЗАСЫПКА	$м^3$ грунта	126,124912	51	6432	
9		6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	126,124912	579	73026	
10		6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ 155 М	$м^3$ грунта	9,10107	3 325	30261	
11		6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1/ ВЫТЕСН.ГРУНТ	$м^3$	31,442492	441	13866	
12		412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км/ ВЫВОЗ	т·км	440,1948878	50	22010	
			ТРУБОПРОВОДЫ					
13		6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	9,1971	8 788	80824	
14		6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм	км	0,01089	2 804 370	30540	
			КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 21ШТ					
15		6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,61945	73 761	193213	
			ИТОГО:	790 142	0		790142	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5%	39 507			39 507	
			Итого с затратами на организацию и управление	829 649	0		829 649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сметная прибыль - 5%	**41 482**			**41 482**	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	**41 482**	**0**	**0**	**41 482**	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами	**912 614**	**0**	**0**	**912 614**	
			в том числе на 2023 год - 11%	**100 388**	**0**	**0**	**100 388**	
			в том числе на 2024 год - 89%	**812 226**	**0**	**0**	**812 226**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1	**100 388**	**0**	**0**	**100 388**	
			в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,075	**873 143**	**0**	**0**	**873 143**	
			Итого в ценах на 2023-2024 год	**973 531**	**0**	**0**	**973 531**	
			понижающий коэфф.к=0,8	**778 825**	**0**	**0**	**778 825**	
			НДС 12%			**93 459**	**93 459**	
			ИТОГО по акту	**778 825**	**0**	**93 459**	**872 284**	

Заказчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор_____Царраев Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Промстройматериал"
Директор:_____Кужбактеев К.