Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**590 272 180,28**
В том числе за:	
за период сентябрь 2023 г	**14 393 828,58**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**63 243 447,89**
за период сентябрь 2023 г	**1 542 195,92**
Резерв 5% с начала года	**29 513 609,02**
Резерв 5% за период сентябрь 2023 г.	**719 691,43**
Удержание аванса	**162 398 190,78**
Удержание аванса сентябрь 2023 г	**2 701 173,27**
Всего к оплате	**10 972 963,88**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____ Абильмажинов М.Б.

АКТ

за период сентябрь 2023 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		сентябрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	590 272 180,28	590 272 180,28	14 393 828,58	14 393 828,58
	ИТОГО:	**590 272 180,28**	**590 272 180,28**	**14 393 828,58**	**14 393 828,58**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор": **Калабаев Б.Б.**

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2023 г

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор №140 от 24.11.2021 года

№ пп	Наименование работ, адрес.	Ед. изм.	Объем работ
1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3	7609,00
2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	38045,00
3	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосов существующей насыпи)	м3	7216,93
4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	340,00
5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	680,00
6	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	5504,00
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т.км	10457,60
8	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3	3876,00
9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	7752,00
10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3	1630,00

11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	3260,00
12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3	11030,00
13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	55150,00
14	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	11030,00
15	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3	2318,75

Работу сдал:
ТОО "Кокшетауавтодор" **Калабаев Б.Б.**

Работу принял:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" **Анисов Д.Б.**

Главный специалист
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" **Кабдулмажитов Е.Е.**

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №11
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного
значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2021 г. по состоянию на 07.04.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1										
1	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	7609		71,16	71,16	541456	541456	–	162108	759849
						–	29,59	–	225150		56285	
2	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	38045		6,89	6,89	262130	262130	–	61359	349368
						–	2,24	–	85221		25879	
3	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м(Откосов существующей насыпи)	м3 грунта	7216,93		10,57	10,57	76283	76283	–	22500	106685
						–	4,33	–	31249		7903	
4	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	340		30,94	30,94	10520	10519	–	1838	13347
						–	7,51	–	2553		989	
5	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 таблл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	680		21,41	21,41	14559	14559	–	2546	18473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	5,20	–	3536		1368	
8	1101-0102-0250 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5504	241,64	241,64	1329987	1329986	–	123325	1569577
					–	31,12	–	171284		116265	
9	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10457,6	152,00	–	1589555	–		–	1716719
					–	–	–	–		127164	
12	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка насыпи из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	3876	30,94	30,94	119923	119924	–	20958	152152
					–	7,51	–	29109		11271	
13	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	7752	21,41	21,41	165970	165970	–	29023	210593
					–	5,20	–	40310		15600	
14	1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м (Всего 30м, досыпка обочин из грунта притрассовых резервов)	м3 грунта	1630	30,94	30,94	50432	50432	–	8814	63985
					–	7,51	–	12241		4740	
15	1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3260	21,41	21,41	69797	69797	–	12205	88563
					–	5,20	–	16952		6560	
20	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (Доуплотнение существующей насыпи, всего 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	11030	71,16	71,16	784895	784895	–	234992	1101478
					–	29,59	–	326378		81591	
21	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	55150	6,89	6,89	379984	379983	–	88946	506444
					–	2,24	–	123536		37514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11030	95,03	81,18	1048181	895415	34194	231021	1381538
					10,75	18,34	118572	202290		102336	
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 1103	31,00				34193		8038772
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118572				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4701349			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1269809			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34193		
		- Перевозка грузов	Тенге				1589555				
		- Накладные расходы	Тенге							999635	
		- Сметная прибыль	Тенге							595465	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

РАЗДЕЛ 1. Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см

1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	2318,75	1553,70	1359,21	3602651	3151668	5032	862838	4822728
					192,32	324,50	445951	752434		357239	
1.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07 162,3125	31,00				5032		4822728
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				445951				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3151668			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					752434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5032		
		- Накладные расходы	Тенге							862838	
		- Сметная прибыль	Тенге							357239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12861500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				564523				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7853017			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2022243			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39225		
		- Перевозка грузов	Тенге				1589555				
		- Накладные расходы	Тенге							1862473	
		- Сметная прибыль	Тенге							952704	
		Временные здания и сооружения к=0,0312	**Тенге**								401 278,80
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								265 255,58
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**								12 851 632,66
		Налог на добавленную стоимость	**Тенге**								1 542 195,92
		Итого с учетом НДС	**Тенге**								14 393 828,58

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Работы принял:_____

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Абильмажинов М.Б.**

Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Калабаев Б.Б.**

Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" _____ **Анисов Д.Б.**
все работы выполнены в соответсии с проектом

Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ **Калюжин В.В.**