Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетауавтодор"**

ДОГОВОР №140 от 24 ноября 2021 года

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**799230548,53**
В том числе за:	
за период декабрь 2023 г	**208958368,25**
в т.ч. НДС 12 % с начала года	**85631844,49**
за период декабрь 2023 г	**22388396,60**
Резерв 5% с начала года	**39961527,43**
Резерв 5% за период декабрь 2023 г.	**10447918,41**
Удержание аванса	**280770283,18**
Удержание аванса декабрь 2023 г	**118372092,40**
Всего к оплате	**80138357,44**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

Форма 1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

АКТ
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 г
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Договор №140 от 24.11.2021 года

№пп	Наименование работ, адрес.	Единица измерения	Объем работ
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 материала основания в плотном теле	6748,215
2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1674,6955
3	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м2 основания	29910,00
4	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	262,257
5	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	19,555
6	Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	т	18,985
7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Всего 6 см)	м2 покрытия	21095,36
8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	21095,36

9	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	3001,87

Работу сдал:
ТОО "Кокшетауавтодор" **Калабаев Б.Б.**

Работу принял:
ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" **Анисов Д.Б.**

Главный специалист
КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" **Кабдулмажитов Е.Е.**

"СОГЛАСОВАНО":

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

_____Шортыбаев Е.Е.

АКТ
за период декабрь 2023 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного
значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

тенге

№	Наименование объекта	Всего		декабрь	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45	799230548,53	799230548,53	208958368,25	208958368,25
	ИТОГО:	799230548,53	799230548,53	208958368,25	208958368,25

Директор ТОО "Кокшетауавтодор": Калабаев Б.Б.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор"

Акт №12

приемки выполненных работ за декабрь 2023 г.
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-4 «Новоникольское-Андреевка-Бостандык-Новомихайловка» км 34-45

Составлен(а) в ценах 2023 г. по состоянию на 06.10.2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**160217689**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9444182
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4606997*
		машины и механизмы	тенге			66402598
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8472307*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84370908
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 556		
	Раздел 1.	**Устройство дополнительного слоя основания Н=25 см**				**38298704**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5324342
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2602975*
		машины и механизмы	тенге			22566031
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4393088*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10408331
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 602		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1127-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.** ***Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2***	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**6 748,215**	**4 135**	**27903869**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			789	5324342
		в том числе оплата труда рабочих			386	2604811
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 305,7796025	4 075	5321052
1.2		машины и механизмы			3 344	22566031
		в том числе оплата труда машинистов			651	4393088
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	642,127748	20 903	13422396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*642,127748*	*3 845*	*2468981*
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	140,5788149	21 453	3015837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*140,5788149*	*3 845*	*540526*
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	431,7130057	11 808	5097667
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*431,7130057*	*2 691*	*1161740*
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	82,5333687	12 481	1030099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*82,5333687*	*2 691*	*222097*
1.3		материалы, изделия и конструкции			2	13496
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	472,37505	33	15588
2	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1 674,6955**	**6 207**	**10394835**
Раздел 2.		**Устройство слоя основания Н=15 см**				**43472958**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1166490
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*562787*
		машины и механизмы	тенге			35712540
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2871360*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6593928
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 085		
3	**1127-0301-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	**Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см.** ***Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2***	**$м^2$ основания**	**29 910**	**1 233**	**36879030**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			39	1166490
		в том числе оплата труда рабочих			19	568290
3.1.1	005-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	248,253	4 601	1142212
3.2		машины и механизмы			1 194	35712540
		в том числе оплата труда машинистов			96	2871360
3.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	28,139328	8 864	249427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,139328*	*2 691*	*75723*
3.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	68,338368	16 587	1133529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,338368*	*3 845*	*262761*
3.2.3	321-207-0201	Распределители цемента	маш.-ч	249,234048	15 998	3987246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*249,234048*	*2 691*	*670689*
3.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	68,338368	21 453	1466063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*68,338368*	*3 845*	*262761*
3.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	76,378176	12 481	953276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,378176*	*2 691*	*205534*
3.2.6	321-205-0301	Универсальная машина для холодного ресайклинга и стабилизации грунтов дорожного покрытия (ресайклер), мощность до 455 кВт (610 л.с.)	маш.-ч	249,234048	104 829	26126956
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*249,234048*	*3 845*	*958305*
3.2.7	321-101-0502	Катки дорожные самоходные вибрационные грунтовые кулачковые, масса 18 т	маш.-ч	112,557312	16 024	1803618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*112,557312*	*3 845*	*432783*
4	**216-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0**	**т**	**262,257**	**25 143**	**6593928**
	Раздел 3.	**Устройство нижнего слоя покрытия Н= 6 см**				**78446027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2953350
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1441235*
		машины и механизмы	тенге			8124027
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1207859*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			67368649
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	869		
5	**216-201-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**19,555**	**189 606**	**3707745**
6	**1127-0602-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*** ***ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2***	**Основания. Розлив вяжущих материалов в количестве 0,9 л/м^2. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**т**	**18,985**	**7 900**	**149982**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			7 900	149981

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2 508	47614
6.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	7,3995936	20 270	149990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*14,7991872*	*6 434*	*47609*
7	**1127-0602-0306** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26***	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(Всего 6 см)**	**м^2 покрытия**	**21 095,36**	**484**	**10210154**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			104	2193917
		в том числе оплата труда рабочих			50	1054768
7.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	426,126272	5 143	2191567
7.2		машины и механизмы			378	7974046
		в том числе оплата труда машинистов			55	1160245
7.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	2,3626803	1 546	3653
7.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7088041	167	118
7.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	44,8909261	24 782	1112487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,8909261*	*3 217*	*144414*
7.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	134,6727782	22 314	3005088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*134,6727782*	*3 845*	*517817*
7.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	44,8909261	18 391	825589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,8909261*	*3 845*	*172606*
7.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	28,3521638	8 388	237818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,3521638*	*2 691*	*76296*
7.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	18,9014426	12 481	235909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,9014426*	*2 691*	*50864*
7.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,9450721	10 628	10044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9450721*	*3 217*	*3040*
7.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	49,6162867	52 052	2582627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*49,6162867*	*3 845*	*190775*
7.3		материалы, изделия и конструкции			2	42191
7.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2278299	209 878	47816
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	21,09536	33	696
8	**1127-0602-0406** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4***	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м^2 покрытия**	**21 095,36**	**37**	**780528**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			36	759433
		в том числе оплата труда рабочих			18	379716

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	132,900768	5 817	773084
8.2		материалы, изделия и конструкции			1	21095
8.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,118134	209 878	24794
9	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**3 001,87**	**21 186**	**63597618**

		Всего по смете	**тенге**			**160217689**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 11,1%	**тенге**			**17784163,48**
		Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3 %	**тенге**			**534005,56**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**8926792,90**
		Непредвиденные работы и затраты 5%	**тенге**			**8926792,90**
		Итого с понижающим коэффициентом	**тенге**			**186569971,65**
		НДС 12%	**тенге**			**22388396,60**
		Итог с НДС	**тенге**			**208958368,25**

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Работы принял:_____

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Шортыбаев Е.Е.**

Подрядчик ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Калабаев Б.Б.**

Технический надзор: ТОО " Нұрәлем-Құрылыс" все работы выполнены в соответствии с проектом _____ **Анисов Д.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Проектная компания "Автодороги" _____ **Калюжин В.В.**