Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Есик" БИН 050240008060, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Алматинская, 112, тел. 87079315212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт сооружений (придворовых площадок ул. Сейфуллина, Талгарская) в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.03.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь (месяц) 2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 01-01-01											

1	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	21,97	2 962,13	1 855,40	65 078	40 763	-	25 284,00	97 591,00
					1 106,73	491,64	24 315,00	10 801	-	7 229,00	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	23,42	4 082,26	1 757,26	95 607	41 155	-	51 756,00	159 152,00
					2 325,00	744,30	54 452,00	17 432	-	11 789,00	
3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	287	1 072,27	-	307 741	-	-	221 574,00	571 660,00
					1 072,27	-	307 741,00	-	-	42 345,00	
4	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Выкорчевка НР=72%:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; :	м изгороди	12	651,72	100,99	7 821	1 212	-	4 980,00	13 825,00
					550,73	25,66	6 609,00	308	-	1 024,00	
5	1101-0207-0106	Деревья мягких пород, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР=72%	дерево	1	385,88	11,34	386	11	-	270,00	708,00
					374,54	-	375,00	-	-	52,00	
6	1101-0207-0307	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см НР=72%	дерево	1	1 316,44	44,54	1 316	45	-	916,00	2 411,00
					1 271,90	-	1 272,00	-	-	179,00	
7	1101-0207-0709	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%	пень	1	515,80	515,80	516	516	-	89,00	653,00
					-	122,50	-	123	-	48,00	
8	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	яма	1	193,11	193,11	193	193	-	41,00	253,00
					-	57,16	-	57	-	19,00	
9	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	124,6154	170,00	-	21 185	-	-	-	22 880,00

					-	-	-	-	-	1 695,00	
10	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1246,154	58,00	-	72 277	-	-	-	78 059,00
					-	-	-	-	-	5 782,00	

Итого по смете 01-01-01: **947 192**

Локальная смета 01-01-02

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	571,2	90,20	90,20	51 522	51 522	-	11 158,00	67 694,00
					-	27,13	-	15 497	-	5 014,00	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	2284,8	77,18	77,18	176 341	176 341	-	38 182,00	231 685,00
					-	23,21	-	53 030	-	17 162,00	
3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	571,2	388,29	388,29	221 791	221 791	-	41 163,00	283 990,00
					-	100,09	-	57 171	-	21 036,00	
4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	9996	58,00	-	579 768	-	-	-	626 149,00
					-	-	-	-	-	46 381,00	

Итого по смете 01-01-02:							**1 209 518**				
Локальная смета 02-01-01											
Раздел 1 Тип 1 (проезды, подъезды)											
1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания	1430,6	1 325,56	380,58	1 896 346	544 458	1 273 220	187 764,00	2 250 839,00
					54,99	127,30	78 669,00	182 115	-	166 729,00	
Итого по разделу 1							**2 250 839**				
Раздел 2 Тип 2 (площадки, тротуары, дорожки)											
8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания	446,7	1 325,56	380,58	592 128	170 005	397 559	58 629,00	702 818,00
					54,99	127,30	24 564,00	56 865	-	52 061,00	

9	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-1 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=3;К2трм=3;К2экс=3;К2мат=3;	м2 основания	-446,7	208,66	44,19	-93 208	-19 740	-73 469	-5 008,00	-106 073,00
					-	15,57	-	-6 955	-	-7 857,00	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	17,868	4 345,61	1 621,05	77 647	28 965	44 546	8 220,00	92 736,00
					231,51	407,36	4 137,00	7 279	-	6 869,00	
11	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	446,7	2 103,50	235,28	939 633	105 100	4 699	618 949,00	1 683 269,00
					1 857,70	66,75	829 835,00	29 817	-	124 687,00	
12	255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	446,7	5 411,00	-	2 417 094	-	2 417 094	-	2 610 461,00
					-	-	-	-	-	193 367,00	
13	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	435,2	2 318,83	51,25	1 009 155	22 304	445 031	396 847,00	1 518 482,00
					1 244,99	21,50	541 820,00	9 357	-	112 480,00	
14	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	6,9632	61 585,00	-	428 829	-	428 829	-	463 135,00

					-	-	-	-	-	34 306,00	
Итого по разделу 2							**6 964 828**				
Раздел 3 Тип 3 (площадки игровые)											
15	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания или покрытия	401,8	541,55	228,22	217 595	91 699	96 581	41 381,00	279 694,00
					72,96	70,08	29 315,00	28 158	-	20 718,00	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	20,09	27 078,21	1 911,26	544 001	38 397	464 371	35 873,00	626 264,00
					2 052,41	427,65	41 233,00	8 591	-	46 390,00	
17	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	401,8	14 578,22	39,53	5 857 529	15 883	5 413 078	312 732,00	6 663 882,00
					1 066,62	14,39	428 568,00	5 782	-	493 621,00	
Итого по разделу 3							**7 569 840**				
Раздел 4 Тип 4 (отмостка)											
20	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания или покрытия	13,182	541,55	228,22	7 139	3 008	3 169	1 358,00	9 177,00
					72,96	70,08	962,00	924	-	680,00	
21	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	17,576	28 114,53	1 911,26	494 141	33 592	424 476	31 384,00	567 567,00
					2 052,41	427,65	36 073,00	7 516	-	42 042,00	
Итого по разделу 4							**576 744**				

Итого по смете 02-01-01: **17 362 251**

Локальная смета 02-01-02

1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	45,36	290,89	290,89	13 195	13 195	-	3 785,00	18 338,00
					-	115,90	-	5 257	-	1 358,00	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	45,36	63,22	63,22	2 868	2 868	-	621,00	3 768,00
					-	19,01	-	862	-	279,00	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 уплотненного грунта	45,36	273,32	135,95	12 398	6 167	-	6 509,00	20 420,00
					137,37	61,92	6 231,00	2 809	-	1 513,00	
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из просеянной земли НР=72%	м кабеля	252	314,67	201,45	79 297	50 765	-	37 626,00	126 277,00
					113,22	94,16	28 531,00	23 728	-	9 354,00	
5	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	12	186,31	15,90	2 236	191	38	1 449,00	3 980,00
					167,25	0,46	2 007,00	6	-	295,00	
6	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	12	637,50	40,95	7 650	491	801	4 709,00	13 348,00

					529,83	15,13	6 358,00	182	-	989,00	
7	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	12,24	431,00	-	5 275	-	5 275	-	5 697,00
					-	-	-	-	-	422,00	
8	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	12,24	172,00	-	2 105	-	2 105	-	2 273,00
					-	-	-	-	-	168,00	
10	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72%	м кабеля	297	291,15	118,11	86 472	35 079	17 767	33 810,00	129 905,00
					113,22	44,89	33 626,00	13 332	-	9 623,00	
11	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,32742	588 104,00	-	192 557	-	192 557	-	207 962,00
					-	-	-	-	-	15 405,00	
12	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	300	7,52	0,81	2 256	243	-	1 531,00	4 090,00
					6,71	0,38	2 013,00	114	-	303,00	
13	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	1 м	300	235,00	-	70 500	-	70 500	-	76 140,00
					-	-	-	-	-	5 640,00	
14	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	13	43 677,74	15 106,64	567 811	196 386	54 604	286 991,00	923 186,00
					24 370,80	6 290,65	316 820,00	81 778	-	68 384,00	
15	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	1 шт.	13	94 487,00	-	1 228 331	-	1 228 331	-	1 326 597,00

					-	-	-	-	-	98 266,00	
16	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	светильник	13	6 645,81	1 728,72	86 396	22 473	-	51 676,00	149 118,00
					4 917,09	603,84	63 922,00	7 850	-	11 046,00	
17	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	13	29 883,00	-	388 479	-	388 479	-	419 557,00
					-	-	-	-	-	31 078,00	
18	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	13	11 173,00	-	145 249	-	145 249	-	156 869,00
					-	-	-	-	-	11 620,00	
19	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	13	22 118,25	-	287 537	-	235 335	37 585,00	351 132,00
					4 015,57	-	52 202,00	-	-	26 010,00	
20	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,3822	42 175,40	2 270,40	16 119	868	-	11 257,00	29 566,00
					39 905,00	1 000,84	15 252,00	383	-	2 190,00	
21	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,3822	1 029 630,00	-	393 525	-	393 525	-	425 007,00
					-	-	-	-	-	31 482,00	
22	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,3822	144 002,00	-	55 038	-	55 038	-	59 441,00
					-	-	-	-	-	4 403,00	

23	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,13	371 741,00	-	48 326	-	48 326	-	52 192,00
					-	-	-	-	-	3 866,00	
24	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,39	5 671,00	-	2 212	-	2 212	-	2 389,00
					-	-	-	-	-	177,00	
25	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	52	51,00	-	2 652	-	2 652	-	2 864,00
					-	-	-	-	-	212,00	
26	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	3 442,81	143,40	44 757	1 864	26 267	12 314,00	61 637,00
					1 278,90	36,67	16 626,00	477	-	4 566,00	
27	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	4 769,79	206,36	62 007	2 683	42 699	12 571,00	80 544,00
					1 278,90	64,16	16 626,00	834	-	5 966,00	
28	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	35 470,74	8 395,20	35 471	8 395	2 545	20 302,00	60 235,00
					24 531,00	3 666,40	24 531,00	3 666	-	4 462,00	
29	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	19 232,00	-	19 232	-	19 232	-	20 771,00
					-	-	-	-	-	1 539,00	
35	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72%	шт.	1	8 902,46	134,82	8 902	135	5 176	2 619,00	12 443,00
					3 592,00	45,83	3 592,00	46	-	922,00	
36	247-208-1102	Пускатель магнитный типа КМИ 22510	1 шт.	1	11 935,00	-	11 935	-	11 935	-	12 890,00
					-	-	-	-	-	955,00	
37	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 160,00	-	3 160	-	-	2 275,00	5 870,00
					3 160,00	-	3 160,00	-	-	435,00	
38	247-211-0101	Фотореле ФР-601	1 шт.	1	2 679,00	-	2 679	-	2 679	-	2 893,00
					-	-	-	-	-	214,00	

Итого по смете 04-01-01:	4 767 399
Итого по объекту:	24 286 360
Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8	252578,14
ИТОГО:	24 538 938,14
Непредвиденные работы и затраты-2%	490778,76
ИТОГО:	25 029 717
В текущих ценах	25 029 717
в т.ч. с разбивкой по годам (2023 год) К=1,126347	28 192 147
С учетом конкурсной скидки К=0,95	26782539,22
НДС 12%	3213904,71
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	29996443,93

ГУ "Аппарат акима города Есик"

_____Ансатбаев А.М.

ПТ ЕРКЕНиК

_____Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Арх Коксу"

_____Чудабаев Б.А.

Технадзор: ТОО "Сайрам Құрылыс"

_____Молдабеков Б.Т.