Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима города Есик" БИН 050240008060, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Алматинская, 112, тел. 87079315212**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт сооружений (придворовых площадок мкр. №2 д. 22, 23, 24) в г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 36 от 24.05.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за июль (месяц) 2023г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 01-01-01											
1	1218-0101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	27,58	2 962,13	1 855,40	81 696	51 172	-	31 740,00	122 511,00
					1 106,73	491,64	30 524,00	13 559	-	9 075,00	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=72%	м3 конструкции	25,58	4 082,26	1 757,26	104 424	44 951	-	56 529,00	173 829,00
					2 325,00	744,30	59 474,00	19 039	-	12 876,00	
3	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72%	м	218,3	1 072,27	-	234 077	-	-	168 535,00	434 821,00
					1 072,27	-	234 077,00	-	-	32 209,00	

4	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	134,76456	170,00	-	22 910	-	-	-	24 743,00
					-	-	-	-	-	1 833,00	
5	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1347,6456	58,00	-	78 163	-	-	-	84 416,00
					-	-	-	-	-	6 253,00	
		Итого по смете					**840 320**				

Локальная смета 01-01-02

1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	519,8	90,20	90,20	46 886	46 886	-	10 153,00	61 602,00
					-	27,13	-	14 102	-	4 563,00	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72% Коб =4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	2079,2	77,18	77,18	160 473	160 473	-	34 746,00	210 837,00
					-	23,21	-	48 258	-	15 618,00	
3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	519,8	388,29	388,29	201 833	201 833	-	37 459,00	258 435,00
					-	100,09	-	52 027	-	19 143,00	
4	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	9096,5	58,00	-	527 597	-	-	-	569 805,00
					-	-	-	-	-	42 208,00	
		Итого по смете					**1 100 679**				

Раздел 1 Тип 1 (проезды, подъезды) **Локальная смета 02-01-01**

1	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания	1279,1	1 325,56	380,58	1 695 524	486 800	1 138 386	167 880,00	2 012 476,00
					54,99	127,30	70 338,00	162 829	-	149 072,00	
6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	284,5	2 763,77	51,25	786 293	14 581	417 512	259 428,00	1 129 379,00
					1 244,99	21,50	354 200,00	6 117	-	83 658,00	
7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	12,2335	61 585,00	-	753 400	-	753 400	-	813 672,00
					-	-	-	-	-	60 272,00	
		Итого по разделу 1					**3 955 527**				

Раздел 2 Тип 2 (площадки, тротуары, дорожки)

8	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания	455,2	1 325,56	380,58	603 395	173 240	405 123	59 744,00	716 190,00
					54,99	127,30	25 031,00	57 947	-	53 051,00	

9	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=72% Коб =-1 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс=3;К1мат=3; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 основания	-455,2	208,66	44,19	-94 982	-20 115	-74 867	-5 103,00	-108 092,00
					-	15,57	-	-7 087	-	-8 007,00	
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 материала основания в плотном теле	18,208	4 345,61	1 621,05	79 125	29 516	45 393	8 375,00	94 500,00
					231,51	407,36	4 215,00	7 417	-	7 000,00	
	Итого по разделу 2						**702 598**				
Раздел 3 Тип 3 (площадки игровые)											
15	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания или покрытия	273,1	541,55	228,22	147 897	62 327	65 645	28 126,00	190 105,00
					72,96	70,08	19 925,00	19 139	-	14 082,00	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	13,655	27 078,21	1 911,26	369 753	26 098	315 629	24 384,00	425 668,00
					2 052,41	427,65	28 026,00	5 840	-	31 531,00	
18	1127-0201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м бортового камня	34	2 318,83	51,25	78 840	1 743	34 768	31 004,00	118 632,00
					1 244,99	21,50	42 330,00	731	-	8 788,00	
19	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	1 м3	0,544	61 585,00	-	33 502	-	33 502	-	36 182,00

					-	-	-	-	-	2 680,00		
		Итого по разделу 3					**770 587**					
Раздел 4 Тип 4 (отмостка)												
20	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 основания или покрытия	16,548	541,55	228,22	8 962	3 777	3 978	1 704,00	11 519,00
					72,96	70,08	1 207,00	1 160	-	853,00	
21	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	22,064	28 114,53	1 911,26	620 319	42 170	532 865	39 398,00	712 494,00
					2 052,41	427,65	45 284,00	9 436	-	52 777,00	
		Итого по разделу 4					**724 013**				
		Итого по смете					**6 152 725**				
		Локальная смета 04-01-01									
1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	59,49	290,89	290,89	17 305	17 305	-	4 964,00	24 051,00
					-	115,90	-	6 895	-	1 782,00	
2	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	59,49	63,22	63,22	3 761	3 761	-	814,00	4 941,00
					-	19,01	-	1 131	-	366,00	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 уплотненного грунта	59,49	273,32	135,95	16 260	8 088	-	8 536,00	26 780,00
					137,37	61,92	8 172,00	3 684	-	1 984,00	
4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели из просеянной земли НР=72%	м кабеля	255	314,67	201,45	80 241	51 370	-	38 075,00	127 781,00

5	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	29	113,22	94,16	28 871,00	24 011	-	9 465,00		
					186,31	15,90	5 403	461	92	3 501,00	9 616,00	
6	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72%	м	12	167,25	0,46	4 850,00	13	-	712,00		
					637,50	40,95	7 650	491	801	4 709,00	13 348,00	
7	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	1 м	29,58	529,83	15,13	6 358,00	182	-	989,00		
					431,00	-	12 749	-	12 749	-	13 769,00	
8	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	1 м	12,24	-	-	-	-	-	1 020,00		
					172,00	-	2 105	-	2 105	-	2 273,00	
9	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	41	-	-	-	-	-	168,00		
					422,34	176,34	17 316	7 230	2 349	7 497,00	26 798,00	
10	1308-0201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР=72%	м кабеля	357	188,70	65,27	7 737,00	2 676	-	1 985,00		
					291,15	118,11	103 941	42 165	21 356	40 641,00	156 149,00	
11	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,3927	113,22	44,89	40 420,00	16 026	-	11 567,00		
					588 104,00	-	230 948	-	230 948	-	249 424,00	
12	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72%	м кабеля	400	-	-	-	-	-	18 476,00		
					7,52	0,81	3 008	324	-	2 042,00	5 454,00	
13	249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	1 м	400	6,71	0,38	2 684,00	152	-	404,00		
					235,00	-	94 000	-	94 000	-	101 520,00	
					-	-	-	-	-	7 520,00		

14	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	12	43 677,74	15 106,64	524 133	181 280	50 404	264 915,00	852 172,00
					24 370,80	6 290,65	292 450,00	75 488	-	63 124,00	
15	247-306-0105	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	1 шт.	12	94 487,00	-	1 133 844	-	1 133 844	-	1 224 552,00
					-	-	-	-	-	90 708,00	
16	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	светильник	12	6 645,81	1 728,72	79 750	20 745	-	47 701,00	137 647,00
					4 917,09	603,84	59 005,00	7 246	-	10 196,00	
17	247-103-0805	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	12	29 883,00	-	358 596	-	358 596	-	387 284,00
					-	-	-	-	-	28 688,00	
18	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	12	11 173,00	-	134 076	-	134 076	-	144 802,00
					-	-	-	-	-	10 726,00	
19	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	опора	12	22 118,25	-	265 419	-	217 232	34 695,00	324 123,00
					4 015,57	-	48 187,00	-	-	24 009,00	
20	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т	0,3528	42 175,40	2 270,40	14 879	801	-	10 390,00	27 291,00
					39 905,00	1 000,84	14 078,00	353	-	2 022,00	

21	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,3528	1 029 630,00	-	363 253	-	363 253	-	392 313,00
					-	-	-	-	-	29 060,00	
22	261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1 т	0,3528	144 002,00	-	50 804	-	50 804	-	54 868,00
					-	-	-	-	-	4 064,00	
23	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	371 741,00	-	44 609	-	44 609	-	48 178,00
					-	-	-	-	-	3 569,00	
24	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	5 671,00	-	2 042	-	2 042	-	2 205,00
					-	-	-	-	-	163,00	
25	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	48	51,00	-	2 448	-	2 448	-	2 644,00
					-	-	-	-	-	196,00	
26	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	3 442,81	143,40	41 314	1 721	24 246	11 367,00	56 895,00
					1 278,90	36,67	15 347,00	440	-	4 214,00	
27	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	12	4 769,79	206,36	57 237	2 476	39 414	11 604,00	74 348,00
					1 278,90	64,16	15 347,00	770	-	5 507,00	
28	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72%	шкаф	1	35 470,74	8 395,20	35 471	8 395	2 545	20 302,00	60 235,00
					24 531,00	3 666,40	24 531,00	3 666	-	4 462,00	
29	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	19 232,00	-	19 232	-	19 232	-	20 771,00
					-	-	-	-	-	1 539,00	
30	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	1 847,40	104,94	1 847	105	37	1 261,00	3 357,00
					1 705,20	45,83	1 705,00	46	-	249,00	

31	247-301-0218	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	38 914,00	-	38 914	-	38 914	-	42 027,00
					-	-	-	-	-	3 113,00	
32	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72%	шт.	3	3 699,22	31,02	11 098	93	5 431	4 013,00	16 320,00
					1 858,00	-	5 574,00	-	-	1 209,00	
33	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	658,00	-	1 316	-	1 316	-	1 421,00
					-	-	-	-	-	105,00	
34	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1 715,00	-	1 715	-	1 715	-	1 852,00
					-	-	-	-	-	137,00	
35	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР=72%	шт.	1	8 902,46	134,82	8 902	135	5 176	2 619,00	12 443,00
					3 592,00	45,83	3 592,00	46	-	922,00	
36	247-208-1102	Пускатель магнитный типа КМИ 22510	1 шт.	1	11 935,00	-	11 935	-	11 935	-	12 890,00
					-	-	-	-	-	955,00	
37	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	3 160,00	-	3 160	-	-	2 275,00	5 870,00
					3 160,00	-	3 160,00	-	-	435,00	
38	247-211-0101	Фотореле ФР-601	1 шт.	1	2 679,00	-	2 679	-	2 679	-	2 893,00
					-	-	-	-	-	214,00	
39	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	3	770,77	399,90	2 312	1 200	433	858,00	3 424,00
					226,44	170,66	679,00	512	-	254,00	
40	243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	1 км	0,00306	179 682,00	-	550	-	550	-	594,00
					-	-	-	-	-	44,00	

Итого по смете	**4 675 323**
Итого по объекту:	**12 769 047**
Временные здания и сооружения 1,3% К=0,8	**132798,09**

ИТОГО:	12 901 845,09
Непредвиденные работы и затраты-2%	258 036,90
ИТОГО:	13 159 881,99
В текущих ценах	13 159 881,99
в т.ч. с разбивкой по годам (2023 год) К=1,126347	14 822 593,60
С учетом конкурсной скидки К=0,9499999936	14 081 463,83
НДС 12%	1 689 775,66
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	15 771 239,49

ГУ "Аппарат акима города Есик"

_____Ансатбаев А.М.

ПТ ЕРКЕНиК

_____Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "Арх Коксу"

_____Чудабаев Б.А.

Технадзор: ТОО "Сайрам Курылыс"

_____Молдабеков Б.Т.