Форма-3

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ за август 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района,Туркестанской области"

Инженер: ТОО "ТКиЗ"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"

Договор №116 от 19.07.2017 г., доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

№п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начало строительства		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Зартары подрядчика						
1	Работы по капитальному ремонту	245 898 479,6	275 406 297,2	87 875 522,5	98 420 585,2	16 446 951,1	18 420 585,2
	Всего к оплате	245 898 479,6	275 406 297,2	87 875 522,5	98 420 585,2	16 446 951,1	18 420 585,2

Заказчик

ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района, Туркестанской области"

_____ Кулабаев Б.Т.

Инженер

Директор ТОО "ТКиЗ"

_____ Кульсейтов К.

Подрядчик

ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

Заказчик — ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО"
Инженер — ТОО "ТК и З"
Подрядчик — ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г.Доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018год.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

А К Т №9
приемки выполненных работ
за Август2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Включаемые виды работ										
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда										
1	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,13302	40097,59	339,59	125627	1064	587	0,58	2		
		т		--	140,94	--	442	133	0,58	2		
2	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (3 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9494	553,89	15,35	5258627	145747	138897	0,03	319		
		м2		5,94	5,06	56394	48040	133	0,02	168		
3	E0127-54-1 K=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9494	-132,66	--	-1259436	--	-253	--	-2		
		м2		-0,02	--	-190	--	133	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4124817	146811			319		
			Тенге			56204	48481			169		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4124817						
		Материалы -	Тенге			155038						
		Всего заработная плата -	Тенге				104686					
		Местные материалы -	Тенге			3766763						
		Накладные расходы -	Тенге			139232						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20885					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255843						
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4519892						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							558		
		Сметная заработная плата -	Тенге				125570					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4519892						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							558		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				126570			
		РАЗДЕЛ 3.Обустройство дороги и укрепление существующего моста								
4	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3	2,92	11116,34	98,32	32460	287	7246	4,41	13
		м3		695,25	37,15	2030	108	196	0,18	4
5	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,0228446	4646,85	2285,57	9400	4623	3999	9,35	19
		т		1579,50	617,13	3195	1248	90	2,34	5
6	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,0228446	542,84	144,52	1098	292	533	1,34	3
		т		292,50	--	592	--	90	--	--
7	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,9856	172800,00	--	343112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	37,2446	200,00	--	7449	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колеря, количество окрасок 2	58,6624412	100,70	0,07	5907	4	3715	0,37	22
		м2		60,30	0,02	3537	1	105	--	--
10	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №2.4	23	3583,41	--	82418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №3.20	12	3583,41	--	43001	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №2.3.2	8	3583,41	--	28667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №2.3.3	6	3583,41	--	21500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №2.3.1	8	3583,41	--	28667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №5.26	2	5585,99	--	11172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №1.11.2	1	3583,41	--	3583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №1.21	2	3583,41	--	7167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №5.23	2	5585,99	--	11172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №5.22	2	5585,99	--	11172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №2.1	6	4272,58	--	25635	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Знак плоский металлический 2-го типоразмера №7.13	6	4441,56	--	26649	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	217	273,96	119,85	59448	26007	37534	0,64	139
		шт		100,35	29,70	21776	6445	133	0,12	26
27	С143019-210	Сигнальный столбик	5,005	16000,00	--	80080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			861259	31214			195
			Тенге			31130	7803			31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			500201				
	Материалы -		Тенге			16772				
	Всего заработная плата -		Тенге				33898			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			322306				
	Местные материалы -		Тенге			107481				
		Накладные расходы -	Тенге			43495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32622				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			576317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				40422			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			353610				
	Материалы -		Тенге			1795				
	Всего заработная плата -		Тенге				5035			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343112				
		Накладные расходы -	Тенге			4532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				680			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21488				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			379630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5715			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7449				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Транспортные и иные эксплуатационные расходы	Тенге							
		Сметная прибыль	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге							
		Нормативная трудоемость	чел.-ч							2[illegible]
		Сметная заработная плата	Тенге				46137			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5927999				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							869
		Сметная заработная плата -	Тенге				171708			
		Итого				5 927 999	12647,646			
		Итого с временными, 4,6*0,8 %				218 150				
		Итого				6 146 149				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,184129 %				72 778				
		Итого дополнительные отпуск0,4 %				24 585				
		Итого выслуга лет, 1 %				61 461				
		ИТОГО:				6 304 973				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				16 124 461				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				322 489				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16 446 950				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 973 635				
		Итого с НДС				18 420 585,2				
		Всего:				18 420 585,2				

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

_____ Аблибеков А.

"ТК и З"

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ Карсыбаев С.К.

ХМСУ Шымкент-мелиорация

Форма-3

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ за июль 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г., доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

№п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начало строительства		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Зартары подрядчика						
1	Работы по капитальному ремонту	229 451 529	256 985 712	71 428 571	80 000 000	35 714 286	40 000 000
	Всего к оплате	229 451 529	256 985 712	71 428 571	80 000 000	35 714 286	40 000 000

Заказчик
ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района, ЮКО"
Куралбаев Б.Т.

Инженер
Директор ТОО "ТКиЗ"
Кульсейтов К.

Подрядчик
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Карсыбаев С.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района" ЮКО
Инженер ТОО "ТК и З"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г.Доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018год.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырдыбай Казыгуртского района ЮКО

А К Т №8
приемки выполненных работ
за Июль 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		Дорожная одежда								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3	40097,59	339,59	120293	1019	562	0,58	2
		т		--	140,94	--	423	133	0,58	2
2	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3360	423,20	15,35	1421940	51581	49157	0,03	113
		м2		5,94	5,06	19958	17002	133	0,02	59
3	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/	3360	100,03	--	336108	--	89	--	1
		м2		0,02	--	67	--	133	--	--
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,524	40097,59	339,59	301694	2555	1410	0,58	4
		т		--	140,94	--	1060	133	0,58	4
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см (3 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	22800	553,89	15,35	12628680	350013	333564	0,03	766
		м2		5,94	5,06	135432	115368	133	0,02	403
6	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	22800	-132,66	--	-3024557	--	-606	--	-4
		м2		-0,02	--	-456	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11784158	405168			882
			Тенге			155002	133853			468
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11784158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			502521				
	Всего заработная плата -		Тенге				288854			
	Местные материалы -		Тенге			10721467				
		Накладные расходы -	Тенге			384176				192
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				57626			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			730100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12898434				1542
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				346481			
		Сметная заработная плата -	Тенге			12898434				1542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346481			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			11784158	405168			882
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			155002	133853			468
			Тенге							
						11784158				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502521				
	Материалы -		Тенге				288854			
	Всего заработная плата -		Тенге			10721467				
	Местные материалы -		Тенге			384176				
		Накладные расходы -	Тенге							192
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				57626			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			730100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12872553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							1542
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				346481			
		Сметная заработная плата -	Тенге			12872553				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12 872 553				
		Итого				473 710				
		Итого с временными, 4,6*0,8 %				13 346 262				
		Итого				158 037				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,184129 %				53 385				
		Итого дополнительные отпуски 0,4 %				133 463				
		Итого выслуга лет 1 %				13 691 147				
		ИТОГО:				35 014 005				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				700 280				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35 714 285				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 285 715				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				40 000 000				
		Итого с НДС				40 000 000				
		Всего:								

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Абдибеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Карсыбаев С.К.

Форма-3

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за июнь 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района, ЮКО"
Инженер: ТОО "ТКиЗ"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г., доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018 г.
Наименование объекта: Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

№п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начало строительства		С начало года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Зартары подрядчика						
1	Работы по капитальному ремонту	193 737 243	216 985 712	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000
	Всего к оплате	193 737 243	216 985 712	35 714 286	40 000 000	35 714 286	40 000 000

Заказчик
ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района, ЮКО"
Куралбаев Б.Т.

Инженер
Директор ТОО "ТКиЗ"
Кульсейтов К.

Подрядчик
ТОО "ХМСУ Шымкентмеллиорация"
Карсыбаев С.К.

Заказчик ГУ "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ЮКО"
Инженер ТОО "ТК и 3"
Подрядчик ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор №116 от 19.07.2017 г.Доп.соглашение №116/3 от 01.06.2018год.
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт 7,2 км автомобильной дороги Какпак-Сырлысай Казыгуртского района ЮКО

А К Т №7
приемки выполненных работ
за Июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
		РАЗДЕЛ 2.Съезды								
1	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,0144	268907,88	115634,50	3872	1665	3176	662,00	10
		км		126000,00	43681,50	1814	629	130	213,34	3
2	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	25,1856	7375,00	--	185744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	28,8	39,28	0,04	1131	1	162	0,03	1
		м2		6,26	--	180	--	90	--	--
		Съезды- ГПС с дополнительными улицами без покрытия								
4	Е0127-21-2	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	540	226,35	12,65	122230	6830	5167	0,02	13
		м2		3,56	3,63	1922	1962	133	0,01	7
5	Е0127-21-3	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-	540	192,23	11,84	103806	6395	6194	0,04	19
		м2		5,51	3,11	2975	1682	133	0,01	6
6	Е0127-21-3 т.ч. п-1,37 к=2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см /с 10 см до 12 см/	540	35,02	--	18913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Обочина								
7	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-	1938,415	234,38	17,83	454321	34552	29590	0,04	81
		м2		6,41	5,07	12425	9823	133	0,02	35
8	Е0127-21-1 т.ч. п-	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-	1938,415	-35,02	--	-67892	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			822125	49444			123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19318	14096			52
		Материалы -	Тенге			636391				
		Всего заработная плата -	Тенге			1343				
		Местные материалы -	Тенге			566276	33414			
		Накладные расходы -	Тенге			44290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6643			22
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			721511				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				40058			197
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185744				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			918400				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							40058			197
		РАЗДЕЛ 3.Съезды доп.работы метал. труба диам.425мм								
9	Е0130-3-2	**Подготовка из ПГС толщ.10см**								
		м3	0,85	1848,12	33,87	1571	29	255	1,94	2
				263,25	12,47	224	11	109	0,06	--
10	Е0122-8-10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм**								
		км	0,016928	268907,88	115634,50	4552	1957	3734	662,00	11
				126000,00	43681,50	2133	739	130	213,34	4
11	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм**								
		м	16,995712	7375,00	--	125343	--	--	--	--
12	Е0113-26-21 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей**		--	--	--	--	--	--	--
		м2	27,2	39,28	0,04	1069	1	153	0,03	1
		Искусственные сооружения - Съезды, водопропускные мет.трубы		6,26	--	170	--	90	--	--
13	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**								
		м3	255,7	28,89	27,85	7386	7120	2350	0,01	2
				1,04	8,44	266	2157	97	0,03	8
14	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
		м3	47,79	21,55	4,52	1030	216	789	0,11	5
				17,03	--	814	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	47,79	14,12	12,00	675	573	202	0,01	1
				1,62	2,75	77	131	97	0,01	1
16	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком**								
		м3	8,3	1848,12	33,87	15339	281	2494	1,94	16
				263,25	12,47	2185	104	109	0,06	1
17	Е0122-8-16	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм**								
		км	0,011	794422,06	410808,31	8739	4519	7103	1800,00	20
				341550,00	155187,00	3757	1707	130	757,93	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	1.130856-153 Изм. и	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего	11	23200,00	–	255100				
19	E0113-26-21 К=2	Окраска металлических оцинкованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	27,19	39,28	0,04	1068	1	153	0,03	1
				6,26	–	170	–	90	–	–
20	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы м3	14,54	122,18	–	1776	–	2007	0,89	13
				122,18	–	1776	–	113	–	–
21	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	14,54	14,12	12,00	205	174	62	0,01	–
				1,62	2,75	24	40	97	0,01	–
22	E0101-164-2	АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ТРУБА ДИАМ. 425мм								
		Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до м3	5	218,93	–	1095	–	1237	1,54	8
23	E0123-1-3	Устройство гравийного основания ПЗ ГПС		218,93	–	1095	–	113	–	–
		м3	2,3	2068,70	152,52	4758	351	630	1,02	2
24	E0122-2-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 400 мм		153,68	57,15	353	131	130	0,28	1
		км	0,012	2377323,64	60158,66	28528	722	1776	539,00	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	91125,00	22725,00	1094	273	130	110,99	1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458334	15945			88
		Материалы -	Тенге			14138	5293			23
		Всего заработная плата -	Тенге			77791				
		Местные материалы -	Тенге			29262				
		Накладные расходы -	Тенге				19431			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			18446				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			22948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3442			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			6044				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			106783				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							122
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				22873			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380543				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			380543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22833				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			403376				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			510159				
			Тенге							122
							22873			
		РАЗДЕЛ 4.Искуственные сооружения								
		Водопропускные мет.трубы отв.420х9 ПК37+96,ПК38+93,ПК39+48-								
		Дополнительные трубы на ПК7+18,ПК9+0,1-19метр;								
25	E0101-13-1	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	66,2	22,38	21,57	1482	1428	472	0,01	–
		м3		0,81	6,53	54	433	97	0,02	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3	26,099	21,55	4,52	562	118	431	0,11	3
					17,93	--	444	--	97	--	--
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
			м3	26,099	14,12	12,00	368	313	111	0,01	--
					1,62	2,75	42	72	97	0,01	--
28	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС									
			м3	6,42	1848,12	33,87	11865	217	1929	1,94	32
					263,25	12,47	1690	80	109	0,06	--
29	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм									
			км	0,069	268907,88	115634,50	18555	7979	15220	662,00	46
					126000,00	43681,50	8694	3014	130	213,34	15
30	С130806-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм									
			м	69,894464	7375,00	--	515472	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-26-21 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА									
			м2	103,6	39,28	0,04	4070	4	584	0,03	3
					6,26	--	649	--	90	--	--
32	Е0130-77-6	Устройство портальной стенки оголовка из бетона кл.В20									
			м3	8,3	21104,66	6949,73	175169	57683	37770	14,90	124
					2430,00	1744,82	20169	14482	109	5,99	50
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
			т	0,284018	65000,00	--	18461	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			м2	64,04	245,44	3,82	15718	245	2931	0,21	14
					37,35	1,44	2392	92	118	0,01	--
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
			м3	70,34	122,18	--	8594	--	9711	0,89	62
					122,18	--	8594	--	113	--	--
36	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
			м3	70,34	14,12	12,00	993	844	298	0,01	1
					1,62	2,75	114	193	97	0,01	1
		Укрепительные работы									
37	Е0101-164-1	Зачистка русла сущарыка вручную грунт 1 группы									
			м3	6,7	167,40	--	1122	--	1267	1,19	8
					167,40	--	1122	--	113	--	--
38	Е0101-164-1	Земработы по устройству укрепительных работ вручную в грунте 1 группы									
			м3	4,05	167,40	--	678	--	766	1,18	5
					167,40	--	678	--	113	--	--
39	Е0130-3-2	Подготовка из ПГС толщ.10см									
				1,649	1848,12	33,87	3048	56	496	1,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см								
		м3	3,46	263,25	12,47	434	21	109	0,06	--
41	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см/добавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/								
		м2	3,46	1256,01	27,53	4346	95	872	1,10	4
42	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
		м2	3,46	163,02	7,30	564	25	97	0,03	--
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,007516	8299,96	--	62	--	66	48,40	--
44	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка входного оголовка из бетона кл.В20 толщ.8см								
		м2	0,007516	8055,00	--	61	--	109	--	--
45	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см/добавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 8см/								
		м2	5,84	1277,19	30,59	7459	179	1072	1,22	7
46	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
		м2	5,84	181,13	8,11	1058	47	97	0,04	--
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,01518	8299,96	--	126	--	133	48,40	1
48	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление русла выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см								
		м2	3,13	1256,01	27,53	3931	86	517	1,10	3
49	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см/добавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/								
		м2	3,13	224,23	0,29	702	1	64	0,14	--
50	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток								
		т	0,012568	8299,96	--	104	--	110	48,40	1

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,012568	65000,00	--	817	--	--	--	--	
52	Е0101-158-5	Укрепление откосов арыка выходного оголовка из бетона кл.В20 толщ.12см									
		м2	5,9	1277,19	30,59	7535	180	1083	1,22	7	
				181,13	8,11	1069	48	97	0,04	--	
53	Е0101-158-6 к=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 смдобавлять на каждый 1 см изменения толщины /с 10см до 12см/									
		м2	5,9	226,59	0,32	1337	2	134	0,15	1	
				23,32	0,14	138	1	97	--	--	
54	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток									
		т	0,013475	8299,96	--	112	--	118	48,40	1	
				8055,00	--	109	--	109	--	--	
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм									
		т	0,013475	65000,00	--	876	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Водопропускные мет.трубы отв.1020х9 -ПК63+30-9метр									
56	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3									
		м3	209,2	28,89	27,85	6043	5825	1923	0,01	2	
				1,04	8,44	218	1765	97	0,03	7	
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
		м3	39,1	21,55	4,52	842	177	646	0,11	4	
				17,03	--	666	--	97	--	--	
58	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		м3	39,1	14,12	12,00	552	469	166	0,01	--	
				1,62	2,75	63	107	97	0,01	--	
59	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком									
		м3	6,79	1848,12	33,87	12549	230	2041	1,94	13	
				263,25	12,47	1787	85	109	0,06	--	
60	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм									
		км	0,09	794422,06	410808,31	71498	36973	58118	1800,00	162	
				341550,00	155187,00	30740	13967	130	757,93	68	
61	С130806-153 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм									
		м	9	23200,00	--	208800	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		
62	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177									
		м2	22,24	39,28	0,04	874	1	125	0,03		
				6,26	--	139	--	90	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	11,89	122,18	--	1453	--	1642	0,89	11
		м3		122,18	--	1453	--	113	--	--
64	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	11,89	14,12	12,06	168	143	50	0,01	--
		м3		1,62	2,75	19	33	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1195717	113244			498
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83748	34486			145
	Материалы -		Тенге			381446				
	Всего заработная плата -		Тенге			40200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				118234			
	Местные материалы -		Тенге			21629				
		Накладные расходы -	Тенге			122624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			140363				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							70
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				21054			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			553117				
		Сметная заработная плата -	Тенге							713
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				139288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			724272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			767728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1320845				
		Сметная заработная плата -	Тенге							713
							139288			
		РАЗДЕЛ 5. Дополнительные работы								
		Дренажные работы-подготовительные работы объекта								
65	Е0101-140-1	Удаление растительного слоя в траншеях на болотах	4840	162,16	46,87	784842	226836	432485	0,56	2720
		м3		79,65	12,47	385506	60355	97	0,04	211
66	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1475	26,50	25,45	39093	37544	13608	0,01	11
		м3		1,05	8,46	1549	12480	97	0,03	47
67	Е0101-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы	970	63,09	60,55	61200	58736	13417	0,02	17
		м3		2,54	11,72	2464	11368	97	0,04	37
68	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	319,1295	1815,68	73,75	579438	23537	14027	0,14	46
		м3		21,38	11,67	6823	3724	133	0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/								
		м3	36	170,10	45,90	6123	1652	4471	0,79	29
				124,20	15,36	4471	553	89	0,05	2
70	С143008-72 прим.	Стоимость каменного наброски								
		м3	37,08	995,00	--	36895	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Е0123-20-2	Устройство фильтрующего щебеночного основания под силовые площадки и поля фильтрации болота								
		м3	550	1555,49	15,68	855517	8622	46046	0,41	227
				59,31	5,09	32621	2799	130	0,02	11
72	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
		м3	2800	26,50	25,45	74211	71271	25832	0,01	20
				1,05	8,46	2940	23691	97	0,03	88
73	Е0122-10-3	Укладка железобетонных напорных труб диам. 700 мм над дренажом								
		км	0,005	2411748,85	246484,22	12059	1232	2229	1460,00	7
				249750,00	93111,75	1249	466	130	454,76	2
74	С143019-40	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 700 мм, прочность труб третья								
		м	5	3890,00	--	19450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м								
		м3	280	12,61	12,61	3532	3532	1188	--	--
				--	4,38	--	1225	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2472360	432962			3077
			Тенге			437622	116660			415
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2472360				
	Материалы -		Тенге			173579				
	Всего заработная плата -		Тенге				554282			
	Местные материалы -		Тенге			1428197				
		Накладные расходы -	Тенге			553303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3207202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3769
		Сметная заработная плата -	Тенге				637278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3207202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3769
		Сметная заработная плата -	Тенге				637278			

РАЗДЕЛ 6.Укрепление существующего моста

76	Е0106-1-15 К=0,8	Демонтаж фундаментных плит бетонных плоских БМ В12,5								
		м3	11	7608,02	80,52	83688	886	1703	0,78	9
				117,00	30,42	1287	335	105	0,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0130-13-1	Устройство из монолитного бетона опор моста В-25, и заказа								
			15	12669,78	937,34	190047	14060	19519	4,88	73
		м3		918,00	275,85	13770	4138	109	1,10	16
78	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			1,196	8299,96	–	9927	–	10501	48,40	58
		т		8055,00	–	9634	–	109	–	–
79	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм								
			1,196	64100,00	–	76664	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			1,14	63800,00	–	72732	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
81	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры								
			1,14	40200,00	–	45828	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Дорожная одежда								
82	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			7,6568571	40097,59	339,59	307022	2600	1435	0,58	4
		т		–	140,94	–	1079	133	0,58	4
83	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			10480,2857	423,20	15,35	4435220	160888	153327	0,03	352
		м2		5,94	5,06	62253	53030	133	0,02	185
84	E0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /с 4см до 5см/								
			10480,2857	100,03	–	1048364	–	279	–	2
		м2		0,02	–	210	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6269491	178434			498
			Тенге			87153	58582			208
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6269491				
	Материалы -		Тенге			345920				
	Всего заработная плата -		Тенге				145735			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195224				
	Местные материалы -		Тенге			5462760				
		Накладные расходы -	Тенге			186764				93
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				28015			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			387375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6843629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							799
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173750			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6843629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							799
		Сметная заработная плата -	Тенге				173750			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11128036	796029			4284
			Тенге			641979	229117			843
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9837467				
	Материалы -		Тенге			590304				
	Всего заработная плата -		Тенге				871096			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			216853				
	Местные материалы -		Тенге			7598307				
		Накладные расходы -	Тенге			947667				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11432243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5601
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013246			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1290559				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1290559				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77434				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1367992				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12872553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5601
		Сметная заработная плата -	Тенге				1013246			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12872553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5766
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051389			
		Итого				12 872 553	12647,646			
		Итого с временными, 4,6*0,8 %				473 710				
		Итого				13 346 262				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,184129 %				158 037				
		Итого дополнительные отпуска 0,4 %				53 385				
		Итого выслуга лет, 1 %				133 463				
		ИТОГО:				13 691 147				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				35 014 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				700 280				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35 714 285				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 285 715				
		Итого с НДС				40 000 000				
		Всего:				40 000 000				

Инженер:
Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

_____ **Абдибеков А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

_____ **Карсыбаев С.К.**