Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 15.08.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	4 637 900	496 918				90			496 918	4 637 900
Всего по стройке	**4 637 900**	**496 918**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**496 918**	**4 637 900**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г.Шымкент

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 15.08.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1. 2КТПН 1000кВА										
1	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка шкафа высокого напряжения 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства 3. Установка силового трансформатора 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения 5. Прокладка, окраска и приварка шин заземления 6. Присоединение	подстанция	1		125516,94 55426,00	62661,69 24437,49	125517 55426	62661 24437	7430	57502 14641	197660
2	1308-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж трансформатора 2. Присоединение спусков к оборудованию 3. Отбор проб масла 4. Дежурство при опробовании и испытании 5. Присоединение	шт.	2		88361,32 44940,00	42294,34 16899,78	176723 89880	84589 33800	2254	89049 21262	287034
5	1308-0101-2601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных	шт.	2		59301,42 49434,00	8749,87 3270,86	118603 98868	17500 6542	2235	75895 15560	210058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение									
9	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 12+6* Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля 3. Установка и крепление заделки	шт.	18	1689,66 1498,00	87,30 36,37	30414 26964	1572 655	1878	19885 4024	54323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								749075
		РАЗДЕЛ 2. КЛ-10кВ									
12	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: С1244-202-0201 Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л Состав работ: 1. Выравнивание дна котлована 2. Установка железобетонных конструкций 3. Заделка швов цементным раствором 4. Установка люка с устройством и оштукатуриванием горловины 5. Установка кронштейнов на ершах 6. Окраска металлических частей колодца	колодец комплект	2	13914,15 9680,91	3076,26 1262,01	27828 19362	6152 2524	2314	16633 3557	48018
15	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 100+100* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	200	816,49 359,52	412,00 139,79	163298 71904	82400 27958	8994	71901 18816	254015
19	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разделка конца кабеля 2. Заделка конца кабеля	шт.	8	1689,66 1498,00	87,30 36,37	13517 11984	698 291	835	8838 1788	24143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка и крепление заделки									
21	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного	шт.	22	13940,33 11984,00	87,30 36,37	306687 263648	1920 800	41119	190403 39767	536857
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%;* *Формула объема = 6000.0,001* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	км кабеля	6	31412,56 9985,50	21427,06 4908,70	188475 59913	128562 29452	--	54513 19439	262427
		ФУНДАМЕНТ Фп-2									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,54	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	10633 765	623 147	9245	829 917	12379
33	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В 15** *НР - 91%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок — м3 С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок — 1,77625 (м3) Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,75	23781,88 2244,66	1776,95 437,41	41618 3928	3109 765	34581	4271 3671	49560
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = 4.2,4.0,001* Состав работ:	т	0,0096	1026232,13 272646,00	1442,13 635,43	9852 2617	14 6	7221	2387 979	13219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
		Ленточный фундамент									
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (1,94)X5* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	9,7	19690,36 1416,15	1152,67 271,59	190996 13737	11180 2634	166079	14898 16472	222365
39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (10,35)X5* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: С1212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок С1212-101-2001 Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок { на ед.изм. =1,015 } Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3 м3 52,52625 (м3)	51,75	28091,29 4777,20	2160,49 467,00	1453724 247220	111805 24167	1094699	246962 136055	1836741
41	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%;* *Формула объема = (8.2,4.0,001)X5* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,096	1026232,13 272646,00	1442,13 635,43	98518 26174	138 61	72206	23874 9791	132183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**3391907**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 140 982**
		НДС (12%)	**Тенге**								**496 918**
		Всего	**Тенге**								**4 637 900**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.