Σ 10607253,75

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельност
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,ж илищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: СМР по объекту "Строительство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендкоммунального жилого дома в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области " (без наружных сети) "

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

Декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 58 от 06.04.2023 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по объекту Строительство 3-х двухэтажного восьмиквартирного арендкоммунального жилого дома в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской	122 732 434,00	20 662 335,72	20 662 335,72						2 479 480,28	23 141 816,00

области"(без наружных сети) "										
										0
Итого										23 141 816,00

Место печати (при наличии)

Заказчик Государственное учреждение " Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514 Садуакасова Ш. А.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью Колганат Курылыс БИН 931240000384

Директор Мамамбаев М.Ш.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Технический надзор ТОО "StroyИнжиниринг" Көмекбаев Б.А..

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-Изм
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) - 3 шт.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) Жилой дом №1,2 и 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 06.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 10

за декабрь
на Электромонтажные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость	Страна происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			

п/п	по смете	код ресурса		измерения	количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	стоимость с НР и СП	происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Электрооборудование										
			1.1 Общедомовые помещения										
1	1	5108-0401-0401(об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		–	–	236158	
						–		–		236158	–		
2	2	5108-0401-0104(об)	Ящики управления освещением ЯУО 9602-3474 УХЛ4 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	96250		96250		–	–	96250	
						–		–		96250	–		

3	3 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390		56780		56780	–	61322
					–		–		–	4542	
4	4 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2689,26	22,32	21514	179	10744	7626	31471
					1324	–	10592	–	–	2331	
5	5 2307-0204-1146	Выключатель автоматический ВА47-125 50А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 (Применительно, ВА 57-21 1Р 25 А)	шт.	8	20944		167552		167552	–	180956
					–		–		–	13404	
6	6 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	8	581,46	81,2	4652	650	205	2922	8180
					474,64	32,64	3797	261	–	606	

7	7 2307-0501-0102	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	8	5017		40136		40136	–	43347
					–		–		–	3211	
8	8 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	25	367,01	2,57	9175	64	318	6335	16751
					351,73	0,2	8793	5	–	1241	
9	9 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	25,25	140		3535		3535	–	3818
					–		–		–	283	
10	10 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	2	291,34	2,31	583	5	26	397	1058

				276,02	0,11	552	–	–	78	
11	11 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,010;	м	2,02	90		182	182	–	197
				–			–	–	15	
12	12 2306-0144-0604	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,03296	633645		20885	20885	–	22556
				–			–	–	1671	
13	13 2306-0144-0603	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,0103	432297		4453	4453	–	4809
				–			–	–	356	
14	14 2306-0144-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,02575	1049494		27024	27024	–	29186
				–			–	–	2162	

1.2 Жилая часть

15	15 2307-0201-0201									
		Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	4952		39616		39616	–	42785
					–		–		–	3169	
16	16 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	32	2689,26	22,32	86056	714	42974	30505	125886
					1324	–	42368	–	–	9325	
17	17 2307-0204-0612										
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 применительно, ВН 32 1Р 25А	шт.	8	519		4152		4152	–	4484
					–		–		–	332	

18	18 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	519	4152	4152	–	4484
					–	–	–	332	
19	19 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	3856	61696	61696	–	66632
					–	–	–	4936	

Раздел 2 Электроосвещение

2.1 Общедомовые помещения

20	20 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,0824	177804	14651	14651	–	15823
					–	–	–	1172	
21	21 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,0515	120296	6195	6195	–	6691

					–	–	–	496	
	2.2 Жилая часть								
22	22 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	646,4	24	15514	15514	–	16755
					–	–	–	1241	
23	23 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм К=1,010;	м	727,2	29	21089	21089	–	22776
					–	–	–	1687	
24	24 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,7416	276383	204966	204966	–	221363
					–	–	–	16397	
25	25 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,6592	177804	117208	117208	–	126585
					–	–	–	9377	

26	26 2306-0144-0303							
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,0412	120296	4956	4956	–	5352
					–	–	–	396	
27	27 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	80,8	24	1939	1939	–	2094
					–	–	–	155	
28	28 2306-0144-0602								
		Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,030;	км	0,0824	281281	23178	23178	–	25032
					–	–	–	1854	

Итого	**1 422 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	894 126
- оборудование, тенге	332 408
- накладные расходы, тенге	47 785
в т.ч. зарплата, тенге	4 301
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 769

Всего	**1 422 801**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 422 801**
НДС (12 %)	170 736
Итого	**1 593 537**
Коэф.конкурсной скидки - 4,8	76 490
Итого	**1 517 047**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Stroy Инжиниринг" Кемекбаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ТОП ПРОЕКТ " Балтабаев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

500-Изм
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Колганат Курылыс" БИН 931240000384

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) - 3 шт.

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 3-х двухэтажных восьмиквартирных арендно-коммунальных жилых домов в г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (без наружных сетей) Жилой дом №1,2 и 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 58 от 06.04.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 11

за декабрь
на Архитектурные решения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость	Страна происхожд
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			

п/п	по смете	код ресурса		измерения	количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	стоимость с НР и СП	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Двери											
1	1	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;	м2	8,19	44250 / –		362408 / –		362408 / –	– / 28993	391401	
2	2	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;	м2	50,4	40518 / –		2042107 / –		2042107 / –	– / 163369	2205476	

3	3 2109-0102-0105							
	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	8,19	5439	44545	44545	–	48109
				–	–	–	3564	
4	4 2109-0102-0104							
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	60,48	4158	251476	251476	–	271594
				–	–	–	20118	

5	5 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	56,7	4459	252825	252825	–	273051
					–	–	–	20226	
6	6 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	88,83	5643	501268	501268	–	541369
					–	–	–	40101	
7	7 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=3,000;	шт.	234	668	156312	156312	–	168817
					–	–	–	12505	
8	8 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=3,000;	пара	114	3731	425334	425334	–	459361

				–	–	–	34027	
	Раздел 4 Окна							
9	9 2109-0201-0603							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 К=3,000;	м2	155,16	20334	3155023	3155023	–	3407425
				–	–	–	252402	
10	10 2109-0201-0403							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 К=3,000;	м2	43,2	24590	1062288	1062288	–	1147271

				–	–	–	84983	
11	11 2109-0203-0407	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 23-8, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 К=3,000;	м2	44,16	24668	1089339	1089339	–	1176486
					–	–	–	87147	
12	12 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=3,000;	м2	0,75	13924	10443	10443	–	11278
					–	–	–	835	
13	13 2109-0205-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 К=3,000;	м	139,32	2442	340219	340219	–	367437

					–		–		–	27218	
14	14 2109-0206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 К=3,000;	шт.	162	111		17982		17982	–	19421
					–		–		–	1439	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Первый этаж. Тип пола I										
15	15 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	56,7	722,59	28,5	40971	1616	19806	19137	64917
					344,77	14,29	19548	810	–	4809	
16	16 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщ. 60 мм НР = 94 % К=3,000; ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	56,7	765,61	39,54	43410	2242	39288	2775	49880
					33,16	18,9	1880	1072	–	3695	

17	17 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	56,7	1614,54	85,52	91544	4849	48060	36975	138801
					681,41	12,32	38636	699	–	10282	
18	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	4,536	22736,41	7,2	103132	33	85967	16105	128776
					3777,12	–	17133	–	–	9539	
	5.2 Первый этаж. Тип пола II										
19	19 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	49,38	225,8	31,91	11150	1576	5922	3982	16343
					73,96	11,83	3652	584	–	1211	
20	20 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	49,38	722,59	28,5	35681	1407	17249	16667	56536
					344,77	14,29	17025	706	–	4188	

21	21 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщ.60 мм НР = 94 % К=3,000; ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	49,38	765,61	39,54	37806	1952	34216	2416	43440
					33,16	18,9	1637	933	–	3218	
22	22 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	3,9936	22736,41	7,2	90800	29	75687	14179	113377
					3777,12	–	15084	–	–	8398	
	5.3 Первый этаж. Тип пола III										
23	23 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=3,000;	м2 площади уплотнения	890,1	225,8	31,91	200985	28403	106750	71780	294586
					73,96	11,83	65832	10530	–	21821	
24	24 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	890,1	722,59	28,5	643177	25368	310930	300424	1019089
					344,77	14,29	306880	12720	–	75488	

25	25 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщ.60 мм НР = 94 % К=3,000; ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	890,1	765,61	39,54	681469	35195	616759	43559	783030
					33,16	18,9	29516	16823	–	58002	
26	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные В7,5. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м3 подстилающего слоя	71,208	22736,41	7,2	1619014	513	1349540	252823	2021584
					3777,12	–	268961	–	–	149747	
	5.4 Первый этаж. Тип пола IV										
27	27 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	8,64	722,59	28,5	6243	246	3018	2916	9892
					344,77	14,29	2979	123	–	733	

28	28 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщ.30 мм НР = 94 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	8,64	191,41	9,89	1654	85	1497	106	1901
					8,29	4,73	72	41	–	141	
	5.5 Второй этаж. Тип пола I										
29	29 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	56,7	1614,54	85,52	91544	4849	48060	36975	138801
					681,41	12,32	38636	699	–	10282	
30	30 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м3 изоляции	2,835	13692,53	1624,23	38818	4605	23242	11820	54689
					3870	565,38	10971	1603	–	4051	

31	31 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	56,7	722,59	28,5	40971	1616	19806	19137	64917
					344,77	14,29	19548	810	–	4809	
	5.6 Второй этаж. Тип пола II										
32	32 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	890,1	1004,61	29,2	894203	25991	469270	386963	1383659
					448,2	14,29	398943	12720	–	102493	
33	33 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.25 мм НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	890,1	140,41	4,94	124979	4397	116683	5640	141069
					4,38	2,36	3899	2101	–	10450	
	5.7 Второй этаж. Тип пола III										
34	34 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	35,52	1004,61	29,2	35684	1037	18727	15442	55216

				448,2	14,29	15920	508	–	4090	
35	35 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.70 мм НР = 94 % К=3,000; ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	35,52	1404,1	49,43	49874	1756	46561	2251	56295
				43,82	23,63	1556	839	–	4170	
	5.8 Второй этаж. Тип пола IV									
36	36 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	8,64	722,59	28,5	6243	246	3018	2916	9892
				344,77	14,29	2979	123	–	733	

37	37 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=3,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	8,64	191,41	9,89	1654	85	1497	106	1901
					8,29	4,73	72	41	–	141	

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

38	38 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1568,56	1165,97	73,92	1828894	115948	453784	1082445	3144246
					802,75	59,86	1259162	93894	–	232907	

Итого **20 281 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 540 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 264 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 158 379
- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 626 906

- накладные расходы, тенге	2 347 539
в т.ч. зарплата, тенге	211 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 502 325
Всего	**20 281 333**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**20 281 333**
НДС (12 %)	2 433 760
Итого	**22 715 093**
Коэф.конкурсной скидки - 4,8	1 090 324
Итого	**21 624 769**

Сдал (Подрядчик) ТОО "Колганат Курылыс"

Принял (Заказчик)
ГУ" Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Директор Мамамбаев М.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель Садуакасова Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор Директор ТОО "Stroy Инжиниринг" Кемекбаев Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "ТОП ПРОЕКТ " Балтабаев Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)