Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик: **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**

Подрядчик: **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

СПРАВКА № 07

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за март 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование	код	Наименование		код
		Договор №43	03.09.2023г					
		Доп. согл. №43-1	13.02.2024г					
		Доп. согл. №43-3	20.02.2025г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	838 405 318,13	191 111 363,51							22 933 363,62	214 044 727,13
Аванс 30%										64 213 418,14
Итого к оплате:										**149 831 308,99**

Заказчик:

ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область

БИН: 060340007375

Руководитель _____ **Кадыров А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"

БИН:060340003927

Директор _____ **Кезбаев А.Б.**

6750

Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 2 .04. 2019 г. № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область**

Подрядчик **ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"**

Стройка **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

Объект **Строительство и реконструкция уличных освещений поселка Доссор, Макатского района.Электроснабжение**

Договор о государственных закупках №43 от 03.09.2023г. Доп.согл. №43-1 от 13.02.2024 г. Доп.согл. №43-2 от 20.02.2025 г.

А К Т №07

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за март 2025 г

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**156 003 007**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			20 194 890
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 856 299*
			машины и механизмы	тенге			14 346 600
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 527 458*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			105 735 706
			оборудование	тенге			15 725 811
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 055		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛ-0,4кВ**				**16 385 654**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 843 030
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*902 333*
			машины и механизмы	тенге			779 898
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*210 686*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13 762 726
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	432		
1	**170**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**7**	**414 238**	**2 899 666**
			из них:				

1	2	3	2				
1.1			4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих				6750
1.1.1		005-0136	в том числе оплата труда рабочих			263 290	1 843 030
1.2			Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	355,1107	128 905	902 335
			машины и механизмы			5 190	1 843 025
1.2.1		314-504-0101	в том числе оплата труда машинистов				
			Автогидроподъемники высотой подъема 12 м			111 414	779 898
1.2.2		314-501-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	75,689964	30 098	210 686
1.2.3		314-502-0202	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	*чел.-ч*	*75,689964*	10 080	762 955
1.2.4		314-102-0101	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	5,268564	*2 715*	*205 498*
			Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	34,219584	9	47
1.2.5		331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	0,5278997	18	616
			Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	*чел.-ч*	*0,5278997*	12 814	6 765
1.3			*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	маш.-ч	1,1538677	*3 879*	*2 048*
1.3.1		261-107-0492	материалы, изделия и конструкции	*чел.-ч*	*1,1538677*	8 243	9 511
			Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	9,1	*2 715*	*3 133*
1.3.2		261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10 3, зажим PA1500	комплект	21	39 534	276 738
1.3.3		252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	140	640	5 824
1.3.4		252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	140	4 838	101 598
1.3.5		252-207-0914	Колпачок изолирующий типа CE6 35 (СИП) герметичный	шт.	140	71	9 940
1.3.6		252-207-1002	Зажим ответвительный типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	28	131	18 340
2	**173**	**243-701-0717** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**м**	**7 000**	644	90 160
			Линейная арматура			1 817	50 876
3	**194**	**252-207-0803** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	**шт.**	**560**	**666**	**4 662 000**
4	**195**	**252-207-1802** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	**м**	**300**	**270**	**151 200**
5	**203**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**560**	**1 365**	**409 500**
6	**207**	**252-202-0511** *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**250**	**3 381**	**1 893 360**
7	**208**	**252-207-1110** *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	**шт.**	**30**	**8 238**	**2 059 500**
8	**211**	**252-207-2320** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29 сквозной**	**шт.**	**28**	**2 570**	**77 100**
9	**222**	**247-202-1326** *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная для силового оборудования T160 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25 + 5xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм2, крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки**	**шт.**	**250**	**5 476**	**153 328**
						16 320	**4 080 000**
		Раздел 2.	**Опоры электроосвещения**				**123 891 542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18 351 860

1	2	3	3	5	6	7	8
			4				
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 953 966*
			машины и механизмы	тенге			13 566 702
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 316 772*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			91 972 980
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 623		
10	**227**	**1133-0304-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**280**	**43 786**	**12 260 080**
10.1			из них:				
			затраты на труд рабочих				
10.1.1		005-0135	в том числе оплата труда рабочих			23 347	6 537 160
10.2			Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 282,316	11 431	3 200 680
			машины и механизмы			5 098	6 537 247
10.2.1		314-401-1202	в том числе оплата труда машинистов			20 064	5 617 920
			Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	241,0811424	6 231	1 744 680
10.2.2		311-601-1101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*241,0811424*	13 091	3 155 993
			Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	208,656	*3 879*	*935 154*
10.3			*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*208,656*	11 799	2 461 932
			материалы, изделия и конструкции			*3 879*	*809 377*
10.3.1		211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,724	375	105 000
10.3.2		241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 400	11 288	42 037
11	**229**	**ПРАЙС-ЛИСТстр.2**	**Опора СТВ-9-4**	**шт**	**280**	45	63 000
12	**233**	**ПРАЙС-ЛИСТстр.2**	**Закладная деталь фундамента 3Ф**	**шт**	**280**	**151 397,91**	**42 391 415**
13	**234**	**212-101-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**56**	**21 252**	**5 950 560**
14	**235**	**1308-0305-0606** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре**	**шт**	**280**	**50 586**	**2 832 816**
			из них:			**55 473**	**15 532 440**
14.1			затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих			28 902	8 092 560
14.1.1		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 396,668	14 072	3 940 160
14.2			машины и механизмы			5 794	8 092 294
			в том числе оплата труда машинистов			24 862	6 961 360
14.2.1		314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	688,10112	8 250	2 310 000
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*688,10112*	9 738	6 700 729
14.2.2		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	54,474672	*3 246*	*2 233 576*
14.2.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	11,5912272	306	16 669
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,5912272*	12 814	148 530
14.2.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	11,5912272	*3 879*	*44 962*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,5912272*	8 243	95 546
14.3			материалы, изделия и конструкции			*2 715*	*31 470*
						1 709	478 520

1	2	3	4	5	6	7	8
14.3.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1064	954 056	101 512
14.3.2		261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	462	708	327 096
14.3.3		261-404-0530	Скжимы ответвительные	100 шт	2,856	5 671	16 196
14.3.4		261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0112	795 792	8 913
14.3.5		217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	14,56	1 234	17 967
14.3.6		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4	4 837	6 772
15	**236**	**ПРАЙС-ЛИСТстр.3**	**Светильник консольный светодиодный Varton Uran 2.0 Road 150 Вт люм 4000К**	**шт**	**280**	**119 723,21**	**33 522 499**
16	**239**	**ПРАЙС-ЛИСТстр.2**	**Кронштейн ИВА-1,5**	**шт**	**280**	**11 258,5**	**3 152 380**
17	**242**	**1308-0201-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в опоре**	**м кабеля**	**1 495,27**	**1 397**	**2 088 892**
17.1			из них				
			затраты на труд рабочих				
17.1.1		004-0140	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	218,758001	816 398	1 220 140 595 117
17.2			машины и механизмы			5 576	1 219 795
17.2.1		314-502-0308	в том числе оплата труда машинистов Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	65,6184287	507 137	758 102 204 852
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,6184287*	*8 802*	*577 573*
17.2.2		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	65,6184287	*2 273*	*149 151*
17.2.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,5303957	25	1 640
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5303957*	12 814	109 308
17.2.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,5303957	*3 879*	*33 089*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5303957*	8 243	70 316
17.3			материалы, изделия и конструкции			*2 715*	*23 160*
17.3.1		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,598108	74 853	110 650 510
17.3.2		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0119622	4 216 669	50 440
17.3.3		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1435459	2 313	332
17.3.4		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0074764	7 763 690	58 044
17.3.5		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт	0,1244065	501	62
17.3.6		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,897162	1 293	1 160
17.3.7		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт	0,0613061	1 438	88
18	**243**	**243-105-0802** ***РСНБ РК 2022***	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1**	**м**	**1 495,27**	**718**	**1 073 604**
19	**244**	**1308-0208-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**360**	**1 569**	**564 840**
19.1			из них				
			затраты на труд рабочих			1 422	511 920
19.1.1		004-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	94,788	692 5 399	249 120 511 760
19.2			машины и механизмы			92	33 120

1	2	3	5 4	5	6	7	8
							6750
19.2.1		315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов			24	8 640
19.2.2		314-102-0101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,6940288	306	5 414
			Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,31652	12 814	16 870
19.2.3		331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*1,31652*	*3 879*	*5 107*
			Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,31652	8 243	10 852
19.3			*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*1,31652*	*2 715*	*3 574*
19.3.1		261-404-0209	материалы, изделия и конструкции			55	19 800
19.3.2		261-102-0113	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт	5,4	300	1 620
19.3.3		217-302-0105	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0144	354 405	5 103
19.3.4		236-203-0109	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,68	1 234	5 775
			Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00828	859 926	7 120
20	**245**	**214-208-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,9072**	**451 090**	**409 229**
21	**246**	**1308-0208-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**360**	**9 054**	**3 259 440**
21.1			из них:				
			затраты на труд рабочих				
21.1.1		004-0138	в том числе оплата труда рабочих			5 528	1 990 080
			Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	368,64	2 692	969 120
21.2			машины и механизмы			5 399	1 990 287
21.2.1		315-103-0501	в том числе оплата труда машинистов			545	196 200
21.2.2		314-102-0101	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	133,758432	135	48 600
			Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,372512	306	40 930
21.2.3		331-101-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*7,372512*	*3 879*	*28 598*
			Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,372512	8 243	60 772
21.3			*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	*чел.-ч*	*7,372512*	*2 715*	*20 016*
21.3.1		261-201-0351	материалы, изделия и конструкции			2 981	1 073 160
21.3.2		217-302-0105	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	72	1 293	93 096
21.3.3		214-206-0202	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	28,08	1 234	34 651
			Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,916	324 246	945 501
22	**247**	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**2,9592**	**288 371**	**853 347**
		Раздел 3.	**Уставка оборудования**				**15 725 811**
			из них:				
			оборудование	тенге			15 725 811
23	**261**	**ПРАЙС-ЛИСТстр.4**	**КТПН-25/6-0,4кВ(ВВ/ВВ)тупикового типа в составе:РУ-6кВ, с предохранителем ПКТ,изолятором ИПУ-10/630Х3,разъединителем РЛНД.РУ-0,4кВ,с вводным авт.выкл.630А,авт.выкл.на отх. линиях KERNEU 25А,40А,амперметром,вольтометром 500В,с учетом I-SM 302 NERO.Трансформатор ТМГ 25/6-0,4кВ**	**шт**	**2**	**3 093 356,71**	**6 186 713**

		3	6				
24	262	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	4	5	6	7	8
			КТПН-40/6-0,4кВ(ВВ/ВВ)тупикового типа в составе:РУ-6кВ, с предохранителем ПКТ,изолятором ИПУ-10/630Х3,разъединителем РЛНД.РУ-0,4кВ,с вводным авт.выкл.630А,авт.выкл.на отх. линиях KERNEU 25А,40А,амперметром,вольтометром 500В,с учетом I-SM 302 NERO.Трансформатор ТМГ 40/6-0,4кВ	шт	2	3 138 522,43	6 277 045
25	263	ПРАЙС-ЛИСТстр.4	КТПН-63/6-0,4кВ(ВВ/ВВ)тупикового типа в составе:РУ-6кВ, с предохранителем ПКТ,изолятором ИПУ-10/630Х3,разъединителем РЛНД.РУ-0,4кВ,с вводным авт.выкл.630А,авт.выкл.на отх. линиях KERNEU 25А,40А,амперметром,вольтометром 500В,с учетом I-SM 302 NERO.Трансформатор ТМГ 63/6-0,4кВ	шт	1	3 262 052,81	3 262 053
Итого:							
Оборудование				Тенге			156 003 007
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами				Тенге			15 725 811
Итого:				Тенге	7,20%	10 099 958,11	10 099 958
Сметная прибыль				Тенге			166 102 965
Непредвиденные работы и затраты				Тенге	5%	7 518 857,71	
Итого в текущих ценах				Тенге	3%	4 983 088,95	178 604 912
в том числе на I квартал 2025 г., доля - 7 %				Тенге	1,0192	12 502 343,82	12 742 389
в том числе на II квартал 2025 г., доля - 21 %				Тенге	1,0388	37 507 031,47	38 962 304
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 21 %				Тенге	1,0587	37 507 031,47	39 708 694
в том числе на IV квартал 2025 г., доля - 21 %				Тенге	1,0790	37 507 031,47	40 470 087
в том числе на I квартал 2026 г., доля - 21 %				Тенге	1,0992	37 507 031,47	41 227 729
в том числе на II квартал 2026 г., доля - 9 %				Тенге	1,1198	16 074 442,06	18 000 160
Итого:				Тенге			191 111 364
НДС 12%				Тенге			22 933 364
Итого к оплате с НДС:				Тенге			214 044 727,13

Заказчик:
ГУ "Макатский районный отдел строительства" Атырауская область
БИН: 060340007375

Руководитель _____ Кадыров А.Б.

Подрядчик:
ТОО "ЖАЙЫК ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Директор _____ Кезбаев А.Б.

Эксперт технического надзора:
ТОО ""NOVAT STROY""
БИН: 170440024331

Эксперт _____ Жұмағалиев Е.А

Эксперт авторского надзора:
ТОО "ТОО «Энергосервис ЭТЛ»"
БИН: 081140003014

Директор _____ Кабыш Н.С.