Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г., №170

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		85	22.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией	**59 246 348,00**	**52 898 525,00**							**6 347 823,00**	**59 246 348,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"_____ Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор_____ Жанысбеков О.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"
Эксперт-технадзор_____Калибаев Ж.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Нұр Құрылыс-80"
Эксперт-авторский надзор_____Әбілжан Ғ.Қ.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №1
приемки выполненных работ за Август 2020г.
(локальная смета 7-1-1)

Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение ж/б противоподкопное								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	725,825	90,83	84,03	65930	60994	13413	0,00888	6,44533
		м3 грунта		6,8	24,47	4936	17759	59,1	0,0193	14,00842
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	130,31	127,3	119,65	16588	15592	3366	0,00984	1,28225
		м3 грунта		7,54	36,17	982	4713	59,1	0,02853	3,71774
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,0825	1520,95	–	41191	–	24344	1,848	50,04846
		м3 грунта		1520,95	–	41191	–	59,1	–	–

4	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	51,81	129,78	53,54	6724	2774	3094	0,108	5,59548
		м3 уплотненного грунта		76,24	24,8	3950	1285	59,1	0,02625	1,36001
5	21-060801-0301	Квадратная труба 60х5, Г-образно сваренная- опора крепления видеокамер	5,3108	387531,64		2058103				
		т								
6	21-130201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	0,0426	510786,34		21759				
		т								
7	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3009	752,24	13,9	2263495	41824	305737	0,212	637,908
		м2 поверхности		198,12	1,89	596157	5688	50,8	0,002	6,018
8	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	153,4	67,58	1,08	10367	165	2579	0,0295	4,5253
		м2		30,84	0,18	4731	28	54,2	0,0002	0,03068
9	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	153,4	64,88	0,85	9952	131	1594	0,0213	3,26742
		м2		18,99	0,18	2913	28	54,2	0,0002	0,03068

Раздел 2 Ограждение из панелей

2.1 Ограждения из панелей

11	29-000001-0001(пл	Панели "Классик" 2400х3000 мм	1082	19373		20961586				
		шт								
12	29-000701-0002(пл	Столб "Классик" 2500х80х60 мм	1280	14319		18328320				
		шт								

2.2 Ворота 2 шт.

Раздел 5 Демонтажные работы

42	11-010207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	68	223,06	171,12	15168	11636	4458	0,066	4,488

	дерево								
			51,94	58,99	3532	4011	59,1	0,0542	3,6856
43 11-010207-0501	Кустарники. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	69	170,64	130,1	11774	8977	3482	0,0515	3,5535
	дерево								
			40,54	44,84	2797	3094	59,1	0,0412	2,8428
44 11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	68	23,54	23,54	1601	1601	302	–	–
	пень								
			–	7,51	–	511	59,1	0,0069	0,4692
45 11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	137	78,72	78,72	10784	10784	2176	–	–
	яма								
			–	26,88	–	3682	59,1	0,0212	2,9044
46 11-070111-0112	Демонтаж существующих ограждений	1282	1345,64	510,16	1725115	654020	815500	0,894	1146,108
	м оград								
			835,49	188,85	1071095	242110	62,1	0,15036	192,76152
47 41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	109	77		8393				
	т								
48 41-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	107,145	204,19		21878				
	т								
	Всего прямые затраты				**45578728**				**1863**
									228
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 732 284				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				808 498				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	282 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 007 675
- перевозка грузов, тенге	30 271
Накладные расходы I уровня, тенге	1 180 045
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 758 773
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 982 572
Итого, тенге	48 741 345
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 899 308
Всего	**52 640 653**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**52 640 653**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	2 021 401
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	787 134
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**55 449 188**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**58 776 139**
Скидка 10%	**5 877 614**
Итого со скидкой	**52 898 525**
НДС (12 %)	6 347 823
Всего по акту с учетом НДС	**59 246 348**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____Әбілжан Ғ.Қ.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор_____Калибаев Ж.К.