Типовая межведомственная форма № 3- КС

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г., №170

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		85	22.07.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией	**146 422 842,00**	**77 836 155,36**							**9 340 338,64**	**87 176 494,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"_____ Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор_____ Жанысбеков О.К.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"
Эксперт-технадзор_____Калибаев Ж.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "НұрҚұрылыс-80"
Эксперт-авторский надзор_____ Әбілжан Ғ.Қ.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Ф-2

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией"

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-3)
Водопропускные трубы. Доп. работы согласно корректировки

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (под лотки-глубина 0,7 м, ширина 1 м, длина 2430 м)	1701	81,99	77,51	139458	131850	34578	0,00584	9,93384
		м3 грунта		4,47	29,92	7608	50899	59,1	0,0254	43,2054
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под лотки) т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	510,3	1749,1	–	892566	–	527507	2,1252	1084,48956
		м3 грунта		1749,1	–	892567	–	59,1	–	–

3 11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (под ЗКП)	215,7	81,99	77,52	17685	16720	4385	0,00584	1,25969
	м3 грунта		4,47	29,92	965	6454	59,1	0,0254	5,47878
4 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под ЗКП) т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	64,71	1749,1	–	113184	–	66892	2,1252	137,52169
	м3 грунта		1749,1	–	113184	–	59,1	–	–
5 21-040801-0207	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	85	157321,43		13372322				
	шт.								
6 21-040801-0405	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	20	193750		3875000				
	шт.								
7 21-040803-0201	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	14	95089,29		1331250				
	шт.								
8 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	688,733	727,26	–	500888	–	296025	0,972	669,44848
	м3 грунта		727,26	–	500888	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по смете				**20242353**				**1903**
									49
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 515 212				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				148 570				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 353				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 578 572				
	Накладные расходы I уровня, тенге				929 387				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 171 740
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	897 682
Итого, тенге	22 069 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 765 554
Итого по смете на подряд, тенге	**23 834 976**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	915 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	356 403
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**25 106 643**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**26 613 041**
Скидка 10%	**2 661 304**
Итого со скидкой	**23 951 737**
НДС (12 %)	2 874 208
Всего по акту с учетом НДС	**26 825 945**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____**Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____**Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____**Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №3
приемки выполненных работ за Сентябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-3)
Водопропускные трубы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	294,72	81,99	77,51	24163	22845	5991	0,00584	1,72116
		м3 грунта		4,47	29,92	1318	8819	59,1	0,0254	7,48589
2	11-010205-0302	Разработка вручную грунта 2 группы под тело оголовка и подпорные стенки	33,6	1267,47	–	42587	–	25169	1,54	51,744
		м3 грунта		1267,47	–	42587	–	59,1	–	–
3	11-270401-0102	Устройство основания из песчано-гравийной смеси под тело трубы	8,6	2701,74	830	23235	7138	1433	0,144	1,2384
		м3 материала основания в плотном теле		113,37	163,02	975	1402	60,3	0,143	1,2298

4	11-270401-0102	Устройство основания из песчано-гравийной смеси под оголовок	3,38	2701,48	829,59	9131	2804	563	0,144	0,48672
		м3 материала основания в плотном теле		113,31	162,72	383	550	60,3	0,143	0,48334
5	11-300102-0201	Устройство фундамента монолитного под тело трубы, В20	7,14	22087,96	1757,14	157708	12546	12207	2,55	18,207
		м3 бетона в деле		2327,31	550,98	16617	3934	59,4	0,4348	3,10447
6	11-270201-0701	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	206,72	50956,25	9442,51	10533677	1951955	2500601	20,7	4279,104
		м3 водосброса		16437,66	3622,96	3397994	748939	60,3	2,98	616,0256
7	21-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	206,72	56009,94		11578375				
		м3								
8	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	195,53	1756,4		343429				
		м3								
9	11-060101-0101	Устройство монолитного участка, В15	2,198	18530,03	674,25	40729	1482	1285	1,35	2,9673
		м3		1034,12	171,52	2273	377	48,5	0,1813	0,3985
10	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3667,24	752,24	13,9	2758650	50973	372619	0,212	777,45488
		м2 поверхности		198,12	1,89	726570	6932	50,8	0,002	7,33448
11	11-300401-0208	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	82,2	13501,2	5384,31	1109799	442590	306757	5,46	448,812
		м3 железобетона звеньев		4867,59	1414,96	400116	116310	59,4	1,3	106,86
12	11-300403-0103	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	19,6	9171,68	2509,8	179765	49192	36688	2,79	54,684
		м3 сборных конструкций								

			2487,3	663,93	48751	13013	59,4	0,61	11,956
13 11-300503-0104	Стенки подпорные из сборных блоков бетонных. Устройство. Высота насыпи до 6 м	12,46	6908,83	4029,7	86084	50210	27667	2,85	35,511
	м3								
			2448,23	1289,89	30505	16072	59,4	1,02	12,7092
14 11-300104-0103	Устройство откосов из монолитного бетона, В20	6,25	35612,16	3013,12	222576	18832	36308	9,52	59,5
	м3 железобетона в деле								
			8587,84	1192	53674	7450	59,4	1,0209	6,38063
15 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	328,32	727,26	–	238774	–	141115	0,972	319,12704
	м3 грунта								
			727,26	–	238774	–	59,1	–	–
	Всего прямые затраты				**27348682**				**6051**
									774

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 960 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 610 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	923 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 777 578
Накладные расходы I уровня, тенге	3 468 403
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	30 817 085
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 306 644
Итого, тенге	32 123 729
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 569 898
Всего	**34 693 627**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**34 693 627**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	1 332 235
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	518 772
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**36 544 635**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**38 737 313**

Скидка 10%	**3 873 731**
Итого со скидкой	**34 863 581**
НДС (12 %)	4 183 630
Всего по акту с учетом НДС	**39 047 211**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор_____Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____Әбілжан Ғ.Қ.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор_____Калибаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №4

приемки выполненных работ за Сентябрь 2020г.

(локальная смета 7-1-1)

Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждение из панелей								
		2.1 Ограждения из панелей								
10	11-070111-0106	Ограды металлические из панелей высотой до 2 м по металлическим столбам с цоколем из панелей. Установка	2567,55884	3448,97	1339,17	8855439	3438408	4141234	2,26	5802,68298
		м оград		2086,57	510,71	5357385	1311269	62,1	0,4069	1044,73969
11	29-000701-0001(пл	Панели "Классик" 2400х3000 мм	197	19373		3816481				
		шт								
		2.2 Ворота 2 шт.								
		Всего прямые затраты				**12671920**				**5803** / **1045**
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 357 385				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 438 408
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 311 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 876 127
Накладные расходы I уровня, тенге	4 141 234
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 813 154
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	712 878
Итого, тенге	17 526 032
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 402 083
Всего	**18 928 115**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 928 115**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	726 840
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	283 031
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 937 986**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**21 134 265**
Скидка 10%	**2 113 428**
Итого со скидкой	**19 020 838**
НДС (12 %)	2 282 501
Всего по акту с учетом НДС	**21 303 338**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ **Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ **Калибаев Ж.К.**