форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г. Талдыкорган Алматинской области, его оснащение

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		85	22.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г. Талдыкорган Алматинской области, его оснащение	**313 905 104**	**149 537 734**							**17 944 528**	**167 482 262**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

Кулдыбаев М.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ **Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыКурылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ **Калибаев Ж.К.**

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Реестр актов выполненных работ за Октябрь 2020г.

№	№ акта	Наименование раздела	№ сметы	Общая стоимость
1	№5	Ограждение. Корректировка	7.-1-1	54 444 733
2	№6	Автомобильная дорога	5.-1-2	21 082 351
3	№7	Здание аэропорта (неучтенные работы)	2.-1-1	1 261 933
4	№8	Фундамент ФОм-1	3.-2-1	1 806 053
5	№9	Ограждение.	7.-1-1	20 917 841
6	№10	Водопропускные трубы	7.-1-3	26 825 945
7	№11	Архитектурная подсветка. Корректировка	2.-1-2	29 478 757
8	№12	Периметровое освещение аэропорта. Освещение привокзальной площади.	4.-1-2	11 664 649
		Итого:		**167 482 262**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №5
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-1)

Ограждение. Доп. работы согласно корректировки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ограждение ж/б противоподкопное									
1	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство / *м3 основания*	88,5	5392,34 / 681,57	1209,38 / 521,84	477222 / 60319	107030 / 46183	54103 / 50,8	0,85 / 0,54	75,225 / 47,79
2	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В15 / *м3*	830	20768,1 / 3130,6	1324,77 / 293,62	17237523 / 2598395	1099560 / 243708	1378420 / 48,5	3,6 / 0,3064	2988 / 254,312
3	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, В15 / *м3*	232	21241,31	1324,77	4927984	307347	385293	3,6	835,2

4	21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		3130,59	293,62	726298	68120	48,5	0,3064	71,0848
		т	2,549	206502,69		526375				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**23169104**				**3898**
										373
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 385 012				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 513 937				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				358 011				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 270 155				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 817 816				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 986 920				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 059 445				
		Итого, тенге				26 046 365				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 083 709				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**28 130 074**				

Раздел 2 Ограждение из панелей

2.2 Ворота 2 шт.

5	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических								
		шт.	4	24936,75	3341	99747	13364	45586	17,8	71,2
				17074,75	1277	68299	5108	62,1	1,0394	4,1576
6	29-000701-0008(пл)	Ворота распашные фирмы Petrotall	4	339875		1359500				
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1459247**				**71**
										4
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 299				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 364				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 108				

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 377 584					
	Накладные расходы I уровня, тенге				45 586					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 504 833					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 805					
	Итого, тенге				1 568 638					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				125 491					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 694 129**					
	Раздел 3 Ограждение ОГ с воротами									
	3.1 Ворота с приводом									
7	29-000000-0000(пл)	Установка привода откатного *шт*	1	272000	272000					
8	29-000000-0000(пл)	Столб электромеханический СВЕ, блок управления *шт*	2	1097500	2195000					
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2467000**					–
	в том числе									–
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 467 000					
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 467 000					
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				104 601					
	Итого, тенге				2 571 601					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				205 728					
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 777 329**					
	Раздел 4 Ограждение из сборных ж/б панелей- 266,8 м.									
9	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	6,45	5392,25	1209,3	34780	7800	3943	0,85	5,4825
				681,55	521,86	4396	3366	50,8	0,54	3,483
10	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	76,068	45002,54		3423253				

		м3							
11	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	44,7	39323,81		1757774			
		м3							
		Итого прямые затраты по разделу 4				**5215807**			**5**
									3
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 396			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 800			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 366			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 203 611			
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 943			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 219 750			
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				221 317			
		Итого, тенге				5 441 067			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				435 285			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 876 352**			
	Раздел 5 Демонтажные работы								
12	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	44	19310,43	3297,91	849659	145108	455458	21,241	934,604
		м3 кладки		16012,52	1502,41	704551	66106	59,1	1,535	67,54
13	11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	32	25040	11457,53	801280	366641	279537	13,32	426,24
		м3		11874,78	5321,13	379993	170276	50,8	5,63	180,16
14	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	201,6	77		15523				
		т								
15	41-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	201,6	204,19		41165				
		т								

16 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	740	14,11	14,11	10440	10440	2107	–	–
	м3 грунта		–	4,82	–	3565	59,1	0,0038	2,812
17 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	740	129,78	53,55	96039	39627	44190	0,108	79,92
	м3 уплотненного грунта		76,23	24,81	56412	18359	59,1	0,02625	19,425
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1814106**				**1441**
									270
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 140 956				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				561 816				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				258 306				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				54 646				
	- перевозка грузов, тенге				56 688				
	Накладные расходы I уровня, тенге				781 292				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 595 398				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				110 045				
	Итого, тенге				2 705 443				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				216 435				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 921 878**				
Раздел 6 Дополнительные работы по руслу.									
18 11-010202-0101	Покров растительно-корневой и торф. Удаление в траншеях на болотах типа 1	2800	697,45	176,96	1952849	495498	790495	0,562	1573,6
	м3 грунта		423,66	54,03	1186258	151297	59,1	0,04284	119,952
19 41-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	4900	206		1009400				
	т								

20 41-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	4900	275,19		1348431				
21 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1200	103,5	97,3	124205	116754	25203	0,008	9,6
			6,13	29,41	7352	35293	59,1	0,0232	27,84
22 41-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	2100	275,19		577899				
23 11-010107-1601	Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 *м2 спланированной поверхности*	1092,959	56,85	52,77	62139	57678	11890	0,00533	5,82547
			4,08	14,33	4461	15657	59,1	0,0113	12,35044
24 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	2025	58,25	58,25	117954	117954	23480	–	–
			–	19,62	–	39730	59,1	0,01567	31,73175
25 11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	2025	5,16	5,16	10440	10440	1785	–	–
			–	1,49	–	3020	59,1	0,00137	2,77425
26 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15; *м3 грунта*	50	1749,1	–	87455	–	51686	2,1252	106,26
			1749,1	–	87455	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 6				**5290772**				**1695**

в том числе		195
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 285 526	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	798 324	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 997	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	271 192	
- перевозка грузов, тенге	2 935 730	
Накладные расходы I уровня, тенге	904 539	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 195 311	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	262 681	
Итого, тенге	6 457 992	
Сметная прибыль (8 %), тенге	516 639	
Итого по разделу на подряд, тенге	**6 974 631**	
Итого прямые затраты по смете	**39416036**	**7111**
		845
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 884 189	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 895 241	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	869 788	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 644 188	
- перевозка грузов, тенге	2 992 418	
Накладные расходы I уровня, тенге	3 553 176	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	42 969 212	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 821 895	
Итого, тенге	44 791 107	
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 583 289	
Итого по смете на подряд, тенге	**48 374 396**	
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	1 857 577	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	723 340	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**50 955 313**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**54 012 632**	
Скидка 10%	**5 401 263**	

Итого со скидкой	**48 611 369**
НДС (12 %)	5 833 364
Всего по акту с учетом НДС	**54 444 733**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____**Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____**Әбілжан Ғ.Қ.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____**Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Объекты транспортного хозяйства и связи

Акт №6
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 5-1-2)

Автомобильная дорога. Доп. работы согласно корректировки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проезд № 1									
	1.2 Земляные работы									
1	11-010104-0105	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного слоя	399	20,42	20,42	8148	8148	1644	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	2782	59,1	0,0055	2,1945
2	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	442,89	92,92	88,09	41152	39016	9969	0,00552	2,44475
		м3 грунта		4,74	33,34	2100	14768	59,1	0,028	12,40092

3	41-020104-1005								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	757,3419	118,7		89896				
	т								
4	11-010102-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	61,26	116,14	110,1	7115	6745	1723	0,0069	0,42269
	м3 грунта		5,93	41,67	363	2553	59,1	0,035	2,1441
5	41-020104-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	104,7546	275,19		28827				
	т								
6	11-010104-0702								
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	1995	0,85	0,85	1704	1704	344	–	–
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	582	59,1	0,00023	0,45885
7	11-010201-0101								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	55,19	58,24	58,24	3214	3214	640	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	1083	59,1	0,01567	0,86483
8	11-010201-0107								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	275,95	5,16	5,16	1423	1423	243	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,49	–	411	59,1	0,00137	0,37805
	1.3 Устройство дорожной одежды основной трассы								
9	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25 см). Устройство	386,7425	3087,9	829,8	1194221	320918	64440	0,144	55,69092
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	43830	63036	60,3	0,143	55,30418

10	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из фрезмата (7 см). Устройство	182	3087,9	829,8	561997	151023	30325	0,144	26,208
		м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	20626	29664	60,3	0,143	26,026
11	29-000000-0000(пл)	Фрезмат	436,8	4464,29		1950002				
		т								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3887699**				**85**
										100
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				66 919				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				532 191				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				114 879				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 169 866				
		- перевозка грузов, тенге				118 723				
		Накладные расходы I уровня, тенге				109 328				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 997 027				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				169 474				
		Итого, тенге				4 166 501				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				333 320				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 499 821**				

Раздел 2 Проезд № 2

2.2 Земляные работы

12	11-010104-0105	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного слоя	1110	20,42	20,42	22667	22667	4574	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	7739	59,1	0,0055	6,105
13	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1232,1	92,92	88,09	114481	108538	27733	0,00552	6,80119
		м3 грунта		4,74	33,34	5842	41084	59,1	0,028	34,4988

14	41-020104-1005								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	2106,891	118,7		250088				
	т								
15	11-010102-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	493,22	116,15	110,12	57288	54311	13877	0,0069	3,40322
	м3 грунта		5,93	41,68	2923	20558	59,1	0,035	17,2627
16	41-020104-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	841,6962	275,19		231626				
	т								
17	11-010104-0702								
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5550	0,85	0,85	4739	4739	956	–	–
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	1618	59,1	0,00023	1,2765
18	11-010201-0101								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	704,47	58,25	58,25	41036	41036	8168	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	13821	59,1	0,01567	11,03904
19	11-010201-0107								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	3522,35	5,16	5,16	18161	18161	3104	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,49	–	5252	59,1	0,00137	4,82562
	2.3 Устройство дорожной одежды основной трассы								
20	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25 см). Устройство	943,9425	3087,89	829,79	2914795	783278	157284	0,144	135,92772
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	106979	153857	60,3	0,143	134,98378

	Итого прямые затраты по разделу 2				**3654881**				**146**
									210
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				115 744				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 032 730				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				243 929				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 024 693				
	- перевозка грузов, тенге				481 714				
	Накладные расходы I уровня, тенге				215 696				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 870 577				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				164 112				
	Итого, тенге				4 034 689				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				322 775				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 357 464**				

Раздел 3 Проезд № 3

3.2 Земляные работы

21	11-010104-0105	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного слоя	1009,4	20,42	20,42	20613	20613	4159	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	7038	59,1	0,0055	5,5517
22	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1120,43	92,92	88,09	104106	98701	25220	0,00552	6,18477
		м3 грунта		4,74	33,35	5313	37361	59,1	0,028	31,37204
23	41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1915,9353	118,7		227422				
		т								
24	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	534,25	116,15	110,12	62055	58829	15032	0,0069	3,68633
		м3 грунта		5,93	41,68	3167	22268	59,1	0,035	18,69875

25	41-020104-1015								
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	913,5675	275,19		251405				
	т								
26	11-010104-0702								
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5047	0,85	0,85	4310	4310	870	–	–
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	1472	59,1	0,00023	1,16081
27	11-010201-0101								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	528	58,25	58,25	30755	30755	6122	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	19,62	–	10359	59,1	0,01567	8,27376
28	11-010201-0107								
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	2640	5,16	5,16	13612	13612	2327	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,49	–	3937	59,1	0,00137	3,6168
	3.3 Устройство дорожной одежды основной трассы								
29	11-270401-0102								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25 см). Устройство	883,778	3087,9	829,8	2729015	733355	147259	0,144	127,26403
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	100161	144050	60,3	0,143	126,38025
	Итого прямые затраты по разделу 3				**3443293**				**137**
									195
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				108 641				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				960 175				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				226 485				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 895 650				
	- перевозка грузов, тенге				478 827				
	Накладные расходы I уровня, тенге				200 989				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге		3 644 282
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		154 518
Итого, тенге		3 798 800
Сметная прибыль (8 %), тенге		303 904
Итого по разделу на подряд, тенге		**4 102 704**

Раздел 4 Проезд № 4

4.2 Земляные работы

30	11-010104-0105	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного слоя	187,15	20,42	20,42	3822	3822	771	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	1305	59,1	0,0055	1,02933
31	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	207,74	92,91	88,09	19302	18300	4676	0,00552	1,14672
		м3 грунта		4,74	33,34	985	6927	59,1	0,028	5,81672
32	41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	355,2354	118,7		42166				
		т								
33	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	105,75	116,16	110,12	12284	11645	2975	0,0069	0,72968
		м3 грунта		5,93	41,67	627	4407	59,1	0,035	3,70125
34	41-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	184,2525	275,19		50704				
		т								
35	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	935,77	0,85	0,85	799	799	161	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	273	59,1	0,00023	0,21523

36	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	91,98	58,25 –	58,25 19,61	5358 –	5358 1804	1066 59,1	– 0,01567	– 1,44133
37	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	459,9	5,16 –	5,16 1,49	2371 –	2371 686	405 59,1	– 0,00137	– 0,63006
	4.3 Устройство дорожной одежды основной трассы									
38	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25 см). Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	175,29	3087,9 113,33	829,8 162,99	541278 19866	145455 28571	29208 60,3	0,144 0,143	25,24176 25,06647
	Итого прямые затраты по разделу 4					**678084**				**27** **38**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 478				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 750				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 973				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					375 986				
	- перевозка грузов, тенге					92 870				
	Накладные расходы I уровня, тенге					39 262				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					717 346				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					30 415				
	Итого, тенге					747 761				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59 821				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**807 582**				

Раздел 5 Проезд № 5

5.2 Земляные работы

39	11-010104-0105	Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) растительного слоя *м3 грунта*	734,4	20,42	20,42	14997	14997	3027	–	–
				–	6,97	–	5121	59,1	0,0055	4,0392
40	11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	815,18	92,91	88,09	75742	71810	18349	0,00552	4,49979
				4,74	33,34	3865	27182	59,1	0,028	22,82504
41	41-020104-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *т*	1393,9578	118,7		165463				
42	11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	267,3	116,15	110,12	31047	29434	7520	0,0069	1,84437
				5,93	41,68	1584	11141	59,1	0,035	9,3555
43	41-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	457,083	275,19		125785				
44	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *м2 спланированной поверхности за проход бульдозера*	3672	0,85	0,85	3136	3136	633	–	–
				–	0,29	–	1071	59,1	0,00023	0,84456
45	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	493,59	58,25	58,25	28751	28751	5723	–	–
				–	19,62	–	9684	59,1	0,01567	7,73456
46	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	2467,95	5,16	5,16	12724	12724	2175	–	–

	5.3 Устройство дорожной одежды основной трассы		–	1,49	–	3680	59,1	0,00137	3,38109
47 11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы (25 см). Устройство	626,03	3087,89	829,79	1933114	519476	104311	0,144	90,14832
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	162,99	70949	102038	60,3	0,143	89,52229
	Итого прямые затраты по разделу 5				**2390759**				**96**
									138
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				76 398				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				680 328				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				159 917				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 342 785				
	- перевозка грузов, тенге				291 248				
	Накладные расходы I уровня, тенге				141 738				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 532 497				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				107 378				
	Итого, тенге				2 639 875				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				211 190				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 851 065**				
Раздел 6 Территория Аэропорта									
48 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	383	2111,21	846,45	808592	324191	377930	1,55	593,65
	м3 конструкции		1264,75	371,67	484401	142349	60,3	0,3886	148,8338
49 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	919,2	476		437539				
	т								
50 41-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	919,2	275,19		252955				
	т								

Итого прямые затраты по разделу 6	**1499086**	**594**
		149
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	484 401	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	324 191	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 349	
- перевозка грузов, тенге	690 494	
Накладные расходы I уровня, тенге	377 930	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 877 016	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	79 585	
Итого, тенге	1 956 601	
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 528	
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 113 129**	
Итого прямые затраты по смете	**15553802**	**1085**
		829
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	873 581	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 717 365	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	931 532	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 808 980	
- перевозка грузов, тенге	2 153 876	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 084 943	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 638 745	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	705 483	
Итого, тенге	17 344 228	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 387 538	
Итого по смете на подряд, тенге	**18 731 766**	
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	719 300	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	280 095	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 731 161**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**20 915 031**	

Скидка 10%	**2 091 503**
Итого со скидкой	**18 823 528**
НДС (12 %)	2 258 823
Всего по акту с учетом НДС	**21 082 351**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____Әбілжан Ғ.Қ.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор_____Калибаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Здание аэропорта (неучтенные работы)

Акт №7
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Неучтенные работы								
		1.1 Отливы, отмостка и светящиеся буквы								
1	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство								
		м2 покрытия	57,24	2461,41 / 813,7	8,74 / 2,55	140891 / 46576	500 / 146	26351 / 56,4	0,972 / 0,0027	55,63728 / 0,15455
2	11-110101-1508	Железнение отмостки								
		м2 покрытия	142	106,18 / 93,46	2,7 / 0,91	15078 / 13271	384 / 129	8161 / 60,9	0,1 / 0,001	14,2 / 0,142
3	11-150404-0304	Окраска отмостки за 1 раз кузбасским лаком								
		м2 окрашиваемой поверхности	142	113,33 / 96,82	– / –	16093 / 13749	– / –	7534 / 54,8	0,11 / –	15,62 / –
4	29-000201-0001(п.	Монтаж и изготовление светящихся букв изготовителем								
		шт	1	755054		755054				

1.2 Пожарная лестница

5	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0592	53327,7	18648,65	3157	1104	1169	28,9	1,71088
		т конструкций		26689,19	5743,24	1580	340	60,9	5,246	0,31056
6	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0592	299983,92		17759				
		т								
7	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	5,34	573,03	0,75	3060	4	1645	0,646	3,44964
		м2 окрашиваемой поверхности		561,8	0,37	3000	2	54,8	0,0004	0,00214
		Всего прямые затраты				**951092**				**91**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				78 176				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 992				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				617				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				870 924				
		Накладные расходы I уровня, тенге				44 860				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				995 952				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 228				
		Итого, тенге				1 038 180				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				83 054				
		Всего				**1 121 234**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 121 234**				
		Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%				43 055				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				16 766				
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**1 181 055**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**1 251 918**				

Скидка 10%	**125 193**
Итого со скидкой	**1 126 726**
НДС (12 %)	135 207
Всего по акту с учетом НДС	**1 261 933**

ЗАКАЗЧИК: Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____**Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____**Әбілжан Ғ.Қ.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор_____**Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Фундамент ФОм-1

Акт №8
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 3-2-1)

Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж резервуара									
1	11-090202-0114	Демонтаж резервуара горизонтального *т конструкций*	10	110886,9	43658,5	1108869	436585	310053	38,274	382,74
2	41-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка *т*	10	41658,6 384	9253,2	416586 3840	92532	60,9	7,707	77,07
3	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	10	262,28		2623				
		Всего прямые затраты				**1115332**				**383**
										77
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге				416 586				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	436 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 532
- материалы, изделия и конструкции, тенге	255 698
- перевозка грузов, тенге	6 463
Накладные расходы I уровня, тенге	310 053
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 425 385
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	60 436
Итого, тенге	1 485 821
Сметная прибыль (8 %), тенге	118 866
Всего	**1 604 687**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 604 687**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	61 620
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	23 995
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 690 302**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**1 791 720**
Скидка 10%	**179 173**
Итого со скидкой	**1 612 547**
НДС (12 %)	193 506
Всего по акту с учетом НДС	**1 806 053**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ **Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ **Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №9
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-1)
Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Ограждение из панелей								
		2.1 Ограждения из панелей								
10	11-070111-0106	Ограды металлические из панелей высотой до 2 м по металлическим столбам с цоколем из панелей. Установка / *м оград*	972,44116	3448,97	1339,17	3353923	1302268	1568457	2,26	2197,71702
13	29-000701-0003(пг	Набор крепежа "Классик" / *шт*	6430	2086,57 156	510,71	2029064 1003080	496632	62,1	0,4069	395,68631
14	29-000701-0004(пг	Скоба крепления натяжной проволоки / *к-т*	5124	101		517524				
15	29-000701-0005(пг	Наконечник Y-образный для столба / *к-т*	1280	2695		3449600				
16	29-000701-0006(пг	Проволока натяжная и вязальная 2.0мм / *кг*	200	548		109600				

17	29-000701-0007(пг	Колючая проволока АКЛ 500/40/3 *бухт*	382	3790		1447780			
18	11-100106-0402	Установка знаков "Запретная зона" *комплект*	30	385,33	3,07	11560	92	6880	0,445	13,35
				382,27	1,23	11468	37	59,8	0,0013	0,039
19	24-010201-0117	Знаки "Запретная зона" на 2х языках *шт.*	30	2610,02		78301				
	2.2 Ворота 2 шт.									
20	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических *шт.*	2	24936,5	3341	49873	6682	22793	17,8	35,6
				17075	1276,5	34150	2553	62,1	1,0394	2,0788
21	29-000701-0008(пг	Ворота распашные фирмы Petrotall *шт*	2	339875		679750				
	Раздел 3 Ограждение ОГ с воротами									
22	11-010205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	3	1179,33	–	3538	–	2091	1,54	4,62
				1179,33	–	3538	–	59,1	–	–
23	29-000701-0011(пг	Монтажные работы по установке боллардов *шт*	1	505391		505391				
24	11-010205-0502	Засыпка и разравнивание оставшегося грунта 2 группы вручную. *м3 грунта*	3	727,33	–	2182	–	1290	0,972	2,916
				727,33	–	2182	–	59,1	–	–
	Раздел 4 Ограждение из сборных ж/б панелей- 266,8 м.									
	4.0 Подраздел без наименования									
25	11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 2,4 м. Установка *м оград*	266,8	1823,11	1015,6	486406	270961	195776	0,91	242,788
				791,35	390,28	211131	104128	62,1	0,3161	84,33548
26	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,215	14874,31		18072				

27	21-049999-9917								
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	9,492	45002,54		427164				
	м3								
28	21-041202-9901								
	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	44,4	39323,81		1745977				
	м3								
29	11-080101-0307								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	75,6	752,24	13,9	56869	1051	7681	0,212	16,0272
	м2 поверхности								
			198,12	1,89	14978	143	50,8	0,002	0,1512
30	11-150402-0301								
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	1054,05	41,31	0,43	43540	453	20255	0,0406	42,79443
	м2 фасада								
			34,88	0,19	36762	199	54,8	0,0002	0,21081
31	11-070111-0201								
	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	2	21062	3341	42124	6682	22793	17,8	35,6
	шт.								
			17075	1276,5	34150	2553	62,1	1,0394	2,0788
32	11-070111-0208								
	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	2	7776,5	80	15553	160	9533	7,85	15,7
	шт.								
			7646,5	29	15293	58	62,1	0,0302	0,0604
33	21-020101-0501								
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	14,36	13797,64		198134				
	м3								
34	21-050204-0802								
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,57936	297801,8		172534				
	т								
35	21-060801-0301								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,33294	387531,64		129025				
	т								

36	21-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	4,52	953,93		4312				
		м2								
37	11-090501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	11,8	278,56	8,05	3287	95	1892	0,299	3,5282
		м2		260	3,31	3068	39	60,9	0,0031	0,03658
38	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	0,18526	262896,74		48704				
		т								
39	21-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	2	2690,76		5382				
		шт.								
40	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	2	4072,32		8145				
		пара								
41	11-330303-0403	Конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской	0,92947	21209,94	14028,42	19714	13039	4735	5,29	4,9169
		т		4999,62	3257,77	4647	3028	61,7	2,57	2,38874
Раздел 5 Демонтажные работы										
47	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	26	77		2002				
		т								
48	41-020104-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	27,855	204,19		5688				
		т								
		Всего прямые затраты				**14644734**				**2616**
										487
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 400 431				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 601 483				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	609 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 635 130
- перевозка грузов, тенге	7 690
Накладные расходы I уровня, тенге	1 864 176
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 508 910
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	699 978
Итого, тенге	17 208 888
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 376 711
Всего	**18 585 599**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**18 585 599**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	713 687
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	277 910
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**19 577 196**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**20 751 827**
Скидка 10%	**2 075 184**
Итого со скидкой	**18 676 644**
НДС (12 %)	2 241 197
Всего по акту с учетом НДС	**20 917 841**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ Кулдыбаев М.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____Әбілжан Ғ.Қ.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____Жанысбеков О.К.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____Калибаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №10
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 7-1-3)

Водопропускные трубы. Доп. работы согласно корректировки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (под лотки-глубина 0,7 м, ширина 1 м, длина 2430 м) *м3 грунта*	1701	81,99	77,51	139458	131850	34578	0,00584	9,93384
				4,47	29,92	7608	50899	59,1	0,0254	43,2054
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под лотки) т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15; *м3 грунта*	510,3	1749,1	–	892566	–	527507	2,1252	1084,48956
				1749,1	–	892567	–	59,1	–	–

3	11-010101-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 (под ЗКП)	215,7	81,99	77,52	17685	16720	4385	0,00584	1,25969
	м3 грунта		4,47	29,92	965	6454	59,1	0,0254	5,47878
4	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под ЗКП) т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	64,71	1749,1	–	113184	–	66892	2,1252	137,52169
	м3 грунта		1749,1	–	113184	–	59,1	–	–
5	21-040801-0207								
	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	85	157321,43		13372322				
	шт.								
6	21-040801-0405								
	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	20	193750		3875000				
	шт.								
7	21-040803-0201								
	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм СТ РК 937-92	14	95089,29		1331250				
	шт.								
8	11-010205-0502								
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	688,733	727,26	–	500888	–	296025	0,972	669,44848
	м3 грунта		727,26	–	500888	–	59,1	–	–
	Итого прямые затраты по смете				**20242353**				**1903**
									49
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 515 212				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				148 570				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 353				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 578 572				
	Накладные расходы I уровня, тенге				929 387				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 171 740
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	897 682
Итого, тенге	22 069 422
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 765 554
Итого по смете на подряд, тенге	**23 834 976**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	915 263
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	356 403
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**25 106 643**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**26 613 041**
Скидка 10%	**2 661 304**
Итого со скидкой	**23 951 737**
НДС (12 %)	2 874 208
Всего по акту с учетом НДС	**26 825 945**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____**Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____**Әбілжан Ғ.Қ.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____**Калибаев Ж.К.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Здание аэропорта (неучтенные работы)

Акт №11
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 2-1-2)

Архитектурная подсветка. Доп. работы согласно корректировки

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Подсветка здания аэровокзала							
1	29-000000-0000(пл)	**Светильник Led flood Light AC100-240V, 18 pcs cree-xpe2 leds, 44w, 10, 4000k, statik, ip66**	шт		16	130701	2091216	–
2	29-000000-0000(пл)	**Светильник Led Wall Washer DC24V, 24 pcs oram**	шт		148	80195	11868860	–
3	29-000000-0000(пл)	**Светильник Led Liner Ligth DC 24V, 60 pcs Osram**	шт		20	21183	423660	–
4	29-000000-0000(пл)	**Блок питания Power Supply Meanwell Driver, 350 W 24V**	шт		19	118920	2259480	–
5	29-000000-0000(пл)	**Светильник Led Flood Light AC100-240V,18 pcs cree**	шт		12	127416	1528992	–
6	29-000000-0000(пл)	**Светильник Led wall Washer DC24V,24pcs oram**	шт		41	81376	3336416	–

7	29-000000-0000(пл)	Светильник Led Linear Light DC 24V, 60pcs Osram	шт	5	21183	105915	–
8	29-000000-0000(пл)	Блок питания Power Supply Meanwell Driver, 350W24V	шт	6	128187	769122	–
9	29-000000-0000(пл)	Опора круглая , стальная , с порошковым покрытием ОКТ-4-3 с закладными элементами	шт	4	94455	377820	–
10	29-000000-0000(пл)	Светильник LED GL05 50W Dark Grey	шт	4	125982	503928	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**23 265 409**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 265 409
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 265 409
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	986 453
Итого, тенге	24 251 862
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 940 149
Итого по разделу на подряд, тенге	**26 192 011**
Итого прямые затраты по смете	**23 265 409**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 265 409
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	23 265 409
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	986 453
Итого, тенге	24 251 862
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 940 149
Итого по смете на подряд, тенге	**26 192 011**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	1 005 773
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	391 648
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**27 589 432**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**29 244 798**

Скидка 10%	**2 924 480**
Итого со скидкой	**26 320 318**
НДС (12 %)	3 158 438
Всего по акту с учетом НДС	**29 478 757**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____Кулдыбаев М.Д.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____Әбілжан Ғ.Қ.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____Калибаев Ж.К.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Акт №12
приемки выполненных работ за Октябрь 2020г.
(локальная смета 4-1-2)

Периметровое освещение аэропорта. Освещение привокзальной площади.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная линия									
20	23-060137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	3,025	1946230,47		5887347				
21	23-060137-0660	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *км*	2,20186	1507224,37		3318697				
		Всего прямые затраты				**9206044**				-
		в том числе								-
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 206 044				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 206 044				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				390 336				
		Итого, тенге				9 596 380				

Сметная прибыль (8 %), тенге	767 710
Всего	**10 364 090**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 364 090**
Временные здания и сооружения (4,8 %.0,8) =3,84%	397 981
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	154 974
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 917 045**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**11 572 068**
Скидка 10%	**1 157 203**
Итого со скидкой	**10 414 865**
НДС (12 %)	1 249 784
Всего по акту с учетом НДС	**11 664 649**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ **Кулдыбаев М.Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ **Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ **Калибаев Ж.К.**