форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г. Талдыкорган Алматинской области, его оснащение

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		85	22.07.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г. Талдыкорган Алматинской области, его оснащение	**501 811 564**	**11 518 289**							**1 382 195**	**12 900 484**

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяиственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

Кулдыбаев М.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ **Әбілжан Ғ.Қ.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ **Калибаев Ж.К.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Хозяйственное управление" государственного учреждения "Аппарат акима города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование объекта: Капитальный ремонт периметрового ограждения аэропорта г.Талдыкорган Алматинской области, его оснащение с модернизацией

Договор подряда (контракт) № 85 от 22.07.2020 года

Наименование объекта:НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Акт №23
приемки выполненных работ за декабрь 2020г.

Работы на непредвиденные затраты

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	430		2012,78	--	865495	--	--	623157	1607744
						2012,78	--	865495	--		119092	
2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под кабель песчаное. Устройство**	м3 основания	120		3271,84	169,02	392621	20282	220441	157099	593697
						1265,82	56,56	151898	6787		43978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	132	1670,00				220440		
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
		ШРС (распределительный шкаф)										
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1		30104,26	7015,20	30104	7015	2081	17387	51290
						21008,00	3140,00	21008	3140		3799	
4	5108-0401-1501 РСНБ РК 2015	**Шкафы управления силовые модели ШРС, ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		295106,00	--	295106	--		--	295106
						--	--	--	--	295106	--	
		Кабель в траншее										
5	1308-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	43		284,44	124,26	12231	5343	2024	4950	18556
						113,12	46,77	4864	2011		1374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	4681	247,80	103,78	1159952	485795	220287	456341	1745597
					96,96	38,44	453870	179938		129303	
7	2306-0137-0654 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,064	832549,00	--	2550930	--	2550930	--	2755004
					--	--	--	--		204074	
8	2306-0137-0652 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,6	567427,00	--	907883	--	907883	--	980514
					--	--	--	--		72631	
9	2306-0137-0649 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	440312,00	--	26419	--	26419	--	28532
					--	--	--	--		2113	
10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	4469	271,21	222,73	1212037	995380	--	476796	1823939
					48,48	99,70	216657	445559		135107	
11	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарныйлицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,586	69417,00	--	1498435	--	1498435	--	1618310
					--	--	--	--		119875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7693097	1493533	5428500	1735730	11518289
							696399	630648	295106	831346	
		Стоимость оборудования	Тенге				295106				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				295106				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5899556				
		Материалы	Тенге				224393				
		Всего заработная плата	Тенге					1327047			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3485232				
		Накладные расходы	Тенге				955474				
		Сметная прибыль	Тенге				548401				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7403431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1327047			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1498435				
		Местные материалы	Тенге				1498435				
		Сметная прибыль	Тенге				119875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1618310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9316847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1327047			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11518289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1713792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1513815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					637435			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5428500		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						295106		
		- Накладные расходы	Тенге							1735730	
		- Сметная прибыль	Тенге							831346	
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года									11518289
		НДС (12 %)									1382195
		Всего по акту с учетом НДС									12900484

ЗАКАЗЧИК: **Директор КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима г. Талдыкорган"**

_____ Кулдыбаев М.Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Нұр Құрылыс-80"**

Эксперт-авторский надзор _____ Өбілжан Ғ.Қ.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "TOLAGAI-2050"**

Директор _____ Жанысбеков О.К.

ТЕХ НАДЗОР: **ТОО "АлматыҚұрылысЭксперт"**

Эксперт-технадзор _____ Калибаев Ж.К.