Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по ул. Жас алаш и теректы, ул. Сарысу в г. Кызылорда.
Строительство электроснабжения

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№31/3	10.05.2024г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инженерно-коммуникационная инфраструктура по ул. Жас алаш и теректы, ул. Сарысу в г. Кызылорда. Строительство электроснабжения	14 446 386,08	12 898 559,00							1 547 827,08	14 446 386,08

Генподрядчик:
ТОО «Асанас-Дар»

Руководитель _____ **Карабаева Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Директор _____ **Ниязбеков Г.Д.**

Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по ул. Жас алаш и теректы, ул. Сарысу в г. Кызылорда. Строительство электроснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01 - НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. ЖАС АЛАШ И ТЕРЕКТЫ										
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ										
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	2,619		245,20	245,20	642,18	642,18	--	177,28	885,01
		НР - 72%; СП - 8%				--	94,01	--	246,21		65,55	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)										
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,081		2383,37	--	193,05	--	--	139,00	358,61
		НР - 72%; СП - 8%				2383,37	--	193,05	--		26,56	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,16		53,62	53,62	115,82	115,82	--	23,98	150,98
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,42	--	33,31		11,19	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,54		1242,92	--	671,18	--	--	483,25	1246,78
		НР - 72%; СП - 8%				1242,92	--	671,18	--		92,36	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1,6	235,38 121,19	114,19 50,24	376,61 193,90	182,70 80,38	--	197,49 45,92	620,02
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	0,9	5473,00 --	-- --	4925,70 --	-- --	4925,70	-- 394,06	5319,76
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	10	320,15 112,70	207,45 93,73	3201,50 1127,00	2074,50 937,30	--	1486,30 375,00	5062,80
8	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами сталь ными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	канало-километр трубопровода	0,003	1708490,14 275184,00	-- --	5125,47 825,55	-- --	4299,92	627,42 460,23	6213,12
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	7	458,73 206,62	191,21 68,41	3211,11 1446,34	1338,47 478,87	426,30	1386,14 367,78	4965,03
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3	426,22 187,83	181,09 64,95	1278,66 563,49	543,27 194,85	171,90	546,00 145,98	1970,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	22	389,88	149,69	8577,36	3293,18	1151,92	3811,72	13380,18
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	52,81	4132,26	1161,82		991,10	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
12	243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,032	2242144,00	--	71748,61	--	71748,61	--	77488,50
		СП - 8%			--	--	--	--		5739,89	
		НАКОНЕЧНИКИ									
13	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	6	338,10	--	2028,60	--	--	1460,58	3768,30
		НР - 72%; СП - 8%			338,10	--	2028,60	--		279,12	
		Состав работ: 1. Присоединение									
14	243-902-0805 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50**	100 шт.	0,06	13468,00	--	808,08	--	808,08	--	872,73
		СП - 8%			--	--	--	--		64,65	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 14шт									
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	14	10899,63	4887,32	152594,82	68422,48	12828,34	81974,20	253334,48
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	71344,00	31123,68		18765,46	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
16	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	14	46504,00	--	651056,00	--	651056,00	--	703140,48
		СП - 8%			--	--	--	--		52084,48	
17	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	14	3792,00	--	53088,00	--	53088,00	--	57335,04
		СП - 8%			--	--	--	--		4247,04	
18	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	14	3860,00	--	54040,00	--	54040,00	--	58363,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4323,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	шт.	14	1758,00	--	24612,00	--	24612,00	--	26580,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1968,96	
20	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	14	3104,00	--	43456,00	--	43456,00	--	46932,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3476,48	
21	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	14	7500,35	5548,89	105004,90	77684,46	--	45695,72	162756,72
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	2581,84	27320,44	36145,76		12056,10	
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
22	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,007	951092,00	--	6657,64	--	6657,64	--	7190,25
		СП - 8%			--	--	--	--		532,61	
23	252-207-2402 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	шт.	14	3681,00	--	51534,00	--	51534,00	--	55656,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4122,72	
24	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	14	2873,00	--	40222,00	--	40222,00	--	43439,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3217,76	
25	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	28	175,00	--	4900,00	--	4900,00	--	5292,00
		СП - 8%			--	--	--	--		392,00	
26	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	42	647,00	--	27174,00	--	27174,00	--	29347,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2173,92	
27	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	28	1359,00	--	38052,00	--	38052,00	--	41096,16
		СП - 8%			--	--	--	--		3044,16	
28	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	56	2097,00	--	117432,00	--	117432,00	--	126826,56
		СП - 8%			--	--	--	--		9394,56	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	16,8	1184,12	27,97	19893,22	469,89	12711,06	6302,18	28291,04
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	6712,27	64,34		2095,63	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 - 3шт									
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	22175,42	11300,26	66526,26	33900,78	2748,93	36239,16	110986,65
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	29876,55	15422,40		8221,23	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
31	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	6	46504,00	--	279024,00	--	279024,00	--	301345,92
		СП - 8%			--	--	--	--		22321,92	
32	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	3	4994,00	--	14982,00	--	14982,00	--	16180,56
		СП - 8%			--	--	--	--		1198,56	
33	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	3	3860,00	--	11580,00	--	11580,00	--	12506,40
		СП - 8%			--	--	--	--		926,40	
34	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	3	2097,00	--	6291,00	--	6291,00	--	6794,28
		СП - 8%			--	--	--	--		503,28	
35	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	3	3104,00	--	9312,00	--	9312,00	--	10056,96
		СП - 8%			--	--	--	--		744,96	
36	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	3	7500,35	5548,89	22501,05	16646,67	--	9791,94	34876,44
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	2581,84	5854,38	7745,52		2583,45	
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
37	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, мар ки МГ 16 мм2**	км	0,0015	951092,00	--	1426,64	--	1426,64	--	1540,77
		СП - 8%			--	--	--	--		114,13	
38	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	3	349,00	--	1047,00	--	1047,00	--	1130,76
		СП - 8%			--	--	--	--		83,76	
39	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	3419,00	--	10257,00	--	10257,00	--	11077,56
		СП - 8%			--	--	--	--		820,56	
40	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	3048,00	--	9144,00	--	9144,00	--	9875,52
		СП - 8%			--	--	--	--		731,52	
41	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	3	4326,00	--	12978,00	--	12978,00	--	14016,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,24	
42	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	3	2873,00	--	8619,00	--	8619,00	--	9308,52
		СП - 8%			--	--	--	--		689,52	
43	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	6	175,00	--	1050,00	--	1050,00	--	1134,00
		СП - 8%			--	--	--	--		84,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	9	647,00	--	5823,00	--	5823,00	--	6288,84
		СП - 8%			--	--	--	--		465,84	
45	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1359,00	--	8154,00	--	8154,00	--	8806,32
		СП - 8%			--	--	--	--		652,32	
46	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	12	2097,00	--	25164,00	--	25164,00	--	27177,12
		СП - 8%			--	--	--	--		2013,12	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	7,2	1184,12	27,97	8525,66	201,39	5447,58	2700,94	12124,72
		НР - 93%, СП - 8%			399,54	3,83	2876,69	27,58		898,13	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 2шт									
48	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	22175,42	11300,26	44350,84	22600,52	1832,62	24159,44	73991,10
		НР - 80%, СП - 8%			9958,85	5140,80	19917,70	10281,60		5480,82	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
49	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	4	46504,00	--	186016,00	--	186016,00	--	200897,28
		СП - 8%			--	--	--	--		14881,28	
50	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	4994,00	--	9988,00	--	9988,00	--	10787,04
		СП - 8%			--	--	--	--		799,04	
51	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	2	4326,00	--	8652,00	--	8652,00	--	9344,16
		СП - 8%			--	--	--	--		692,16	
52	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	2873,00	--	5746,00	--	5746,00	--	6205,68
		СП - 8%			--	--	--	--		459,68	
53	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,2	647,00	--	3364,40	--	3364,40	--	3633,55
		СП - 8%			--	--	--	--		269,15	
54	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	175,00	--	700,00	--	700,00	--	756,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56,00	
55	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	2	3860,00	--	7720,00	--	7720,00	--	8337,60
		СП - 8%			--	--	--	--		617,60	
56	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	4	1359,00	--	5436,00	--	5436,00	--	5870,88
		СП - 8%			--	--	--	--		434,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2097,00	--	16776,00	--	16776,00	--	18118,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1342,08	
58	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	2097,00	--	4194,00	--	4194,00	--	4529,52
		СП - 8%			--	--	--	--		335,52	
59	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	2	3104,00	--	6208,00	--	6208,00	--	6704,64
		СП - 8%			--	--	--	--		496,64	
60	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	2	7500,35	5548,89	15000,70	11097,78	--	6527,96	23250,96
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	2581,84	3902,92	5163,68		1722,30	
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
61	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	951092,00	--	951,09	--	951,09	--	1027,18
		СП - 8%			--	--	--	--		76,09	
62	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	349,00	--	698,00	--	698,00	--	753,84
		СП - 8%			--	--	--	--		55,84	
63	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	2	1060,00	--	2120,00	--	2120,00	--	2289,60
		СП - 8%			--	--	--	--		169,60	
64	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3419,00	--	6838,00	--	6838,00	--	7385,04
		СП - 8%			--	--	--	--		547,04	
65	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3048,00	--	6096,00	--	6096,00	--	6583,68
		СП - 8%			--	--	--	--		487,68	
66	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	2873,00	--	5746,00	--	5746,00	--	6205,68
		СП - 8%			--	--	--	--		459,68	
67	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	4	1359,00	--	5436,00	--	5436,00	--	5870,88
		СП - 8%			--	--	--	--		434,88	
68	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2097,00	--	16776,00	--	16776,00	--	18118,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1342,08	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	4,8	1184,12	27,97	5683,78	134,25	3631,74	1800,62	8083,16
		НР - 95%; СП - 8%			399,54	3,83	1917,79	18,38		598,75	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УАЗ - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
70	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	44350,84 19917,70	22600,52 10281,60	1832,62	24159,44 5480,82	73991,10
71	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А** *СП - 8%*	шт.	4	46504,00 --	-- --	186016,00 --	-- --	186016,00	-- 14881,28	200897,28
72	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной** *СП - 8%*	шт.	2	4994,00 --	-- --	9988,00 --	-- --	9988,00	-- 799,04	10787,04
73	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2** *СП - 8%*	шт.	2	4326,00 --	-- --	8652,00 --	-- --	8652,00	-- 692,16	9344,16
74	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной** *СП - 8%*	шт.	2	2873,00 --	-- --	5746,00 --	-- --	5746,00	-- 459,68	6205,68
75	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная** *СП - 8%*	м	6	647,00 --	-- --	3882,00 --	-- --	3882,00	-- 310,56	4192,56
76	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	4	175,00 --	-- --	700,00 --	-- --	700,00	-- 56,00	756,00
77	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130** *СП - 8%*	шт.	2	3860,00 --	-- --	7720,00 --	-- --	7720,00	-- 617,60	8337,60
78	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)** *СП - 8%*	шт.	4	1359,00 --	-- --	5436,00 --	-- --	5436,00	-- 434,88	5870,88
79	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1** *СП - 8%*	шт.	8	2097,00 --	-- --	16776,00 --	-- --	16776,00	-- 1342,08	18118,08
80	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	2	2097,00 --	-- --	4194,00 --	-- --	4194,00	-- 335,52	4529,52
81	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21** *СП - 8%*	шт.	2	3104,00 --	-- --	6208,00 --	-- --	6208,00	-- 496,64	6704,64
82	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника	шт.	2	7500,35 1951,46	5548,89 2581,84	15000,70 3902,92	11097,78 5163,68	--	6527,96 1722,30	23250,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
83	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	951092,00	--	951,09	--	951,09	--	1027,18
		СП - 8%			--	--	--	--		76,09	
84	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	2	349,00	--	698,00	--	698,00	--	753,84
		СП - 8%			--	--	--	--		55,84	
85	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3419,00	--	6838,00	--	6838,00	--	7385,04
		СП - 8%			--	--	--	--		547,04	
86	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн УЗ, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	3048,00	--	6096,00	--	6096,00	--	6583,68
		СП - 8%			--	--	--	--		487,68	
87	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	4	1359,00	--	5436,00	--	5436,00	--	5870,88
		СП - 8%			--	--	--	--		434,88	
88	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2097,00	--	16776,00	--	16776,00	--	18118,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1342,08	
89	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	4,8	1184,12	27,97	5683,78	134,25	3631,74	1800,62	8083,16
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1917,79	18,38		598,75	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2716670,34	273180,89	2236846,92	258019,34	3212664,79
							206642,52	124589,34	--	237975,12	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				175804,58				
	Материалы		Тенге				1750,12				
	Всего заработная плата		Тенге					107269,83			
		Накладные расходы	Тенге				77234,32				
		Сметная прибыль	Тенге				20243,13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				273282,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,00
		Сметная заработная плата	Тенге					107269,83			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540865,76				
	Материалы		Тенге				48964,53				
	Всего заработная плата		Тенге					223962,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2186132,25				
		Накладные расходы	Тенге				180785,02				
		Сметная прибыль	Тенге				217731,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939382,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,00
		Сметная заработная плата	Тенге					223962,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3212664,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,00
		Сметная заработная плата	Тенге					331231,86			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2716670,34	273180,89	2236846,92	258019,34	3212664,79
							206642,52	124589,34	--	237975,12	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				175804,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1750,12				
	Всего заработная плата		Тенге					107269,83			
		Накладные расходы	Тенге				77234,32				
		Сметная прибыль	Тенге				20243,13				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				273282,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54,00
		Сметная заработная плата	Тенге					107269,83			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540865,76				
	Материалы		Тенге				48964,53				
	Всего заработная плата		Тенге					223962,03			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2186132,25				
		Накладные расходы	Тенге				180785,02				
		Сметная прибыль	Тенге				217731,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2939382,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128,00
		Сметная заработная плата	Тенге					223962,03			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3212664,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182,00
		Сметная заработная плата	Тенге					331231,86			
		ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02 - НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. САРЫСУ									
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 КВ УЛ. САРЫСУ									
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ									
90	**1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопатас ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**2,619**	**245,20**	**245,20**	**642,18**	**642,18**	**--**	**177,28**	**885,01**
		НР - 72%; СП - 8%			--	94,01	--	246,21		65,55	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
91	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	**м3 грунта**	**0,081**	**2383,37**	**--**	**193,05**	**--**	**--**	**139,00**	**358,61**
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	193,05	--		26,56	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
92	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,16**	**53,62**	**53,62**	**115,82**	**115,82**	**--**	**23,98**	**150,98**
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	33,31		11,19	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
93	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,54**	**1242,92**	**--**	**671,18**	**--**	**--**	**483,25**	**1246,78**
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	671,18	--		92,36	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
94	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1,6	235,38	114,19	376,61	182,70	--	197,49	620,02
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	193,90	80,38		45,92	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
95	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,9	5473,00	--	4925,70	--	4925,70	--	5319,76
		СП - 8%			--	--	--	--		394,06	
96	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	10	320,15	207,45	3201,50	2074,50	--	1486,30	5062,80
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	1127,00	937,30		375,00	
		Состав работ: 1. Устройство постели									
97	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	14	458,73	191,21	6422,22	2676,94	852,60	2772,28	9930,06
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	2892,68	957,74		735,56	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3	426,22	181,09	1278,66	543,27	171,90	546,00	1970,64
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	64,95	563,49	194,85		145,98	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
99	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	34	389,88	149,69	13255,92	5089,46	1780,24	5890,84	20678,46
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	52,81	6386,22	1795,54		1531,70	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
100	243-113-0908 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1**	км	0,048	2242144,00	--	107622,91	--	107622,91	--	116232,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8609,83	
		НАКОНЕЧНИКИ									
101	1308-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	12	338,10	--	4057,20	--	--	2921,16	7536,60
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Присоединение			338,10	--	4057,20	--		558,24	
102	243-902-0805 РСНБ РК 2022	**Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50**	100 шт.	0,12	13468,00	--	1616,16	--	1616,16	--	1745,45
		СП - 8%			--	--	--	--		129,29	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 36шт									
103	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	36	10899,63	4887,32	392386,68	175943,52	32987,16	210790,80	651431,52
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			5096,00	2223,12	183456,00	80032,32		48254,04	
104	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	36	46504,00	--	1674144,00	--	1674144,00	--	1808075,52
		СП - 8%			--	--	--	--		133931,52	
105	252-207-2318 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	36	3792,00	--	136512,00	--	136512,00	--	147432,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10920,96	
106	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	36	3860,00	--	138960,00	--	138960,00	--	150076,80
		СП - 8%			--	--	--	--		11116,80	
107	252-207-1032 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	шт.	36	1758,00	--	63288,00	--	63288,00	--	68351,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5063,04	
108	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	36	3104,00	--	111744,00	--	111744,00	--	120683,52
		СП - 8%			--	--	--	--		8939,52	
109	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	36	7500,35	5548,89	270012,60	199760,04	--	117503,28	418517,28
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ:			1951,46	2581,84	70252,56	92946,24		31001,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
110	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,018	951092,00	--	17119,66	--	17119,66	--	18489,23
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,57	
111	252-207-2402 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.3**	шт.	36	3681,00	--	132516,00	--	132516,00	--	143117,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10601,28	
112	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	36	2873,00	--	103428,00	--	103428,00	--	111702,24
		СП - 8%			--	--	--	--		8274,24	
113	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	72	175,00	--	12600,00	--	12600,00	--	13608,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1008,00	
114	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	108	647,00	--	69876,00	--	69876,00	--	75466,08
		СП - 8%			--	--	--	--		5590,08	
115	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	72	1359,00	--	97848,00	--	97848,00	--	105675,84
		СП - 8%			--	--	--	--		7827,84	
116	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	144	2097,00	--	301968,00	--	301968,00	--	326125,44
		СП - 8%			--	--	--	--		24157,44	
117	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности.	43,2	1184,12	27,97	51153,98	1208,31	32685,54	16205,62	72748,36
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	17260,13	165,46		5388,77	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К3 - 4шт									
118	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	4	22175,42	11300,26	88701,68	45201,04	3665,24	48318,88	147982,20
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	39835,40	20563,20		10961,64	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
119	225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	8	46504,00	--	372032,00	--	372032,00	--	401794,56
		СП - 8%			--	--	--	--		29762,56	
120	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	4	4994,00	--	19976,00	--	19976,00	--	21574,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1598,08	
121	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	4	4326,00	--	17304,00	--	17304,00	--	18688,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1384,32	
122	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	4	2873,00	--	11492,00	--	11492,00	--	12411,36
		СП - 8%			--	--	--	--		919,36	
123	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	10,4	647,00	--	6728,80	--	6728,80	--	7267,10
		СП - 8%			--	--	--	--		538,30	
124	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	8	175,00	--	1400,00	--	1400,00	--	1512,00
		СП - 8%			--	--	--	--		112,00	
125	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	4	3860,00	--	15440,00	--	15440,00	--	16675,20
		СП - 8%			--	--	--	--		1235,20	
126	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	1359,00	--	10872,00	--	10872,00	--	11741,76
		СП - 8%			--	--	--	--		869,76	
127	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	16	2097,00	--	33552,00	--	33552,00	--	36236,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2684,16	
128	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	4	2097,00	--	8388,00	--	8388,00	--	9059,04
		СП - 8%			--	--	--	--		671,04	
129	252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	4	3104,00	--	12416,00	--	12416,00	--	13409,28
		СП - 8%			--	--	--	--		993,28	
130	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	4	7500,35	5548,89	30001,40	22195,56	--	13055,92	46501,92
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям			1951,46	2581,84	7805,84	10327,36		3444,60	
131	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,002	951092,00	--	1902,18	--	1902,18	--	2054,35
		СП - 8%			--	--	--	--		152,17	
132	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	4	349,00	--	1396,00	--	1396,00	--	1507,68
		СП - 8%			--	--	--	--		111,68	
133	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	4	1060,00	--	4240,00	--	4240,00	--	4579,20
		СП - 8%			--	--	--	--		339,20	
134	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	3419,00	--	13676,00	--	13676,00	--	14770,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1094,08	
135	252-207-3921 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	3048,00	--	12192,00	--	12192,00	--	13167,36
		СП - 8%			--	--	--	--		975,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	4	2873,00	--	11492,00	--	11492,00	--	12411,36
		СП - 8%			--	--	--	--		919,36	
137	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	8	1359,00	--	10872,00	--	10872,00	--	11741,76
		СП - 8%			--	--	--	--		869,76	
138	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	16	2097,00	--	33552,00	--	33552,00	--	36236,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2684,16	
139	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	9,6	1184,12	27,97	11367,55	268,51	7263,46	3601,25	16166,30
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3835,58	36,77		1197,50	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К2 - 1шт									
140	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	22175,42	11300,26	22175,42	11300,26	916,31	12079,72	36995,55
		НР - 80%; СП - 8%			9958,85	5140,80	9958,85	5140,80		2740,41	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
141	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	2	77265,00	--	154530,00	--	154530,00	--	166892,40
		СП - 8%			--	--	--	--		12362,40	
142	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	3511,88	1910,90	7023,76	3821,80	--	3808,50	11698,84
		НР - 80%; СП - 8%			1600,98	779,33	3201,96	1558,66		866,58	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
143	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	2	5585,00	--	11170,00	--	11170,00	--	12063,60
		СП - 8%			--	--	--	--		893,60	
144	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	8310,00	--	16620,00	--	16620,00	--	17949,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1329,60	
145	252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	4994,00	--	4994,00	--	4994,00	--	5393,52
		СП - 8%			--	--	--	--		399,52	
146	252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	4326,00	--	4326,00	--	4326,00	--	4672,08
		СП - 8%			--	--	--	--		346,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	2873,00	--	5746,00	--	5746,00	--	6205,68
		СП - 8%			--	--	--	--		459,68	
148	252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	3000,00	--	6000,00	--	6000,00	--	6480,00
		СП - 8%			--	--	--	--		480,00	
149	252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	6	647,00	--	3882,00	--	3882,00	--	4192,56
		СП - 8%			--	--	--	--		310,56	
150	252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	4	175,00	--	700,00	--	700,00	--	756,00
		СП - 8%			--	--	--	--		56,00	
151	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт	2	1359,00	--	2718,00	--	2718,00	--	2935,44
		СП - 8%			--	--	--	--		217,44	
152	252-202-0510 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130**	шт.	2	3860,00	--	7720,00	--	7720,00	--	8337,60
		СП - 8%			--	--	--	--		617,60	
153	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	2	2097,00	--	4194,00	--	4194,00	--	4529,52
		СП - 8%			--	--	--	--		335,52	
154	1308-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре**	шт.	1	7500,35	5548,89	7500,35	5548,89	--	3263,98	11625,48
		НР - 72%; СП - 8%			1951,46	2581,84	1951,46	2581,84		861,15	
		Состав работ: 1. Установка конструкций для крепления заземляющего проводника 2. Прокладка заземляющего проводника 3. Присоединение к заземляемым конструкциям									
155	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,001	951092,00	--	951,09	--	951,09	--	1027,18
		СП - 8%			--	--	--	--		76,09	
156	252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	2097,00	--	4194,00	--	4194,00	--	4529,52
		СП - 8%			--	--	--	--		335,52	
157	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	1	349,00	--	349,00	--	349,00	--	376,92
		СП - 8%			--	--	--	--		27,92	
158	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2097,00	--	16776,00	--	16776,00	--	18118,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1342,08	
159	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3419,00	--	3419,00	--	3419,00	--	3692,52
		СП - 8%			--	--	--	--		273,52	
160	252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	9698,00	--	9698,00	--	9698,00	--	10473,84
		СП - 8%			--	--	--	--		775,84	
161	252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	2	1359,00	--	2718,00	--	2718,00	--	2935,44
		СП - 8%			--	--	--	--		217,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт**	**4**	**2097,00**	**--**	**8388,00**	**--**	**8388,00**	**--**	**9059,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**671,04**	
163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	**м2 поверхносим**	**2,4**	**1184,12**	**27,97**	**2841,89**	**67,13**	**1815,86**	**900,31**	**4041,58**
		НР - 93%; СП - 8%			**399,54**	**3,83**	**958,90**	**9,19**		**299,38**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4755564,15**	**476639,93**	**3924322,81**	**444165,82**	**5615708,27**
							354601,40	**217607,17**	**--**	**415978,29**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**335729,85**				
	Материалы		Тенге				**2804,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204777,32**			
		Накладные расходы	Тенге				**147439,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38653,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**521823,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204777,32**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4419834,30**				
	Материалы		Тенге				**79333,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**367431,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3842184,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**296726,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377324,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5093885,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**367431,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5615708,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**318,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**572208,57**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**4755564,15**	**476639,93**	**3924322,81**	**444165,82**	**5615708,27**
							354601,40	**217607,17**	**--**	**415978,29**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**335729,85**				
	Материалы		Тенге				**2804,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204777,32**			
		Накладные расходы	Тенге				**147439,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38653,63**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**521823,24**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204777,32**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4419834,30**				
	Материалы		Тенге				**79333,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**367431,25**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3842184,50**				
		Накладные расходы	Тенге				**296726,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377324,65**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5093885,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**213,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**367431,25**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**5615708,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**318,00**
		Сметная заработная плата	Тенге					**572208,57**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03 - НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ УЛ. САРЫСУ									
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ УЛ. САРЫСУ									
		АНКЕРНАЯ ОПОРА С УСТАНОВКОЙ РЛНД Ар10-1.2с - 1ШТ									
164	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	22175,42 9958,85	11300,26 5140,80	916,31	12079,72 2740,41	36995,55
165	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5** *СП - 8%*	шт.	2	77265,00 --	-- --	154530,00 --	-- --	154530,00	-- 12362,40	166892,40
166	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМ73/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,01774	1012960,00 --	-- --	17969,91 --	-- --	17969,91	-- 1437,59	19407,50
167	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса TMs60a/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,00538	1012960,00 --	-- --	5449,72 --	-- --	5449,72	-- 435,98	5885,70
168	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3. 407.1-143 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	1	2586,00 --	-- --	2586,00 --	-- --	2586,00	-- 206,88	2792,88
169	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143** *СП - 8%*	шт.	2	1662,00 --	-- --	3324,00 --	-- --	3324,00	-- 265,92	3589,92
170	261-107-0684 РСНБ РК 2022	**Крепление подкоса У1** *СП - 8%*	шт	1	4838,00 --	-- --	4838,00 --	-- --	4838,00	-- 387,04	5225,04
171	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	3419,00 --	-- --	6838,00 --	-- --	6838,00	-- 547,04	7385,04
172	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,00008	2273701,00 --	-- --	181,90 --	-- --	181,90	-- 14,55	196,45
173	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	1060,00 --	-- --	5300,00 --	-- --	5300,00	-- 424,00	5724,00
174	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98**	шт.	5	433,00	--	2165,00	--	2165,00	--	2338,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		173,20	
175	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	13904,00	--	55616,00	--	55616,00	--	60065,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4449,28	
176	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р51177-98 (по спец.4шт. в комплекте 6шт)	комплект	0,6666667	19961,00	--	13307,33	--	13307,33	--	14371,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1064,59	
177	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	933,00	--	5598,00	--	5598,00	--	6045,84
		СП - 8%			--	--	--	--		447,84	
178	252-108-0602 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	24755,00	--	148530,00	--	148530,00	--	160412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11882,40	
179	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	31085,00	--	186510,00	--	186510,00	--	201430,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14920,80	
180	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141,00	--	3141,00	--	3141,00	--	3392,28
		СП - 8%			--	--	--	--		251,28	
181	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005522	813201,00	--	4490,50	--	4490,50	--	4849,74
		СП - 8%			--	--	--	--		359,24	
182	252-206-0512 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2163,00	--	12978,00	--	12978,00	--	14016,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1038,24	
183	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	--	15064,00	--	15064,00	--	16269,12
		СП - 8%			--	--	--	--		1205,12	
184	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048,00	--	3048,00	--	3291,84
		СП - 8%			--	--	--	--		243,84	
185	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727,00	--	50727,00	--	54785,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4058,16	
186	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309,00	--	2309,00	--	2493,72
		СП - 8%			--	--	--	--		184,72	
187	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
188	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1201,00	--	1201,00	--	1201,00	--	1297,08
		СП - 8%			--	--	--	--		96,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5	3419,00	--	15385,50	--	15385,50	--	16616,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1230,84	
190	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	2,4	1184,12	27,97	2841,89	67,13	1815,86	900,31	4041,58
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	958,90	9,19		299,38	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1.2с - 1ШТ									
191	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	10899,63	4887,32	10899,63	4887,32	916,31	5855,30	18095,32
		НР - 80%; СП - 8%			5096,00	2223,12	5096,00	2223,12		1340,39	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
192	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	77265,00	--	77265,00	--	77265,00	--	83446,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6181,20	
193	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Оголовок ОГs55/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,02834	1012960,00	--	28707,29	--	28707,29	--	31003,87
		СП - 8%			--	--	--	--		2296,58	
194	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98**	шт.	1	1060,00	--	1060,00	--	1060,00	--	1144,80
		СП - 8%			--	--	--	--		84,80	
195	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	433,00	--	433,00	--	433,00	--	467,64
		СП - 8%			--	--	--	--		34,64	
196	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3	13904,00	--	41712,00	--	41712,00	--	45048,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3336,96	
197	252-207-2110 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р51177-98**	комплект	1	19961,00	--	19961,00	--	19961,00	--	21557,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,88	
198	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	1,2	1184,12	27,97	1420,94	33,57	907,92	450,16	2020,78
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	479,45	4,60		149,69	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1.2с - 1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	34098,04	18193,49	34098,04	18193,49	916,31	18612,39	56927,26
		НР - 80%; СП - 8%			14988,24	8277,25	14988,24	8277,25		4216,83	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
200	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	3	77265,00	--	231795,00	--	231795,00	--	250338,60
		СП - 8%			--	--	--	--		18543,60	
201	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМ73/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,01774	1012960,00	--	17969,91	--	17969,91	--	19407,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1437,59	
202	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса TMs60a/ Конструкци стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00538	1012960,00	--	5449,72	--	5449,72	--	5885,70
		СП - 8%			--	--	--	--		435,98	
203	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2586,00	--	2586,00	--	2586,00	--	2792,88
		СП - 8%			--	--	--	--		206,88	
204	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1662,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
205	261-107-0684 РСНБ РК 2022	**Крепление подкоса У1**	шт	1	4838,00	--	4838,00	--	4838,00	--	5225,04
		СП - 8%			--	--	--	--		387,04	
206	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Крепление изолятора КИsl/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0029	1012960,00	--	2937,58	--	2937,58	--	3172,59
		СП - 8%			--	--	--	--		235,01	
207	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4	3419,00	--	13676,00	--	13676,00	--	14770,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1094,08	
208	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00016	2273701,00	--	363,79	--	363,79	--	392,89
		СП - 8%			--	--	--	--		29,10	
209	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98**	шт.	6	1060,00	--	6360,00	--	6360,00	--	6868,80
		СП - 8%			--	--	--	--		508,80	
210	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	433,00	--	2598,00	--	2598,00	--	2805,84
		СП - 8%			--	--	--	--		207,84	
211	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	3	13904,00	--	41712,00	--	41712,00	--	45048,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3336,96	
212	252-207-2110 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р51177-98 (по спец.4шт. в комплекте 6шт)**	комплект	1	19961,00	--	19961,00	--	19961,00	--	21557,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,88	
213	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	933,00	--	5598,00	--	5598,00	--	6045,84
		СП - 8%			--	--	--	--		447,84	
214	252-108-0602 РСНБ РК 2022	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	6	24755,00	--	148530,00	--	148530,00	--	160412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11882,40	
215	252-207-1151 РСНБ РК 2022	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	31085,00	--	186510,00	--	186510,00	--	201430,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14920,80	
216	252-207-2618 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	3	2972,00	--	8916,00	--	8916,00	--	9629,28
		СП - 8%			--	--	--	--		713,28	
217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	3,6	1184,12	27,97	4262,83	100,69	2723,80	1350,47	6062,36
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1438,34	13,79		449,06	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-3.2с - 1ШТ									
218	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	34098,04	18193,49	34098,04	18193,49	916,31	18612,39	56927,26
		НР - 80%; СП - 8%			14988,24	8277,25	14988,24	8277,25		4216,83	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
219	225-204-0312 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5**	шт.	3	70454,00	--	211362,00	--	211362,00	--	228270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16908,96	
220	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМ73/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,01774	1012960,00	--	17969,91	--	17969,91	--	19407,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1437,59	
221	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМs60а/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00538	1012960,00	--	5449,72	--	5449,72	--	5885,70
		СП - 8%			--	--	--	--		435,98	
222	252-207-3941 РСНБ РК 2022	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2586,00	--	2586,00	--	2586,00	--	2792,88
		СП - 8%			--	--	--	--		206,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1662,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
224	261-107-0684 РСНБ РК 2022	Крепление подкоса У1	шт	1	4838,00	--	4838,00	--	4838,00	--	5225,04
		СП - 8%			--	--	--	--		387,04	
225	222-504-0101 РСНБ РК 2022	/Крепление изолятора КИsl/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0029	1012960,00	--	2937,58	--	2937,58	--	3172,59
		СП - 8%			--	--	--	--		235,01	
226	252-207-3956 РСНБ РК 2022	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3419,00	--	13676,00	--	13676,00	--	14770,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1094,08	
227	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	2273701,00	--	363,79	--	363,79	--	392,89
		СП - 8%			--	--	--	--		29,10	
228	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	6	1060,00	--	6360,00	--	6360,00	--	6868,80
		СП - 8%			--	--	--	--		508,80	
229	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТР 51177-98	шт.	6	433,00	--	2598,00	--	2598,00	--	2805,84
		СП - 8%			--	--	--	--		207,84	
230	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	13904,00	--	41712,00	--	41712,00	--	45048,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3336,96	
231	252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р51177-98 (по спец.4шт. в комплекте 6шт)	комплект	1	19961,00	--	19961,00	--	19961,00	--	21557,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1596,88	
232	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	933,00	--	5598,00	--	5598,00	--	6045,84
		СП - 8%			--	--	--	--		447,84	
233	252-108-0602 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	24755,00	--	148530,00	--	148530,00	--	160412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		11882,40	
234	252-207-1151 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	31085,00	--	186510,00	--	186510,00	--	201430,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14920,80	
235	252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2972,00	--	8916,00	--	8916,00	--	9629,28
		СП - 8%			--	--	--	--		713,28	
236	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	3,6	1184,12	27,97	4262,83	100,69	2723,80	1350,47	6062,36
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1438,34	13,79		449,06	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-3.2с - 1ШТ									
237	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	34098,04	18193,49	34098,04	18193,49	916,31	18612,39	56927,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов			14988,24	8277,25	14988,24	8277,25		4216,83	
238	225-204-0312 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5**	шт.	3	70454,00	--	211362,00	--	211362,00	--	228270,96
		СП - 8%			--	--	--	--		16908,96	
239	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМ73/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,01774	1012960,00	--	17969,91	--	17969,91	--	19407,50
		СП - 8%			--	--	--	--		1437,59	
240	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Траверса ТМs60/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,00538	1012960,00	--	5449,72	--	5449,72	--	5885,70
		СП - 8%			--	--	--	--		435,98	
241	252-207-0201 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1662,00	--	3324,00	--	3324,00	--	3589,92
		СП - 8%			--	--	--	--		265,92	
242	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**/Оголовок ОГs54/ Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,0272	1012960,00	--	27552,51	--	27552,51	--	29756,71
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,20	
243	261-107-0684 РСНБ РК 2022	**Крепление подкоса У52**	шт	1	4838,00	--	4838,00	--	4838,00	--	5225,04
		СП - 8%			--	--	--	--		387,04	
244	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1,5	3419,00	--	5128,50	--	5128,50	--	5538,78
		СП - 8%			--	--	--	--		410,28	
245	251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00008	2273701,00	--	181,90	--	181,90	--	196,45
		СП - 8%			--	--	--	--		14,55	
246	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98**	шт.	5	1060,00	--	5300,00	--	5300,00	--	5724,00
		СП - 8%			--	--	--	--		424,00	
247	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98**	шт.	5	433,00	--	2165,00	--	2165,00	--	2338,20
		СП - 8%			--	--	--	--		173,20	
248	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	шт.	4	13904,00	--	55616,00	--	55616,00	--	60065,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4449,28	
249	252-207-2110 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р51177-98 (по спец.4шт. в комплекте 6шт)**	комплект	1,3333333	19961,00	--	26614,67	--	26614,67	--	28743,84
		СП - 8%			--	--	--	--		2129,17	
250	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	933,00	--	2799,00	--	2799,00	--	3022,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		223,92	
251	252-108-0602 РСНБ РК 2022	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	3	24755,00	--	74265,00	--	74265,00	--	80206,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5941,20	
252	252-207-1150 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	15992,00	--	47976,00	--	47976,00	--	51814,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3838,08	
253	252-207-2618 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLW25.2**	шт.	3	2972,00	--	8916,00	--	8916,00	--	9629,28
		СП - 8%			--	--	--	--		713,28	
254	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция опор**	м2 поверхности	3,6	1184,12	27,97	4262,83	100,69	2723,80	1350,47	6062,36
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	1438,34	13,79		449,06	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
255	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,1386667	168336,78	85010,14	23342,71	11788,07	514,05	12046,69	38220,56
		НР - 80%; СП - 8%			79619,65	28974,33	11040,59	4017,77		2831,15	
		Состав работ: 1. Сборка гирлянд из подвесных изоляторов на сложных опорах 2. Раскатка проводов 3. Соединение проводов 4. Подъем проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек									
256	243-701-0602 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,416	491244,00	--	204357,50	--	204357,50	--	220706,10
		СП - 8%			--	--	--	--		16348,60	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
257	1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	10	2864,33	2120,64	28643,30	21206,40	83,70	10781,80	42579,10
		НР - 80%; СП - 8%			735,32	612,40	7353,20	6124,00		3154,00	
		Состав работ: 1. Установка и заглубление заземлителей 2. Приварка шин к заземлителям									
258	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0395	425786,00	--	16818,55	--	16818,55	--	18164,03
		СП - 8%			--	--	--	--		1345,48	
259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00888	434300,00	--	3856,58	--	3856,58	--	4165,11
		СП - 8%			--	--	--	--		308,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	25	1027,42 254,65	30,68 10,04	25685,50 6366,25	767,00 251,00	18552,25	4764,50 2436,00	32886,00
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПБ-1ШТ									
261	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	м3 грунта	13,095	245,20 --	245,20 94,01	3210,89 --	3210,89 1231,06	--	886,40 327,77	4425,06
262	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,405	2383,37 2383,37	-- --	965,26 965,26	-- --	--	694,99 132,82	1793,07
263	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	9,45	36,71 --	36,71 10,39	346,91 --	346,91 98,19	--	70,69 33,45	451,05
264	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,405	1242,92 1242,92	-- --	503,38 503,38	-- --	--	362,43 69,27	935,08
265	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3	9,45	235,38 121,19	114,19 50,24	2224,34 1145,25	1079,10 474,77	--	1166,41 271,21	3661,97
266	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание подфундаменты из ГПС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	2,46	9347,48 1249,40	2553,08 1063,32	22994,80 3073,52	6280,58 2615,77	13640,70	5291,04 2262,86	30548,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	6	3028,02	1645,59	18168,12	9873,54	4293,84	7288,38	27493,02
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	4000,74	2175,84		2036,52	
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
268	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	2724,10	1678,21	21792,80	13425,68	3756,00	8932,24	33183,04
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	4611,12	2958,56		2458,00	
		Состав работ: 1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости 2. Подача блока к месту укладки 3. Укладка растворной постели 4. Прием и укладка блока на место 5. Выверка блока и расстроповка блока 6. Заделка стыков и швов									
269	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	3,15	44240,00	--	139356,00	--	139356,00	--	150504,48
		СП - 8%			--	--	--	--		11148,48	
270	ТТЕХ.Ч.РАЗД.21-02, табл.9а	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	м3	3,15	284,00	--	894,60	--	894,60	--	966,17
		СП - 8%			--	--	--	--		71,57	
271	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалови подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5**	м3	2,39	31122,52	1890,46	74382,82	4518,20	57685,18	12062,52	93360,97
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	12179,44	1076,07		6915,63	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Укладка бетонной смеси									
272	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,46	1184,12	27,97	31331,82	740,08	20019,91	9925,94	44558,38
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	10571,83	101,34		3300,62	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
273	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм Устройство**	м2 покрытия	5,98	1583,81	125,63	9471,18	751,26	5825,96	3000,47	13469,35
		НР - 94%; СП - 8%			483,94	49,84	2893,96	298,04		997,70	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
274	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=14	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	5,98	2144,67	68,67	12825,13	410,65	11246,88	1328,16	15285,54
		НР - 94%; СП - 8%			195,25	41,03	1167,60	245,36		1132,25	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
275	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр труп. До 2-х отверстий	0,002	1708490,14	--	3416,98	--	2866,61	418,28	4142,08
		НР - 76%; СП - 8%			275184,00	--	550,37	--		306,82	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
276	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,98	9904,08	2553,08	9706,00	2502,01	5979,58	2107,81	12758,92
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	1224,41	1042,05		945,10	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
277	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	9,8	2046,39	4,04	20054,62	39,59	17443,90	2792,71	24675,12
		НР - 108%; СП - 8%			262,36	1,50	2571,13	14,70		1827,80	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3605595,64	148110,78	3321493,88	163095,53	4070186,38
							135990,99	54975,35	--	301495,22	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25685,50				
	Материалы		Тенге				18552,25				
	Всего заработная плата		Тенге					6617,25			
		Накладные расходы	Тенге				4764,50				
		Сметная прибыль	Тенге				2436,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32886,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6617,25			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3579910,14				
	Материалы		Тенге				158833,03				
	Всего заработная плата		Тенге					184349,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3144108,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				158331,03				
		Сметная прибыль	Тенге				299059,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4037300,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,00
		Сметная заработная плата	Тенге					184349,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4070186,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,00
		Сметная заработная плата	Тенге					190966,34			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**3605595,64**	**148110,78**	**3321493,88**	**163095,53**	**4070186,38**
							135990,99	**54975,35**	**--**	**301495,22**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				25685,50				
	Материалы		Тенге				18552,25				
	Всего заработная плата		Тенге					6617,25			
		Накладные расходы	Тенге				4764,50				
		Сметная прибыль	Тенге				2436,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32886,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,00
		Сметная заработная плата	Тенге					6617,25			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3579910,14				
	Материалы		Тенге				158833,03				
	Всего заработная плата		Тенге					184349,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3144108,59				
		Накладные расходы	Тенге				158331,03				
		Сметная прибыль	Тенге				299059,19				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4037300,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108,00
		Сметная заработная плата	Тенге					184349,09			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4070186,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,00
		Сметная заработная плата	Тенге					190966,34			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12898559,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				697235,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					897932,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					397172,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9482664,00		
		- Накладные расходы	Тенге							865281,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							955449,00	
		НДС 12%	Тенге								1 547 827,08
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14 446 386,08**

Генподрядчик:
ТОО «Асанас-Дар»

Руководитель _____ **Карабаева Р.А.**

Субподрядчик:
ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»

Директор _____ **Нияздеков Г.Д.**