Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 13.12.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	5 209 828	558 196				90			558 196	5 209 828
Всего по стройке	**5 209 828**	**558 196**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**558 196**	**5 209 828**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящих систем инженерной инфраструктуры к многоэтажным жилым домам на земельном участке площадью 74 га в микрорайоне Бозарык города Шымкент (Магистральный газопровод)

А К Т №1

приемки выполненных работ
на 13.12.2022 г.

Составлен(а) В текущих ценах 1 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод высокого давления Р 0,6 Мпа										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод										
		Футляр из труб d 710/8353.16СБ/										
101	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,286		4343879,46	3438509,29	1242350	983414	--	527168	1911079
		НР - 99%; СП - 8%;				905370,17	956492,62	258936	273557		141561	
		Формула объема = (264+17+5).0,001										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м									
		Состав работ:										
		1. Раскладка полимерных труб с колес										
		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного										
		3. Обработка торцов труб										
		4. Прогрев торцов труб и сварка стыков										
		5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы										
		6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов										
		7. Освобождение труб из зажимов										
		8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею										
		9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта										
		10. Выверка уложенного трубопровода										
104	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы стальные диаметром 500 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	341		3320,66	25,48	1132345	8689	427372	692581	1970922
		НР - 99%; СП - 8%;				2041,89	9,66	696284	3294		145996	
		Формула объема = 55+264+17+5										
		Состав работ:										
		1. Установка и разборка такелажных приспособлений										
		2. Установка диэлектрических скользящих опор										
		3. Протаскивание труб в футляр лебедкой										
105	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2 м/.Устройство**	шт.	12		9842,91	3012,39	118115	36148	23904	70202	203382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%;			4838,62	1070,62	58063	12847		15065	
		Формула объема = (1)Х12									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	м3								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,3 }	15,6 (м)								
		Состав работ:									
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода									
		2. Установка и приварка контрольной трубки									
		3. Установка ковера									
106	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**48**	**1886,45**	**1192,39**	**90550**	**57235**	**--**	**49423**	**151171**
		НР - 99%; СП - 8%;			**694,06**	**345,99**	**33315**	**16608**		**11198**	
		Формула объема = (1+2+1)Х12									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ:									
		1. Установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой									
110	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Концы футляра диаметром 800/710/ мм.Заделка герметиком**	**футляр**	**12**	**16245,77**	**4407,08**	**194949**	**52884**	**--**	**141618**	**363493**
		НР - 99%; СП - 8%;			**11838,69**	**82,04**	**142064**	**984**		**26925**	
		Формула объема = (1)Х12									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3								
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
	С1261-107-0447	Каболка	т								
	С1261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т								
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
	С401-099-0100	Затраты труда машинистов { на ед.изм. Х0,9 }	0,5616 (чел-ч)								
		Состав работ:									
		1. Приварка опорных косынок									
		2. Приготовление битума									
		3. Установка деревянных заглушек									
		4. Заделка смоляной прядью									
		5. Заливка битумом									
115	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,18**	**32457,66**	**1286,74**	**5842**	**231**	**4548**	**1048**	**7442**
		НР - 91%; СП - 8%;			**5904,64**	**496,14**	**1063**	**89**		**551**	
		Формула объема = (0,015)Х12									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,1836 (м3)								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	**м3 подстилающего слоя**	**1,2**	**29337,39**	**10,77**	**35205**	**13**	**29162**	**5668**	**44143**
		НР - 94%; СП - 8%;			**5024,89**	**--**	**6030**	**--**		**3270**	
		Формула объема = (0,1)X12									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,224 (м3)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4651632**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**4 651 632**
		НДС (12%)	**Тенге**								**558 196**
		Всего	**Тенге**								**5 209 828**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумалуллаев А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 16.09.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты субподрядчика	3 463 803	371 122				90			371 122	3 463 803
Всего по стройке	**3 463 803**	**371 122**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**0**	**371 122**	**3 463 803**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационных сетей в том числе (сети водопровода 27 600,0 кв.м, электрические сети 27 600,0 кв.м, автомобильные дороги 82800,0 кв.м, сети газоснабжение 27 600,0 кв.м) для индивидуального жилищного строительства 76,0 га расположенного по улице Жанакурылыс села Әйтеке би в сельском округе Карасу Сайрамского района, Туркестанской области (РАЗДЕЛ - ГАЗОСНАБЖЕНИЕ)

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 16.09.2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д160х14,6 ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ ЗН 8353.05.СБ (3шт)									
87	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1032053,82	378960,86	1548	568	68	1118	2879
					607750,00	145085,40	912	218		213	
89	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1755670,40	858551,09	5267	2576	187	3359	9316
					834625,00	296298,03	2504	889		690	
91	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3	1649,88	11,59	4950	35	1503	3389	9006
					1137,38	3,76	3412	11		667	
92	Е11-220601-1008 1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	4232672,63	712117,16	12698	2136	10245	988	14781
					105690,60	226983,14	317	681		1095	
93	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/ПЛАСТИНА	т конструкций	0,02133	55444,47	2643,86	1183	56	84	726	2061
					48883,40	453,18	1043	10		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/Д160	км трубопровода	0,0009	434469,60	144638,72	391	130	--	295	741
					289731,00	41048,34	261	37		55	
97	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1370,93	894,00	12338	8046	--	6368	20202
					476,93	237,73	4292	2140		1496	
103	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В12,5 W4,F50	м3	0,15	18138,43	1089,24	2721	163	2380	193	3147
					1185,30	227,35	178	34		233	
		НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ									
104	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
					476,93	237,73	477	238		166	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК -47шт(АС-5)									
106	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5, W4 F50	м3	2,538	22039,50	1143,15	55936	2901	39989	12451	73858
					5140,10	251,01	13046	637		5471	
107	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	47	1734,52	832,96	81522	39149	11391	50734	142837
					659,20	340,29	30982	15994		10581	
109	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт.	47	827,56	--	38895	--	4876	36741	81687
					723,81	--	34019	--		6051	
		КОВЕР ПОД СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - 18шт(ГСН-24)									
111	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ПОДУШКИ ПОД КОВЕР, В12,5, W4 F50	м3	0,252	20495,69	978,22	5165	247	3895	1009	6668
					4058,20	340,98	1023	86		494	
112	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные, массой до 0,1 т. Монтаж/КОВЕР	т конструкций	0,120834	97247,49	7324,64	11751	885	621	7102	20361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					84787,20	397,65	10245	48		1508	
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА -82шт(ГСН-24)									
115	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,3м	шт.	82	5943,79	2067,21	487391	169511	45118	329796	882562
					3326,36	736,17	272762	60366		65375	
117	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,33866	55444,47	2643,86	18777	895	1327	11529	32730
					48883,40	453,18	16555	153		2424	
119	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,8	8857,90	1657,05	290539	54351	138270	113308	436154
					2985,30	689,70	97918	22622		32308	
		УСТАНОВКА КОВЕРА СТАЛЬНОГО ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ -82шт(ГСН-24)									
120	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство/Труба стальная d32мм L-1,3м	шт.	82	5943,79	2067,21	487391	169511	45118	329796	882562
					3326,36	736,17	272762	60366		65375	
122	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,33866	55444,47	2643,86	18777	895	1327	11529	32730
					48883,40	453,18	16555	153		2424	
124	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,8	8857,90	1657,05	290539	54351	138270	113308	436154
					2985,30	689,70	97918	22622		32308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**3092681**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**3 092 681**
		НДС (12%)	**Тенге**								**371 122**
		Всего	**Тенге**								**3 463 803**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

_____ **Жумадуллаев А.А.**