Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул.Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Учебный блок**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190** от **30.05.2018 года**

Дата составления	Номер документа
16.07.2018	2.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июль месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Наружные стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	164,300	264,62	43478
			Накладные расходы			*88,19*	*14489*
			Сметная прибыль			*19,60*	*3221*
2	2	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	30,384	264,62	8040
			Накладные расходы			*88,19*	*2679*
			Сметная прибыль			*19,60*	*596*
3	3	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонной отмостки толщ.150мм**	м3	16,542	16349,03	270611
			Накладные расходы			*4629,48*	*76581*
			Сметная прибыль			*1211,78*	*20045*
4	4	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Крыльцо Кр-1. Разборка**	м3	1,140	18385,42	20959
			Накладные расходы			*5093,77*	*5807*
			Сметная прибыль			*1361,88*	*1553*
5	5	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Крыльцо Кр-2. Разборка**	м3	0,648	18385,42	11914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5093,77*	*3301*
			Сметная прибыль			*1361,88*	*883*
6	6	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**220,480**	**209,37**	**46162**
			Накладные расходы			*71,75*	*15820*
			Сметная прибыль			*15,51*	*3419*
7	7	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**220,480**	**300,62**	**66280**
			Накладные расходы			*106,64*	*23513*
			Сметная прибыль			*22,27*	*4910*
8	8	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**220,480**	**353,31**	**77898**
			Накладные расходы			*128,14*	*28253*
			Сметная прибыль			*26,17*	*5770*
9	9	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Демонтаж утеплителя из керамзитового гравия толщ.100мм**	**м3**	**16,366**	**2858,04**	**46775**
			Накладные расходы			*819,82*	*13417*
			Сметная прибыль			*211,71*	*3465*
10	10	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка кирпичных стен парапета**	**м3**	**7,700**	**12384,16**	**95358**
			Накладные расходы			*3708,67*	*28557*
			Сметная прибыль			*917,35*	*7064*
11	11	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**326,022**	**264,62**	**86273**
			Накладные расходы			*88,19*	*28751*
			Сметная прибыль			*19,60*	*6391*
12	12	12-040101-0302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Разборка из ДВП**	**м2 подшивки**	**61,884**	**182,82**	**11314**
			Накладные расходы			*66,36*	*4106*
			Сметная прибыль			*13,54*	*838*
13	13	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	**м2**	**151,662**	**174,46**	**26459**
			Накладные расходы			*63,53*	*9636*
			Сметная прибыль			*12,92*	*1960*
14	14	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	**м2**	**151,662**	**93,84**	**14232**
			Накладные расходы			*34,17*	*5183*
			Сметная прибыль			*6,95*	*1054*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	151,662	428,99	65062
			Накладные расходы			*154,10*	*23371*
			Сметная прибыль			*31,78*	*4819*
16	16	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	162,300	46,12	7486
			Накладные расходы			*16,80*	*2726*
			Сметная прибыль			*3,42*	*555*
17	17	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	21,450	2144,47	45999
			Накладные расходы			*697,26*	*14956*
			Сметная прибыль			*158,85*	*3407*
18	18	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	9,450	1251,83	11830
			Накладные расходы			*399,78*	*3778*
			Сметная прибыль			*92,73*	*876*
19	19	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	16,500	111,38	1838
			Накладные расходы			*40,55*	*669*
			Сметная прибыль			*8,25*	*136*
20	20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	18,071	81,68	1476
			Накладные расходы			*2,63*	*47*
			Сметная прибыль			*6,05*	*109*
21	21	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,071	459,33	8300
			Накладные расходы			*14,78*	*267*
			Сметная прибыль			*34,02*	*615*
			Раздел: Монтажные работы				
22	22	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	21,282	21167,70	450491
			Накладные расходы			*2838,63*	*60412*
			Сметная прибыль			*1567,98*	*33370*
23	23	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	-56,010	66,80	-20185
			Накладные расходы			*-120,11*	*-6727*
			Сметная прибыль			*-26,70*	*-1495*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,395**	**35924,90**	**229754**
			Накладные расходы			*5163,81*	*33025*
			Сметная прибыль			*2661,10*	*17019*
25	**25**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,289**	**209790,00**	**60604**
			Накладные расходы			*6750,00*	*1950*
			Сметная прибыль			*15540,00*	*4489*
26	**26**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**161,005**	**358,86**	**57778**
			Накладные расходы			*47,60*	*7664*
			Сметная прибыль			*26,58*	*4280*
27	**27**	**11-120101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пеноплекса полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**161,005**	**587,33**	**94563**
			Накладные расходы			*115,16*	*18541*
			Сметная прибыль			*43,51*	*7005*
28	**28**	**21-110401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**8,292**	**37162,44**	**308142**
			Накладные расходы			*1195,70*	*9914*
			Сметная прибыль			*2752,77*	*22825*
29	**29**	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**161,005**	**984,29**	**158476**
			Накладные расходы			*256,25*	*41258*
			Сметная прибыль			*72,91*	*11739*
30	**30**	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**161,005**	**779,65**	**125527**
			Накладные расходы			*200,17*	*32228*
			Сметная прибыль			*57,75*	*9298*
31	**31**	**21-110205-9909 РСНБ РК 2015**	**Плиты минеральные теплоизоляционные TEPLON ПМ 50 НГ**	**м3**	**16,584**	**24975,00**	**414173**
			Накладные расходы			*803,57*	*13326*
			Сметная прибыль			*1850,00*	*30680*
32	**32**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Балка. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,229**	**99889,80**	**122755**
			Накладные расходы			*14609,86*	*17954*
			Сметная прибыль			*7399,24*	*9093*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Балка /без стоимости материалов/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,724	47574,85	34439
			Накладные расходы			*12926,62*	*9358*
			Сметная прибыль			*3524,06*	*2551*
34	34	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	135,840	459,73	62450
			Накладные расходы			*158,13*	*21481*
			Сметная прибыль			*34,05*	*4626*
35	35	21-070203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,717	66985,94	181987
			Накладные расходы			*2155,27*	*5855*
			Сметная прибыль			*4961,92*	*13481*
36	36	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок /без стоимости материалов/. Устройство	м2	140,316	459,73	64507
			Накладные расходы			*158,13*	*22188*
			Сметная прибыль			*34,05*	*4778*
37	37	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,166	8949,98	46237
			Накладные расходы			*2205,35*	*11393*
			Сметная прибыль			*662,96*	*3425*
38	38	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие. Армирование	т	0,053	18835,05	997
			Накладные расходы			*5878,54*	*311*
			Сметная прибыль			*1395,19*	*74*
39	39	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	38,268	484,51	18541
			Накладные расходы			*15,59*	*597*
			Сметная прибыль			*35,89*	*1373*
40	40	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,975	23426,73	116544
			Накладные расходы			*2598,24*	*12926*
			Сметная прибыль			*1735,31*	*8633*
41	41	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,268	916,49	35072
			Накладные расходы			*211,26*	*8085*
			Сметная прибыль			*67,89*	*2598*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	360,993	2261,30	816315
			Накладные расходы			*487,65*	*176038*
			Сметная прибыль			*167,50*	*60468*
43	43	12-110101-0212 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Цементно-известковым раствором. Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	360,993	2354,28	849880
			Накладные расходы			*283,43*	*102316*
			Сметная прибыль			*174,39*	*62954*
44	44	21-050308-0200 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80	м2	379,043	299,70	113599
			Накладные расходы			*9,64*	*3655*
			Сметная прибыль			*22,20*	*8415*
45	45	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,197	3823,63	27519
			Накладные расходы			*1057,54*	*7611*
			Сметная прибыль			*283,23*	*2038*
46	46	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,000	13533,80	2706759
			Накладные расходы			*1029,64*	*205929*
			Сметная прибыль			*1002,50*	*200501*
47	47	12-110102-0102 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Цементно-известковым раствором . Добавлять на каждые следующие 10 мм	м2	200,000	1830,93	366185
			Накладные расходы			*237,05*	*47410*
			Сметная прибыль			*135,62*	*27125*
48	48	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	58,200	672,93	39164
			Накладные расходы			*192,70*	*11215*
			Сметная прибыль			*49,85*	*2901*
			ИТОГО:				8 450 018,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 181 820,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				625 927,00
			Итого с временными		2,257 %	190 717,00	8 640 735,00
			Итого с зимними удорожаниями		0,6814 %	58 878,00	8 699 613,00
			Итого с НДС		12 %	1 043 954,00	9 743 567,00
			Скидка		38,88805%		3 789 083,00
			Всего к оплате с НДС				5 954 484,00

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс"

Начальник

Мусин А.Д

Заведующая начальной школы "Теміржолшы"

Жуниcова К.Ж.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

Жанысбеков А.К.

Технический надзор ТОО "Фараб құрылыс"