Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул.Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Уборная на 2 очка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190 от 30.05.2018 года**

Дата составления	Номер документа
10.08.2018 года	11.

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**43,050**	**2129,93**	**91694**
			Накладные расходы			*775,66*	*33392*
			Сметная прибыль			*157,77*	*6792*
2	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3**	**14,050**	**1161,79**	**16323**
			Накладные расходы			*423,09*	*5944*
			Сметная прибыль			*86,06*	*1209*
3	3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,050**	**193,50**	**2719**
			Накладные расходы			*59,81*	*840*
			Сметная прибыль			*14,33*	*201*
4	4	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 W4 F100. Устройство**	**м3**	**8,640**	**29793,87**	**257419**
			Накладные расходы			*3903,46*	*33726*
			Сметная прибыль			*2206,95*	*19068*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /надбавка W4/**	м3	8,770	338,53	2969
			Накладные расходы			*10,89*	*96*
			Сметная прибыль			*25,08*	*220*
6	6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,397	164645,19	65437
			Накладные расходы			*5297,46*	*2105*
			Сметная прибыль			*12195,94*	*4847*
7	7	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м МП-3 + БМ-1 В15**	м3	1,450	44136,47	63998
			Накладные расходы			*6391,60*	*9268*
			Сметная прибыль			*3269,37*	*4741*
8	8	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /надбавка W4/**	м3	1,472	338,53	498
			Накладные расходы			*10,89*	*16*
			Сметная прибыль			*25,08*	*37*
9	9	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,069	164645,19	11421
			Накладные расходы			*5297,46*	*367*
			Сметная прибыль			*12195,94*	*846*
10	10	21-050206-0307 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 100 мм х 100 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	3,000	2688,40	8065
			Накладные расходы			*86,50*	*259*
			Сметная прибыль			*199,14*	*597*
11	11	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,372	21852,90	8129
			Накладные расходы			*1837,15*	*683*
			Сметная прибыль			*1618,73*	*602*
12	12	11-080201-0801 РСНБ РК 2015	**Стены наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	м3 кладки	4,712	8813,72	41530
			Накладные расходы			*1866,52*	*8795*
			Сметная прибыль			*652,87*	*3076*
13	13	21-030302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92**	шт.	294,500	109,89	32363
			Накладные расходы			*3,54*	*1041*
			Сметная прибыль			*8,14*	*2397*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство АС-ПОЯСА(АС-7) ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5**	м3	3,720	32347,67	120333
			Накладные расходы			*4499,97*	*16740*
			Сметная прибыль			*2396,12*	*8914*
15	15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,032	180057,26	5688
			Накладные расходы			*5793,35*	*183*
			Сметная прибыль			*13337,58*	*421*
16	16	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	18,720	5204,76	97433
			Накладные расходы			*910,96*	*17053*
			Сметная прибыль			*385,54*	*7217*
17	17	21-070203-0204 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,186	36465,93	6783
			Накладные расходы			*1173,29*	*218*
			Сметная прибыль			*2701,18*	*502*
18	18	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	18,720	249,66	4674
			Накладные расходы			*21,84*	*409*
			Сметная прибыль			*18,49*	*346*
19	19	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,214	95237,24	20381
			Накладные расходы			*12955,16*	*2772*
			Сметная прибыль			*7054,61*	*1510*
20	20	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Коньковый брус. Укладка**	м3 древесины в конструкции	0,030	69631,54	2089
			Накладные расходы			*9448,39*	*283*
			Сметная прибыль			*5157,89*	*155*
21	21	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	м2	11,920	400,86	4778
			Накладные расходы			*137,24*	*1636*
			Сметная прибыль			*29,69*	*354*
22	22	21-070203-0102 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,238	66985,94	15969
			Накладные расходы			*2155,27*	*514*
			Сметная прибыль			*4961,92*	*1183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	14,400	884,79	12741
			Накладные расходы			*223,39*	*3217*
			Сметная прибыль			*65,54*	*944*
24	24	21-110205-9909 РСНБ РК 2015	Плиты минеральные теплоизоляционные TEPLON ПМ 50 НГ	м3	0,742	24975,00	18521
			Накладные расходы			*803,57*	*596*
			Сметная прибыль			*1850,00*	*1372*
25	25	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	18,000	1326,89	23884
			Накладные расходы			*350,69*	*6312*
			Сметная прибыль			*98,29*	*1769*
26	26	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,880	2586,19	7448
			Накладные расходы			*571,70*	*1647*
			Сметная прибыль			*191,57*	*552*
27	27	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,880	9742,56	28059
			Накладные расходы			*313,47*	*903*
			Сметная прибыль			*721,67*	*2078*
28	28	21-090404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2,000	3827,30	7655
			Накладные расходы			*123,14*	*246*
			Сметная прибыль			*283,50*	*567*
29	29	11-100107-0701 РСНБ РК 2015	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	2,880	631,40	1818
			Накладные расходы			*181,20*	*522*
			Сметная прибыль			*46,77*	*135*
30	30	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	20,320	1562,58	31752
			Накладные расходы			*357,14*	*7257*
			Сметная прибыль			*115,75*	*2352*
31	31	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,320	728,28	14799
			Накладные расходы			*195,29*	*3968*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,95*	*1096*
32	32	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	**20,320**	**1183,73**	**24053**
			Накладные расходы			*299,79*	*6092*
			Сметная прибыль			*87,68*	*1782*
33	33	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**20,320**	**633,52**	**12873**
			Накладные расходы			*189,98*	*3860*
			Сметная прибыль			*46,93*	*954*
34	34	11-150403-0102 РСНБ РК 2015	**Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным**	**м2**	**18,000**	**560,38**	**10087**
			Накладные расходы			*143,35*	*2580*
			Сметная прибыль			*41,51*	*747*
35	35	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**м2**	**0,940**	**3432,20**	**3226**
			Накладные расходы			*922,31*	*867*
			Сметная прибыль			*254,24*	*239*
36	36	11-150201-0202 РСНБ РК 2015	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,800**	**4072,26**	**11402**
			Накладные расходы			*1212,66*	*3395*
			Сметная прибыль			*301,65*	*845*
37	37	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,220**	**1306,55**	**38177**
			Накладные расходы			*335,91*	*9815*
			Сметная прибыль			*96,78*	*2828*
38	38	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**29,220**	**656,01**	**19169**
			Накладные расходы			*178,44*	*5214*
			Сметная прибыль			*48,59*	*1420*
39	39	11-150212-0202 РСНБ РК 2015	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	29,220	1183,73	34589

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***299,79***	***8760***
			Сметная прибыль			***87,68***	***2562***
40	**40**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**29,220**	**633,52**	**18511**
			Накладные расходы			***189,98***	***5551***
			Сметная прибыль			***46,93***	***1371***
41	**41**	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**9,400**	**602,23**	**5661**
			Накладные расходы			***168,11***	***1580***
			Сметная прибыль			***44,61***	***419***
			ИТОГО:				**1 205 118,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**208 727,00**
			Сметная прибыль				**89 268,00**
			Итого с временными		**2,257 %**	**27 200,00**	**1 232 318,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,6814 %**	**8 397,00**	**1 240 715,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**148 886,00**	**1 389 601,00**
			Скидка		**38,88805%.**		**540 389,00**
			Всего к оплате с НДС				**849 212,00**

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс"

Начальник

_____ Мусаев А.Д

Заведующая начальной школы "Теміржолшы"

_____ Жунисова К.Ж.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Технический надзор ТОО "Фараб құрылыс"

_____