Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул.Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Покрытия**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190 от 30.05.2018 года**

Дата составления	Номер документа
10.08.2018 года	12.

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12/13/ см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	292,000	570,84	166687
			Накладные расходы			*57,17*	*16694*
			Сметная прибыль			*42,28*	*12347*
2	2	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	292,000	39,62	11570
			Накладные расходы			*2,88*	*841*
			Сметная прибыль			*2,94*	*857*
3	3	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	106,000	1693,66	179528
			Накладные расходы			*372,42*	*39476*
			Сметная прибыль			*125,46*	*13298*
4	4	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые**	м3	4,876	46110,23	224833
			Накладные расходы			*1483,60*	*7234*
			Сметная прибыль			*3415,57*	*16654*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/10/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**261,910**	**172,29**	**45124**
			Накладные расходы			***38,68***	***10130***
			Сметная прибыль			***12,76***	***3343***
6	6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**33,263**	**1098,28**	**36532**
			Накладные расходы			***35,34***	***1175***
			Сметная прибыль			***81,35***	***2706***
7	7	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройствос заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**261,910**	**2042,47**	**534943**
			Накладные расходы			***236,76***	***62011***
			Сметная прибыль			***151,29***	***39625***
8	8	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**78,500**	**1541,32**	**120994**
			Накладные расходы			***367,51***	***28850***
			Сметная прибыль			***114,17***	***8962***
9	9	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые**	**м3**	**1,256**	**46110,23**	**57914**
			Накладные расходы			***1483,60***	***1863***
			Сметная прибыль			***3415,57***	***4290***
10	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,000**	**1157,29**	**11573**
			Накладные расходы			***183,03***	***1830***
			Сметная прибыль			***85,73***	***857***
11	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**54,000**	**1189,71**	**64244**
			Накладные расходы			***187,81***	***10142***
			Сметная прибыль			***88,13***	***4759***
12	12	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающиеи выравнивающие из песка толщ.5см. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**27,000**	**1157,29**	**31247**
			Накладные расходы			***183,03***	***4942***
			Сметная прибыль			***85,73***	***2315***
13	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**96,000**	**1541,32**	**147967**
			Накладные расходы			***367,51***	***35281***
			Сметная прибыль			***114,17***	***10960***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**1,536**	**46110,23**	**70825**
			Накладные расходы			***1483,60***	***2279***
			Сметная прибыль			***3415,57***	***5246***
			ИТОГО:				**1 703 981,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**222 748,00**
			Сметная прибыль				**126 221,00**
			Итого с временными		**2,257 %**	**38 459,00**	**1 742 440,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,6814 %**	**11 873,00**	**1 754 313,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**210 518,00**	**1 964 831,00**
			Скидка		**38,88805%.**		**764 083,00**
			Всего к оплате с НДС				**1 200 748,00**

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс"

Начальник

_____ Мусаев А.Д

Заведующая начальной школы "Теміржолшы"

_____ Жунисова К.Ж.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

_____ Жанысбеков А.К.

Технический надзор ТОО "Фараб құрылыс"

_____