Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования города Арыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "НурСтройСервис-НП"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул.Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Хозяйственное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 190 от 30.05.2018 года**

Дата составления	Номер документа
10.08.2018 года	15.

Акт приемки выполненных работ № 2 за август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	18,755	353,31	6626
			Накладные расходы			*128,14*	*2403*
			Сметная прибыль			*26,17*	*491*
2	2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	18,755	300,62	5638
			Накладные расходы			*106,64*	*2000*
			Сметная прибыль			*22,27*	*418*
3	3	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	18,755	209,37	3927
			Накладные расходы			*71,75*	*1346*
			Сметная прибыль			*15,51*	*291*
4	4	11-460401-0105 РСНБ РК 2015	**Стены. Разборка**	м3	8,218	9099,47	74775
			Накладные расходы			*2752,29*	*22617*
			Сметная прибыль			*674,03*	*5539*
5	5	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	2,752	18385,42	50597

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5093,77***	***14018***
			Сметная прибыль			***1361,88***	***3748***
6	**6**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2,540**	**81,68**	**207**
			Накладные расходы			***2,63***	***7***
			Сметная прибыль			***6,05***	***15***
7	**7**	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2,540**	**459,33**	**1167**
			Накладные расходы			***14,78***	***38***
			Сметная прибыль			***34,02***	***86***
			Раздел: Монтажные работы				
8	**8**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Устройство**	**м3**	**4,016**	**22961,71**	**92214**
			Накладные расходы			***2510,71***	***10083***
			Сметная прибыль			***1700,87***	***6831***
9	**9**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**11,785**	**21167,70**	**249461**
			Накладные расходы			***2838,63***	***33453***
			Сметная прибыль			***1567,98***	***18479***
10	**10**	**12-080101-0605 РСНБ РК 2015**	**Мауэрлаты. Установка**	**м**	**15,800**	**2493,82**	**39402**
			Накладные расходы			***902,20***	***14255***
			Сметная прибыль			***184,73***	***2919***
11	**11**	**21-070203-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 44 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,095**	**66985,94**	**6350**
			Накладные расходы			***2155,27***	***204***
			Сметная прибыль			***4961,92***	***470***
12	**12**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Балка. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,265**	**99889,80**	**26471**
			Накладные расходы			***14609,86***	***3872***
			Сметная прибыль			***7399,24***	***1961***
13	**13**	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка из досок. Устройство**	**м2**	**26,939**	**459,73**	**12385**
			Накладные расходы			***158,13***	***4260***
			Сметная прибыль			***34,05***	***917***
14	**14**	**21-070203-0102 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,242**	**66985,94**	**16224**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2155,27*	*522*
			Сметная прибыль			*4961,92*	*1202*
15	**15**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**26,939**	**983,90**	**26505**
			Накладные расходы			*325,17*	*8760*
			Сметная прибыль			*72,88*	*1963*
16	**16**	**21-050108-0205 РСНБ РК 2015**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**26,939**	**1365,51**	**36786**
			Накладные расходы			*43,94*	*1184*
			Сметная прибыль			*101,15*	*2725*
17	**17**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,360**	**2889,68**	**3930**
			Накладные расходы			*660,07*	*898*
			Сметная прибыль			*214,05*	*291*
18	**18**	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**1,360**	**2051,20**	**2790**
			Накладные расходы			*599,37*	*815*
			Сметная прибыль			*151,94*	*207*
19	**19**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие. Армирование**	**т**	**0,030**	**18835,05**	**559**
			Накладные расходы			*5878,54*	*175*
			Сметная прибыль			*1395,19*	*41*
20	**20**	**21-050309-0119 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012**	**м2**	**21,472**	**484,51**	**10404**
			Накладные расходы			*15,59*	*335*
			Сметная прибыль			*35,89*	*771*
21	**21**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30/50/ мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,472**	**1251,52**	**26873**
			Накладные расходы			*234,96*	*5045*
			Сметная прибыль			*92,71*	*1991*
22	**22**	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**21,472**	**426,12**	**9150**
			Накладные расходы			*38,45*	*826*
			Сметная прибыль			*31,56*	*678*
23	23	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой**	49,880	2261,30	112794
			Накладные расходы			*487,65*	*24324*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***167,50***	***8355***
24	**24**	**21-050308-0200 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80**	**м2**	**52,374**	**299,70**	**15696**
			Накладные расходы			***9,64***	***505***
			Сметная прибыль			***22,20***	***1163***
25	**25**	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой**	**41,080**	**2261,30**	**92894**
			Накладные расходы			***487,65***	***20033***
			Сметная прибыль			***167,50***	***6881***
26	**26**	**21-050308-0200 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80**	**м2**	**43,134**	**299,70**	**12927**
			Накладные расходы			***9,64***	***416***
			Сметная прибыль			***22,20***	***958***
			ИТОГО:				**936 753,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**172 391,00**
			Сметная прибыль				**69 389,00**
			Итого с временными		**2,257 %**	**21 143,00**	**957 896,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,6814 %**	**6 527,00**	**964 423,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**115 731,00**	**1 080 154,00**
			Скидка		**38,88805%.**		**420 051,00**
			Всего к оплате с НДС				**660 103,00**

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс"

Начальник

Мусаев А.Д.

Заведующая начальной школы "Теміржолшы"

Жунисова К.Ж.

Подрядчик: ТОО "НурСтройСервис-НП"

Директор

Жанысбеков А.К.

Технический надзор ТОО "Фараб құрылыс"