Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«20» 08 **2018 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Нур Строй Сервис-НП» (государственная лицензия №14007064 от 19.05.2014 г. II категория) ЮКО, г.Шымкент, Абайский район, ул. Спатаева, д.128**

наименование организации, юридический адрес

в лице: директора – Жанысбекова Асетилла Кенжекуловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул. Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Государственное учреждение "Отдел образования" города Арыс, в лице руководителя Мусаева Абдихан Дилишевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Архстройсервис-А» г. Шымкент (государственная лицензия №016055 от 27.08.2004 г.) Рабочий проект № 03-2017**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **Государственное учреждение "Отдел образования" города Арыс**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели отопления и горячего водоснабжения:

Наименования здания (сооружения) помещения	Объем м2	Периоды года при th	Расход теплоты, Вт/ ккал/ч			
			На отопление	На вентиляцию	На горячее водосн.	Общий
Школа	189,84	- 21	22 050	-	-	22 050
ИТОГО	**189,84**	**- 21**	**22 050**	**-**	**-**	**22 050**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительная часть

Общая часть

Основанием для разработки рабочего проекта послужило архитектурно - планировочное задание:

Климатический подрайон IV – Г;

Нормативная снеговая нагрузка – 0,50 кПа (I район);

Нормативная ветровая нагрузка – 0,38 кПа (III район);

Температура наружного воздуха в °С:

абсолютная максимальная + 44 °С

абсолютная минимальная – 34 °С

наиболее холодной пятидневки – 22 °С

Количество осадков за ноябрь–март – 368 мм;

Количество осадков за апрель–октябрь – 208 мм.

Конструктивное решение:

Фундаменты под стены – ленточные, монолитные;

Наружные стены – кирпичные, толщиной 380 мм;

Внутренние стены – кирпичные, толщиной 380 мм;

Кровля – из металлочерепицы типа «Монтерей» по деревянной обрешетке;

Полы по коридору – керамогранитные;

Полы в кабинетах – деревянные;

Внутренняя отделка – штукатурка с последующей отделкой «Алинекс» и окраской;

Наружная отделка – штукатурка с последующей декоративной отделкой и окраской;

Отмостка – бетонная;

Оконные блоки – из ПВХ профилей;

Внутренние дверные блоки – деревянные;

Наружные дверные блоки – металлические, утепленные.

Уборная на 2 очка:

Фундаменты и выгреб – бетонные, монолитные из бетона кл.В10, марка по морозостойкости - F100, марка по водонепроницаемости- W4;

Стены и перегородки – из сплитерного блока 380х190х190, на растворе М50;

Полы – бетонные по серии 2.244-1 в.6;

Внутренняя отделка помещений – штукатурка с последующей декоративной отделкой и окраской;

Наружная отделка помещений – штукатурка с последующей декоративной отделкой и окраской;

Кровля – из металлочерепицы типа «Монтерей» по деревянной обрешетке;

Двери – деревянные.

Электротехнические устройства:

Категория электроснабжения – III;

Напряжение электросети – 380/220 В;

Установленная мощность потребителей – 2,7 кВт;

Расчетная мощность потребителей – 2,7 кВт;

Расчетный ток – 4,6 А;

Коэффициент мощности – 0,92.

Установлено светильников:

- Светильник для люминесцентных ламп OPL/R 2х36 – 16 шт;
- Светильник для люминесцентных ламп ARS/R 2х36 – 4 шт;
- Светильник для люминесцентных ламп ARS/S 2х36 – 4 шт;
- Светильник для люминесцентных ламп ASM/S 1х36 – 4 шт;
- Светильники потолочные, тип НПП1301-18 IP54 ГОСТ 17677-82 – 3 шт;

Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 – 1 шт установлено в коридоре на высоте 1,5-2 м;

Кабели силовые ВВГ проложенные в гофрированные трубы диаметром 20 мм.

Пожарная сигнализация:

Данный проект выполнен на основании обследования и задания на проектирование, чертежей строительной части и в соответствии с требованиями технической и нормативной документации;

Проект выполнен в соответствии с действующими стандартами и руководящими материалами с соблюдением норм и правил техники безопасности;

Проектом предусматривается комплексная сеть пожарной сигнализации, которая строится по шлейфной системе с установкой ручных, автоатических тепловых и дымовых пожарных извещателей;

Автоматические пожарные извещатели установились внутри помещений по потолку, ручные извещатели - на путях эвакуации у выходов из зданий по стенам;

Электрические сигналы о пожаре передаются на пульт прибора приемно-контрольный "Гранит-3". ППКОП запитывается от щита аварийного освещения и предусмотрен для аварийного питания, встроенный аккумулятор;

Тип системы оповещения о пожаре, в соответствии со СН РК 2.02-11-2002* принято - 2 (светозвуковой);

Для оповещения о пожаре предусмотрена установка светозвуковых оповещателей установка светозвуковых оповещателей "Маяк-12-К", расположенных у главных входов в здании;

Разводка кабельной трассы выполнена кабелями марки КСПВ, ВВГ;

Кабельная трасса (КСПВ) проложена в кабельном канале по стенам, потолкам и (ВВГ) в ПВХ трубе по стене под слоем штукатурки;

Проект выполнен в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок РК".

Благоустройства:

По периметру территории установлены ограждения из сетчатой панели, также перед главным входом на территорию школы установлены ворота и калитка по типовым действующим сериям;

На территории школы покрыто тротуарные плитки;

Перед главным входом в здании школы покрыто тротуарные плитки;

Организовано 2 зон отдыха для учащихся 1 класса и учащихся 2-4 класса с необходимым набором малых архитектурных форм;

На территории старого футбольного поля предусмотрено строительство комбинированной спортивной площадки для игры в баскетбол , волейбол и минифутбол. Из-за ограниченности территории разместить отдельно поле для футбола невозможно.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **30 мая 2018 г.**
месяц, год
окончание работ: **16 августа 2018 г. (по договору до 20.08.2018 г.)**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **2 месяца, 16 дней;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,7 месяцев;**
фактически, месяц: **2 месяца, 16 дней;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **«Капитальный ремонт здания начальной общеобразовательной школы Темиржолшы, расположенной по ул. Асар-5 в селе Темиржолшы, Дерменинский сельский округ, г. Арысь ЮКО»**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нур Строй Сервис-НП» (государственная лицензия №14007064 от 19.05.2014г. II категория), г.Шымкент Абайский район, ул. Спатаева д.128, директор Жанысбеков Асетилла Кенжекулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Жанысбеков А.К.

подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

«НурСтройСервис-НП» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКМОЛИНСКАЯ ОБЛ. ГОРОД КОКШЕТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН