	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

"1" ноября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТЕРЕЗЕ»**
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-505
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Казанова Жанболат Байрахметович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в городе Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ЦеСиО» ГСЛ № 16002069 от 5.02.2016г. директор Милютина Г.Г. ТОО «DK Proekt» ГСЛ № 18008193 от 5.03.2001г. директор Шакиров М.А. ТОО «Элхон» ГСЛ № 16000094 от 30.11.2005г. директор Тумашинов Л.Ш. ТОО «Элхон-строй» ГСЛ № 03-00455 от 07.05.2007 директор Кажиев Н.Д.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Восток Массивпроект» шифр 1-123
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» приказ № 7 от 29 июня 2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Коллектор:		
	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 1400 SN 16 PE	км	4,698
	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для	км	0,930

	наружных сетей канализации D/N 1200 SN 16 PE		
	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 1000 SN 16 PE	км	0,180
	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации D/N 800 SN 16 PE	км	0,033
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации 400 мм	км	0,154
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации D/N 300 SN 16 PE	км	0,028
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные, для наружных сетей канализации D/N 200 SN 16 PE	км	0,070
2	Аккумулирующий резервуар V=7000 м3	шт	1
3	Канализационная насосная станция Q=144 м3/ч	шт	1
4	Нефтеуловитель производительностью 40 л/с	шт	1
5	Фильтр сорбционный ФСБ-40	к-т	1
6	Распределительная камера	к-т	1
7	Сепаратор центробежный гравитационный	к-т	2
8	КТПН-25кВА-10/0,4кВ	шт	1
	Сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016-2018г.	млн.тен.	2 559,397
	Стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг	млн.тен.	2475278,992
	Продолжительность строительства	мес	22

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- в проекте предусмотрено выполнение единой магистральной системы отвода ливневой канализации по пр. Сатпаева и прилегающих к проспекту районов.

- ливневая канализация выполнена системой закрытого типа с установкой подземных очистных сооружений накопительного типа.

- сеть ливневой канализации выполнена из многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, труб ∅у800 мм, ∅у1000 мм, ∅у1200 мм, ∅у1400 мм (КОРСИС АРМ), полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб ∅у200 мм, ∅у300 мм, ∅у400 мм (КОРСИС ПРО), стальных электросварных труб ∅у1400 мм с «весьма усиленной» антикоррозийной изоляцией.

- смотровые, дождеприемные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов.

- распределительная камера из армированного стеклопластика.

- насосная станция расположена на площадке очистных сооружений и подает дождевые воды из аккумулирующей емкости на очистные сооружения. В насосной станции установлен погружной дренажный насосный агрегат с поплавковым выключателем.

- схема очистки дождевых поверхностных стоков: распределительная камера – сепаратор – аккумулирующий резервуар – насосная станция – очистные сооружения.

- распределительная камера предназначена для разделения ливневых стоков на загрязненные, которые отправляются на очистку, и условно-чистые дождевые воды, которые сбрасываются в водный объект без очистки. Распределительная камера установлена на самотёчном коллекторе и направляет загрязненные ливневые стоки на очистку.

- сепаратор предназначен для улавливания и сбора песка и взвешенных веществ из поверхностных дождевых стоков.

- аккумулирующих резервуар закрытого типа из блоков StormBrixx.

- насосная станция подает ливневые воды из резервуара на очистные сооружения.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2016 год;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 22 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,5 месяца

фактически, месяц: 22 месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство магистральных коллекторов ливневой канализации на территории Южного планировочного района в городе**

Усть-Каменогорске, ВКО. Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по проспекту Сатпаева

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ТЕРЕЗЕ» Казанов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

"ТЕРЕЗЕ" Товарищество с ограниченной ответственностью Респ. Каз. ВКО, г.Усть-Каменогорск