Заказчик: Нурлыбаева Н. Б.
Технадзор: ТОО ASYL STROY HOLDING
Автор: ТОО Дара-Проект
Подрядчик: ТОО DIM&AIS
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция квартиры под магазин с организацией крыльца по адресу: г.Шымкент, Каратауский р-н, мкр.Нурсат, д.143, н.п.1

АКТ

приемки выполненных работ за январь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**		733,77	166,65	156,73	122283	115003	--	27788	162075
		НР - 72%, СП - 8%				9,92	42,68	7279	31317		12004	
2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)при перемещении грунта до 10 м**	**м^3 грунта**		41,4225	67,91	67,91	2813	2813	--	666	3757
		НР - 72%, СП - 8%				--	22,32	--	925		278	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**		13,8075	3428,71	--	47342	--	--	34086	87942
		НР - 72%, СП - 8%				3428,71	--	47342	--		6514	
		Устройство грунтовой подушки										
4	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**		1	149,72	142,56	150	143	1	31	196
		НР - 72%, СП - 8%				6,42	36,91	6	37		14	
5	211-103-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м^3**	**м^3**		303,8	1302,00	--	395548	--	395548	--	427192
		СП - 8%				--	--	--	--		31644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	173,6	774,95	772,21	134531	134056	22	31465	179276
		НР - 72% СП - 8%			2.61	249,13	453	43249		13280	
		Обратная засыпка									
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	$м^3$ грунта	316,62	55,36	55,36	17528	17528	–	4217	23484
		НР - 72% СП - 8%			–	18,50	–	5857		1738	
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	$м^3$ грунта	316,62	27,34	27,34	8656	8656	–	2083	11597
		НР - 72% СП - 8%			–	9,14	–	2894		858	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	35,18	1357,60	–	47760	–	–	34387	88719
		НР - 72% СП - 8%			1357,60	–	47760	–		6572	
10	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	316,62	123,97	123,97	39251	39252	–	9641	52802
		НР - 72% СП - 8%			–	42,29	–	13390		3910	
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=8	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу /8 прохода/ при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	316,62	74,28	74,28	23519	23518	–	8371	34442
		НР - 72% СП - 8%			--	36,72	--	11626		2552	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	316,62	120,02	100,30	38001	31757	1045	10126	51977
		НР - 72% СП - 8%			16,42	28,00	5199	8865		3850	
13	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,85392	28125,38	3526,15	136518	17116	21935	71831	225017
		НР - 60% СП - 8%			20080,06	1367,15	97467	6636		16668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1013900**	**389842**	**418551**	**234692**	**1348476**
							205506	**124796**	–	**99882**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**877382**				
	Материалы		Тенге				**1069**				
	Всего заработная плата		Тенге					**226199**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**395548**				
		Накладные расходы	Тенге				**162861**				
		Сметная прибыль	Тенге				**83214**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1123457**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**110**
		Сметная заработная плата	Тенге					**226199**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136518**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					21936				
	Всего заработная плата		Тенге						104103			
		Накладные расходы	Тенге					71831				
		Сметная прибыль	Тенге					16668				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге					225017				50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						104103			
		Сметная заработная плата	Тенге					1348474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									160
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						330302			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты АС-28										
		Фундамент ФМ-1 /6 шт/										
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		0,29	24164,90	1667,97	7008	484	5895	683	8306
		НР - 91% СП - 8%				2170,58	416,13	629	121		615	
15	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$		1,83	41864,91	2921,99	76613	5348	48979	21526	105990
		НР - 91% СП - 8%				12178,38	747,83	22286	1369		7851	
16	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,30114	35090,78	1801,53	10567	542	536	8815	20932
		НР - 91% СП - 8%				31510,25	655,62	9489	197		1551	
		Ленточные фундамент										
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		7,2	24164,90	1667,97	173987	12009	146350	16948	206210
		НР - 91% СП - 8%				2170,58	416,13	15628	2996		15275	
18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$		54,83	30091,33	2042,12	1649908	111969	1235143	301630	2107661
		НР - 91% СП - 8%				5522,46	522,80	302796	28665		156123	
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1 -1ШТ (АС-40)										
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перемычки. Устройство**	$м^3$		0,41	91568,34	6668,52	37543	2734	24291	10150	51508
		НР - 91% СП - 8%				25653,99	1549,40	10518	635		3815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0339	35090,78	1801,53	1190	61	61	992	2357
					31510,25	655,62	1068	22		175	
		НР - 91% СП - 8%									
		ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-2 -1ШТ (АС-40)									
21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,15	91568,34	6668,52	13735	1000	8887	3713	18844
					25653,99	1549,40	3848	232		1396	
		НР - 91% СП - 8%									
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00808	35090,78	1801,53	284	14	15	237	562
					31510,25	655,62	255	5		42	
		НР - 91% СП - 8%									
23	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ УЗЕЛ 29	т стальных элементов	0,00405	1229066,07	11233,57	4978	46	4504	516	5933
					105602,22	2364,14	428	10		439	
		НР - 118% СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1									
24	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,17	36925,03	6221,69	6277	1058	3757	1549	8453
					8597,47	1418,67	1462	241		626	
		НР - 91% СП - 8%									
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02262	35090,78	1801,53	794	41	40	662	1573
					31510,25	655,62	713	15		116	
		НР - 91% СП - 8%									
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2									
26	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,04	36925,03	6221,69	1477	249	884	365	1989
					8597,47	1418,67	344	57		147	
		НР - 91% СП - 8%									
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01012	35090,78	1801,53	355	19	17	296	703
					31510,25	655,62	319	7		52	
		НР - 91% СП - 8%									
		КОЛОНЫ									
28	1106-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	5,58	13081,23	215,36	72993	1202	16637	50642	133525
					9884,16	88,98	55154	497		9891	
		НР - 91% СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,55284	35090,78	1801,53	19400	996	984	16182	38429
					31510,25	655,62	17420	362		2847	
		НР - 91% СП - 85%									
		Монолитный ригель Р-1 АС-45									
30	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,62	88213,78	9558,70	319334	34602	182649	100196	453092
					28199,81	2216,05	102083	8022		33562	
		НР - 91% СП - 85%									
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,59728	35090,78	1801,53	20959	1076	1063	17483	41517
					31510,25	655,62	18820	392		3075	
		НР - 91% СП - 85%									
32	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08448	35645,26	1441,81	3011	122	150	2536	5990
					32424,45	557,27	2739	47		444	
		НР - 91% СП - 85%									
		Монолитный ригель Р-2 АС-47									
33	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,3	88213,78	9558,70	291105	31544	166502	91339	413039
					28199,81	2216,05	93059	7313		30596	
		НР - 91% СП - 85%									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5208	35090,78	1801,53	18275	938	926	15244	36201
					31510,25	655,62	16411	341		2682	
		НР - 91% СП - 85%									
35	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06336	35645,26	1441,81	2258	91	113	1902	4492
					32424,45	557,27	2054	35		333	
		НР - 91% СП - 85%									
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	15	11729,62	1944,79	175944	29171	60088	111474	310411
					5778,99	518,96	86685	7784		22994	
		НР - 118% СП - 85%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2		110,02	10917,00	--	1201088	--	1201088	--	1297175
		СП - 8%				--	--	--	--		96087	
		Антисейсмический пояс										
38	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м^3		0,15	55923,90	7218,41	8389	1083	4742	2561	11826
		НР - 91%, СП - 8%				17091,36	1667,97	2564	250		876	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,93167	35090,78	1801,53	137965	7083	6994	115084	273293
		НР - 91%, СП - 8%				31510,25	655,62	123888	2578		20244	
40	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,038912	85722,96	3251,59	3336	126	493	2515	6319
		НР - 91%, СП - 8%				69811,87	1218,86	2717	47		468	
		Монолитный участок Ум-2 (1шт)										
41	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3		1,83	51932,85	4058,88	95037	7427	58188	28388	133299
		НР - 91%, СП - 8%				16077,81	969,02	29422	1773		9874	
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,388	35090,78	1801,53	13615	699	690	11357	26970
		НР - 91%, СП - 8%				31510,25	655,62	12226	254		1998	
		Монолитный участок Ум-2 (1шт)										
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3		0,55	51932,85	4058,88	28563	2232	17488	8532	40063
		НР - 91%, СП - 8%				16077,81	969,02	8843	533		2968	
44	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,04726	35090,78	1801,53	1658	85	84	1383	3285
		НР - 91%, СП - 8%				31510,25	655,62	1489	31		243	
		Лестница Л-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16448	73560,71	6666,94	12099	1096	439	7384	21041
		НР - 69% СП - 8%			64229,67	829,47	10564	136		1559	
46	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16448	12123,86	1670,85	1994	275	200	1049	3286
		НР - 69% СП - 8%			9235,20	4,59	1519	1		243	
47	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09564	44265,75	2083,35	4234	199	--	3756	8629
		НР - 91% СП - 8%			42182,40	973,72	4034	93		639	
		Лестничный марш									
48	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	2,16	87801,28	875,01	189651	1890	111622	69461	279841
		НР - 91% СП - 8%			35249,76	88,42	76139	191		20729	
		Лестничный площадка									
49	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,65	87801,28	875,01	57071	568	33591	20903	84211
		НР - 91% СП - 8%			35249,76	88,42	22912	57		6238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4662695	258079	3344090	1047453	6166955
							1060525	65309	--	456813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4648602				
	Материалы		Тенге				2142361				
	Всего заработная плата		Тенге					1113614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1201088				
		Накладные расходы	Тенге				1039020				
		Сметная прибыль	Тенге				455011				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6142633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								574
		Сметная заработная плата	Тенге					1113614			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14093				
	Материалы		Тенге				638				
	Всего заработная плата		Тенге					12220			
		Накладные расходы	Тенге				8433				
		Сметная прибыль	Тенге				1802				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					12220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6166961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								580
		Сметная заработная плата	Тенге					1125834			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
		КРОВЛЯ АС-10									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		117,9	1897,09	36,67	223667	4323	178729	38137	282748
		НР - 92% СП - 85%				344,49	7,11	40615	838		20944	
51	1112-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности		117,9	1144,17	31,86	134898	3756	104677	24998	172688
		НР - 92% СП - 85%				224,47	6,00	26465	707		12792	
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		117,9	2157,06	76,91	254317	9067	137873	101067	383815
		НР - 92% СП - 85%				910,75	21,02	107377	2478		28430	
53	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^2$	$м^3$		14,57244	55733,00	–	812166	–	812166	–	877139
		СП - 85%				–	–	–	–		64973	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.20 ММ	$м^2$ стяжки		117,9	969,29	163,44	114279	19269	48945	47210	174408
		НР - 92% СП - 85%				390,71	44,53	46065	5250		12919	
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		117,9	117,95	12,06	13906	1422	11632	1158	16269
		НР - 92% СП - 85%				7,23	3,44	852	406		1205	
56	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		9	253895,79	1221,04	2285062	10990	1904004	337134	2831971
		НР - 90% СП - 85%				41118,68	502,75	370068	4525		209776	
57	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции		1,44	211344,03	2085,65	304335	3003	258375	39923	371798
		НР - 90% СП - 85%				29830,94	973,72	42957	1402		27541	
58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		10,44	12983,83	92,54	135551	966	118638	14765	162341
		НР - 80% СП - 85%				1527,49	43,93	15947	459		12025	
59	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		117,9	5357,72	31,57	631675	3722	400665	209906	908907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%, СП - 80%			1927,80	7,38	227288	870		67327	
60	1112-0101-2002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	41,5	2590,61	1715,51	107510	71194	16377	34081	152919
		НР - 92%, СП - 80%			480,46	412,19	19939	17106		11327	
		КРОВЛЯ АС-67									
61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,523	253895,79	1221,04	386683	1860	322199	57050	479232
		НР - 90%, СП - 85%			41118,68	502,75	62624	766		35499	
62	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,229	253895,79	1221,04	58142	279	48447	8578	72058
		НР - 90%, СП - 85%			41118,68	502,75	9416	115		5338	
63	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,415	210573,70	1718,18	297962	2431	236461	54215	380351
		НР - 90%, СП - 85%			41745,60	826,30	59070	1169		28174	
64	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад, стоек, подкосов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,5	12578,24	66,64	31446	167	21894	8517	43160
		НР - 90%, СП - 85%			3753,98	31,47	9385	79		3197	
65	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	80,2	5357,72	31,57	429689	2532	272547	142786	618273
		НР - 92%, СП - 80%			1927,80	7,38	154610	592		45798	
66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10518	1229066,07	11233,57	129273	1182	116984	13400	154087
		НР - 180%, СП - 85%			105602,22	2364,14	11107	249		11414	
67	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	1,9728	58694,08	3386,10	115792	6680	4716	73984	204958
		НР - 0%, СП - 80%			52917,70	1432,71	104396	2826		15182	
		Водосточная система АС-59									
68	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	31,4	2490,78	138,15	78210	4338	2542	66864	156680
		НР - 92%, СП - 80%			2271,65	42,95	71330	1349		11606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6544563	147181	5017871	1273773	8443802
							1379511	41186	–	625467	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6428771				
	Материалы		Тенге					4200991				
	Всего заработная плата		Тенге						1313475			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					812166				
		Накладные расходы	Тенге					1199789				
		Сметная прибыль	Тенге					610285				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8238845				697
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1313475			
		Сметная заработная плата	Тенге					115792				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4716				
	Материалы		Тенге						107222			
	Всего заработная плата		Тенге					73984				
		Накладные расходы	Тенге					15182				
		Сметная прибыль	Тенге					204958				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге									47
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						107222			
		Сметная заработная плата	Тенге					8443803				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									744
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1420697			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.1										
69	1115-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		395,8	2238,87	148,96	886145	58958	188572	549786	1550804
		НР - 80%, СП - 8%				1613,48	122,83	638615	48616		114873	
70	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности		395,8	1989,69	196,64	787519	77830	412653	268127	1140098
		НР - 80%, СП - 8%				750,47	96,32	297036	38123		84452	
71	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки		65,75	7005,50	29,31	460612	1927	181707	222445	737702
		НР - 80%, СП - 8%				4212,60	16,39	276978	1078		54645	
		ПАРАПЕТ										
72	1146-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прогоны. Монтаж	т монтируемых конструкций		0,18709	87061,52	9632,00	16288	1802	7083	6824	24961
		НР - 80%, СП - 8%				39569,09	3850,07	7403	720		1849	
73	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$		70,55	4440,80	18,66	313298	1317	139736	138090	487499
		НР - 80%, СП - 8%				2441,46	5,21	172245	368		36111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м^2	70,55	1143,64	3,93	80684	278	32269	38608	128835
		НР - 80% к ЗП - 8%			682,31	1,74	48137	123		9543	
75	222-528-0101 РСНБ РК 2022	**Панели фасадные алюминиевые**	м^2	70,55	10215,00	–	720668	–	720668	–	778321
		СП - 8%			–	–	–	–		57653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3265214	142112	1682688	1223880	4848220
							1440414	89028	–	359126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3265214				
	Материалы		Тенге				962020				
	Всего заработная плата		Тенге					1529442			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				720668				
		Накладные расходы	Тенге				1223880				
		Сметная прибыль	Тенге				359126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4848220				740
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1529442			
		Сметная заработная плата	Тенге				4848220				740
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					1529442			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
76	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м^2	745,52	366,91	–	273539	–	–	229769	543574
		НР - 84% к СП - 8%			366,91	–	273539	–		40266	
77	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены кирпичные. Разборка**	м^3	4,67	19856,20	5413,10	92728	25279	–	67012	172519
		НР - 84% к СП - 8%			14443,10	2639,57	67449	12327		12779	
78	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м^2 отделываемой поверхности	490,41	1320,55	6,67	647611	3271	206262	351477	1079015
		НР - 80% к СП - 8%			893,29	2,58	438078	1265		79927	
79	1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м^2 окрашиваемой поверхности	490,41	523,77	4,39	256862	2153	101255	123632	410934
		НР - 80% к СП - 8%			312,91	2,21	153454	1084		30440	
80	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	652,4	1649,72	97,15	1076277	63380	249061	653640	1868310
		НР - 80% к СП - 8%			1170,81	81,57	763836	53216		138394	
81	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м^2 отделываемой поверхности	652,4	1260,64	6,67	822442	4351	397306	337976	1253254
		НР - 80% к СП - 8%			644,98	2,58	420785	1683		92837	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности		652,4	995,91	6,67	649732	4351	274394	298134	1023694
		НР - 80%, СП - 80%				568,65	2,58	370987	1683		75828	
83	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности		44,68	2977,07	29,98	133015	1339	55419	61414	209983
		НР - 80%, СП - 80%				1706,74	11,42	76257	510		15554	
84	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности		697,08	472,63	3,94	329461	2746	131254	157477	525891
		НР - 80%, СП - 80%				280,40	1,99	195461	1387		38953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4281667	106870	1414951	2280531	7087174
								2759846	73155	–	524978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4281667				
	Материалы		Тенге					1414947				
	Всего заработная плата		Тенге						2833001			
		Накладные расходы	Тенге					2280531				
		Сметная прибыль	Тенге					524978				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					7087176				1441
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2833001			
		Сметная заработная плата	Тенге					7087176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									1441
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2833001			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ										
		Демонтажные работы										
85	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		2	2337,40	89,97	4675	180	–	3303	8616
		НР - 72%, СП - 80%				2247,43	46,28	4495	93		638	
		Расширение дверного проема										
86	1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд		2,82	1440,03	565,32	4061	1594	–	2725	7329
		НР - 54%, СП - 80%				874,71	275,66	2467	777		543	
87	1146-0302-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.		12	3219,68	1337,74	38636	16053	–	25545	69316
		НР - 54%, СП - 80%				1881,94	652,32	22583	7828		5135	
88	1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	Проемы. Обрамление угловой сталью	т		0,0928	93480,90	1802,20	8675	167	130	6095	15952
		НР - 77%, СП - 80%				90277,44	950,24	8378	88		1182	
89	1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены кирпичные. Разборка	м³		0,78	19856,20	5413,10	15488	4222	–	11193	28815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 45% СП - 80%			14443,10	2639,57	11266	2059		2134	
90	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	2,32	140,96	3,25	327	7	145	121	484
					75,41	0,45	175	1		36	
		НР - 50% СП - 80%									
91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м^2	2,32	248,46	4,77	576	11	361	143	776
					88,13	0,90	204	2		58	
		НР - 63% СП - 80%									
92	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	10,9	1435,01	26,70	15642	291	–	13903	31908
					1408,31	8,89	15351	97		2364	
		НР - 20% СП - 80%									
93	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	5,67	3178,56	127,56	18022	723	6257	10241	30524
					1947,48	59,29	11042	336		2261	
		НР - 20% СП - 80%					106102	23248	6893	73269	193720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75961	11281	–	14351	
							106102				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6893				
	Материалы		Тенге					87242			
	Всего заработная плата		Тенге				73269				
		Накладные расходы	Тенге				14351				
		Сметная прибыль	Тенге				193722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								44
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					87242			
		Сметная заработная плата	Тенге				193722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								44
		Нормативная трудоемкость	чел -ч					87242			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо входа КР-1 АС-60									
94	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	2,9	35238,19	909,80	102191	2638	77395	21212	133275
					7640,57	397,22	22158	1152		9872	
		НР - 91% СП - 80%									
95	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07552	124412,31	2083,35	9396	158	–	8474	19299
					122328,96	973,72	9238	74		1430	
		НР - 91% СП - 80%									
		Ограждение лестницы ОГ-1									
96	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,02672	133575,13	35095,95	3569	937	572	1679	5668

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 14% СП - 8%				77098,84	13974,57	2060	373		420	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					115156	3733	77967	31365	158242
								33456	1599	–	11722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111587				
	Материалы		Тенге					77395				
	Всего заработная плата		Тенге						32622			
		Накладные расходы	Тенге					29686				
		Сметная прибыль	Тенге					11302				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					152575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						32622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3569				
	Материалы		Тенге					571				
	Всего заработная плата		Тенге						2433			
		Накладные расходы	Тенге					1679				
		Сметная прибыль	Тенге					420				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						2433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					158243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге						35055			
		РАЗДЕЛ 8. НАВЕС ТАМБУР №1										
97	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)**	**т конструкций**		0,3778	109256,88	20067,85	41277	7582	93	24508	71047
		НР - 63% СП - 8%				88942,10	5070,95	33602	1916		5263	
98	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**		0,3778	12123,86	1670,85	4580	632	459	2409	7548
		НР - 63% СП - 8%				9235,20	4,59	3489	2		559	
99	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**		4,2	1110,67	17,14	4665	72	1028	3298	8600
		НР - 22% СП - 8%				848,92	4,52	3565	19		637	
100	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**		115,1	5357,72	31,57	616674	3633	391151	204921	887322
		НР - 22% СП - 8%				1927,80	7,38	221890	849		65728	
		СТОЙКА СТ-1										
101	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**		0,54736	133575,13	35095,95	73114	19210	11703	34396	116111
		НР - 69% СП - 8%				77098,84	13974,57	42201	7649		8601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					740310	31129	404434	269532	1090628

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								304747	10435	–	80788	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					621339				
	Материалы		Тенге					392177				
	Всего заработная плата		Тенге						226323			
		Накладные расходы	Тенге					208219				
		Сметная прибыль	Тенге					66365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					895923				122
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						226323			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					118971				
	Материалы		Тенге					12256				
	Всего заработная плата		Тенге						88859			
		Накладные расходы	Тенге					61313				
		Сметная прибыль	Тенге					14423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					194707				39
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						88859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1090630				161
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						315182			
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо входа КР-2 АС-63										
102	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство**	$м^3$		2,7	35238,19	909,80	95143	2456	72057	19749	124083
		НР - 8% от ЗП				7640,57	397,22	20630	1072		9191	
103	1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	**Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия		13,56	9958,87	114,76	135042	1556	114190	18900	166257
		НР - 8% от ЗП				1422,99	59,74	19296	810		12315	
104	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,07552	1216413,31	2083,35	91864	158	82468	8474	108365
		НР - 8% от ЗП				122328,96	973,72	9238	74		8027	
		Ограждение лестницы ОГ-1										
105	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций		0,03225	133575,13	35095,95	4308	1132	690	2027	6841
		НР - 8% от ЗП				77098,84	13974,57	2486	451		507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					326357	5302	269405	49150	405546
								51650	2407	–	30040	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					322049				
	Материалы		Тенге					268715				
	Всего заработная плата		Тенге						51120			
		Накладные расходы	Тенге					47123				
		Сметная прибыль	Тенге					29533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					398705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						51120			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4308				
	Материалы		Тенге					690				
	Всего заработная плата		Тенге						2937			
		Накладные расходы	Тенге					2027				
		Сметная прибыль	Тенге					507				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6842				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2937			
		Сметная заработная плата	Тенге					405547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						54057			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 10. НАВЕС ТАМБУР №2										
106	1109-0101-0201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04	Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)	т конструкций		0,3222	109256,88	20067,85	35203	6466	80	20901	60592
		НР - 60%, СП - 8%				88942,10	5070,95	28657	1634		4488	
107	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,3222	12123,86	1670,85	3906	538	392	2054	6437
		НР - 60%, СП - 8%				9235,20	4,59	2976	1		477	
108	1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий		5,95	1110,67	17,14	6608	102	1455	4672	12182
		НР - 92%, СП - 8%				848,92	4,52	5051	27		902	
109	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли		11,6	5357,72	31,57	62150	367	39421	20652	89426
		НР - 92%, СП - 8%				1927,80	7,38	22362	86		6624	
		СТОЙКА СТ-1										
110	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,5012	133575,13	35095,95	66948	17590	10716	31496	106319
		НР - 60%, СП - 8%				77098,84	13974,57	38642	7004		7875	
		ПАНДУС										
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		3,8	35810,08	2642,83	136078	10043	93845	31611	181104
		НР - 91%, СП - 8%				8471,08	670,42	32190	2548		13415	
112	1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Ктгр и Кзм=1,02	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия		10,27	2143,49	114,76	22014	1179	6221	14314	39234
		НР - 91%, СП - 8%				1422,99	59,74	14614	614		2906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОЙКА									
113	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	0,0513	133575,13	35095,95	6852	1801	1096	3224	10882
		НР - 60% СП - 63%			77098,84	13974,57	3955	717		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				339759	38086	153226	128924	506176
			Тенге				148447	12631	–	37493	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				226850				
	Материалы		Тенге				140942				
	Всего заработная плата		Тенге					77492			
		Накладные расходы	Тенге				71249				
		Сметная прибыль	Тенге				23847				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				321946				40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					77492			
		Сметная заработная плата	Тенге				112909				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12285				
	Материалы		Тенге					83586			
	Всего заработная плата		Тенге				57675				
		Накладные расходы	Тенге				13646				
		Сметная прибыль	Тенге				184230				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге								37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					83586			
		Сметная заработная плата	Тенге				506176				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								77
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					161078			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1									
114	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.230мм**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	48,76	4610,77	1558,82	224821	76008	136874	34645	280224
		НР - 106% СП - 8%			244,86	413,04	11939	20140		20757	
115	1127-0602-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	212	257,69	216,83	54630	45968	466	18402	78874
		НР - 105% СП - 8%			38,66	41,71	8196	8843		5843	
116	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	212	266,70	225,99	56540	47910	434	18168	80685
		НР - 108% СП - 8%			38,66	40,69	8196	8626		5976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	212	-7,36	-0,04	-1560	-8	-110	-1556	-3366
		НР - 108% СП - 8%			-6,80	–	-1442	–		-250	
118	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	64	2769,15	47,12	177226	3015	89935	92464	291265
		НР - 108% СП - 8%			1316,82	20,91	84276	1338		21575	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				511657	172893	227599	162123	727682
							111165	38947	–	53901	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				511657				
	Материалы		Тенге				227598				
	Всего заработная плата		Тенге					150112			
		Накладные расходы	Тенге				162123				
		Сметная прибыль	Тенге				53901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				727681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					150112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				727681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					150112			
		РАЗДЕЛ 12.ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 2									
119	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТОЛЩ.120мм	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,44	4610,77	1558,82	20472	6921	12464	3155	25517
		НР - 108% СП - 8%			244,86	413,04	1087	1834		1890	
120	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,85	5496,50	1502,29	10169	2779	6937	1281	12366
		НР - 108% СП - 8%			244,86	396,29	453	733		916	
121	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ тротуара	37	2149,30	207,63	79524	7682	573	69209	160631
		НР - 24% СП - 8%			1926,19	63,71	71269	2357		11898	
122	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11	2769,15	47,12	30461	518	15458	15892	50061
		НР - 108% СП - 8%			1316,82	20,91	14485	230		3708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				140626	17900	35432	89537	248575
							87294	5154	–	18412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140626				
	Материалы		Тенге				35429				
	Всего заработная плата		Тенге					92448			
		Накладные расходы	Тенге				89537				
		Сметная прибыль	Тенге				18412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				248575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					92448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				248575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					92448			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31225208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7658522				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1336375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475928			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13053099		
		- Накладные расходы	Тенге							6864229	
		- Сметная прибыль	Тенге							2312973	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2022 г.					31 225 208				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,2%**					374 702				
		Итого					31 599 910				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					221 199,37				
		Итого					31 821 110				
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	**в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079**					34 000 000				
		Итого					34 000 000				

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нурлыбаева Н. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "ASYL STROY HOLDING"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шегебаева А. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО «DIM&AIS»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Гайнуллаулы Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(Авторский надзор)

ТОО «Тара-Проект »

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкеев С. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)