Заказчик **ТОО "Бозай KZ"**
Подрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, село Улытау, ул.Тайжана, дом №71**

Акт приемки выполненных работ №1

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, село Улытау, ул.Тайжана, дом №71

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	46,434	27,30	27,30	1268	1268	335	--	--
		м3		--	9,82	--	456	59,1	0,01	--
2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	267,46	162,05	152,84	43342	40878	10484	0,01	3
		м3 грунта		9,06	43,41	2424	11611	59,1	0,04	10
3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	485,74	112,07	104,20	54435	50613	13189	0,01	5
		м3 грунта		7,87	28,49	3822	13839	59,1	0,02	12
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,596	1872,38	--	42308	--	27858	2,48	56
		м3		1872,38	--	42308	--	59,1	--	--
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована	485,74	27,30	27,30	13259	13259	3502	--	--
		м3		--	9,82	--	4772	59,1	0,01	5
6	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	427,936	105,33	--	45074	--	1911	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
7	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	267,46	12,82	10,85	3428	2901	1037	--	1
		м3		1,91	3,50	511	937	59,1	--	1
8	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	364,305	26,13	26,13	9520	9520	2515	--	--
		м3		--	9,41	--	3426	59,1	0,01	3
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	121,435	607,43	--	73763	--	48570	0,89	107
		м3		607,43	--	73763	--	59,1	--	--
10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	485,74	144,98	61,45	70422	29849	36089	0,13	63
		м3		83,53	27,09	40573	13161	59,1	0,03	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			356819	148288			236
			Тенге			163402	48203			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356819				
	Материалы -		Тенге			55				
	Всего заработная плата -		Тенге				211605			
	Транспортные расходы -		Тенге			45074				
		Накладные расходы -	Тенге			145490				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					125058		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20432		
		Сметная прибыль -	Тенге			40185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			542494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				211605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			542494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
		Сметная заработная плата -	Тенге				211605			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	23,86	17644,50	663,46	420998	15830	31187	1,35	32
		м3		948,43	157,19	22630	3751	48,5	0,18	4
12	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	61,34	21373,88	1181,55	1311074	72477	127281	2,60	159
		м3		2074,10	237,70	127225	14581	48,5	0,27	17
13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2648	148194,01	--	39242	--	1664	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,406	147003,58	--	59683	--	2531	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	30	1179,28	542,15	35378	16265	12622	0,48	14
		шт		375,10	197,63	11253	5929	62,1	0,20	6
16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	130	1668,38	760,92	216889	98919	76920	0,67	87
		шт		526,40	278,37	68432	36188	62,1	0,28	36
17	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	74	2528,83	1204,51	187133	89133	65500	0,94	69
		шт		756,57	445,14	55986	32941	62,1	0,45	33
18	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	103	3566,17	1804,36	367316	185849	124774	1,18	122
		шт		952,78	685,02	98136	70557	62,1	0,69	71
19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	31,617	19935,75	--	630309	--	26725	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	15,522	19144,76	--	297165	--	12600	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	127,217	17112,69	--	2177025	--	92306	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5	5,6	17568,90	816,18	98386	4571	10939	2,82	16
		м3		2193,00	197,19	12281	1104	48,5	0,23	1
23	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2,3	21951,41	1455,40	50488	3347	6702	4,54	10
		м3 кладки		3398,28	346,80	7816	798	50,8	0,40	1
24	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	433,8	100,64	1,06	43656	461	11469	0,04	18
		м2		39,07	0,17	16949	75	54,2	--	--
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	433,8	736,93	14,29	319680	6200	55703	0,21	92
		м2		181,75	1,73	78842	752	50,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	63,82	535,85	71,59	34198	4569	8487	0,24	16
		м2 стяжки		170,72	16,82	10895	1073	56,4	0,02	1
27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	63,82	89,28	5,25	5698	335	409	--	--
		м2 стяжки		3,16	1,30	202	83	56,4	--	--
28	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	63,82	1857,79	31,34	118564	2000	10449	0,20	13
		м2		154,36	6,07	9851	387	50,8	0,01	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
29	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т /подвал/	24	312,25	153,17	7494	3676	2709	0,15	4
		шт		116,63	37,28	2799	895	62,1	0,04	1
30	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,816	72170,30	--	58891	--	2497	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,14588	143510,73	--	20935	--	888	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ								
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,08	16915,17	663,46	1353	53	102	1,35	--
		м3		948,43	157,19	76	13	48,5	0,18	--
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Приямки. Устройство	0,24	19934,19	661,72	4784	159	594	3,94	1
		м3		3000,19	227,51	720	55	48,5	0,23	--
34	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,01194	111208,61	27452,19	1328	328	716	91,00	1
		т		78897,91	8139,31	942	97	60,9	7,34	--
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00306	147003,58	--	450	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00888	161032,36	--	1430	--	61	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0092	167136,88	--	1538	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,62	59,76	1,06	37	1	12	0,03	--
		м2		28,29	0,17	18	--	54,2	--	--
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	1,24	58,80	0,84	73	1	15	0,02	--
		м2		17,42	0,17	22	--	54,2	--	--
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	736,93	14,29	2653	51	462	0,21	1
		м2		181,75	1,73	654	6	50,8	--	--
41	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	3,6	97,44	2,63	351	9	213	0,10	--
		м2 покрытия		85,73	0,83	309	3	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6514199	504235			655
			Тенге			526036	169288			174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6512871				
	Материалы -		Тенге			2197202				
	Всего заработная плата -		Тенге				694285			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3286668				
		Накладные расходы -	Тенге			685903				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					393091		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292812		
		Сметная прибыль -	Тенге			575902				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7774676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				694285			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1328				
	Материалы -		Тенге			58				
	Всего заработная плата -		Тенге				1039			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83		
		Сметная прибыль -	Тенге			164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7776883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							829
		Сметная заработная плата -	Тенге				695324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
42	11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	295,65568	14325,59	1673,16	4235441	494679	757019	4,08	1206
		м3 кладки		3254,74	433,51	962282	128168	50,8	0,50	148
43	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	476,864	40,19	0,72	19166	346	11456	0,06	27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	18467	165	54,8	--	--
44	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	47,6864	16940,20	--	807817	--	34251	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	135,6048	6141,71	1600,94	832845	217095	270439	3,72	504
		м3 кладки		2892,90	381,48	392290	51731	50,8	0,44	60
46	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	327,564	3629,66	151,54	1188945	49638	247241	1,43	468
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1098,15	36,59	359716	11985	50,8	0,04	14
47	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,43	276662,41	1398,69	948952	4798	122806	56,40	193
		т металлических изделий		44991,97	468,19	154322	1606	50,8	0,54	2
48	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	60,156	40,19	0,72	2418	44	1445	0,06	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	2330	21	54,8	--	--
49	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	3,0078	16940,20	--	50953	--	2160	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
50	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	88	312,25	153,17	27478	13479	9932	0,15	13
		шт		116,63	37,28	10263	3281	62,1	0,04	4
51	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,98	72170,30	--	142897	--	6059	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00988	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1048	202502,11	858,97	21222	90	3432	58,00	6
		т		47432,40	356,51	4971	37	48,5	0,36	--
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00144	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1108	161032,36	--	17842	--	757	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02572	276662,41	1398,69	7116	36	921	56,40	1
		т металлических изделий		44991,97	468,19	1157	12	50,8	0,54	--
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,1	59,76	1,06	663	12	207	0,03	--
		м2		28,29	0,17	314	2	54,2	--	--
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	22,2	58,80	0,84	1305	19	276	0,02	--
		м2		17,42	0,17	387	4	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8305062	780234			2424
			Тенге			1906499	197012			227
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8305062				
	Материалы -		Тенге			4598818				
	Всего заработная плата -		Тенге				2103512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019509				
		Накладные расходы -	Тенге			1468402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1070863		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					397539		
		Сметная прибыль -	Тенге			781877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10555340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2651
		Сметная заработная плата -	Тенге				2103512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10555340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2651
		Сметная заработная плата -	Тенге				2103512			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
59	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	175	7205,75	878,61	1261007	153757	352807	2,88	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		2439,19	203,23	426858	35565	62,1	0,23	41
60	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	944,01	5233,66	--	4940627	--	209483	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	3	8303,86	3940,83	24912	11822	10532	4,83	14
		шт. сборных конструкций		3949,97	929,17	11850	2788	62,1	1,07	3
62	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	2,0592	56082,06	--	115484	--	4897	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11924	147003,58	--	17529	--	743	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,1	59,76	1,06	663	12	207	0,03	--
		м2		28,29	0,17	314	2	54,2	--	--
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	22,2	58,80	0,84	1305	19	276	0,02	--
		м2		17,42	0,17	387	4	54,2	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 - 2шт								
66	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	0,56	27931,40	1683,77	15642	943	2574	8,21	5
		м3		6384,59	365,18	3575	204	48,5	0,42	--
67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11352	147003,58	--	16688	--	708	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,68352	162933,57	--	111368	--	4722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,03608	161031,88	--	5810	--	246	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ - 3ШТ								
70	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,07533	202502,11	858,97	15254	65	2467	58,00	4
		т		47432,40	356,51	3573	27	48,5	0,36	--
71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02772	147003,58	--	4075	--	173	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04761	161032,36	--	7667	--	325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 2ШТ								
73	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,2818	39614,55	6425,15	11163	1811	6077	35,10	10
		т конструкций		30432,05	893,17	8576	252	60,9	0,88	--
74	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1044	161032,36	--	16812	--	713	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,1004	232617,52	--	23355	--	990	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0666	143741,63	--	9573	--	406	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0104	202502,11	858,97	2106	9	341	58,00	1
		т		47432,40	356,51	493	4	48,5	0,36	--
78	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0016	147003,58	--	235	--	10	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	245139,55	--	2157	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,6	59,76	1,06	633	11	197	0,03	--
		м2		28,29	0,17	300	2	54,2	--	--
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	21,2	58,80	0,84	1247	18	264	0,02	--
		м2		17,42	0,17	369	4	54,2	--	--
82	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,02	19378,55	816,18	388	16	41	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	44	4	48,5	0,23	--
83	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	24	197,14	85,00	4731	2040	2105	0,13	3
		отверстие		112,13	37,71	2691	905	50,8	0,04	1
84	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	10,6	5334,21	19,62	56543	208	2397	2,70	29
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	24814	94	--	0,01	--
85	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	10,6	5838,98	--	61893	--	2624	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД1 - 4ШТ								
86	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,4604	39614,55	6425,15	18239	2958	9929	35,10	16
		т конструкций		30432,05	893,17	14011	411	60,9	0,88	--
87	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1416	161032,36	--	22802	--	967	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,2056	232617,52	--	47826	--	2028	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0924	143741,63	--	13282	--	563	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0208	202502,11	858,97	4212	18	681	58,00	1
		т		47432,40	356,51	987	7	48,5	0,36	--
91	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	147003,58	--	470	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0176	245139,55	--	4314	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,8	59,76	1,06	1004	18	313	0,03	--
		м2		28,29	0,17	475	3	54,2	--	--
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	33,6	58,80	0,84	1976	28	418	0,02	1
		м2		17,42	0,17	585	6	54,2	--	--
95	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,04	19378,55	816,18	775	33	81	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	88	8	48,5	0,23	--
96	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	48	197,14	85,00	9463	4080	4210	0,13	6
		отверстие		112,13	37,71	5382	1810	50,8	0,04	2
97	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	16,8	5334,21	19,62	89615	330	3800	2,70	45
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	39328	148	--	0,01	--
98	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	16,8	5838,98	--	98095	--	4159	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД2 - 2ШТ								
99	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,2904	39614,55	6425,15	11504	1866	6263	35,10	10
		т конструкций		30432,05	893,17	8837	259	60,9	0,88	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0708	161032,36	--	11401	--	483	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,1432	232617,52	--	33311	--	1412	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,066	143741,63	--	9487	--	402	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0104	202502,11	858,97	2106	9	341	58,00	1
		т		47432,40	356,51	493	4	48,5	0,36	--
104	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0016	147003,58	--	235	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0088	245139,55	--	2157	--	91	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,6	59,76	1,06	693	12	216	0,03	--
		м2		28,29	0,17	328	2	54,2	--	--
107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	23,2	58,80	0,84	1364	19	288	0,02	--
		м2		17,42	0,17	404	4	54,2	--	--
108	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,02	19378,55	816,18	388	16	41	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	44	4	48,5	0,23	--
109	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	24	197,14	85,00	4731	2040	2105	0,13	3
		отверстие		112,13	37,71	2691	905	50,8	0,04	1
110	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	11,6	5334,21	19,62	61877	228	2624	2,70	31
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	27155	102	--	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	11,6	5838,98	--	67732	--	2872	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7247927	182385			688
			Тенге			584653	43527			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7207021				
	Материалы -		Тенге			833655				
	Всего заработная плата -		Тенге				595834			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5644387				
		Накладные расходы -	Тенге			628645				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					309927		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					318718		
		Сметная прибыль -	Тенге			626853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8462519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							701
		Сметная заработная плата -	Тенге				595834			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40906				
	Материалы -		Тенге			2847				
	Всего заработная плата -		Тенге				32346			
		Накладные расходы -	Тенге			22269				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19699		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2570		
		Сметная прибыль -	Тенге			5054				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				32346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8530748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				628180			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 - 2шт								
112	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	29,84	26508,43	3015,15	791011	89972	143528	8,25	246
		м3		6661,38	629,42	198776	18782	48,5	0,72	22
113	11-061908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	2,1846	17001,02	931,96	37140	2036	14925	14,50	32
		т		11858,10	229,65	25905	502	48,5	0,23	1
114	11-061908-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Монтаж опалубки	99,4	1731,19	952,67	172081	94695	55127	0,88	87
		м2		716,07	235,74	71177	23432	48,5	0,24	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	21-070510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,5х0,4, размер 1500х400х172 мм ГОСТ 23477-79	99,4	14960,34	--	1487058	--	63051	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	11-061908-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Демонтаж опалубки	99,4	1385,80	912,71	137749	90723	40995	0,58	58
		м2		473,10	226,45	47026	22509	48,5	0,23	23
117	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,336	148194,01	--	49793	--	2111	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,8486	147003,58	--	271751	--	11522	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,9164	202502,11	858,97	185573	787	30009	58,00	53
		т		47432,40	356,51	43467	327	48,5	0,36	--
120	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1	147003,58	--	14700	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,8164	161031,88	--	131466	--	5574	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3278323	278213			476
			Тенге			386351	65552			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3278323				
	Материалы -		Тенге			658991				
	Всего заработная плата -		Тенге				451902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1954769				
		Накладные расходы -	Тенге			367466				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					219173		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148293		
		Сметная прибыль -	Тенге			291663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3937452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				451902			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3937452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				451902			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
122	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	24,16	1916,43	114,66	46301	2770	12480	0,82	20
		м2 проемов		643,42	54,91	15545	1327	59,8	0,07	2
123	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	23,296	2116,43	116,26	49304	2708	14609	1,02	24
		м2 проемов		806,46	55,60	18787	1295	59,8	0,07	2
124	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	24,16	19457,55	--	470094	--	19932	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	23,296	17229,87	--	401387	--	17019	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	17,136	3032,27	121,62	51961	2084	13648	1,29	22
		м2 проемов		1014,65	56,76	17387	973	59,8	0,07	1
127	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	16,16	2678,84	112,12	43290	1812	13353	1,38	22
		м2 проемов		1089,20	54,14	17601	875	59,8	0,07	1
128	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	16,16	13771,05	--	222540	--	9436	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	17,136	20056,29	--	343685	--	14572	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	39,2	1101,50	6,44	43179	252	5919	0,21	8
		п/м		164,19	3,14	6436	123	59,8	--	--
131	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	15,68	2243,28	8,55	35175	134	8394	0,97	15
		м2 покрытия		746,44	2,34	11704	37	56,4	--	--
		ДВЕРИ								
132	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,325	1838,70	335,59	18985	3465	6179	0,90	9
		м2 проемов		743,93	91,09	7681	940	59,8	0,10	1
133	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	99,96	1180,64	52,27	118017	5225	54284	0,98	97
		м2 проемов		768,56	22,33	76825	2232	59,8	0,03	3
134	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	7,322	45733,62	--	334862	--	14198	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	3,003	35136,61	--	105515	--	4474	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92	5,502	15638,34	--	86042	--	3648	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	21,84	10345,93	--	225955	--	9580	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	15,12	8545,42	--	129207	--	5478	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	15,12	9652,69	--	145949	--	6188	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	18,9	7021,67	--	132710	--	5627	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	23,52	7444,62	--	175097	--	7424	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
142	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	57	5039,96	--	287278	--	12181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ								
143	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	171,32	1158,22	31,50	198426	5397	49115	0,46	78
		м2 оштукатуриваемой поверхности		390,24	25,66	66856	4396	54,8	0,03	6
144	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	171,32	2208,29	29,55	378325	5062	164252	1,79	307
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,64	15,82	256747	2710	54,8	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4043282	28910			603
			Тенге			495571	14908			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4043282				
	Материалы -		Тенге			458481				
	Всего заработная плата -		Тенге				510479			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3060320				
		Накладные расходы -	Тенге			471992				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					288332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					183660		
		Сметная прибыль -	Тенге			361222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4876496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				510479			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4876496				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							621
		Сметная заработная плата -	Тенге				510479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОДВАЛ								
		ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
145	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	23,33	7746,69	1203,03	180730	28067	50022	3,24	76
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	55601	11125	60,9	0,55	13
146	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	233,3	535,85	71,59	125014	16703	31023	0,24	57
		м2 стяжки		170,72	16,82	39828	3924	56,4	0,02	5
147	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	233,3	89,28	5,25	20828	1225	1495	--	1
		м2 стяжки		3,16	1,30	738	303	56,4	--	--
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ								
148	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,25	7746,69	1203,03	25177	3910	6968	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	7746	1550	60,9	0,55	2
149	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,6	18297,70	6,18	47574	16	6461	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	7000	--	60,9	--	--
150	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	32,5	586,36	18,82	19057	612	6314	0,37	12
		м2 стяжки		257,13	9,75	8357	317	60,9	0,01	--
151	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	32,5	335,05	13,24	10889	430	850	0,02	1
		м2 стяжки		12,36	6,45	402	210	60,9	--	--
152	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	34,775	123,78	0,72	4304	25	2181	0,10	4
		м плинтусов		90,17	0,35	3136	12	60,9	--	--
		1 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
153	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	214,7	553,24	17,95	118780	3853	21939	0,16	33
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	28185	566	56,4	--	1
154	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	214,7	228,66	20,34	49094	4368	31821	0,26	55
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	44726	2121	60,9	0,01	2
155	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	21,47	27463,21	--	589635	--	25001	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	214,7	535,85	71,59	115048	15371	28550	0,24	52
		м2 стяжки		170,72	16,82	36653	3611	56,4	0,02	4
157	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	214,7	535,65	31,51	115004	6765	8255	0,03	6
		м2 стяжки		18,97	7,80	4073	1675	56,4	--	--
158	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	214,7	67,57	16,07	14506	3450	8699	0,07	16
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	11056	1679	60,9	0,01	2
159	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	214,7	908,39	--	195031	--	8269	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
160	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	214,7	3134,66	14,08	673012	3023	68465	0,38	82
		м2 покрытия		285,93	7,02	61390	1508	60,9	0,01	2
161	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 /все плинтуса/	433,2	258,64	0,54	112044	236	26577	0,09	39
		м плинтусов		79,11	0,26	34270	113	60,9	--	--
		ВАННА, ТУАЛЕТ								
162	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	20,8	553,24	17,95	11507	373	2125	0,16	3
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	2731	55	56,4	--	--
163	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	20,8	228,66	20,34	4756	423	3083	0,26	5
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	4333	205	60,9	0,01	--
164	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	2,08	27463,21	--	57123	--	2422	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	20,8	1260,45	61,09	26217	1271	6792	0,42	9
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	8779	169	60,9	0,01	--
166	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	20,8	777,99	29,99	16182	624	4110	0,25	5
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	5297	96	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	20,8	535,85	71,59	11146	1489	2766	0,24	5
		м2 стяжки		170,72	16,82	3551	350	56,4	0,02	--
168	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	20,8	89,28	5,25	1857	109	133	--	--
		м2 стяжки		3,16	1,30	66	27	56,4	--	--
169	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	20,8	2730,14	51,88	56787	1079	10521	0,78	16
		м2 покрытия		590,40	24,06	12280	501	60,9	0,03	1
170	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство /все плинтуса/	176	455,17	1,09	80109	191	26060	0,24	42
		м плинтусов		202,32	0,52	35609	92	60,9	--	--
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ								
171	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	41,2	789,81	19,43	32540	800	10132	0,45	19
		м2 стяжки		324,89	9,75	13385	402	60,9	0,01	1
172	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 до толщины 50 мм	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	41,2	705,71	19,86	29075	818	1984	0,03	1
		м2 стяжки		19,06	9,68	785	399	60,9	--	--
173	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	41,2	535,85	71,59	22077	2950	5479	0,24	10
		м2 стяжки		170,72	16,82	7034	693	56,4	0,02	1
174	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	41,2	267,83	15,76	11034	649	792	0,01	1
		м2 стяжки		9,48	3,90	391	161	56,4	--	--
175	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	41,2	2730,14	51,88	112482	2137	20840	0,78	32
		м2 покрытия		590,40	24,06	24325	991	60,9	0,03	1
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ								
176	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	27,2	1260,45	61,09	34284	1662	8882	0,42	11
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	11481	221	60,9	0,01	--
177	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	27,2	777,99	29,99	21161	816	5375	0,25	7
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	6927	126	60,9	0,01	--
178	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	27,2	535,85	71,59	14575	1947	3617	0,24	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		170,72	16,82	4644	458	56,4	0,02	1
179	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	27,2	267,83	15,76	7285	429	523	0,01	--
		м2 стяжки		9,48	3,90	258	106	56,4	--	--
180	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	27,2	2730,14	51,88	74260	1411	13759	0,78	21
		м2 покрытия		590,40	24,06	16059	655	60,9	0,03	1
		2 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
181	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	214,7	789,81	19,43	169572	4172	52800	0,45	97
		м2 стяжки		324,89	9,75	69753	2094	60,9	0,01	3
182	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	214,7	470,47	13,24	101010	2843	6894	0,02	4
		м2 стяжки		12,71	6,45	2728	1385	60,9	--	--
183	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	214,7	535,85	71,59	115048	15371	28550	0,24	52
		м2 стяжки		170,72	16,82	36653	3611	56,4	0,02	4
184	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	214,7	267,83	15,76	57502	3383	4128	0,01	3
		м2 стяжки		9,48	3,90	2036	838	56,4	--	--
185	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	214,7	67,57	16,07	14506	3450	8699	0,07	16
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	11056	1679	60,9	0,01	2
186	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	214,7	908,39	--	195031	--	8269	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
187	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	214,7	3134,66	14,08	673012	3023	68465	0,38	82
		м2 покрытия		285,93	7,02	61390	1508	60,9	0,01	2
		ВАННА, ТУАЛЕТ								
188	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	20,8	535,85	71,59	11146	1489	2766	0,24	5
		м2 стяжки		170,72	16,82	3551	350	56,4	0,02	--
189	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	20,8	-89,28	-5,25	-1857	-109	-133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки		-3,16	-1,30	-66	-27	56,4	--	--
190	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	20,8	1260,45	61,09	26217	1271	6792	0,42	9
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	8779	169	60,9	0,01	--
191	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	20,8	777,99	29,99	16182	624	4110	0,25	5
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	5297	96	60,9	0,01	--
192	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	20,8	535,85	71,59	11146	1489	2766	0,24	5
		м2 стяжки		170,72	16,82	3551	350	56,4	0,02	--
193	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	20,8	89,28	5,25	1857	109	133	--	--
		м2 стяжки		3,16	1,30	66	27	56,4	--	--
194	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	20,8	2730,14	51,88	56787	1079	10521	0,78	16
		м2 покрытия		590,40	24,06	12280	501	60,9	0,03	1
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ								
195	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	27,2	1260,45	61,09	34284	1662	8882	0,42	11
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	11481	221	60,9	0,01	--
196	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	27,2	777,99	29,99	21161	816	5375	0,25	7
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	6927	126	60,9	0,01	--
197	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	27,2	535,85	71,59	14575	1947	3617	0,24	7
		м2 стяжки		170,72	16,82	4644	458	56,4	0,02	1
198	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	27,2	267,83	15,76	7285	429	523	0,01	--
		м2 стяжки		9,48	3,90	258	106	56,4	--	--
199	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	27,2	2730,14	51,88	74260	1411	13759	0,78	21
		м2 покрытия		590,40	24,06	16059	655	60,9	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4638912	151693			987
			Тенге			757538	48562			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4638912				
	Материалы -		Тенге			2692860				
	Всего заработная плата -		Тенге				806099			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1036821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			699202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					482073		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					217129		
		Сметная прибыль -	Тенге			427049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5765163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				806099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5765163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1039
		Сметная заработная плата -	Тенге				806099			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ГОСТИНАЯ								
200	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**135,2**	**561,95**	**20,37**	**75975**	**2754**	**35100**	**0,45**	**61**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**395,98**	**16,79**	**53537**	**2270**	**54,8**	**0,02**	**3**
201	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**135,2**	**310,07**	**1,96**	**41922**	**264**	**18064**	**0,26**	**35**
		м2 окрашиваемой поверхности		**209,93**	**0,94**	**28383**	**128**	**54,8**	**--**	**--**
202	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**316,6**	**851,29**	**24,63**	**269520**	**7797**	**110567**	**0,61**	**193**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**529,74**	**18,43**	**167717**	**5835**	**54,8**	**0,02**	**8**
203	**11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**316,6**	**697,51**	**4,06**	**220833**	**1284**	**107719**	**0,63**	**198**
		м2 окрашиваемой поверхности		**541,88**	**1,96**	**171560**	**622**	**54,8**	**--**	**1**
		СПАЛЬНЯ								
204	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**111,2**	**561,95**	**20,37**	**62489**	**2265**	**28869**	**0,45**	**50**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**395,98**	**16,79**	**44033**	**1867**	**54,8**	**0,02**	**2**
205	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**111,2**	**310,07**	**1,96**	**34480**	**217**	**14857**	**0,26**	**29**
		м2 окрашиваемой поверхности		**209,93**	**0,94**	**23345**	**105**	**54,8**	**--**	**--**
206	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**320,4**	**851,29**	**24,63**	**272755**	**7891**	**111894**	**0,61**	**196**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**529,74**	**18,43**	**169730**	**5905**	**54,8**	**0,02**	**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	320,4	697,51	4,06	223483	1299	109012	0,63	200
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	173619	629	54,8	--	1
		КУХНЯ								
208	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	84	561,95	20,37	47204	1711	21808	0,45	38
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	33262	1410	54,8	0,02	2
209	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	84	310,07	1,96	26046	164	11223	0,26	22
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	17634	79	54,8	--	--
210	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	258,4	851,29	24,63	219975	6364	90241	0,61	158
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	136886	4762	54,8	0,02	6
211	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	253,6	697,51	4,06	176889	1028	86284	0,63	159
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	137421	498	54,8	--	1
212	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	4,8	4068,94	13,33	19531	64	5384	2,00	10
		м2 поверхности облицовки		1655,02	6,65	7944	32	54,8	0,01	--
		ПРИХОЖАЯ								
213	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	106	561,95	20,37	59566	2159	27519	0,45	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	41974	1780	54,8	0,02	2
214	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	106	310,07	1,96	32868	207	14162	0,26	28
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	22253	100	54,8	--	--
215	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	263,4	851,29	24,63	224231	6487	91987	0,61	161
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	139534	4855	54,8	0,02	6
216	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	263,4	697,51	4,06	183725	1068	89619	0,63	165
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	142732	517	54,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАННА, ТУАЛЕТ								
217	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	41,6	561,95	20,37	23377	847	10800	0,45	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	16473	698	54,8	0,02	1
218	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	41,6	310,07	1,96	12899	81	5558	0,26	11
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	8733	39	54,8	--	--
219	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	259,6	851,29	24,63	220996	6394	90660	0,61	159
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	137521	4785	54,8	0,02	6
220	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	115,4	697,51	4,06	80493	468	39264	0,63	72
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	62533	227	54,8	--	--
221	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	144,2	5474,84	13,33	789472	1923	175802	2,08	300
		м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	248200	959	54,8	0,01	1
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								
222	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	92,2	561,95	20,37	51812	1878	23937	0,45	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	36510	1548	54,8	0,02	2
223	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	92,2	310,07	1,96	28589	180	12319	0,26	24
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	19356	87	54,8	--	--
224	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	200,8	851,29	24,63	170940	4945	70126	0,61	123
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	106372	3701	54,8	0,02	5
225	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	96,4	727,67	41,98	70147	4047	30294	0,57	55
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	44621	3205	54,8	0,04	4
226	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска	114,4	123,12	0,69	14084	79	6820	0,13	15
		м2 окрашиваемой поверхности		94,89	0,34	10855	39	54,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /ЦОКОЛЬ/								
227	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя**	**86,54**	**851,29**	**24,63**	**73671**	**2131**	**30222**	**0,61**	**53**
		м2		**529,74**	**18,43**	**45844**	**1595**	**54,8**	**0,02**	**2**
228	**11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	**86,54**	**483,80**	**2,04**	**41868**	**177**	**5647**	**0,09**	**8**
		м2		**77,36**	**0,95**	**6695**	**83**	**54,8**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**3769838**	**66177**			**2627**
			Тенге			**2255277**	**48361**			**63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3769838**				
	Материалы -		Тенге			**1448384**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2303638**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1475760**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1262394		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					213366		
		Сметная прибыль -	Тенге			**419648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5665246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2690**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2303638**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**5665246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2690**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2303638**			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1 - 1шт								
229	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**9,9**	**954,26**	**34,76**	**9447**	**344**	**6154**	**1,08**	**11**
		м ступеней		**883,22**	**14,49**	**8744**	**143**	**62,1**	**0,01**	**--**
230	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**9,9**	**3100,58**	**--**	**30696**	**--**	**1301**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
231	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**0,6958**	**50649,89**	**18416,16**	**35242**	**12814**	**14627**	**28,90**	**20**
		т конструкций		**24476,57**	**5255,46**	**17031**	**3657**	**60,9**	**5,25**	**4**
232	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**0,34224**	**243533,72**	**--**	**83347**	**--**	**3534**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,3332	311940,44	--	103939	--	4407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
234	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02036	161032,36	--	3279	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	21	59,76	1,06	1255	22	391	0,03	1
		м2		28,29	0,17	594	4	54,2	--	--
236	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	42	58,80	0,84	2470	35	522	0,02	1
		м2		17,42	0,17	732	7	54,2	--	--
237	ТПРАЙС лист 2017	Подъемник БК-320 автоматический	1	1678978,31	--	1678978	--	71189	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА Л2 - 1шт								
238	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	7,8	954,26	34,76	7443	271	4848	1,08	8
		м ступеней		883,22	14,49	6889	113	62,1	0,01	--
239	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	7,8	3100,58	--	24185	--	1025	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
240	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,62214	50649,89	18416,16	31511	11457	13079	28,90	18
		т конструкций		24476,57	5255,46	15228	3270	60,9	5,25	3
241	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Косоуры	0,26858	243533,72	--	65408	--	2773	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,3332	311940,44	--	103939	--	4407	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,02036	161032,36	--	3279	--	139	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
244	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	59,76	1,06	1076	19	335	0,03	1
		м2		28,29	0,17	509	3	54,2	--	--
245	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	36	58,80	0,84	2117	30	448	0,02	1
		м2		17,42	0,17	627	6	54,2	--	--
246	ТПРАЙС лист 2017	Подъемник БК-320 автоматический	1	1678978,31	--	1678978	--	71189	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-1, ЛО-2, ЛО-3, ЛО-4 - 2шт								
247	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	19,188	11665,52	60,42	223838	1159	29101	1,74	33
		м ограждения		1554,79	24,04	29833	461	62,1	0,03	1
248	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,04	59,76	1,06	779	14	243	0,03	--
		м2		28,29	0,17	369	2	54,2	--	--
249	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	26,08	58,80	0,84	1533	22	324	0,02	1
		м2		17,42	0,17	454	5	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4092738	26188			94
			Тенге			81010	7671			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4025984				
	Материалы -		Тенге			199289				
	Всего заработная плата -		Тенге				49497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3776026				
		Накладные расходы -	Тенге			202470				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30476		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					171994		
		Сметная прибыль -	Тенге			338276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4566730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				49497			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66754				
	Материалы -		Тенге			10223				
	Всего заработная плата -		Тенге				39185			
		Накладные расходы -	Тенге			27706				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23864		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3842		
		Сметная прибыль -	Тенге			7557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			102016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				39185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4668747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				88682			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
250	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой и полосы вдоль здания	414,44	553,24	17,95	229283	7438	42350	0,16	64
		м2		131,28	2,63	54406	1092	56,4	--	1
251	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	332,64	618,90	34,25	205869	11394	77818	0,40	134
		м2		345,49	7,79	114924	2591	56,4	0,01	3
252	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	59,8752	27463,21	--	1644365	--	69721	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	332,64	535,85	71,59	178246	23815	44233	0,24	81
		м2 стяжки		170,72	16,82	56787	5595	56,4	0,02	6
254	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	332,64	267,83	15,76	89089	5241	6395	0,01	4
		м2 стяжки		9,48	3,90	3155	1298	56,4	--	--
255	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	17,44	70448,50	915,35	1228622	15964	235900	22,10	385
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	288498	6369	59,8	0,37	6
256	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	17,44	6026,26	37,69	105098	657	11227	0,78	14
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	10579	283	59,8	0,02	--
257	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	412	209,85	1,75	86459	720	9728	0,03	12
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	9415	310	59,8	--	--
258	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	412	50,08	1,36	20634	561	9180	0,04	17
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	13084	239	59,8	--	--
259	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	453,2	553,24	17,95	250726	8134	46310	0,16	70
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	59494	1194	56,4	--	1
260	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	453,2	444,35	15,62	201378	7077	31924	0,10	46
		м2 изолируемой поверхности		85,54	2,23	38767	1010	56,4	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	453,2	530,09	14,54	240236	6588	133325	0,57	257
		м2 кровли		457,25	4,91	207227	2224	56,4	--	2
262	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	521,18	2334,45	--	1216669	--	51587	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
263	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,01188	161032,36	--	1913	--	81	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,2904	143510,73	--	41676	--	1767	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
265	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	36,6	281,23	0,54	10293	20	2656	0,13	5
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	3766	10	56,4	--	--
266	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	36,6	553,24	17,95	20248	657	3740	0,16	6
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	4805	96	56,4	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4 ШТ								
267	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	4	10464,72	552,82	41859	2211	13974	6,08	24
		слуховое окно		4669,08	223,29	18676	893	59,8	0,22	1
268	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,72	26489,14	--	19072	--	809	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	21-070203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	1	42947,62	--	42948	--	1821	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
270	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6,24	530,09	14,54	3308	91	1836	0,57	4
		м2 кровли		457,25	4,91	2853	31	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	6,24	2334,45	--	14567	--	618	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
272	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Лестница. Установка	0,12	81766,26	860,98	9812	103	3009	39,00	5
		м3		34318,44	344,88	4118	41	59,8	0,35	--
273	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Трап. Установка	0,1	61622,84	683,99	6162	68	1340	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16987,28	312,12	1699	31	59,8	0,36	--
274	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,56868	39614,55	6425,15	22528	3654	12264	35,10	20
		т конструкций		30432,05	893,17	17306	508	60,9	0,88	1
275	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение	0,56868	299957,75	--	170580	--	7233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД1 - 2шт								
276	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,362	70448,50	915,35	25502	331	4897	22,10	8
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	5988	132	59,8	0,37	--
277	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,362	6026,26	37,69	2182	14	233	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	220	6	59,8	0,02	--
278	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	19	209,85	1,75	3987	33	449	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	434	14	59,8	--	--
279	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	19	50,08	1,36	952	26	423	0,04	1
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	603	11	59,8	--	--
280	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	20,4	530,09	14,54	10814	297	6001	0,57	12
		м2 кровли		457,25	4,91	9328	100	56,4	--	--
281	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	23,46	2334,45	--	54766	--	2322	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
282	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	10,6	281,23	0,54	2981	6	769	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	1091	3	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	6,4	553,24	17,95	3541	115	654	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	840	17	56,4	--	--
		КОЗЫРЕК - 2шт								
284	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,256	70448,50	915,35	18035	234	3463	22,10	6
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	4235	93	59,8	0,37	--
285	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,256	6026,26	37,69	1543	10	165	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	155	4	59,8	0,02	--
286	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	10	209,85	1,75	2099	17	236	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	229	8	59,8	--	--
287	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	10	50,08	1,36	501	14	223	0,04	--
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	318	6	59,8	--	--
288	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	10,4	530,09	14,54	5513	151	3060	0,57	6
		м2 кровли		457,25	4,91	4755	51	56,4	--	--
289	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	11,96	2334,45	--	27920	--	1184	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
290	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	7,6	281,23	0,54	2137	4	552	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	782	2	56,4	--	--
291	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	4	553,24	17,95	2213	72	409	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	525	11	56,4	--	--
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД2 - 1шт								
292	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,23	70448,50	915,35	16203	211	3111	22,10	5
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	3805	84	59,8	0,37	--
293	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,23	6026,26	37,69	1386	9	148	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	140	4	59,8	0,02	--
294	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	11	209,85	1,75	2308	19	260	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	251	8	59,8	--	--
295	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	11	50,08	1,36	551	15	245	0,04	--
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	349	6	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	12,1	530,09	14,54	6414	176	3560	0,57	7
		м2 кровли		457,25	4,91	5533	59	56,4	--	--
297	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	13,915	2334,45	--	32484	--	1377	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
298	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	5,8	281,23	0,54	1631	3	421	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	597	2	56,4	--	--
299	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	4,6	553,24	17,95	2545	83	470	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	604	12	56,4	--	--
		ПОКРЫТИЕ БАЛКОНА - 1шт								
300	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,125	70448,50	915,35	8806	114	1691	22,10	3
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	2068	46	59,8	0,37	--
301	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,125	6026,26	37,69	753	5	80	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	76	2	59,8	0,02	--
302	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	5	209,85	1,75	1049	9	118	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	114	4	59,8	--	--
303	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	5	50,08	1,36	250	7	111	0,04	--
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	159	3	59,8	--	--
304	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	5,5	530,09	14,54	2915	80	1618	0,57	3
		м2 кровли		457,25	4,91	2515	27	56,4	--	--
305	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	6,325	2334,45	--	14765	--	626	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
306	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	2,6	281,23	0,54	731	1	189	0,13	--
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	268	1	56,4	--	--
307	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	2,1	553,24	17,95	1162	38	215	0,16	--
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	276	6	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	1	258,66	16,07	259	16	49	0,07	--
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	51	8	60,9	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6360539	96503			1208
			Тенге			955868	24543			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6338011				
	Материалы -		Тенге			2024875				
	Всего заработная плата -		Тенге				962597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3281725				
		Накладные расходы -	Тенге			847907				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					555617		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					292290		
		Сметная прибыль -	Тенге			574873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7760791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1212
		Сметная заработная плата -	Тенге				962597			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22528				
	Материалы -		Тенге			1568				
	Всего заработная плата -		Тенге				17814			
		Накладные расходы -	Тенге			12264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10849		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1415		
		Сметная прибыль -	Тенге			2783				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				17814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7798366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1233
		Сметная заработная плата -	Тенге				980411			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТШАХТЫ ВШ								
309	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,61216	21951,41	1455,40	57341	3802	7612	4,54	12
		м3 кладки		3398,28	346,80	8877	906	50,8	0,40	1
310	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0964	276662,41	1398,69	26670	135	3451	56,40	5
		т металлических изделий		44991,97	468,19	4337	45	50,8	0,54	--
311	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	21,768	40,19	0,72	875	16	523	0,06	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	843	8	54,8	--	--
312	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	1,0884	16940,20	--	18438	--	782	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
313	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0116	167136,88	--	1939	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	21,768	1529,27	23,45	33289	510	13384	1,15	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	20715	244	54,8	0,01	--
315	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	21,768	430,82	4,61	9378	100	2713	0,22	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	4017	37	54,8	--	--
316	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	449,27	101,41	3145	710	1685	0,41	3
		шт. сборных конструкций		317,29	25,16	2221	176	62,1	0,03	--
317	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	0,56	56082,06	--	31406	--	1332	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
318	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	3,75	40,19	0,72	151	3	90	0,06	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	145	1	54,8	--	--
319	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	3,75	547,04	--	2051	--	87	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
320	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	3,75	719,80	--	2699	--	114	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
321	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж продухов ОП	0,0342	39447,38	6466,86	1349	221	789	36,30	1
		т		31472,46	2243,72	1076	77	60,9	2,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	21-050308-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм	1,28	166,26	--	213	--	9	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
323	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0442	60472,49	14191,73	2673	627	1464	56,50	2
		т		44523,13	3627,57	1968	160	60,9	3,61	--
324	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0442	147003,58	--	6498	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
325	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,3	2594,52	329,31	3373	428	972	1,23	2
		м2 проемов		936,61	86,18	1218	112	59,8	0,10	--
326	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,3	31529,95	--	40989	--	1738	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОДУХОВ ОП-1 - 14шт								
327	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,07112	39614,55	6425,15	2817	457	1534	35,10	2
		т конструкций		30432,05	893,17	2164	64	60,9	0,88	--
328	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0644	161032,36	--	10370	--	440	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00672	167136,88	--	1123	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянка	0,05476	299957,75	--	16426	--	696	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,28	2594,52	329,31	3321	422	957	1,23	2
		м2		936,61	86,18	1199	110	59,8	0,10	--
332	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,28	31529,95	--	40358	--	1711	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
333	11-100107-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	1,28	5322,53	13,00	6813	17	1086	1,35	2
		м2		993,02	5,42	1271	7	59,8	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			323705	7447			63
			Тенге			50052	1946			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316865				
	Материалы -		Тенге			93370				
	Всего заработная плата -		Тенге				46489			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			172510				
		Накладные расходы -	Тенге			39787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					25280		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14507		
		Сметная прибыль -	Тенге			28532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				46489			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6839				
	Материалы -		Тенге			325				
	Всего заработная плата -		Тенге				5509			
		Накладные расходы -	Тенге			3787				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3355		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					432		
		Сметная прибыль -	Тенге			850				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			396661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				51998			
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО КР-1 - 1шт								
334	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,58	5483,58	1169,12	3180	678	474	0,85	--
		м3 основания		625,23	478,70	363	278	50,8	0,54	--
335	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,48	18733,74	663,46	27726	982	2003	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		948,43	157,19	1404	233	48,5	0,18	--
336	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,03764	10192,64	908,98	384	34	200	11,60	--
		т		9253,67	376,81	348	14	48,5	0,38	--
337	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,03764	164359,86	--	6187	--	262	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,004	202502,11	858,97	810	3	131	58,00	--
		т		47432,40	356,51	190	1	48,5	0,36	--
339	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,6	736,93	14,29	2653	51	462	0,21	1
		м2 поверхности		181,75	1,73	654	6	50,8	--	--
340	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,48	59,76	1,06	387	7	121	0,03	--
		м2		28,29	0,17	183	1	54,2	--	--
341	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	12,96	58,80	0,84	762	11	161	0,02	--
		м2		17,42	0,17	226	2	54,2	--	--
342	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	5,4	3150,53	50,42	17013	272	3664	1,06	6
		м2 покрытия		835,30	23,21	4511	125	60,9	0,03	--
343	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,02674	89247,19	32359,34	2386	865	1059	54,30	1
		т конструкций		49223,49	7223,30	1316	193	60,9	7,24	--
344	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,02674	397805,14	--	10637	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
345	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	0,004	9640,50	--	39	--	2	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			72164	2904			12
			Тенге			9195	854			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69777				
	Материалы -		Тенге			42998				
	Всего заработная плата -		Тенге				8539			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16862				
		Накладные расходы -	Тенге			7931				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4770		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3161		
		Сметная прибыль -	Тенге			6217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8539			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2386				
	Материалы -		Тенге			205				
	Всего заработная плата -		Тенге				1509			
		Накладные расходы -	Тенге			1059				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					140		
		Сметная прибыль -	Тенге			276				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			87646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				10049			
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО КР-2 - 1шт								
346	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,8	5483,58	1169,12	4387	935	654	0,85	1
		м3 основания		625,23	478,70	500	383	50,8	0,54	--
347	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,83	18733,74	663,46	34283	1214	2476	1,35	2
		м3		948,43	157,19	1736	288	48,5	0,18	--
348	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,05134	10192,64	908,98	523	47	272	11,60	1
		т		9253,67	376,81	475	19	48,5	0,38	--
349	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,05134	164359,86	--	8438	--	358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,006	202502,11	858,97	1215	5	196	58,00	--
		т		47432,40	356,51	285	2	48,5	0,36	--
351	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,52	736,93	14,29	1857	36	324	0,21	1
		м2поверхности		181,75	1,73	458	4	50,8	--	--
352	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,48	59,76	1,06	387	7	121	0,03	--
		м2		28,29	0,17	183	1	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	12,96	58,80	0,84	762	11	161	0,02	--
		м2		17,42	0,17	226	2	54,2	--	--
354	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	9,6	3150,53	50,42	30245	484	6514	1,06	10
		м2 покрытия		835,30	23,21	8019	223	60,9	0,03	--
355	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,02558	89247,19	32359,34	2283	828	1013	54,30	1
		т конструкций		49223,49	7223,30	1259	185	60,9	7,24	--
356	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,02558	397805,14	--	10176	--	431	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	0,004	9640,50	--	39	--	2	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			94595	3567			17
			Тенге			13141	1107			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92312				
	Материалы -		Тенге			59039				
	Всего заработная плата -		Тенге				12804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18653				
		Накладные расходы -	Тенге			11509				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4223		
		Сметная прибыль -	Тенге			8306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12804			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2283				
	Материалы -		Тенге			196				
	Всего заработная плата -		Тенге				1444			
		Накладные расходы -	Тенге			1013				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					879		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					134		
		Сметная прибыль -	Тенге			264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1444			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			115687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ОТМОСТКА								
358	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,56	7746,69	1203,03	112792	17516	31218	3,24	47
		м3		2383,25	476,86	34700	6943	60,9	0,55	8
359	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,56	18297,70	6,18	266414	90	36180	3,66	53
		м3		2692,19	--	39198	--	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			379206	17606			100
			Тенге			73898	6943			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379206				
	Материалы -		Тенге			287702				
	Всего заработная плата -		Тенге				80841			
		Накладные расходы -	Тенге			67398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18166		
		Сметная прибыль -	Тенге			35728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				80841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			482333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				80841			
		РАЗДЕЛ 15. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
360	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	24	1791,03	21,56	42985	518	6830	0,37	9
		м		322,53	8,88	7741	213	60,4	0,01	--
361	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	24	55,07	2,04	1322	49	849	0,05	1
		м трубопровода		52,49	--	1260	--	60,4	--	--
362	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	511,02	--	3833	--	163	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
363	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под задвижку	253,2	288,18	2,67	72968	676	10105	0,05	13
		кг		43,62	0,36	11044	92	60,4	--	--
364	23-020201-4904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	26380,74	--	52761	--	2237	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
365	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3	59,76	1,06	257	5	80	0,03	--
		м2		28,29	0,17	122	1	54,2	--	--
366	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,3	86,05	1,38	370	6	48	0,02	--
		м2		13,08	0,26	56	1	54,2	--	--
367	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,4	26564,47	1002,04	10626	401	4385	18,85	8
		м3 изоляции		16587,25	476,86	6635	191	55,3	0,55	--
368	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,496	20164,93	--	10002	--	424	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	16	393,98	10,77	6304	172	2599	0,32	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		248,70	4,07	3979	65	55,3	--	--
370	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0184	305307,00	--	5618	--	238	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			207043	1826			36
			Тенге			30836	563			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89769				
	Материалы -		Тенге			6181				
	Всего заработная плата -		Тенге				11050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72213				
		Накладные расходы -	Тенге			10174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6109		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4065		
		Сметная прибыль -	Тенге			7995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11050			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117274				
	Материалы -		Тенге			95988				
	Всего заработная плата -		Тенге				20350			
	Сдача и испытание -		Тенге			558				
		Накладные расходы -	Тенге			17785				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12291		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			10805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			253802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				31399			
		РАЗДЕЛ 16. ОТОПЛЕНИЕ								
371	11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	20	1023,00	11,68	20460	234	4167	0,30	6
		м трубопровода		257,50	4,54	5150	91	60,4	0,01	--
372	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	300	1123,88	11,68	337165	3505	63791	0,30	89
		м трубопровода		257,50	4,54	77251	1363	60,4	0,01	2
373	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	100	1367,71	11,68	136771	1168	22298	0,30	30
		м трубопровода		257,50	4,54	25750	454	60,4	0,01	1
374	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	20	1480,34	11,68	29607	234	4555	0,30	6
		м трубопровода		257,50	4,54	5150	91	60,4	0,01	--
375	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	440	55,07	2,04	24229	899	15568	0,05	22
		м трубопровода		52,49	--	23095	--	60,4	--	--
376	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	45,64	18380,14	105,09	838870	4796	53358	0,70	32
		кВт		567,19	51,91	25887	2369	60,4	0,06	3
377	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	20	1569,37	83,64	31387	1673	16578	1,47	29
		шт.		1202,17	8,67	24043	173	60,4	0,01	--
378	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	6	1587,50	101,77	9525	611	5011	1,47	9
		шт.		1202,17	17,34	7213	104	60,4	0,02	--
379	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	2	4230,49	--	8461	--	359	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
380	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	4	3384,08	--	13536	--	574	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	10	1322,34	--	13223	--	561	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	980,13	--	9801	--	416	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	70	1569,37	83,64	109856	5855	58023	1,47	103
		шт.		1202,17	8,67	84152	607	60,4	0,01	1
384	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	70	973,16	--	68121	--	2888	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	19	212,05	--	4029	--	1530	0,12	2
		комплект		113,65	--	2159	--	60,4	--	--
386	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,86	59,76	1,06	2800	50	872	0,03	1
		м2		28,29	0,17	1326	8	54,2	--	--
387	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	46,86	86,05	1,38	4033	64	524	0,02	1
		м2		13,08	0,26	613	12	54,2	--	--
388	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	2	26564,47	1002,04	53129	2004	21926	18,85	38
		м3 изоляции		16587,25	476,86	33174	954	55,3	0,55	1
389	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,48	20164,93	--	50009	--	2120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
390	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	37	393,98	10,77	14577	398	6009	0,32	12
		м2 поверхности покрытия изоляции		248,70	4,07	9202	151	55,3	--	--
391	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,04255	305307,00	--	12991	--	551	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
392	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /радиатор/	40	59,76	1,06	2390	42	745	0,03	1
		м2		28,29	0,17	1132	7	54,2	--	--
393	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /радиатор/	40	58,80	0,84	2352	34	497	0,02	1
		м2		17,42	0,17	697	7	54,2	--	--
394	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	68	511,02	--	34749	--	1473	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1832073	21567			382
			Тенге			325993	6391			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290174				
	Материалы -		Тенге			30545				
	Всего заработная плата -		Тенге				47282			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210892				
		Накладные расходы -	Тенге			39515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13410		
		Сметная прибыль -	Тенге			26375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				47282			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1541899				
	Материалы -		Тенге			1243076				
	Всего заработная плата -		Тенге				285102			
	Сдача и испытание -		Тенге			957				
		Накладные расходы -	Тенге			244879				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					172201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					72678		
		Сметная прибыль -	Тенге			142942				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1929721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				285102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2285785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				332384			
		РАЗДЕЛ 17. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
395	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1,5	1128,20	11,68	1692	18	319	0,30	--
		м трубопровода		257,50	4,54	386	7	60,4	0,01	--
396	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	2	1367,71	11,68	2735	23	446	0,30	1
		м трубопровода		257,50	4,54	515	9	60,4	0,01	--
397	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1	1480,34	11,68	1480	12	228	0,30	--
		м трубопровода		257,50	4,54	258	5	60,4	0,01	--
398	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	6	1791,03	21,56	10746	129	1708	0,37	2
		м трубопровода		322,53	8,88	1935	53	60,4	0,01	--
399	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	10,5	55,07	2,04	578	21	372	0,05	1
		м трубопровода		52,49	--	551	--	60,4	--	--
400	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительныеиз стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15723,38	163,44	31447	327	9100	7,07	14
		шт.		6126,12	41,82	12252	84	60,4	0,04	--
401	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	49015,97	201,91	98032	404	7050	2,72	5
		шт.		2276,60	20,91	4553	42	60,4	0,02	--
402	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	4	2581,56	--	10326	--	1145	0,32	1
		комплект		280,97	--	1124	--	60,4	--	--
403	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	312,16	--	1249	--	734	0,32	1
		комплект		270,43	--	1082	--	60,4	--	--
404	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,28	--	5153	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	11	1587,50	101,77	17462	1119	9186	1,47	16
		шт.		1202,17	17,34	13224	191	60,4	0,02	--
406	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	16	1569,37	83,64	25110	1338	13262	1,47	24
		шт.		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	--
407	51-010101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	167601,00	--	335202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
408	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	802,40	--	8024	--	340	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	4230,49	--	16922	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	5	3384,08	--	16920	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
411	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	2643,22	--	15859	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	7007,14	299,47	14014	599	9158	7,87	16
		комплект		6665,42	135,80	13331	272	60,4	0,15	--
413	23-090101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппараты водонагревательные бытовые	1	23425,32	--	23425	--	993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	23-090101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппараты водонагревательные бытовые	1	27619,56	--	27620	--	1171	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
415	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	4	1587,50	101,77	6350	407	3340	1,47	6
		шт.		1202,17	17,34	4809	69	60,4	0,02	--
416	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6791,10	--	27164	--	1152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			697513	4398			88
			Тенге			73254	870			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			335202				
	Накладные расходы -		Тенге			14213				
	Сметная прибыль -		Тенге			27953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			377368				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141088				
		Накладные расходы -	Тенге			5982				
		Сметная прибыль -	Тенге			11766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158836				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221223				
	Материалы -		Тенге			143571				
	Всего заработная плата -		Тенге				74124			
	Сдача и испытание -		Тенге			575				
		Накладные расходы -	Тенге			56049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44771		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11278		
		Сметная прибыль -	Тенге			22182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				74124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			835657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				74124			
		РАЗДЕЛ 18. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
417	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	24	2927,09	80,65	70250	1936	21108	1,46	35
		шт		1178,46	21,31	28283	512	60,4	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			70250	1936			35
			Тенге			28283	512			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70250				
	Материалы -		Тенге			40031				
	Всего заработная плата -		Тенге				28795			
	Сдача и испытание -		Тенге			1439				
		Накладные расходы -	Тенге			21108				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					17392		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3716		
		Сметная прибыль -	Тенге			7309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			98667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				28795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			98667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				28795			
		РАЗДЕЛ 19. КВАРТИРНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА								
418	**11-160901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка теплосчетчика**	**8**	**11319,47**	**540,44**	**90556**	**4324**	**41483**	**8,99**	**72**
		1узел		**7352,02**	**121,59**	**58816**	**973**	**60,4**	**0,13**	**1**
419	**23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**8**	**92100,53**	**--**	**736804**	**--**	**31240**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
420	**23-051401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Датчик температуры**	**16**	**9562,59**	**--**	**153001**	**--**	**6487**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
421	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**56**	**1569,37**	**83,64**	**87885**	**4684**	**46418**	**1,47**	**82**
		шт.		**1202,17**	**8,67**	**67321**	**486**	**60,4**	**0,01**	**1**
422	**23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre**	**8**	**1253,40**	**--**	**10027**	**--**	**425**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
423	**23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**8**	**57685,05**	**--**	**461480**	**--**	**19567**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	40	1253,40	--	50136	--	2126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
425	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	8	12758,84	122,22	102071	978	7787	0,77	6
		фильтр		654,26	32,45	5234	260	60,4	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1691961	9985			160
			Тенге			131372	1718			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411449				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1411449				
		Накладные расходы -	Тенге			59845				
		Сметная прибыль -	Тенге			117704				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1588998				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			280511				
	Материалы -		Тенге			139154				
	Всего заработная плата -		Тенге				133089			
	Сдача и испытание -		Тенге			181				
		Накладные расходы -	Тенге			95688				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					80386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15302		
		Сметная прибыль -	Тенге			30096				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			406295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				133089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1995294				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				133089			
		РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
426	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1835,22	13,35	27528	200	3977	0,34	5
		м трубопровода		292,18	5,32	4383	80	60,4	0,01	--
427	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	45	1657,91	13,35	74606	601	11592	0,34	15
		м		292,18	5,32	13148	240	60,4	0,01	--
428	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	60	1359,46	196,27	81567	11776	49460	1,29	77
		м		1152,69	65,05	69162	3903	60,4	0,08	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	264,28	--	15857	--	672	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
430	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	50	1796,76	318,10	89838	15905	53251	1,64	82
		м		1465,44	105,13	73272	5257	60,4	0,14	7
431	23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	50	182,25	--	9113	--	386	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
432	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	38	1569,37	83,64	59636	3178	31498	1,47	56
		1шт		1202,17	8,67	45682	329	60,4	0,01	--
433	23-040902-5904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	6	7432,27	--	44594	--	1891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
434	23-040902-5903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	32	6776,31	--	216842	--	9194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
435	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	8	377,07	18,12	3017	145	1921	0,41	3
		1счетчик		347,25	8,67	2778	69	60,4	0,01	--
436	23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	8	17003,88	--	136031	--	5768	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
437	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	8	12758,84	122,22	102071	978	7787	0,77	6
		1фильтр		654,26	32,45	5234	260	60,4	0,04	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
438	11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	10332,27	225,61	10332	226	3521	5,93	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел		4849,55	46,31	4850	46	60,4	0,05	--
439	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	1587,50	101,77	4762	305	2505	1,47	4
		1шт		1202,17	17,34	3606	52	60,4	0,02	--
440	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	3	3254,47	--	9763	--	414	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
441	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм	1	12758,84	122,22	12759	122	973	0,77	1
		1фильтр		654,26	32,45	654	32	60,4	0,04	--
442	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	377,07	18,12	377	18	240	0,41	--
		1счетчик		347,25	8,67	347	9	60,4	0,01	--
443	23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	1	24909,13	--	24909	--	1056	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
444	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2287,84	--	2288	--	224	0,23	--
		комплект		202,48	--	202	--	60,4	--	--
445	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	1569,37	83,64	3139	167	1658	1,47	3
		1шт		1202,17	8,67	2404	17	60,4	0,01	--
446	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1088,57	--	1089	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
447	23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	719,59	--	720	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
448	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб	3	886,67	13,20	2660	40	1537	0,84	3
		м		731,76	1,47	2195	4	62,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,003	833266,75	328691,27	2500	986	1127	441,00	1
		км		411479,46	114221,12	1234	343	62,1	115,86	--
450	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,012	11557,22	--	34810	--	1476	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
451	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	1569,37	83,64	25110	1338	13262	1,47	24
		1шт		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	--
452	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	1587,50	101,77	1587	102	835	1,47	1
		1шт		1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	--
453	23-041006-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	11338,81	--	181421	--	7692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
454	23-041006-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	25828,87	--	25829	--	1095	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
455	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	5	1465,44	25,51	7327	128	1872	0,55	3
		м трубопровода		486,62	9,40	2433	47	60,4	0,01	--
456	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	40	413,05	45,31	16522	1812	5548	0,21	8
		м трубопровода		188,54	21,68	7542	867	55,3	0,03	1
457	21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	40	382,73	--	15309	--	649	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1243913	38028			300
			Тенге			259564	11711			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			737968				
	Материалы -		Тенге			7872				
	Всего заработная плата -		Тенге				12185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716286				
		Накладные расходы -	Тенге			38582				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31587		
		Сметная прибыль -	Тенге			62124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			838674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12185			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			505945				
	Материалы -		Тенге			222162				
	Всего заработная плата -		Тенге				259090			
	Сдача и испытание -		Тенге			209				
		Накладные расходы -	Тенге			184578				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					156490		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28088		
		Сметная прибыль -	Тенге			55242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			745765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				259090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			1584438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							314
		Сметная заработная плата -	Тенге				271276			
		РАЗДЕЛ 21. ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
458	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	80	1796,76	318,10	143741	25448	85202	1,64	131
		м трубопровода		1465,44	105,13	117235	8411	60,4	0,14	11
459	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	71,92	136,82	--	9840	--	417	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
460	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	8	1569,37	83,64	12555	669	6631	1,47	12
		1шт		1202,17	8,67	9617	69	60,4	0,01	--
461	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	8	988,34	--	7907	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	24	634,28	0,12	15223	3	9816	0,70	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		606,91	--	14566	--	60,4	--	--
463	23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	8	2141,22	--	17130	--	726	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
464	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,сдушевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	8	7196,47	--	57572	--	2441	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
465	23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	8	5192,63	--	41541	--	1761	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			305508	26120			160
			Тенге			141418	8480			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133989				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133989				
		Накладные расходы -	Тенге			5681				
		Сметная прибыль -	Тенге			11174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150844				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171519				
	Материалы -		Тенге			3981				
	Всего заработная плата -		Тенге				149898			
		Накладные расходы -	Тенге			101650				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					90538		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11112		
		Сметная прибыль -	Тенге			21853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				149898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			445866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				149898			
		РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
466	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	30	524,97	0,86	15749	26	10530	0,58	18
		м трубопровода		521,84	0,29	15655	9	60,4	--	--
467	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	75	507,69	2,09	38077	157	25275	0,56	42
		м трубопровода		500,39	0,67	37530	50	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013	30	282,64	--	8479	--	360	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
469	23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	75	912,77	--	68458	--	2903	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
470	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	4	2828,50	--	11314	--	480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
471	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1672,53	--	6690	--	284	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
472	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	8	1961,70	58,77	15694	470	9327	1,95	16
		комплект		1690,67	29,06	13525	232	60,4	0,04	--
473	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	8	2978,63	289,66	23829	2317	14356	2,90	23
		комплект		2514,33	135,25	20115	1082	60,4	0,16	1
474	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	8	2504,14	116,83	20033	935	10730	2,22	18
		комплект		1903,21	58,39	15226	467	60,4	0,07	1
475	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	8	1679,93	44,27	13439	354	7494	1,56	12
		комплект		1352,54	22,12	10820	177	60,4	0,03	--
476	23-030102-0940 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	8	7763,97	--	62112	--	2634	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
477	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	16	760,90	--	12174	--	516	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
478	23-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	8	66835,52	--	534684	--	22671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
479	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	8	17145,23	--	137162	--	5816	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
480	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	8	3676,88	--	29415	--	1247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
481	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов дренажных	1	14546,72	320,51	14547	321	7730	13,39	13
		1насос		11210,51	86,68	11211	87	60,4	0,08	--
482	51-020406-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насос дренажный погружной	1	168990,00	--	168990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1180846	4579			142
			Тенге			124081	2104			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			168990				
	Накладные расходы -		Тенге			7165				
	Сметная прибыль -		Тенге			14092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			190248				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			870488				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			870488				
		Накладные расходы -	Тенге			36909				
		Сметная прибыль -	Тенге			72592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			979989				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			141368				
	Материалы -		Тенге			12707				
	Всего заработная плата -		Тенге				126185			
	Сдача и испытание -		Тенге			336				
		Накладные расходы -	Тенге			85441				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76216		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9225		
		Сметная прибыль -	Тенге			18145				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			244954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				126185			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1415190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				126185			
		РАЗДЕЛ 23. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ								
		ВРУ								
483	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	8027,76	1855,11	8028	1855	1808	3,00	3
		шт		2680,68	608,98	2681	609	42,8	0,60	1
484	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059,00	--	156059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		1ЭЩ1(2), 2ЭЩ1(2)								
485	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	4	3275,92	1417,28	13104	5669	4628	2,00	8
		шт		1787,12	495,02	7148	1980	42,8	0,53	2
486	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	4	17802,67	--	71211	--	3019	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
487	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	1795,70	24,83	14366	199	3669	1,00	8
		шт		857,30	--	6858	--	42,8	--	--
488	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3840,59	--	30725	--	1303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
489	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	12	366,22	56,91	4395	683	1922	0,34	4
		шт		303,81	20,30	3646	244	42,8	0,02	--
490	23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	12	6649,01	--	79788	--	3383	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩК								
491	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	8	2816,62	969,10	22533	7753	8522	2,00	16
		шт		1787,12	332,84	14297	2663	42,8	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	2277,21	--	18218	--	772	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
493	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	1795,70	24,83	57462	795	14676	1,00	32
		шт		857,30	--	27434	--	42,8	--	--
494	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	3840,59	--	61449	--	2605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
495	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	8	3840,59	--	30725	--	1303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
496	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	8	439,22	--	3514	--	149	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
497	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	4067,86	81,74	4068	82	1302	3,00	3
		шт		2511,69	20,30	2512	20	42,8	0,02	--
498	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Адмиралстрой" 2017	Пускатель магнитный ПМ12-010200	1	5171,48	--	5171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
499	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	3	1027,75	117,03	3083	351	1381	1,00	3
		шт		893,56	40,60	2681	122	42,8	0,04	--
500	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	6823,79	--	20471	--	868	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
501	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	8	605,57	8,07	4845	65	2254	0,64	5
		комплект		571,88	2,03	4575	16	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	8	704,60	--	5637	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			614851	17451			82
			Тенге			71831	5654			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			161230				
	Накладные расходы -		Тенге			6836				
	Сметная прибыль -		Тенге			13445				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			181512				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			131883				
	Материалы -		Тенге			42601				
	Всего заработная плата -		Тенге				77485			
		Накладные расходы -	Тенге			40162				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					33164		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6998		
		Сметная прибыль -	Тенге			13764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			185808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				77485			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321737				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321737				
		Накладные расходы -	Тенге			13642				
		Сметная прибыль -	Тенге			26830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			362209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			729529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				77485			
		РАЗДЕЛ 24. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
503	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный однолампповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	34	1312,80	535,77	44635	18216	17416	0,75	26
		шт		670,17	353,21	22786	12009	42,8	0,45	15
504	23-070106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	28	1422,48	--	39829	--	1689	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
505	23-070106-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	2	1720,23	--	3440	--	146	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	23-070106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	4	1421,90	--	5688	--	241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
507	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	3	3962,32	--	11887	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
508	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО42-60	0,3	549,78	--	165	--	7	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			105645	18216			26
			Тенге			22786	12009			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			44635				
	Материалы -		Тенге			3633				
	Всего заработная плата -		Тенге				34795			
		Накладные расходы -	Тенге			17416				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14892		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2524		
		Сметная прибыль -	Тенге			4964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				34795			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61009				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61009				
		Накладные расходы -	Тенге			2587				
		Сметная прибыль -	Тенге			5088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68684				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			135700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				34795			
		РАЗДЕЛ 25. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
509	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	96	929,23	--	89206	--	3782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
510	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	8	453,40	8,01	3627	64	1725	0,49	4
		шт.		437,84	2,44	3503	19	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
511	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	24	1366,07	8,26	32786	198	6107	0,49	12
		шт.		437,84	2,64	10508	63	42,8	--	--
512	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	8	195,86	--	1567	--	66	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
513	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	24	150,98	--	3624	--	154	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
514	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	80	70,41	--	5633	--	239	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
515	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	255	32,65	--	8326	--	353	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
516	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-230, степень защиты IP44	20	92,95	--	1859	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
517	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	20	273,48	2,28	5470	46	2551	0,29	6
		шт.		259,13	0,81	5183	16	42,8	--	--
518	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	30	273,48	2,28	8204	68	3827	0,29	9
		шт.		259,13	0,81	7774	24	42,8	--	--
519	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	12	303,59	2,50	3643	30	1736	0,33	4
		шт.		294,87	0,61	3538	7	42,8	--	--
520	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	20	246,98	--	4940	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	30	259,21	--	7776	--	330	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
522	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	186,71	--	2241	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
523	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	82	326,49	2,28	26772	187	12279	0,34	28
		шт.		303,81	0,81	24912	67	42,8	--	--
524	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	514,83	--	4119	--	175	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
525	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	8	464,85	--	3719	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
526	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	50	340,73	--	17037	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
527	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	16	276,47	--	4424	--	188	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
528	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1588	210,37	91,55	334063	145387	97521	0,10	159
		м		86,70	30,95	137681	49156	42,8	0,04	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,572	192469,17	--	110092	--	4668	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
530	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,104	82306,01	--	8560	--	363	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
531	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,62712	122522,65	--	76836	--	3258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
532	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1456	173780,94	--	25303	--	1073	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
533	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,026	330596,50	--	8596	--	364	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
534	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1768	300041,74	--	53047	--	2249	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
535	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	210,37	91,55	10518	4578	3071	0,10	5
		м		86,70	30,95	4335	1548	42,8	0,04	2
536	23-060131-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,052	615271,01	--	31994	--	1357	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
537	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	130	17,66	0,57	2296	74	600	0,01	1
		м		8,47	0,20	1101	26	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,13	57600,87	--	7488	--	317	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
539	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	1718	199,10	6,38	342049	10963	107097	0,14	241
		м		118,57	2,23	203706	3836	42,8	--	4
540	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	50	221,64	12,72	11082	636	3592	0,16	8
		м		135,51	4,47	6776	223	42,8	--	--
541	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	1718	39,86	--	68479	--	2904	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
542	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	50	110,35	--	5518	--	234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
543	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	7,2	3004,28	140,88	21631	1014	3490	0,90	6
		шт.		762,25	38,57	5488	278	42,8	0,04	--
544	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	26	909,51	93,07	23647	2420	8068	0,70	18
		шт.		592,86	16,24	15414	422	42,8	0,02	--
545	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0403	148194,01	--	5972	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
546	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	110	481,82	18,38	53000	2022	8285	0,14	15
		м		118,57	4,47	13043	491	42,8	--	--
547	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	210,37	91,55	3156	1373	921	0,10	2
		м		86,70	30,95	1301	464	42,8	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	23-060128-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	273415,93	--	4101	--	174	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ								
549	21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав	10	472,98	--	4730	--	201	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
550	22-040201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	10	514,30	--	5143	--	218	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1452273	169059			517
			Тенге			444263	56643			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			881945				
	Материалы -		Тенге			268623				
	Всего заработная плата -		Тенге				500906			
		Накладные расходы -	Тенге			260872				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					214388		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					46484		
		Сметная прибыль -	Тенге			91425				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1234243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				500906			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			570327				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			570327				
		Накладные расходы -	Тенге			24182				
		Сметная прибыль -	Тенге			47561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			642070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			1876313				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				500906			
		РАЗДЕЛ 26. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
551	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	210,37	91,55	12622	5493	3685	0,10	6
		м		86,70	30,95	5202	1857	42,8	0,04	2
552	23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	0,04	202443,83	--	8098	--	343	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
553	23-060701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	0,02	180450,08	--	3609	--	153	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
554	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	3006,99	916,96	6014	1834	2065	2,00	4
		коробка		1734,02	294,78	3468	590	42,8	0,34	1
555	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT telecom" 2017г	Оптическая распределительная коробка ОРК-32С	1	1160,71	--	1161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
556	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT telecom" 2017г	Оптическая распределительная коробка ОРК-8	1	1116,07	--	1116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
557	13-100902-0418 РСНБ РК 2015	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	1	7044,94	1618,17	7045	1618	2852	6,00	6
		шт		5202,06	520,21	5202	520	42,8	0,60	1
558	23-061703-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	1	10707,96	--	10708	--	454	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
559	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Связьавтоматика" 2017г	Оптический разъем	1	2077,42	--	2077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
560	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	55	380,23	26,50	20913	1458	8751	0,40	22
		м		319,09	1,39	17550	76	42,8	--	--
561	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы поливинилхлоридные диаметр до 50	55	219,84	--	12091	--	513	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			85454	10403			38
			Тенге			31422	3043			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			4354				
	Накладные расходы -		Тенге			185				
	Сметная прибыль -		Тенге			363				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4902				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			46593				
	Материалы -		Тенге			4768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				34466			
		Накладные расходы -	Тенге			17352				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14751		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2601		
		Сметная прибыль -	Тенге			5116				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			69061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				34466			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34506				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34506				
		Накладные расходы -	Тенге			1463				
		Сметная прибыль -	Тенге			2878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			112810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				34466			
		РАЗДЕЛ 27. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
562	13-100501-0104 РСНБ РК 2015	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	2	21553,69	--	43107	--	20071	23,10	46
		антенна		21553,69	--	43107	--	40,6	--	--
563	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	4	3006,99	916,96	12028	3668	4131	2,00	8
		коробка		1734,02	294,78	6936	1179	42,8	0,34	1
564	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	4	1094,38	--	4378	--	186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
565	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	40	210,37	91,55	8415	3662	2456	0,10	4
		м		86,70	30,95	3468	1238	42,8	0,04	2
566	23-060702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201**	0,04	100318,37	--	4013	--	170	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
567	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	8	326,49	2,28	2612	18	1198	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		303,81	0,81	2430	6	42,8	--	--
568	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	8	250,95	--	2008	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
569	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	40	380,23	26,50	15209	1060	6364	0,40	16
		м		319,09	1,39	12764	55	42,8	--	--
570	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы поливинилхлоридные диаметр до 50	40	219,84	--	8794	--	373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			100563	8408			77
			Тенге			68706	2479			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81371				
	Материалы -		Тенге			4257				
	Всего заработная плата -		Тенге				71185			
		Накладные расходы -	Тенге			34221				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29519		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4702		
		Сметная прибыль -	Тенге			9247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			124839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				71185			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19191				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19191				
		Накладные расходы -	Тенге			814				
		Сметная прибыль -	Тенге			1600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			146445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				71185			
		РАЗДЕЛ 28. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
571	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	21288,88	1,98	21289	2	9727	23,00	23
		шт		20849,73	--	20850	--	40,6	--	--
572	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,70	--	8657	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
573	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	1960,78	--	1961	--	857	2,00	2
		шт		1734,02	--	1734	--	42,8	--	--
574	23-080306-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-2,3	1	1866,73	--	1867	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
575	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Маяк" 2017г	Зарядное устройство БП-2400	1	2691,96	--	2692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
576	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ручные в нормальном исполнении	2	1830,35	1,98	3661	4	1623	2,00	4
		шт		1734,02	--	3468	--	40,6	--	--
577	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514-10	2	683,48	--	1367	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
578	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	6	2232,79	2,35	13397	14	5974	2,00	12
		шт		2129,00	--	12774	--	40,6	--	--
579	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	6	218,44	--	1311	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
580	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	210,37	91,55	6311	2747	1842	0,10	3
		м		86,70	30,95	2601	929	42,8	0,04	1
581	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	122522,65	--	3749	--	159	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
582	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	60	28,05	1,71	1683	102	541	0,02	1
		м		16,94	0,61	1016	37	42,8	--	--
583	23-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	36375,98	--	546	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
584	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	0,045	16651,04	--	749	--	32	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
585	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	30	380,23	26,50	11407	795	4773	0,40	12
		м		319,09	1,39	9573	42	42,8	--	--
586	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	30	110,35	--	3311	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			83955	3664			57
			Тенге			52016	1007			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2692				
	Накладные расходы -		Тенге			114				
	Сметная прибыль -		Тенге			224				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3031				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59708				
	Материалы -		Тенге			4028				
	Всего заработная плата -		Тенге				53023			
		Накладные расходы -	Тенге			25337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21878		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3459		
		Сметная прибыль -	Тенге			6804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				53023			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21556				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21556				
		Накладные расходы -	Тенге			914				
		Сметная прибыль -	Тенге			1798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			119146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				53023			
		РАЗДЕЛ 29. МОЛНИЕЗАЩИТА								
587	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали	120	304,79	13,83	36574	1659	8958	0,16	19
		м		135,51	2,84	16261	341	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	21-050304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,005925	148765,95	--	881	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
589	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	0,07992	143602,42	--	11477	--	487	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
590	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	0,0237	141416,71	--	3352	--	142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
591	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали 40х4	9	481,82	18,38	4336	165	678	0,14	1
		м		118,57	4,47	1067	40	42,8	--	--
592	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	2,5	380,23	26,50	951	66	398	0,40	1
		м		319,09	1,39	798	3	42,8	--	--
593	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	2,5	110,35	--	276	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			57847	1891			21
			Тенге			18126	385			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41861				
	Материалы -		Тенге			21844				
	Всего заработная плата -		Тенге				18511			
		Накладные расходы -	Тенге			10033				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2110		
		Сметная прибыль -	Тенге			4152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18511			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15986				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15986				
		Накладные расходы -	Тенге			678				
		Сметная прибыль -	Тенге			1333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге			74043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18511			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59207000**	**2631881**			**12311**
			Тенге			**10082441**	**792046**			**880**
	Стоимость оборудования -		Тенге			672469				
	Накладные расходы -		Тенге			28513				
	Сметная прибыль -		Тенге			56079				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			757060				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1287997				
	Материалы -		Тенге			349755				
	Всего заработная плата -		Тенге				790370			
		Накладные расходы -	Тенге			405393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					336514		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					68879		
		Сметная прибыль -	Тенге			135471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1828861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							916
		Сметная заработная плата -	Тенге				790370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54053521				
	Материалы -		Тенге			15640318				
	Всего заработная плата -		Тенге				8908638			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27868969				
	Транспортные расходы -		Тенге			45074				
		Накладные расходы -	Тенге			7360830				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4862779		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2498051		
		Сметная прибыль -	Тенге			4913148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66327500				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10901
		Сметная заработная плата -	Тенге				8908638			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			143024				
	Материалы -		Тенге			15423				
	Всего заработная плата -		Тенге				98847			
		Накладные расходы -	Тенге			68815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8617		
		Сметная прибыль -	Тенге			16947				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			228786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				98847			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3049989				
	Материалы -		Тенге			1900670				
	Всего заработная плата -		Тенге				1076632			
	Сдача и испытание -		Тенге			4255				
		Накладные расходы -	Тенге			807178				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					650286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					156892		
		Сметная прибыль -	Тенге			308573				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4165740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				1076632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			73307947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13191
		Сметная заработная плата -	Тенге				10874487			
Итого:			**Тенге**		**73 307 947**					
Временные здания и сооружение 0,9%			**Тенге**		**659 772**					
Итого:			**Тенге**		**73 967 719**					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,785%			**Тенге**		**1 320 324**					
Итого:			**Тенге**		**74 628 271**					
Непредвиденные работы и затраты 2%			**Тенге**		**1 492 565**					
Итого:			**Тенге**		**76 120 836**					
Итого по акту в текущих ценах К=1,059383			**Тенге**		**80 641 120**					
НДС 12%			**Тенге**		**9 676 934**					
Всего по акту с учетом НДС (12%)			**Тенге**		**90 318 054**					
Тендерная скидка			**Тенге**		**3 063 054**					
Итого по акту:			**Тенге**		**87 255 000**					

Принял:
Заказчик: Директор ТОО "Бозай KZ"
Молдашов М.Е.

Сдал:
Подрядчик: Ирораб ТОО "Бозай KZ"
Шохаманов М.К.