Заказчик **ТОО "Бозай KZ"**
Подрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
Объект **Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, село Улытау, ул.Тайжана, дом №74**

Акт приемки выполненных работ №1

Строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Карагандинская область, Улытауский район, село Улытау, ул.Тайжана, дом №74

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)	88,892	27,30	27,30	2426	2426	641	--	--
		м3		--	9,82	--	873	59,1	0,01	1
2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	492,5	162,05	152,84	79809	75273	19305	0,01	6
		м3 грунта		9,06	43,41	4463	21380	59,1	0,04	18
3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	971,1	112,07	104,20	108827	101186	26367	0,01	11
		м3 грунта		7,87	28,49	7641	27668	59,1	0,02	24
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	43,908	1872,38	--	82212	--	54133	2,48	109
		м3		1872,38	--	82212	--	59,1	--	--
5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)в резерв от бровки котлована	971,1	27,30	27,30	26508	26508	7002	--	--
		м3		--	9,82	--	9541	59,1	0,01	10
6	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	788	105,33	--	83000	--	3519	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
7	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	492,5	12,82	10,85	6313	5342	1910	--	1
		м3		1,91	3,50	941	1725	59,1	--	1
8	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	728,325	26,13	26,13	19033	19033	5027	--	--
		м3		--	9,41	--	6850	59,1	0,01	7
9	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	242,775	607,43	--	147468	--	97102	0,89	215
		м3		607,43	--	147468	--	59,1	--	--
10	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	971,1	144,98	61,45	140789	59674	72150	0,13	125
		м3		83,53	27,09	81115	26311	59,1	0,03	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			696386	289442			468
			Тенге			323841	94349			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			696386				
	Материалы -		Тенге			102				
	Всего заработная плата -		Тенге				418190			
	Транспортные расходы -		Тенге			83000				
		Накладные расходы -	Тенге			287156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					247150		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					40006		
		Сметная прибыль -	Тенге			78683				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1062226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				418190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1062226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				418190			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	41,89	17644,50	663,46	739128	27792	54754	1,35	57
		м3		948,43	157,19	39730	6585	48,5	0,18	8
12	11-060101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	108,5	21373,88	1181,55	2319066	128199	225139	2,60	282
		м3		2074,10	237,70	225040	25791	48,5	0,27	29
13	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,49924	148194,01	--	73984	--	3137	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,75218	147003,58	--	110573	--	4688	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	60	1179,28	542,15	70757	32529	25245	0,48	29
		шт		375,10	197,63	22506	11858	62,1	0,20	12
16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	252	1668,38	760,92	420432	191751	149106	0,67	168
		шт		526,40	278,37	132652	70150	62,1	0,28	71
17	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	148	2528,83	1204,51	374266	178267	130999	0,94	139
		шт		756,57	445,14	111973	65881	62,1	0,45	66
18	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	186	3566,17	1804,36	663308	335612	225320	1,18	219
		шт		952,78	685,02	177217	127413	62,1	0,69	129
19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	64,113	19935,75	--	1278141	--	54193	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	26,666	19144,76	--	510514	--	21646	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	237,534	17112,69	--	4064846	--	172349	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок бетоном кл.В7,5	9,2	17568,90	816,18	161634	7509	17970	2,82	26
		м3		2193,00	197,19	20176	1814	48,5	0,23	2
23	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	4,6	21951,41	1455,40	100976	6695	13404	4,54	21
		м3 кладки		3398,28	346,80	15632	1595	50,8	0,40	2
24	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1194,12	100,64	1,06	120171	1268	31571	0,04	49
		м2		39,07	0,17	46655	207	54,2	--	--
25	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1194,12	736,93	14,29	879983	17065	153333	0,21	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		181,75	1,73	217028	2071	50,8	--	2
26	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	128,98	535,85	71,59	69114	9234	17151	0,24	31
		м2 стяжки		170,72	16,82	22019	2169	56,4	0,02	3
27	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	128,98	89,28	5,25	11515	677	827	--	1
		м2 стяжки		3,16	1,30	408	168	56,4	--	--
28	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	128,98	1857,79	31,34	239618	4042	21117	0,20	26
		м2		154,36	6,07	19909	783	50,8	0,01	1
		ПЕРЕМЫЧКИ								
29	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т /подвал/	50	312,25	153,17	15613	7658	5643	0,15	7
		шт		116,63	37,28	5831	1864	62,1	0,04	2
30	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,7	72170,30	--	122690	--	5202	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,27951	143510,73	--	40113	--	1701	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИЯМОК ПР2 - 1ШТ								
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,08	16915,17	663,46	1353	53	102	1,35	--
		м3		948,43	157,19	76	13	48,5	0,18	--
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Приямки. Устройство	0,24	19934,19	661,72	4784	159	594	3,94	1
		м3		3000,19	227,51	720	55	48,5	0,23	--
34	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,01194	111208,61	27452,19	1328	328	716	91,00	1
		т		78897,91	8139,31	942	97	60,9	7,34	--
35	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00306	147003,58	--	450	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,00888	161032,36	--	1430	--	61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0092	167136,88	--	1538	--	65	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,62	59,76	1,06	37	1	12	0,03	--
		м2		28,29	0,17	18	--	54,2	--	--
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	1,24	58,80	0,84	73	1	15	0,02	--
		м2		17,42	0,17	22	--	54,2	--	--
40	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,6	736,93	14,29	2653	51	462	0,21	1
		м2		181,75	1,73	654	6	50,8	--	--
41	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	3,6	97,44	2,63	351	9	213	0,10	--
		м2 покрытия		85,73	0,83	309	3	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12400437	948902			1312
			Тенге			1059515	318522			327
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12399109				
	Материалы -		Тенге			4187685				
	Всего заработная плата -		Тенге				1376998			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6204278				
		Накладные расходы -	Тенге			1336040				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					777358		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					558682		
		Сметная прибыль -	Тенге			1098812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14833961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1637
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376998			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1328				
	Материалы -		Тенге			58				
	Всего заработная плата -		Тенге				1039			
		Накладные расходы -	Тенге			716				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83		
		Сметная прибыль -	Тенге			164				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2207				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 74						1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14836168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1638
		Сметная заработная плата -	Тенге				1378037			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
42	11-080301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	487,94496	14325,59	1673,16	6990098	816410	1249371	4,08	1991
		м3 кладки		3254,74	433,51	1588133	211527	50,8	0,50	244
43	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	787,008	40,19	0,72	31630	571	18907	0,06	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	30478	273	54,8	--	--
44	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	78,7008	16940,20	--	1333207	--	56528	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	293,328	6141,71	1600,94	1801535	469601	584990	3,72	1091
		м3 кладки		2892,90	381,48	848567	111900	50,8	0,44	129
46	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	627,588	3629,66	151,54	2277930	95102	473696	1,43	897
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1098,15	36,59	689188	22962	50,8	0,04	26
47	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	3,43	276662,41	1398,69	948952	4798	122806	56,40	193
		т металлических изделий		44991,97	468,19	154322	1606	50,8	0,54	2
48	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	60,156	40,19	0,72	2418	44	1445	0,06	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	2330	21	54,8	--	--
49	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	3,0078	16940,20	--	50953	--	2160	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
50	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	177	312,25	153,17	55269	27111	19978	0,15	26
		шт		116,63	37,28	20643	6599	62,1	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,99	72170,30	--	287959	--	12209	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01976	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,2096	202502,11	858,97	42444	180	6864	58,00	12
		т		47432,40	356,51	9942	75	48,5	0,36	--
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00288	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,2216	161032,36	--	35685	--	1513	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,02572	276662,41	1398,69	7116	36	921	56,40	1
		т металлических изделий		44991,97	468,19	1157	12	50,8	0,54	--
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,1	59,76	1,06	663	12	207	0,03	--
		м2		28,29	0,17	314	2	54,2	--	--
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	22,2	58,80	0,84	1305	19	276	0,02	--
		м2		17,42	0,17	387	4	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13867166	1413882			4261
			Тенге			3345461	354980			409
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13867166				
	Материалы -		Тенге			7400018				
	Всего заработная плата -		Тенге				3700441			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1707804				
		Накладные расходы -	Тенге			2551870				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1884020		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					667850		
		Сметная прибыль -	Тенге			1313523				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17732559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4670
		Сметная заработная плата -	Тенге				3700441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17732559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4670
		Сметная заработная плата -	Тенге				3700441			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
59	11-070105-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	346	7205,75	878,61	2493191	303999	697550	2,88	996
		шт. сборных конструкций		2439,19	203,23	843959	70317	62,1	0,23	81
60	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1868,22	5233,66	--	9777628	--	414571	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	6	8303,86	3940,83	49823	23645	21063	4,83	29
		шт. сборных конструкций		3949,97	929,17	23700	5575	62,1	1,07	6
62	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	4,1184	56082,06	--	230968	--	9793	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20961	147003,58	--	30813	--	1306	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,1	59,76	1,06	663	12	207	0,03	--
		м2		28,29	0,17	314	2	54,2	--	--
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	22,2	58,80	0,84	1305	19	276	0,02	--
		м2		17,42	0,17	387	4	54,2	--	--
		УЧАСТОК МОНОЛИТНЫЙ УМ-1 - 4шт								
66	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,12	27931,40	1683,77	31283	1886	5148	8,21	9
		м3		6384,59	365,18	7151	409	48,5	0,42	--
67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,22704	147003,58	--	33376	--	1415	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	21-050204-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	1,36704	162933,57	--	222737	--	9444	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,07216	161031,88	--	11620	--	493	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ - 6ШТ								
70	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,15066	202502,11	858,97	30509	129	4934	58,00	9
		т		47432,40	356,51	7146	54	48,5	0,36	--
71	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05544	147003,58	--	8150	--	346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,09522	161032,36	--	15334	--	650	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 4ШТ								
73	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,5636	39614,55	6425,15	22327	3621	12154	35,10	20
		т конструкций		30432,05	893,17	17152	503	60,9	0,88	--
74	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,2088	161032,36	--	33624	--	1426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,2008	232617,52	--	46710	--	1980	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1332	143741,63	--	19146	--	812	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0208	202502,11	858,97	4212	18	681	58,00	1
		т		47432,40	356,51	987	7	48,5	0,36	--
78	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	147003,58	--	470	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0176	245139,55	--	4314	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,2	59,76	1,06	1267	23	395	0,03	1
		м2		28,29	0,17	600	4	54,2	--	--
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	42,4	58,80	0,84	2493	36	527	0,02	1
		м2		17,42	0,17	739	7	54,2	--	--
82	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,04	19378,55	816,18	775	33	81	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	88	8	48,5	0,23	--
83	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	48	197,14	85,00	9463	4080	4210	0,13	6
		отверстие		112,13	37,71	5382	1810	50,8	0,04	2
84	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	21,2	5334,21	19,62	113085	416	4795	2,70	57
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	49628	187	--	0,01	--
85	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	21,2	5838,98	--	123786	--	5249	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД1 - 8ШТ								
86	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,9208	39614,55	6425,15	36477	5916	19858	35,10	32
		т конструкций		30432,05	893,17	28022	822	60,9	0,88	1
87	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,2832	161032,36	--	45604	--	1934	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,4112	232617,52	--	95652	--	4056	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1848	143741,63	--	26563	--	1126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0416	202502,11	858,97	8424	36	1362	58,00	2
		т		47432,40	356,51	1973	15	48,5	0,36	--
91	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0064	147003,58	--	941	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0352	245139,55	--	8629	--	366	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	33,6	59,76	1,06	2008	36	625	0,03	1
		м2		28,29	0,17	951	6	54,2	--	--
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	67,2	58,80	0,84	3951	56	835	0,02	1
		м2		17,42	0,17	1171	12	54,2	--	--
95	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,08	19378,55	816,18	1550	65	162	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	175	16	48,5	0,23	--
96	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	96	197,14	85,00	18925	8160	8420	0,13	13
		отверстие		112,13	37,71	10765	3621	50,8	0,04	4
97	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	33,6	5334,21	19,62	179229	659	7599	2,70	91
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	78655	296	--	0,01	--
98	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	33,6	5838,98	--	196190	--	8318	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД2 - 4ШТ								
99	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,5808	39614,55	6425,15	23008	3732	12525	35,10	20
		т конструкций		30432,05	893,17	17675	519	60,9	0,88	1
100	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1416	161032,36	--	22802	--	967	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,2864	232617,52	--	66622	--	2825	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,132	143741,63	--	18974	--	804	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0208	202502,11	858,97	4212	18	681	58,00	1
		т		47432,40	356,51	987	7	48,5	0,36	--
104	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0032	147003,58	--	470	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0176	245139,55	--	4314	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,2	59,76	1,06	1386	25	432	0,03	1
		м2		28,29	0,17	656	4	54,2	--	--
107	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	46,4	58,80	0,84	2728	39	577	0,02	1
		м2		17,42	0,17	808	8	54,2	--	--
108	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство	0,04	19378,55	816,18	775	33	81	2,82	--
		м3		2193,00	197,19	88	8	48,5	0,23	--
109	11-460302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	48	197,14	85,00	9463	4080	4210	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстие		112,13	37,71	5382	1810	50,8	0,04	2
110	11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.	Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом	23,2	5334,21	19,62	123754	455	5247	2,70	63
		м2 поверхности облицовки		2340,93	8,82	54310	205	--	0,01	--
111	21-060201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	23,2	5838,98	--	135464	--	5744	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14357192	361225			1363
			Тенге			1158848	86236			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14275380				
	Материалы -		Тенге			1650521				
	Всего заработная плата -		Тенге				1180391			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11180903				
		Накладные расходы -	Тенге			1244170				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					612906		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					631264		
		Сметная прибыль -	Тенге			1241564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16761113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1388
		Сметная заработная плата -	Тенге				1180391			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			81812				
	Материалы -		Тенге			5694				
	Всего заработная плата -		Тенге				64693			
		Накладные расходы -	Тенге			44537				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39398		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5139		
		Сметная прибыль -	Тенге			10108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			136457				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				64693			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			16897570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1462
		Сметная заработная плата -	Тенге				1245084			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП-1 - 2шт								
112	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	66,96	26508,43	3015,15	1775004	201894	322072	8,25	552
		м3		6661,38	629,42	446046	42146	48,5	0,72	48
113	11-061908-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Армирование	5,5126	17001,02	931,96	93720	5138	37662	14,50	80
		т		11858,10	229,65	65369	1266	48,5	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	11-061908-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Монтаж опалубки	223,2	1731,19	952,67	386402	212635	123787	0,88	195
		м2		716,07	235,74	159826	52616	48,5	0,24	53
115	21-070510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,5х0,4, размер 1500х400х172 мм ГОСТ 23477-79	223,2	14960,34	--	3339148	--	141580	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	11-061908-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции армированного пояса на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке импортного производства. Демонтаж опалубки	223,2	1385,80	912,71	309311	203716	92053	0,58	129
		м2		473,10	226,45	105595	50544	48,5	0,23	51
117	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5542	148194,01	--	82129	--	3482	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	3,1256	147003,58	--	459474	--	19482	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1,8328	202502,11	858,97	371146	1574	60018	58,00	106
		т		47432,40	356,51	86934	653	48,5	0,36	1
120	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2	147003,58	--	29401	--	1247	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	1,6328	161031,88	--	262933	--	11148	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7108669	624957			1063
			Тенге			863770	147226			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7108669				
	Материалы -		Тенге			1446856				
	Всего заработная плата -		Тенге				1010996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	Страниц - 74		4173085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			812531				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					490333		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					322198		
		Сметная прибыль -	Тенге			633696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8554895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				1010996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8554895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1217
		Сметная заработная плата -	Тенге				1010996			
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
122	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	48,32	1916,43	114,66	92602	5540	24960	0,82	39
		м2 проемов		643,42	54,91	31090	2653	59,8	0,07	3
123	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	46,592	2116,43	116,26	98609	5417	29218	1,02	48
		м2 проемов		806,46	55,60	37575	2591	59,8	0,07	3
124	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	48,32	19457,55	--	940189	--	39864	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	46,592	17229,87	--	802774	--	34038	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	34,272	3032,27	121,62	103922	4168	27295	1,29	44
		м2 проемов		1014,65	56,76	34774	1945	59,8	0,07	2
127	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	32,32	2678,84	112,12	86580	3624	26706	1,38	45
		м2 проемов		1089,20	54,14	35203	1750	59,8	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	32,32	13771,05	--	445080	--	18871	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	34,272	20056,29	--	687369	--	29144	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
130	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	78,4	1101,50	6,44	86358	505	11839	0,21	17
		п/м		164,19	3,14	12872	246	59,8	--	--
131	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	31,36	2243,28	8,55	70349	268	16788	0,97	30
		м2 покрытия		746,44	2,34	23408	73	56,4	--	--
		ДВЕРИ								
132	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	17,829	1838,70	335,59	32782	5983	10670	0,90	16
		м2 проемов		743,93	91,09	13264	1624	59,8	0,10	2
133	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	199,92	1180,64	52,27	236033	10450	108569	0,98	195
		м2 проемов		768,56	22,33	153650	4464	59,8	0,03	5
134	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	14,826	45733,62	--	678047	--	28749	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
135	21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	3,003	35136,61	--	105515	--	4474	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
136	21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92	5,502	15638,34	--	86042	--	3648	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	21-090102-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	37,8	8337,33	--	315151	--	13362	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
138	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	68,04	9652,69	--	656769	--	27847	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	45,36	7021,67	--	318503	--	13505	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	35,28	7444,62	--	262646	--	11136	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	112	5039,96	--	564476	--	23934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТКОСЫ								
142	11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	342,64	1158,22	31,50	396852	10794	98231	0,46	156
		м2 оштукатуриваемой поверхности		390,24	25,66	133713	8793	54,8	0,03	11
143	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	342,64	2208,29	29,55	756649	10124	328504	1,79	613
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1498,64	15,82	513495	5420	54,8	0,02	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7823297	56873			1203
			Тенге			989043	29560			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7823297				
	Материалы -		Тенге			914820				
	Всего заработная плата -		Тенге				1018603			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5862561				
		Накладные расходы -	Тенге			931354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					575255		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					356099		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			700372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9455023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1240
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9455023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1240
		Сметная заработная плата -	Тенге				1018603			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОДВАЛ								
		ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ								
144	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	49,98	7746,69	1203,03	387180	60127	107163	3,24	162
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	119115	23833	60,9	0,55	27
145	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	499,8	535,85	71,59	267819	35783	66461	0,24	121
		м2 стяжки		170,72	16,82	85324	8407	56,4	0,02	10
146	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	499,8	89,28	5,25	44620	2625	3203	--	2
		м2 стяжки		3,16	1,30	1580	650	56,4	--	--
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ								
147	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,25	7746,69	1203,03	25177	3910	6968	3,24	11
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	7746	1550	60,9	0,55	2
148	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,6	18297,70	6,18	47574	16	6461	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		2692,19	--	7000	--	60,9	--	--
149	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	32,5	586,36	18,82	19057	612	6314	0,37	12
		м2 стяжки		257,13	9,75	8357	317	60,9	0,01	--
150	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	32,5	335,05	13,24	10889	430	850	0,02	1
		м2 стяжки		12,36	6,45	402	210	60,9	--	--
151	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	34,775	123,78	0,72	4304	25	2181	0,10	4
		м плинтусов		90,17	0,35	3136	12	60,9	--	--
		1 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
152	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	429,4	553,24	17,95	237559	7707	43878	0,16	67
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	56370	1131	56,4	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	429,4	228,66	20,34	98188	8735	63642	0,26	111
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	89452	4242	60,9	0,01	5
154	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	42,94	27463,21	--	1179270	--	50001	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	429,4	535,85	71,59	230095	30743	57100	0,24	104
		м2 стяжки		170,72	16,82	73306	7223	56,4	0,02	8
156	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	429,4	535,65	31,51	230008	13531	16511	0,03	12
		м2 стяжки		18,97	7,80	8145	3351	56,4	--	--
157	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	429,4	67,57	16,07	29012	6900	17399	0,07	31
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	22112	3357	60,9	0,01	4
158	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	429,4	908,39	--	390063	--	16539	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	429,4	3134,66	14,08	1346024	6047	136929	0,38	164
		м2 покрытия		285,93	7,02	122780	3016	60,9	0,01	4
160	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 /все плинтуса/	866,4	258,64	0,54	224089	471	53155	0,09	78
		м плинтусов		79,11	0,26	68540	225	60,9	--	--
		ВАННА, ТУАЛЕТ								
161	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	41,6	553,24	17,95	23015	747	4251	0,16	6
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	5461	110	56,4	--	--
162	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	41,6	228,66	20,34	9512	846	6166	0,26	11
		м2 изолируемой поверхности		208,32	9,88	8666	411	60,9	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	4,16	27463,21	--	114247	--	4844	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	41,6	1260,45	61,09	52435	2541	13584	0,42	17
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	17559	337	60,9	0,01	--
165	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	41,6	777,99	29,99	32365	1248	8220	0,25	10
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	10594	192	60,9	0,01	--
166	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	41,6	535,85	71,59	22291	2978	5532	0,24	10
		м2 стяжки		170,72	16,82	7102	700	56,4	0,02	1
167	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	41,6	89,28	5,25	3714	218	267	--	--
		м2 стяжки		3,16	1,30	132	54	56,4	--	--
168	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	41,6	2730,14	51,88	113574	2158	21043	0,78	33
		м2 покрытия		590,40	24,06	24561	1001	60,9	0,03	1
169	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических /все плинтуса/. Устройство	35,2	455,17	1,09	16022	38	5212	0,24	8
		м плинтусов		202,32	0,52	7122	18	60,9	--	--
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
170	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	82,4	789,81	19,43	65080	1601	20264	0,45	37
		м2 стяжки		324,89	9,75	26771	804	60,9	0,01	1
171	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 до толщины 50 мм	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	82,4	705,71	19,86	58150	1637	3969	0,03	2
		м2 стяжки		19,06	9,68	1571	797	60,9	--	--
172	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	82,4	535,85	71,59	44154	5899	10957	0,24	20
		м2 стяжки		170,72	16,82	14067	1386	56,4	0,02	2
173	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	82,4	267,83	15,76	22069	1298	1584	0,01	1
		м2 стяжки		9,48	3,90	782	321	56,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	82,4	2730,14	51,88	224964	4275	41681	0,78	64
		м2 покрытия		590,40	24,06	48649	1983	60,9	0,03	3
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ								
175	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	54,4	1260,45	61,09	68568	3323	17764	0,42	23
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	22962	441	60,9	0,01	1
176	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	54,4	777,99	29,99	42323	1631	10749	0,25	14
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	13854	252	60,9	0,01	--
177	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	54,4	535,85	71,59	29150	3895	7234	0,24	13
		м2 стяжки		170,72	16,82	9287	915	56,4	0,02	1
178	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	54,4	267,83	15,76	14570	857	1046	0,01	1
		м2 стяжки		9,48	3,90	516	212	56,4	--	--
179	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	54,4	2730,14	51,88	148520	2822	27517	0,78	43
		м2 покрытия		590,40	24,06	32118	1309	60,9	0,03	2
		2 ЭТАЖ								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
180	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	429,4	789,81	19,43	339143	8343	105600	0,45	193
		м2 стяжки		324,89	9,75	139506	4188	60,9	0,01	5
181	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	429,4	470,47	13,24	202021	5686	13788	0,02	8
		м2 стяжки		12,71	6,45	5456	2770	60,9	--	1
182	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	429,4	535,85	71,59	230095	30743	57100	0,24	104
		м2 стяжки		170,72	16,82	73306	7223	56,4	0,02	8
183	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	429,4	267,83	15,76	115004	6765	8255	0,01	6
		м2 стяжки		9,48	3,90	4073	1675	56,4	--	--
184	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	429,4	67,57	16,07	29012	6900	17399	0,07	31
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	22112	3357	60,9	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, П, Е2, толщина 12 мм	429,4	908,39	--	390063	--	16539	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
186	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	429,4	3134,66	14,08	1346024	6047	136929	0,38	164
		м2 покрытия		285,93	7,02	122780	3016	60,9	0,01	4
		ВАННА, ТУАЛЕТ								
187	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	41,6	535,85	71,59	22291	2978	5532	0,24	10
		м2 стяжки		170,72	16,82	7102	700	56,4	0,02	1
188	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	41,6	-89,28	-5,25	-3714	-218	-267	--	--
		м2 стяжки		-3,16	-1,30	-132	-54	56,4	--	--
189	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	41,6	1260,45	61,09	52435	2541	13584	0,42	17
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	17559	337	60,9	0,01	--
190	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	41,6	777,99	29,99	32365	1248	8220	0,25	10
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	10594	192	60,9	0,01	--
191	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	41,6	535,85	71,59	22291	2978	5532	0,24	10
		м2 стяжки		170,72	16,82	7102	700	56,4	0,02	1
192	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	41,6	89,28	5,25	3714	218	267	--	--
		м2 стяжки		3,16	1,30	132	54	56,4	--	--
193	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	41,6	2730,14	51,88	113574	2158	21043	0,78	33
		м2 покрытия		590,40	24,06	24561	1001	60,9	0,03	1
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ								
194	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	54,4	1260,45	61,09	68568	3323	17764	0,42	23
		м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	22962	441	60,9	0,01	1
195	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	54,4	777,99	29,99	42323	1631	10749	0,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	13854	252	60,9	0,01	--
196	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	54,4	535,85	71,59	29150	3895	7234	0,24	13
		м2 стяжки		170,72	16,82	9287	915	56,4	0,02	1
197	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	54,4	267,83	15,76	14570	857	1046	0,01	1
		м2 стяжки		9,48	3,90	516	212	56,4	--	--
198	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	54,4	2730,14	51,88	148520	2822	27517	0,78	43
		м2 покрытия		590,40	24,06	32118	1309	60,9	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9073099	304593			1882
			Тенге			1438025	97055			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9073099				
	Материалы -		Тенге			5256839				
	Всего заработная плата -		Тенге				1535080			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2073643				
		Накладные расходы -	Тенге			1340469				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					916893		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					423576		
		Сметная прибыль -	Тенге			833085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11246653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1535080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11246653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1986
		Сметная заработная плата -	Тенге				1535080			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ГОСТИНАЯ								
199	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	270,4	561,95	20,37	151950	5508	70200	0,45	122
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	107074	4540	54,8	0,02	6
200	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	270,4	310,07	1,96	83844	529	36128	0,26	70
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	56766	255	54,8	--	--
201	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	633,2	851,29	24,63	539040	15595	221133	0,61	387
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	335433	11670	54,8	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	633,2	697,51	4,06	441665	2568	215439	0,63	396
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	343119	1244	54,8	--	1
		СПАЛЬНЯ								
203	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	222,4	561,95	20,37	124977	4530	57739	0,45	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	88066	3734	54,8	0,02	5
204	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	222,4	310,07	1,96	68960	435	29714	0,26	58
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	46689	210	54,8	--	--
205	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	640,8	851,29	24,63	545510	15782	223787	0,61	392
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	339459	11810	54,8	0,02	15
206	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	640,8	697,51	4,06	446966	2598	218025	0,63	401
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	347238	1259	54,8	--	1
		КУХНЯ								
207	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	168	561,95	20,37	94407	3422	43616	0,45	76
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	66525	2821	54,8	0,02	4
208	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	168	310,07	1,96	52092	329	22446	0,26	44
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	35269	159	54,8	--	--
209	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	516,8	851,29	24,63	439949	12728	180483	0,61	316
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	273771	9525	54,8	0,02	12
210	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	507,2	697,51	4,06	353778	2057	172569	0,63	317
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	274842	996	54,8	--	1
211	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	9,6	1068,24	13,33	39062	128	10769	2,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности облицовки		1655,02	6,65	15888	64	54,8	0,01	--
		ПРИХОЖАЯ								
212	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	212	561,95	20,37	119133	4318	55039	0,45	95
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	83948	3560	54,8	0,02	5
213	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	212	310,07	1,96	65735	415	28325	0,26	55
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	44506	200	54,8	--	--
214	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	526,8	851,29	24,63	448462	12974	183975	0,61	322
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	279069	9709	54,8	0,02	13
215	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	526,8	697,51	4,06	367450	2136	179238	0,63	329
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	285463	1035	54,8	--	1
		САН.УЗЕЛ								
216	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	83,2	561,95	20,37	46754	1695	21600	0,45	37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	32946	1397	54,8	0,02	2
217	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	83,2	310,07	1,96	25798	163	11116	0,26	22
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	17467	79	54,8	--	--
218	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	519,2	851,29	24,63	441992	12787	181321	0,61	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	275043	9569	54,8	0,02	12
219	11-150405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	230,8	697,51	4,06	160986	936	78527	0,63	144
		м2 окрашиваемой поверхности		541,88	1,96	125066	453	54,8	--	1
220	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	288,4	5474,84	13,33	1578943	3846	351605	2,08	600
		м2 поверхности облицовки		1721,22	6,65	496400	1919	54,8	0,01	2
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	184,4	561,95	20,37	103623	3756	47873	0,45	83
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	73019	3096	54,8	0,02	4
222	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	184,4	310,07	1,96	57177	361	24637	0,26	48
		м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	38712	174	54,8	--	--
223	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	401,6	851,29	24,63	341880	9891	140251	0,61	245
		м2 оштукатуриваемой поверхности		529,74	18,43	212745	7402	54,8	0,02	10
224	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	192,8	727,67	41,98	140294	8094	60589	0,57	109
		м2 оштукатуриваемой поверхности		462,87	33,25	89242	6411	54,8	0,04	8
225	11-150401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска	228,8	123,12	0,69	28169	157	13640	0,13	30
		м2 окрашиваемой поверхности		94,89	0,34	21710	77	54,8	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /ЦОКОЛЬ/								
226	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	141,6	851,29	24,63	120543	3487	49451	0,61	87
		м2		529,74	18,43	75012	2610	54,8	0,02	3
227	11-150402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска цоколя по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	141,6	483,80	2,04	68505	289	9239	0,09	13
		м2		77,36	0,95	10954	135	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7497647	131515			5232
			Тенге			4491442	96113			124
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7497647				
	Материалы -		Тенге			2874690				
	Всего заработная плата -		Тенге				4587555			
		Накладные расходы -	Тенге			2938473				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2513980		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					424493		
		Сметная прибыль -	Тенге			834890				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11271010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5357
		Сметная заработная плата -	Тенге				4587555			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11271010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				4587555			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л1 - 2шт								
228	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**19,8**	**954,26**	**34,76**	**18894**	**688**	**12307**	**1,08**	**21**
		м ступеней		**883,22**	**14,49**	**17488**	**287**	**62,1**	**0,01**	**--**
229	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**19,8**	**3100,58**	**--**	**61391**	**--**	**2603**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
230	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**1,3916**	**50649,89**	**18416,16**	**70484**	**25628**	**29254**	**28,90**	**40**
		т конструкций		**24476,57**	**5255,46**	**34062**	**7313**	**60,9**	**5,25**	**7**
231	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**0,68448**	**243533,72**	**--**	**166694**	**--**	**7068**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
232	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**0,6664**	**311940,44**	**--**	**207877**	**--**	**8814**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
233	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**0,04072**	**161032,36**	**--**	**6557**	**--**	**278**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
234	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**42**	**59,76**	**1,06**	**2510**	**45**	**782**	**0,03**	**1**
		м2		**28,29**	**0,17**	**1188**	**7**	**54,2**	**--**	**--**
235	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**84**	**58,80**	**0,84**	**4939**	**70**	**1044**	**0,02**	**2**
		м2		**17,42**	**0,17**	**1463**	**15**	**54,2**	**--**	**--**
236	**ТПРАЙС лист 2017**	**Подъемник БК-320 автоматический**	**2**	**1678978,31**	**--**	**3357957**	**--**	**142377**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ЛЕСТНИЦА Л2 - 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	15,6	954,26	34,76	14886	542	9697	1,08	17
		м ступеней		883,22	14,49	13778	226	62,1	0,01	--
238	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	15,6	3100,58	--	48369	--	2051	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
239	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1,24428	50649,89	18416,16	63023	22915	26157	28,90	36
		т конструкций		24476,57	5255,46	30456	6539	60,9	5,25	7
240	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Косоуры	0,53716	243533,72	--	130817	--	5547	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
241	21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	0,6664	311940,44	--	207877	--	8814	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,04072	161032,36	--	6557	--	278	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
243	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	59,76	1,06	2151	38	670	0,03	1
		м2		28,29	0,17	1018	6	54,2	--	--
244	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	72	58,80	0,84	4233	60	895	0,02	2
		м2		17,42	0,17	1254	12	54,2	--	--
245	ТПРАЙС лист 2017	Подъемник БК-320 автоматический	2	1678978,31	--	3357957	--	142377	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-1, ЛО-2, ЛО-3, ЛО-4 - 4шт								
246	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	38,376	11665,52	60,42	447676	2319	58203	1,74	67
		м ограждения		1554,79	24,04	59667	923	62,1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,08	59,76	1,06	1559	28	485	0,03	1
		м2		28,29	0,17	738	5	54,2	--	--
248	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	52,16	58,80	0,84	3067	44	648	0,02	1
		м2		17,42	0,17	909	9	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8185476	52377			189
			Тенге			162021	15343			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8051969				
	Материалы -		Тенге			398579				
	Всего заработная плата -		Тенге				98993			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7552053				
		Накладные расходы -	Тенге			404939				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60951		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					343988		
		Сметная прибыль -	Тенге			676553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9133461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				98993			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133507				
	Материалы -		Тенге			20447				
	Всего заработная плата -		Тенге				78370			
		Накладные расходы -	Тенге			55412				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47727		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7685		
		Сметная прибыль -	Тенге			15113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			204032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				78370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9337493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				177363			
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
249	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида в один слой и полосы вдоль здания	809,12	553,24	17,95	447634	14522	82680	0,16	125
		м2		131,28	2,63	106218	2132	56,4	--	2
250	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	667,52	618,90	34,25	413125	22864	156159	0,40	269
		м2		345,49	7,79	230623	5199	56,4	0,01	6
251	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	120,1536	27463,21	--	3299804	--	139912	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	667,52	535,85	71,59	357692	47791	88764	0,24	162
		м2 стяжки		170,72	16,82	113957	11228	56,4	0,02	13
253	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30мм	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	667,52	267,83	15,76	178779	10517	12833	0,01	9
		м2 стяжки		9,48	3,90	6331	2604	56,4	--	--
254	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	34,99	70448,50	915,35	2464993	32028	473288	22,10	773
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	578815	12778	59,8	0,37	13
255	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	34,99	6026,26	37,69	210859	1319	22524	0,78	27
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	21224	567	59,8	0,02	1
256	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	824	209,85	1,75	172917	1441	19457	0,03	24
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	18831	620	59,8	--	1
257	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	824	50,08	1,36	41267	1123	18359	0,04	33
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	26168	477	59,8	--	--
258	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	906,4	553,24	17,95	501453	16268	92620	0,16	140
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	118988	2388	56,4	--	3
259	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	906,4	444,35	15,62	402757	14155	63848	0,10	92
		м2 изолируемой поверхности		85,54	2,23	77534	2020	56,4	--	2
260	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	906,4	530,09	14,54	480472	13176	266651	0,57	513
		м2 кровли		457,25	4,91	414454	4448	56,4	--	4
261	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	1042,36	2334,45	--	2433337	--	103174	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
262	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0234	161032,36	--	3768	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,572	143510,73	--	82088	--	3481	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
264	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	73,2	281,23	0,54	20586	40	5313	0,13	10
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	7533	19	56,4	--	--
265	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	73,2	553,24	17,95	40497	1314	7480	0,16	11
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	9609	193	56,4	--	--
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 8 ШТ								
266	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	8	10464,72	552,82	83718	4423	27947	6,08	49
		слуховое окно		4669,08	223,29	37353	1786	59,8	0,22	2
267	21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	1,44	26489,14	--	38144	--	1617	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	21-070203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	2	42947,62	--	85895	--	3642	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	12,48	530,09	14,54	6616	181	3671	0,57	7
		м2 кровли		457,25	4,91	5707	61	56,4	--	--
270	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	12,48	2334,45	--	29134	--	1235	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Лестница. Установка	0,48	81766,26	860,98	39248	413	12036	39,00	19
		м3		34318,44	344,88	16473	166	59,8	0,35	--
272	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Трап. Установка	0,1	61622,84	683,99	6162	68	1340	22,50	2
		м3 древесины в конструкции		16987,28	312,12	1699	31	59,8	0,36	--
273	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	1,13736	39614,55	6425,15	45056	7308	24528	35,10	40
		т конструкций		30432,05	893,17	34612	1016	60,9	0,88	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение	1,13736	299957,75	--	341160	--	14465	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД1 - 4шт								
275	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,724	70448,50	915,35	51005	663	9793	22,10	16
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	11977	264	59,8	0,37	--
276	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,724	6026,26	37,69	4363	27	466	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	439	12	59,8	0,02	--
277	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	38	209,85	1,75	7974	66	897	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	868	29	59,8	--	--
278	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	38	50,08	1,36	1903	52	847	0,04	2
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	1207	22	59,8	--	--
279	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	40,8	530,09	14,54	21628	593	12003	0,57	23
		м2 кровли		457,25	4,91	18656	200	56,4	--	--
280	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	46,92	2334,45	--	109532	--	4644	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
281	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	21,2	281,23	0,54	5962	12	1539	0,13	3
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	2182	6	56,4	--	--
282	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	12,8	553,24	17,95	7081	230	1308	0,16	2
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	1680	34	56,4	--	--
		КОЗЫРЕК - 4шт								
283	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,512	70448,50	915,35	36070	469	6926	22,10	11
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	8470	187	59,8	0,37	--
284	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,512	6026,26	37,69	3085	19	330	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	311	8	59,8	0,02	--
285	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	20	209,85	1,75	4197	35	472	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	457	15	59,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	20	50,08	1,36	1002	27	446	0,04	1
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	635	12	59,8	--	--
287	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	20,8	530,09	14,54	11026	302	6119	0,57	12
		м2 кровли		457,25	4,91	9511	102	56,4	--	--
288	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	23,92	2334,45	--	55840	--	2368	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
289	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	15,2	281,23	0,54	4275	8	1103	0,13	2
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	1564	4	56,4	--	--
290	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	8	553,24	17,95	4426	144	817	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	1050	21	56,4	--	--
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД2 - 2шт								
291	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,46	70448,50	915,35	32406	421	6222	22,10	10
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	7609	168	59,8	0,37	--
292	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,46	6026,26	37,69	2772	17	296	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	279	7	59,8	0,02	--
293	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	22	209,85	1,75	4617	38	519	0,03	1
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	503	17	59,8	--	--
294	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	22	50,08	1,36	1102	30	490	0,04	1
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	699	13	59,8	--	--
295	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	24,2	530,09	14,54	12828	352	7119	0,57	14
		м2 кровли		457,25	4,91	11066	119	56,4	--	--
296	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	27,83	2334,45	--	64968	--	2755	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
297	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	11,6	281,23	0,54	3262	6	842	0,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	1194	3	56,4	--	--
298	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	9,2	553,24	17,95	5090	165	940	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	1208	24	56,4	--	--
		ПОКРЫТИЕ БАЛКОНА - 2шт								
299	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, стойки, прогоны и тп. Установка	0,25	70448,50	915,35	17612	229	3382	22,10	6
		м3 древесины в конструкции		16542,29	365,18	4136	91	59,8	0,37	--
300	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,25	6026,26	37,69	1507	9	161	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	152	4	59,8	0,02	--
301	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	10	209,85	1,75	2099	17	236	0,03	--
		м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	229	8	59,8	--	--
302	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия. Антисептирование водными растворами	10	50,08	1,36	501	14	223	0,04	--
		м2 покрытия по фермам		31,76	0,58	318	6	59,8	--	--
303	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	11	530,09	14,54	5831	160	3236	0,57	6
		м2 кровли		457,25	4,91	5030	54	56,4	--	--
304	21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	12,65	2334,45	--	29531	--	1252	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
305	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	5,2	281,23	0,54	1462	3	377	0,13	1
		м2 фасада (без вычета проемов)		102,90	0,26	535	1	56,4	--	--
306	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Рубероид. Устройство в один слой	4,2	553,24	17,95	2324	75	429	0,16	1
		м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	551	11	56,4	--	--
307	11-110101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	2	258,66	16,07	517	32	97	0,07	--
		м2 изолируемой поверхности		51,50	7,82	103	16	60,9	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			12744958	193166			2425
			Тенге			1918744	49191			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12699902				
	Материалы -		Тенге			4056710				
	Всего заработная плата -		Тенге				1932307			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6573202				
		Накладные расходы -	Тенге			1701309				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1115535		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					585774		
		Сметная прибыль -	Тенге			1152097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15553308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2433
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932307			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45056				
	Материалы -		Тенге			3136				
	Всего заработная плата -		Тенге				35628			
		Накладные расходы -	Тенге			24528				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21697		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2831		
		Сметная прибыль -	Тенге			5567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			75151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				35628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			15628459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2474
		Сметная заработная плата -	Тенге				1967935			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТШАХТЫ ВШ								
308	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**5,22432**	**21951,41**	**1455,40**	**114681**	**7603**	**15223**	**4,54**	**24**
		м3 кладки		**3398,28**	**346,80**	**17754**	**1812**	**50,8**	**0,40**	**2**
309	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**0,0964**	**276662,41**	**1398,69**	**26670**	**135**	**3451**	**56,40**	**5**
		т металлических изделий		**44991,97**	**468,19**	**4337**	**45**	**50,8**	**0,54**	**--**
310	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**43,536**	**40,19**	**0,72**	**1750**	**32**	**1046**	**0,06**	**2**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**38,73**	**0,35**	**1686**	**15**	**54,8**	**--**	**--**
311	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**2,1768**	**16940,20**	**--**	**36875**	**--**	**1564**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
312	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**0,0116**	**167136,88**	**--**	**1939**	**--**	**82**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
313	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**43,536**	**1529,27**	**23,45**	**66578**	**1021**	**26768**	**1,15**	**50**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**951,64**	**11,20**	**41430**	**487**	**54,8**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	43,536	430,82	4,61	18756	201	5427	0,22	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	8034	74	54,8	--	--
315	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	14	449,27	101,41	6290	1420	3370	0,41	6
		шт. сборных конструкций		317,29	25,16	4442	352	62,1	0,03	--
316	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	1,12	56082,06	--	62812	--	2663	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	7,5	40,19	0,72	301	5	180	0,06	--
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,73	0,35	290	3	54,8	--	--
318	21-100403-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	7,5	547,04	--	4103	--	174	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
319	21-100403-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	7,5	719,80	--	5399	--	229	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
320	11-090606-0113 РСНБ РК 2015	Монтаж продухов ОП	0,0342	39447,38	6466,86	1349	221	789	36,30	1
		т		31472,46	2243,72	1076	77	60,9	2,25	--
321	21-050308-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 3 мм	1,28	166,26	--	213	--	9	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
322	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж перемычки ПР-1 из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0442	60472,49	14191,73	2673	627	1464	56,50	2
		т		44523,13	3627,57	1968	160	60,9	3,61	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0442	147003,58	--	6498	--	275	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,3	2594,52	329,31	3373	428	972	1,23	2
		м2 проемов		936,61	86,18	1218	112	59,8	0,10	--
325	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	1,3	31529,95	--	40989	--	1738	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОДУХОВ ОП-1 - 28шт								
326	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	0,14224	39614,55	6425,15	5635	914	3067	35,10	5
		т конструкций		30432,05	893,17	4329	127	60,9	0,88	--
327	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,1288	161032,36	--	20741	--	879	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
328	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,01344	167136,88	--	2246	--	95	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стремянка	0,02738	299957,75	--	8213	--	348	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
330	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	0,64	2594,52	329,31	1660	211	478	1,23	1
		м2		936,61	86,18	599	55	59,8	0,10	--
331	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	0,64	31529,95	--	20179	--	856	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	11-100107-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	0,64	5322,53	13,00	3406	8	543	1,35	1
		м2		993,02	5,42	636	3	59,8	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			463329	12826			109
			Тенге			87799	3323			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453673				
	Материалы -		Тенге			151976				
	Всего заработная плата -		Тенге				83385			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210206				
		Накладные расходы -	Тенге			66371				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45218		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21153		
		Сметная прибыль -	Тенге			41603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			561647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				83385			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9657				
	Материалы -		Тенге			521				
	Всего заработная плата -		Тенге				7737			
		Накладные расходы -	Тенге			5321				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4712		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					609		
		Сметная прибыль -	Тенге			1198				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			577823				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				91122			
		РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО КР-1 - 4шт								
333	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,32	5483,58	1169,12	12722	2712	1896	0,85	2
		м3 основания		625,23	478,70	1451	1111	50,8	0,54	1
334	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	5,92	18733,74	663,46	110904	3928	8011	1,35	8
		м3		948,43	157,19	5615	931	48,5	0,18	1
335	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,15056	10192,64	908,98	1535	137	798	11,60	2
		т		9253,67	376,81	1393	57	48,5	0,38	--
336	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,15056	164359,86	--	24746	--	1049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,016	202502,11	858,97	3240	14	524	58,00	1
		т		47432,40	356,51	759	6	48,5	0,36	--
338	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,88	736,93	14,29	6544	127	1140	0,21	2
		м2 поверхности		181,75	1,73	1614	15	50,8	--	--
339	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,92	59,76	1,06	1549	28	482	0,03	1
		м2		28,29	0,17	733	4	54,2	--	--
340	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	51,84	58,80	0,84	3048	43	645	0,02	1
		м2		17,42	0,17	903	9	54,2	--	--
341	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	21,6	3150,53	50,42	68051	1089	14657	1,06	23
		м2 покрытия		835,30	23,21	18043	501	60,9	0,03	1
342	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	0,10696	89247,19	32359,34	9546	3461	4238	54,30	6
		т конструкций		49223,49	7223,30	5265	773	60,9	7,24	1
343	21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,10696	397805,14	--	42549	--	1804	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм	0,016	9640,50	--	154	--	7	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			284588	11539			45
			Тенге			35775	3406			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			275042				
	Материалы -		Тенге			169005				
	Всего заработная плата -		Тенге				33144			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67450				
		Накладные расходы -	Тенге			31014				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18565		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12449		
		Сметная прибыль -	Тенге			24484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				33144			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9546				
	Материалы -		Тенге			820				
	Всего заработная плата -		Тенге				6038			
		Накладные расходы -	Тенге			4238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3677		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					561		
		Сметная прибыль -	Тенге			1103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14886				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			345426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				39181			
		РАЗДЕЛ 13. ОТМОСТКА								
345	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	14,56	7746,69	1203,03	112792	17516	31218	3,24	47
		м3		2383,25	476,86	34700	6943	60,9	0,55	8
346	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	14,56	18297,70	6,18	266414	90	36180	3,66	53
		м3		2692,19	--	39198	--	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			379206	17606			100
			Тенге			73898	6943			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379206				
	Материалы -		Тенге			287702				
	Всего заработная плата -		Тенге				80841			
		Накладные расходы -	Тенге			67398				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					49232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18166		
		Сметная прибыль -	Тенге			35728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				80841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			482333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				80841			
		РАЗДЕЛ 14. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
347	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	24	1791,03	21,56	42985	518	6830	0,37	9
		м		322,53	8,88	7741	213	60,4	0,01	--
348	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	24	55,74	2,04	1322	49	849	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		52,49	--	1260	--	60,4	--	--
349	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7,5	511,02	--	3833	--	163	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
350	11-201301-0101 РСНБ РК 2015	Установка опоры под задвижку	253,2	288,18	2,67	72968	676	10105	0,05	13
		кг		43,62	0,36	11044	92	60,4	--	--
351	23-020201-4904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Неподвижная опора Ст 57-255х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	26380,31	--	52761	--	2237	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
352	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3	59,76	1,06	257	5	80	0,03	--
		м2		28,29	0,17	122	1	54,2	--	--
353	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,3	86,05	1,38	370	6	48	0,02	--
		м2		13,08	0,26	56	1	54,2	--	--
354	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	0,4	26564,47	1002,04	10626	401	4385	18,85	8
		м3 изоляции		16587,25	476,86	6635	191	55,3	0,55	--
355	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,496	20164,93	--	10002	--	424	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
356	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	16	393,98	10,77	6304	172	2599	0,32	5
		м2 поверхности покрытия изоляции		248,70	4,07	3979	65	55,3	--	--
357	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0184	305307,00	--	5618	--	238	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			207043	1826			36
			Тенге			30836	563			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89769				
	Материалы -		Тенге			6181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11050			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72213				
		Накладные расходы -	Тенге			10174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6109		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4065		
		Сметная прибыль -	Тенге			7995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				11050			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117274				
	Материалы -		Тенге			95988				
	Всего заработная плата -		Тенге				20350			
	Сдача и испытание -		Тенге			558				
		Накладные расходы -	Тенге			17785				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12291		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5494		
		Сметная прибыль -	Тенге			10805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				20350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			253802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				31399			
		РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЕ								
358	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**40**	**1023,00**	**11,68**	**40920**	**467**	**8334**	**0,30**	**12**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**10300**	**182**	**60,4**	**0,01**	**--**
359	**11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**600**	**1123,88**	**11,68**	**674331**	**7010**	**127583**	**0,30**	**178**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**154501**	**2725**	**60,4**	**0,01**	**3**
360	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**184**	**1367,71**	**11,68**	**251658**	**2150**	**41028**	**0,30**	**55**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**47380**	**836**	**60,4**	**0,01**	**1**
361	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**60**	**1480,34**	**11,68**	**88820**	**701**	**13665**	**0,30**	**18**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**15450**	**273**	**60,4**	**0,01**	**--**
362	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**884**	**55,07**	**2,04**	**48679**	**1806**	**31278**	**0,05**	**44**
		м трубопровода		**52,49**	**--**	**46400**	**--**	**60,4**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	81,76	18380,14	105,09	1502761	8592	95587	0,70	57
		кВт		567,19	51,91	46374	4244	60,4	0,06	5
364	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	46	1569,37	83,64	72191	3848	38129	1,47	68
		шт.		1202,17	8,67	55300	399	60,4	0,01	--
365	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	14	1587,50	101,77	22225	1425	11692	1,47	21
		шт.		1202,17	17,34	16830	243	60,4	0,02	--
366	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	4230,49	--	16922	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
367	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	10	3384,08	--	33841	--	1435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
368	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	26	980,13	--	25483	--	1080	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
369	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	20	802,40	--	16048	--	680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
370	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	120	1569,37	83,64	188325	10037	99467	1,47	176
		шт.		1202,17	8,67	144260	1040	60,4	0,01	1
371	23-040905-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	120	973,16	--	116779	--	4951	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
372	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны воздушные. Установка	34	212,95	--	7210	--	2738	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		113,65	--	3864	--	60,4	--	--
373	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	46,86	59,76	1,06	2800	50	872	0,03	1
		м2		28,29	0,17	1326	8	54,2	--	--
374	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	46,86	86,05	1,38	4033	64	524	0,02	1
		м2		13,08	0,26	613	12	54,2	--	--
375	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	2,4	26564,47	1002,04	63755	2405	26311	18,85	45
		м3 изоляции		16587,25	476,86	39809	1144	55,3	0,55	1
376	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	2,976	20164,93	--	60011	--	2544	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	74	393,98	10,77	29155	797	12019	0,32	24
		м2 поверхности покрытия изоляции		248,70	4,07	18403	302	55,3	--	--
378	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0851	305307,00	--	25982	--	1102	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
379	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /радиатор/	80	59,76	1,06	4781	85	1489	0,03	2
		м2		28,29	0,17	2263	14	54,2	--	--
380	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /радиатор/	80	58,80	0,84	4704	67	995	0,02	2
		м2		17,42	0,17	1394	14	54,2	--	--
381	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	136	511,02	--	69499	--	2947	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			3370910	39503			708
			Тенге			604467	11436			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473791				
	Материалы -		Тенге			41950				
	Всего заработная плата -		Тенге				65302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364565				
		Накладные расходы -	Тенге			57667				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36050		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					21617		
		Сметная прибыль -	Тенге			42517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			573975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				65302			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2897119				
	Материалы -		Тенге			2320425				
	Всего заработная плата -		Тенге				550601			
	Сдача и испытание -		Тенге			1713				
		Накладные расходы -	Тенге			469501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					332563		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136938		
		Сметная прибыль -	Тенге			269330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3635949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -	Тенге				550601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			4209925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							721
		Сметная заработная плата -	Тенге				615903			
		РАЗДЕЛ 16. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
382	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**1,5**	**1128,20**	**11,68**	**1692**	**18**	**319**	**0,30**	**--**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**386**	**7**	**60,4**	**0,01**	**--**
383	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**2**	**1367,71**	**11,68**	**2735**	**23**	**446**	**0,30**	**1**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**515**	**9**	**60,4**	**0,01**	**--**
384	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**1**	**1480,34**	**11,68**	**1480**	**12**	**228**	**0,30**	**--**
		м трубопровода		**257,50**	**4,54**	**258**	**5**	**60,4**	**0,01**	**--**
385	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**6**	**1791,03**	**21,56**	**10746**	**129**	**1708**	**0,37**	**2**
		м трубопровода		**322,53**	**8,88**	**1935**	**53**	**60,4**	**0,01**	**--**
386	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**10,5**	**55,07**	**2,04**	**578**	**21**	**372**	**0,05**	**1**
		м трубопровода		**52,49**	**--**	**551**	**--**	**60,4**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
387	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	2	15723,38	163,44	31447	327	9100	7,07	14
		шт.		6126,12	41,82	12252	84	60,4	0,04	--
388	11-180701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	2	49015,97	201,91	98032	404	7050	2,72	5
		шт.		2276,60	20,91	4553	42	60,4	0,02	--
389	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	4	2581,56	--	10326	--	1145	0,32	1
		комплект		280,97	--	1124	--	60,4	--	--
390	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	312,16	--	1249	--	734	0,32	1
		комплект		270,43	--	1082	--	60,4	--	--
391	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	4	1288,28	--	5153	--	218	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
392	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	11	1587,50	101,77	17462	1119	9186	1,47	16
		шт.		1202,17	17,34	13224	191	60,4	0,02	--
393	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходныена трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	16	1569,37	83,64	25110	1338	13262	1,47	24
		шт.		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	--
394	51-010101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижнымшпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	167601,00	--	335202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	10	802,40	--	8024	--	340	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
396	23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	4	4230,49	--	16922	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	5	3384,08	--	16920	--	717	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
398	23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	6	2643,22	--	15859	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
399	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	2	7007,14	299,47	14014	599	9158	7,87	16
		комплект		6665,42	135,80	13331	272	60,4	0,15	--
400	23-090101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппараты водонагревательные бытовые	1	23425,32	--	23425	--	993	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
401	23-090101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аппараты водонагревательные бытовые	1	27619,56	--	27620	--	1171	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
402	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1587,50	101,77	6350	407	3340	1,47	6
		шт.		1202,17	17,34	4809	69	60,4	0,02	--
403	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6791,10	--	27164	--	1152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			697513	4398			88
			Тенге			73254	870			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			335202				
	Накладные расходы -		Тенге			14213				
	Сметная прибыль -		Тенге			27953				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			377368				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			141088				
		Накладные расходы -	Тенге			5982				
		Сметная прибыль -	Тенге			11766				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			221223				
	Материалы -		Тенге			143571				
	Всего заработная плата -		Тенге				74124			
	Сдача и испытание -		Тенге			575				
		Накладные расходы -	Тенге			56049				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44771		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11278		
		Сметная прибыль -	Тенге			22182				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			299453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				74124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			835657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				74124			
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
404	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2**	**48**	**2927,09**	**80,65**	**140500**	**3871**	**42216**	**1,46**	**70**
		шт		**1178,46**	**21,31**	**56566**	**1023**	**60,4**	**0,02**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**140500**	**3871**			**70**
			Тенге			**56566**	**1023**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140500				
	Материалы -		Тенге			80063				
	Всего заработная плата -		Тенге				57589			
	Сдача и испытание -		Тенге			2878				
		Накладные расходы -	Тенге			42216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34784		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7432		
		Сметная прибыль -	Тенге			14617				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			197333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				57589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			197333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				57589			
		РАЗДЕЛ 18. КВАРТИРНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА								
405	**11-160901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка теплосчетчика**	**16**	**11319,47**	**540,44**	**181112**	**8647**	**82966**	**8,99**	**144**
		1узел		**7352,02**	**121,59**	**117632**	**1945**	**60,4**	**0,13**	**2**
406	**23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss**	**16**	**92100,54**	**--**	**1473608**	**--**	**62481**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	23-051401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Датчик температуры	32	9562,59	--	306003	--	12975	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	112	1569,37	83,64	175770	9368	92836	1,47	165
		шт.		1202,17	8,67	134643	971	60,4	0,01	1
409	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	16	1253,40	--	20054	--	850	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	57685,05	--	922961	--	39134	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
411	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	80	1253,40	--	100272	--	4252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	16	12758,84	122,22	204141	1956	15573	0,77	12
		фильтр		654,26	32,45	10468	519	60,4	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3383921	19971			321
			Тенге			262743	3436			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2822899				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2822899				
		Накладные расходы -	Тенге			119691				
		Сметная прибыль -	Тенге			235407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3177997				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			561023				
	Материалы -		Тенге			278309				
	Всего заработная плата -		Тенге				266179			
	Сдача и испытание -		Тенге			362				
		Накладные расходы -	Тенге			191376				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					160772		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30604		
		Сметная прибыль -	Тенге			60192				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			812591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				266179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			3990587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				266179			
		РАЗДЕЛ 19. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
413	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**28**	**1835,22**	**13,35**	**51386**	**374**	**7424**	**0,34**	**9**
		м трубопровода		**292,18**	**5,32**	**8181**	**149**	**60,4**	**0,01**	**--**
414	**11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**25**	**1657,91**	**13,35**	**41448**	**334**	**6440**	**0,34**	**8**
		м		**292,18**	**5,32**	**7305**	**133**	**60,4**	**0,01**	**--**
415	**11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**45**	**1364,89**	**13,35**	**61420**	**601**	**11033**	**0,34**	**15**
		м		**292,18**	**5,32**	**13148**	**240**	**60,4**	**0,01**	**--**
416	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**50**	**1359,46**	**196,27**	**67973**	**9814**	**41217**	**1,29**	**65**
		м		**1152,69**	**65,05**	**57635**	**3252**	**60,4**	**0,08**	**4**
417	**23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**50**	**264,28**	**--**	**13214**	**--**	**560**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
418	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**100**	**1796,76**	**318,10**	**179676**	**31810**	**106503**	**1,64**	**164**
		м		**1465,44**	**105,13**	**146544**	**10513**	**60,4**	**0,14**	**14**
419	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**100**	**182,25**	**--**	**18225**	**--**	**773**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
420	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**57**	**1569,37**	**83,64**	**89454**	**4768**	**47247**	**1,47**	**84**
		1шт		**1202,17**	**8,67**	**68523**	**494**	**60,4**	**0,01**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	23-040902-5904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	9	7432,27	--	66890	--	2836	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
422	23-040902-5903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	48	6776,31	--	325263	--	13791	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
423	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	16	377,07	18,12	6033	290	3841	0,41	7
		1счетчик		347,25	8,67	5556	139	60,4	0,01	--
424	23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	16	17003,88	--	272062	--	11535	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
425	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 15 мм	16	12758,84	122,22	204141	1956	15573	0,77	12
		1фильтр		654,26	32,45	10468	519	60,4	0,04	1
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
426	11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	10332,27	225,61	10332	226	3521	5,93	6
		1узел		4849,55	46,31	4850	46	60,4	0,05	--
427	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	1587,50	101,77	3175	204	1670	1,47	3
		1шт		1202,17	17,34	2404	35	60,4	0,02	--
428	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	3254,47	--	6509	--	276	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
429	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 20 мм	1	12758,84	122,22	12759	122	973	0,77	1
		1фильтр		654,26	32,45	654	32	60,4	0,04	--
430	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	377,07	18,12	377	18	240	0,41	--
		1счетчик		347,25	8,67	347	9	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	23-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	1	24909,13	--	24909	--	1056	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
432	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	1	2287,84	--	2288	--	224	0,23	--
		комплект		202,48	--	202	--	60,4	--	--
433	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	1569,37	83,64	3139	167	1658	1,47	3
		1шт		1202,17	8,67	2404	17	60,4	0,01	--
434	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	1088,57	--	1089	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
435	23-040905-2901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1	719,59	--	720	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
436	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр стальных труб	3	886,67	13,20	2660	40	1537	0,84	3
		м		731,76	1,47	2195	4	62,1	--	--
437	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,003	833266,75	328691,27	2500	986	1127	441,00	1
		км		411479,46	114221,12	1234	343	62,1	115,86	--
438	23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	3,012	11557,22	--	34810	--	1476	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
439	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	1569,37	83,64	25110	1338	13262	1,47	24
		1шт		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	--
440	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	1587,50	101,77	1587	102	835	1,47	1
		1шт		1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	23-041006-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	11338,81	--	181421	--	7692	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
442	23-041006-2204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	25828,87	--	25829	--	1095	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
443	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	1465,44	25,51	14654	255	3744	0,55	6
		м трубопровода		486,62	9,40	4866	94	60,4	0,01	--
444	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	1587,50	101,77	1587	102	835	1,47	1
		1шт		1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	--
445	23-040905-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	3254,47	--	3254	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
446	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	80	413,05	45,31	33044	3625	11095	0,21	17
		м трубопровода		188,54	21,68	15083	1734	55,3	0,03	2
447	21-110403-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	80	382,73	--	30618	--	1298	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1819559	57129			430
			Тенге			373240	17927			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1043018				
	Материалы -		Тенге			15041				
	Всего заработная плата -		Тенге				20594			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1004814				
		Накладные расходы -	Тенге			56363				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11645		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			87950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1187331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				20594			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			776541				
	Материалы -		Тенге			369335				
	Всего заработная плата -		Тенге				370574			
	Сдача и испытание -		Тенге			390				
		Накладные расходы -	Тенге			266242				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					223826		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42416		
		Сметная прибыль -	Тенге			83423				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1126206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				370574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			2313537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				391168			
		РАЗДЕЛ 20. ВОДОПРОВОД Т3, Т4								
448	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	130	1796,76	318,10	233579	41353	138454	1,64	213
		м трубопровода		1465,44	105,13	190507	13667	60,4	0,14	18
449	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	116,87	136,82	--	15990	--	678	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
450	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	16	1569,37	83,64	25110	1338	13262	1,47	24
		1шт		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	--
451	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	16	988,34	--	15813	--	670	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
452	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей**	48	634,28	0,12	30445	6	19632	0,70	34
		шт		606,91	--	29132	--	60,4	--	--
453	23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	16	2141,22	--	34260	--	1453	--	--
		шт.		Страниц - 74	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный,с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	16	7196,47	--	115144	--	4882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
455	23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	16	5192,63	--	83082	--	3523	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			553423	42697			270
			Тенге			238873	13806			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			264289				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264289				
		Накладные расходы -	Тенге			11206				
		Сметная прибыль -	Тенге			22040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297534				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			289134				
	Материалы -		Тенге			7564				
	Всего заработная плата -		Тенге				252679			
		Накладные расходы -	Тенге			171349				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					152618		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18731		
		Сметная прибыль -	Тенге			36839				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			497322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				252679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			794856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				252679			
		РАЗДЕЛ 21. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
456	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	60	524,97	0,86	31498	52	21060	0,58	35
		м трубопровода		521,84	0,29	31310	17	60,4	--	--
457	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	150	507,69	2,09	76154	314	50550	0,56	84
		м трубопровода		500,39	0,67	75059	100	60,4	--	--
458	23-010604-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013	60	282,64	--	16958	--	719	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
459	23-010604-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	150	912,77	--	136916	--	5805	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
460	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	8	2828,50	--	22628	--	959	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
461	23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1672,53	--	13380	--	567	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
462	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	16	1961,70	58,77	31387	940	18655	1,95	31
		комплект		1690,67	29,06	27051	465	60,4	0,04	1
463	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	16	2978,63	289,66	47658	4635	28712	2,90	46
		комплект		2514,33	135,25	40229	2164	60,4	0,16	2
464	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	16	2504,14	116,83	40066	1869	21459	2,22	36
		комплект		1903,21	58,39	30451	934	60,4	0,07	1
465	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	16	1679,93	44,27	26879	708	14988	1,56	25
		комплект		1352,54	22,12	21641	354	60,4	0,03	--
466	23-030102-0940 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	16	7763,97	--	124224	--	5267	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
467	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	32	760,90	--	24349	--	1032	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
468	23-030102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	16	66835,52	--	1069368	--	45341	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	23-030102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	16	17145,23	--	274324	--	11631	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
470	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	16	3676,88	--	58830	--	2494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
471	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов дренажных	1	14546,72	320,51	14547	321	7730	13,39	13
		1насос		11210,51	86,68	11211	87	60,4	0,08	--
472	51-020406-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Насос дренажный погружной	1	168990,00	--	168990	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2178156	8838			271
			Тенге			236952	4121			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			168990				
	Накладные расходы -		Тенге			7165				
	Сметная прибыль -		Тенге			14092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			190248				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1740977				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1740977				
		Накладные расходы -	Тенге			73817				
		Сметная прибыль -	Тенге			145184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1959977				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			268189				
	Материалы -		Тенге			22399				
	Всего заработная плата -		Тенге				241073			
	Сдача и испытание -		Тенге			336				
		Накладные расходы -	Тенге			163153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					145608		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17545		
		Сметная прибыль -	Тенге			34507				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			465850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				241073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2616075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							275
		Сметная заработная плата -	Тенге				241073			
		РАЗДЕЛ 22. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ								
		ВРУ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	13-080304-0206 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	8027,76	1855,11	8028	1855	1808	3,00	3
		шт		2680,68	608,98	2681	609	42,8	0,60	1
474	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059,00	--	156059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		1ЭЩ1(2), 2ЭЩ1(2)								
475	13-080304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	8	3275,92	1417,28	26207	11338	9257	2,00	16
		шт		1787,12	495,02	14297	3960	42,8	0,53	4
476	23-070201-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	17802,67	--	142421	--	6039	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
477	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	1795,70	24,83	28731	397	7338	1,00	16
		шт		857,30	--	13717	--	42,8	--	--
478	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	3840,59	--	61449	--	2605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
479	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	24	366,22	56,91	8789	1366	3843	0,34	8
		шт		303,81	20,30	7291	487	42,8	0,02	--
480	23-070501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	24	6649,01	--	159576	--	6766	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩК								
481	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	16	2816,62	969,10	45066	15506	17044	2,00	32
		шт		1787,12	332,84	28594	5325	42,8	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	16	2277,21	--	36435	--	1545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
483	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	64	1795,70	24,83	114925	1589	29352	1,00	64
		шт		857,30	--	54867	--	42,8	--	--
484	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	32	3840,59	--	122899	--	5211	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
485	23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	16	3840,59	--	61449	--	2605	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
486	23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	16	439,22	--	7028	--	298	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
487	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	1	1027,75	117,03	1028	117	460	1,00	1
		шт		893,56	40,60	894	41	42,8	0,04	--
488	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,79	--	6824	--	289	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
489	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	16	605,57	8,07	9689	129	4508	0,64	10
		комплект		571,88	2,03	9150	32	42,8	--	--
490	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	16	704,60	--	11274	--	478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1007878	32297			150
			Тенге			131491	10455			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			156059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			6617				
	Сметная прибыль -		Тенге			13014				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			175690				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			242463				
	Материалы -		Тенге			78675				
	Всего заработная плата -		Тенге				141945			
		Накладные расходы -	Тенге			73609				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12856		
		Сметная прибыль -	Тенге			25286				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			341358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				141945			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609356				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609356				
		Накладные расходы -	Тенге			25837				
		Сметная прибыль -	Тенге			50815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			686008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			1203056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				141945			
		РАЗДЕЛ 23. ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ								
491	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**67**	**1312,80**	**535,77**	**87958**	**35897**	**34320**	**0,75**	**50**
		шт		**670,17**	**353,21**	**44901**	**23665**	**42,8**	**0,45**	**30**
492	**23-070106-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013**	**50**	**1422,48**	**--**	**71124**	**--**	**3016**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
493	**23-070106-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013**	**5**	**1720,23**	**--**	**8601**	**--**	**365**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
494	**23-070106-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013**	**12**	**1421,90**	**--**	**17063**	**--**	**723**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
495	**23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**1**	**3962,32**	**--**	**3962**	**--**	**168**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
496	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО42-60	0,3	549,78	--	165	--	7	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			188873	35897			50
			Тенге			44901	23665			30
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87958				
	Материалы -		Тенге			7160				
	Всего заработная плата -		Тенге				68567			
		Накладные расходы -	Тенге			34320				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29347		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4973		
		Сметная прибыль -	Тенге			9782				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			132060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				68567			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100915				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100915				
		Накладные расходы -	Тенге			4279				
		Сметная прибыль -	Тенге			8416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113610				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			245670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				68567			
		РАЗДЕЛ 24. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
497	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	192	929,23	--	178412	--	7565	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
498	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	16	453,40	8,01	7254	128	3450	0,49	8
		шт.		437,84	2,44	7006	39	42,8	--	--
499	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	48	1366,07	8,26	65571	396	12213	0,49	24
		шт.		437,84	2,64	21017	127	42,8	--	--
500	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	16	195,86	--	3134	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	48	150,98	--	7247	--	307	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
502	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	160	70,41	--	11266	--	478	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
503	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	510	32,65	--	16652	--	706	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
504	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-230, степень защиты IP44	40	92,95	--	3718	--	158	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
505	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	40	273,48	2,28	10939	91	5103	0,29	12
		шт.		259,13	0,81	10365	32	42,8	--	--
506	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	60	273,48	2,28	16409	137	7654	0,29	17
		шт.		259,13	0,81	15548	49	42,8	--	--
507	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	24	303,59	2,50	7286	60	3473	0,33	8
		шт.		294,87	0,61	7077	15	42,8	--	--
508	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	40	246,98	--	9879	--	419	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
509	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	60	259,21	--	15553	--	659	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
510	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	24	186,71	--	4481	--	190	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
511	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	164	326,49	2,28	53545	373	24559	0,34	56
		шт.		303,81	0,81	49825	133	42,8	--	--
512	23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	16	514,83	--	8237	--	349	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
513	23-070220-0510 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	16	464,85	--	7438	--	315	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
514	23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	100	340,73	--	34073	--	1445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
515	23-070220-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	32	276,47	--	8847	--	375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ								
516	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2627	210,37	91,55	552635	240510	161328	0,10	263
		м		86,70	30,95	227764	81319	42,8	0,04	99
517	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,122	192469,17	--	215950	--	9156	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1976	82306,01	--	16264	--	690	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
519	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,79248	122522,65	--	97097	--	4117	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
520	23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2392	173780,94	--	41568	--	1763	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
521	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0052	330596,50	--	1719	--	73	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
522	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3536	300041,74	--	106095	--	4498	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
523	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	210,37	91,55	25244	10986	7369	0,10	12
		м		86,70	30,95	10404	3715	42,8	0,04	5
524	23-060131-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1248	615271,01	--	76786	--	3256	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
525	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм 2. Прокладка в лотках	260	17,66	0,57	4593	148	1201	0,01	3
		м		8,47	0,20	2202	53	42,8	--	--
526	23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,26	57600,87	--	14976	--	635	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
527	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	2882	199,10	6,38	573799	18391	179659	0,14	403
		м		118,57	2,23	341723	6435	42,8	--	6
528	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	80	218,22	8,12	17458	650	5678	0,16	13
		м		135,51	2,84	10841	227	42,8	--	--
529	13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	50	221,64	12,72	11082	636	3592	0,16	8
		м		135,51	4,47	6776	223	42,8	--	--
530	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	2882	39,86	--	114877	--	4871	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
531	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	80	74,61	--	5969	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
532	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	50	110,35	--	5518	--	234	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
533	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	9,6	3004,28	140,88	28841	1352	4653	0,90	9
		шт.		762,25	38,57	7318	370	42,8	0,04	--
534	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	26	909,51	93,07	23647	2420	8068	0,70	18
		шт.		592,86	16,24	15414	422	42,8	0,02	--
535	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0403	148194,01	--	5972	--	253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
536	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	200	481,82	18,38	96364	3676	15064	0,14	28
		м		118,57	4,47	23714	893	42,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	210,37	91,55	3156	1373	921	0,10	2
		м		86,70	30,95	1301	464	42,8	0,04	1
538	23-060128-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	273415,93	--	4101	--	174	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ								
539	21-130816-3538 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Уплотнительный состав	20	472,98	--	9460	--	401	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
540	22-040201-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	20	514,30	--	10286	--	436	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2533396	281329			882
			Тенге			758293	94516			113
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1497823				
	Материалы -		Тенге			458201				
	Всего заработная плата -		Тенге				852810			
		Накладные расходы -	Тенге			443986				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					365003		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					78983		
		Сметная прибыль -	Тенге			155345				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2097154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				852810			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1035573				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1035573				
		Накладные расходы -	Тенге			43908				
		Сметная прибыль -	Тенге			86358				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1165840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			3262994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							995
		Сметная заработная плата -	Тенге				852810			
		РАЗДЕЛ 25. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
541	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	120	210,37	91,55	25244	10986	7369	0,10	12
		м		86,70	30,95	10404	3715	42,8	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	0,08	202443,83	--	16196	--	687	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
543	23-060701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-2-G.652.D-CF-7,0-3203	0,04	180450,08	--	7218	--	306	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
544	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4	3006,99	916,96	12028	3668	4131	2,00	8
		коробка		1734,02	294,78	6936	1179	42,8	0,34	1
545	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT telecom" 2017г	Оптическая распределительная коробка ОРК-32С	1	1095,12	--	1095	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
546	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Almaty IT telecom" 2017г	Оптическая распределительная коробка ОРК-8	3	1053,00	--	3159	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
547	13-100902-0418 РСНБ РК 2015	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	1	7044,94	1618,17	7045	1618	2852	6,00	6
		шт		5202,06	520,21	5202	520	42,8	0,60	1
548	23-061703-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	1	10707,96	--	10708	--	454	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
549	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Связьавтоматика" 2017г	Оптический разъем	1	1960,01	--	1960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
550	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	120	380,23	26,50	45627	3180	19092	0,40	48
		м		319,09	1,39	38291	166	42,8	--	--
551	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы поливинилхлоридные диаметр до 50	120	219,84	--	26381	--	1119	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			156661	19453			74
			Тенге			60833	5580			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			6214				
	Накладные расходы -		Тенге			263				
	Сметная прибыль -		Тенге			518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6996				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			89944				
	Материалы -		Тенге			9658				
	Всего заработная плата -		Тенге				66414			
		Накладные расходы -	Тенге			33444				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5019		
		Сметная прибыль -	Тенге			9871				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			133259				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				66414			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60502				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60502				
		Накладные расходы -	Тенге			2565				
		Сметная прибыль -	Тенге			5045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			208368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата -	Тенге				66414			
		РАЗДЕЛ 26. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
552	**13-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов**	**4**	**21553,69**	**--**	**86215**	**--**	**40143**	**23,10**	**92**
		антенна		**21553,69**	**--**	**86215**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
553	**13-100902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**8**	**3006,99**	**916,96**	**24056**	**7336**	**8261**	**2,00**	**16**
		коробка		**1734,02**	**294,78**	**13872**	**2358**	**42,8**	**0,34**	**3**
554	**23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93**	**8**	**1094,38**	**--**	**8755**	**--**	**371**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
555	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**80**	**210,37**	**91,55**	**16829**	**7324**	**4913**	**0,10**	**8**
		м		**86,70**	**30,95**	**6936**	**2476**	**42,8**	**0,04**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
556	23-060702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201	0,08	100318,37	--	8025	--	340	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
557	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	16	326,49	2,28	5224	36	2396	0,34	5
		шт.		303,81	0,81	4861	13	42,8	--	--
558	23-070220-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	16	250,95	--	4015	--	170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
559	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	80	380,23	26,50	30418	2120	12728	0,40	32
		м		319,09	1,39	25527	111	42,8	--	--
560	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы поливинилхлоридные диаметр до 50	80	219,84	--	17587	--	746	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			201125	16816			154
			Тенге			137411	4959			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			162742				
	Материалы -		Тенге			8514				
	Всего заработная плата -		Тенге				142370			
		Накладные расходы -	Тенге			68441				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					59038		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					9403		
		Сметная прибыль -	Тенге			18495				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			249678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				142370			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38383				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38383				
		Накладные расходы -	Тенге			1627				
		Сметная прибыль -	Тенге			3201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			292889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				142370			

РАЗДЕЛ 27. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	21288,88	1,98	21289	2	9727	23,00	23
		шт		20849,73	--	20850	--	40,6	--	--
562	23-080303-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	8656,70	--	8657	--	367	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
563	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	1	1960,78	--	1961	--	857	2,00	2
		шт		1734,02	--	1734	--	42,8	--	--
564	23-080306-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Аккумулятор ТР 12-2,3	1	1866,73	--	1867	--	79	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
565	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Маяк" 2017г	Зарядное устройство БП-2400	1	2539,83	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
566	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ручные в нормальном исполнении	2	1830,35	1,98	3661	4	1623	2,00	4
		шт		1734,02	--	3468	--	40,6	--	--
567	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 514-10	2	683,48	--	1367	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
568	13-100701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	6	2232,79	2,35	13397	14	5974	2,00	12
		шт		2129,00	--	12774	--	40,6	--	--
569	23-080302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	6	218,44	--	1311	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
570	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	210,37	91,55	6311	2747	1842	0,10	3
		м		86,70	30,95	2601	929	42,8	0,04	1
571	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	122522,65	--	3749	--	159	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
572	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	60	28,05	1,71	1683	102	541	0,02	1
		м		16,94	0,61	1016	37	42,8	--	--
573	23-060903-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	0,015	36375,98	--	546	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
574	23-060408-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	0,045	16651,04	--	749	--	32	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
575	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм	30	380,23	26,50	11407	795	4773	0,40	12
		м		319,09	1,39	9573	42	42,8	--	--
576	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	30	110,35	--	3311	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			83803	3664			57
			Тенге			52016	1007			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			2540				
	Накладные расходы -		Тенге			108				
	Сметная прибыль -		Тенге			212				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2859				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			59708				
	Материалы -		Тенге			4028				
	Всего заработная плата -		Тенге				53023			
		Накладные расходы -	Тенге			25337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21878		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3459		
		Сметная прибыль -	Тенге			6804				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				53023			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21556				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21556				
		Накладные расходы -	Тенге			914				
		Сметная прибыль -	Тенге			1798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			118975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	Страниц - 74						58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				53023			
		РАЗДЕЛ 28. МОЛНИЕЗАЩИТА								
577	13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали**	120	304,79	13,83	36574	1659	8958	0,16	19
		м		135,51	2,84	16261	341	42,8	--	--
578	21-050304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	0,005925	148765,95	--	881	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
579	21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)**	0,07992	143602,42	--	11477	--	487	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
580	21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)**	0,0237	141416,71	--	3352	--	142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
581	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали 40х4**	9	481,82	18,38	4336	165	678	0,14	1
		м		118,57	4,47	1067	40	42,8	--	--
582	13-100902-1101 РСНБ РК 2015	**Трубы для слаботочных сетей, требующих экранирования: труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм**	2,5	380,23	26,50	951	66	398	0,40	1
		м		319,09	1,39	798	3	42,8	--	--
583	23-010504-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	2,5	110,35	--	276	--	12	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**			**57847**	**1891**			**21**
			Тенге			**18126**	**385**			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41861**				
	Материалы -		Тенге			**21844**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18511**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10033**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7923		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2110		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			56046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18511			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15986				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15986				
		Накладные расходы -	Тенге			678				
		Сметная прибыль -	Тенге			1333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			74043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18511			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			111462057	4988483			23236
			Тенге			19028186	1495994			1659
	Стоимость оборудования -		Тенге			669005				
	Накладные расходы -		Тенге			28366				
	Сметная прибыль -		Тенге			55790				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			753160				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2182499				
	Материалы -		Тенге			588081				
	Всего заработная плата -		Тенге				1343639			
		Накладные расходы -	Тенге			689171				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					572365		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					116806		
		Сметная прибыль -	Тенге			229734				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3101404				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1558
		Сметная заработная плата -	Тенге				1343639			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103058644				
	Материалы -		Тенге			28858675				
	Всего заработная плата -		Тенге				17153869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53898297				
	Транспортные расходы -		Тенге			83000				
		Накладные расходы -	Тенге			14127803				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9361201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4766602		
		Сметная прибыль -	Тенге			9374916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126561362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20969
		Сметная заработная плата -	Тенге				17153869			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			280905				
	Материалы -		Тенге			30677				
	Всего заработная плата -		Тенге				193505			
		Накладные расходы -	Тенге			134751				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117844		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16907		
		Сметная прибыль -	Тенге			33253				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			448909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				193505			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5271003				
	Материалы -		Тенге			3317653				
	Всего заработная плата -		Тенге				1833167			
	Сдача и испытание -		Тенге			6813				
		Накладные расходы -	Тенге			1377670				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1107233		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					270437		
		Сметная прибыль -	Тенге			531894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7180568				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2146
		Сметная заработная плата -	Тенге				1833167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			139019022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24895
		Сметная заработная плата -	Тенге				20524180			
Итого:			**Тенге**		**139 019 022**					
Временные здания и сооружение 0,9%			**Тенге**		**1 251 171**					
Итого:			**Тенге**		**140 270 193**					
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,785%			**Тенге**		**2 503 823**					
Итого:			**Тенге**		**141 522 845**					
Непредвиденные работы и затраты 2%			**Тенге**		**2 830 457**					
Итого:			**Тенге**		**144 353 302**					
Итого по акту в текущих ценах К=1,079383			**Тенге**		**155 812 500**					
НДС 12%			**Тенге**		**18 697 500**					
Всего по акту с учетом НДС (12%)			**Тенге**		**174 510 000**					
Итого по акту:			**Тенге**		**174 510 000**					

Принял:

Заказчик: Директор ТОО "Бозай KZ"

_____ **Молдашов М.Е.**

Сдал:

Подрядчик: Прораб ТОО "Бозай KZ"

_____ **Шохаманов М.К.**