Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»

Наименование стройки: "Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"

ДОГОВОР №19/1 от 20.06.2023г

С П Р А В К А №1 от 24.07.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№19/1	от 20.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объекто	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области"	1 229 570,00	1 097 830,36		-	-	-	-	-	131 739,64	1 229 570,0

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
ДОГОВОР №19/1 от 20.06.2023г

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии в ауле Нарын Исатайского района, Атырауской области»

Акт выполненных работ №1 от 24.07.2023г
за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

Внутрипоселковые сети водопровода

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	112,93	1966,58	--	222086	--	--	159902	412547
		НР - 72%; СП - 8%			1966,58	--	222086	--		30559	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2039,25	36,96	36,96	75371	75370	--	22347	105535
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,22	--	31037		7817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				297457	75370	--	182249	518082
							222086	31037	--	38376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297457				
	Всего заработная плата		Тенге					253123			
		Накладные расходы	Тенге				182249				
		Сметная прибыль	Тенге				38376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					253123			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				518082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					253123			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,64	408677,01	111090,29	261553	71097	3719	207785	506885
		НР - 99%; СП - 8%			291776,00	36167,76	186737	23147		37547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				261553	71097	3719	207785	506885
							186737	23147	--	37547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				261553				
	Материалы		Тенге				3719				
	Всего заработная плата		Тенге					209884			
		Накладные расходы	Тенге				207785				
		Сметная прибыль	Тенге				37547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				506885				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	Тенге					209884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				506885					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	Тенге					209884				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1 024 967
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				408823					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146467				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54184				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3719		
		- Накладные расходы	Тенге								390034	
		- Сметная прибыль	Тенге								75923	

		Всего по объекту										1 024 967
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения 2,9%										29 724
		Итого										**1 054 691**
		Дополнительные затраты (зимние) 2,3%										**24 258**
		Итого										**1 078 949**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										21 579
		Итого										**1 100 528**
		в текущих ценах на 2022г. -100% К=1,0500514										**1 155 611**
		С понижающим коэффициентом										**1 097 830,36**
		НДС (12 %)										131 739,64
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 229 570,00**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981
Директор _____ **Самуратов.С.Б.**

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
Директор _____ **Туркеева А.Б.**