Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик : **ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, Туркестанской области**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№1** от **30 января 2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **февраль 2023** **(месяц, год) на** **№ 2-1-1 общестроительные работы** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	252.96	454 0	454 107	114844 0	114844 27067			114844
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.	$м^3$	126.48	589 0	589 171	74497 0	74497 21628			74497
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1650.564	46		75926				75926
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**265267** **0**	**189341** **48695**	**0** **0**	**0**	**265267**
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6.4	31528 6185	3154 590	201779 39584	20186 3776	142009		201779
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	16	59956 20863	5708 1015	959296 333808	91328 16240	534160		959296
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.36	363218		493976		493976		493976
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	32	8363 2223	21 4	267616 71136	672 128	195808		267616
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	56	44668 31531	8252 1745	2501408 1765736	462112 97720	273560		2501408
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	448	12040 9321	755 157	5393920 4175808	338240 70336	879872		5393920
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	240	7965 5018	316 59	1911600 1204320	75840 14160	631440		1911600
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	180	14548 6050	8235 1524	2618640 1089000	1482300 274320	47340		2618640
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.36	363218		493976		493976		493976

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	13.44	29675 10615	17479 3242	398832 142666	234917 43572	21249		398832
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1424	363218		414940		414940		414940
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					**15655983** **8822058**	**2705595** **520252**	**4128330** **0**	**0** **0**	**15655983**
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	240	6192 6149	27 8	1486080 1475760	6480 1920	3840		1486080
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	252	6389		1609968		1609968		1609968
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	550	5594 4552	351 148	3076700 2503600	193050 81400	380050		3076700
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	550	2072 1479	14 4	1139600 813450	7700 2200	318450		1139600
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	550	2199 1605	14 4	1209450 882750	7700 2200	319000		1209450
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	550	5342 4475	34 11	2938100 2461250	18700 6050	458150		2938100
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	13.44	3458 2807	11 3	46476 37726	148 40	8602		46476
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	13.44	6558 5623	35 11	88140 75573	471 148	12096		88140
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					**11594514** **8250109**	**234249** **93958**	**3110156** **0**	**0** **0**	**11594514**
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	240	2299 1646	99 34	551760 395040	23760 8160	132960		551760
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	240	1402 163	133 45	336480 39120	31920 10800	265440		336480
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	240	7584 1238	140 41	1820160 297120	33600 9840	1489440		1820160
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	249.6	10746		2682202		2682202		2682202
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	192	735 410	7 2	141120 78720	1344 384	61056		141120
			Итого по разделу 4: Полы					**5531722** **810000**	**90624** **29184**	**4631098** **0**	**0** **0**	**5531722**
			Раздел 5: Окна									
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	26.88	9245 4644	614 201	248506 124831	16504 5403	107171		248506

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	26.88	44864		1205944		1205944		1205944
			Итого по разделу 5: Окна					**1454450**	**16504**	**1313115**	**0**	**1454450**
								124831	**5403**	**0**	**0**	
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	10.08	10096	2109	101768	21259	25291		101768
						5478	446	55218	4496			
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10.08	14911		150303		150303		150303
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2.94	12716	170	37385	500	5589		37385
						10645	52	31296	153			
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2.94	70933		208543		208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					**497999**	**21759**	**389726**	**0**	**497999**
								86514	**4649**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту									**34999935**
			НДС	**12%**								**4199992**
			ИТОГО с НДС									**39199927**

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Ахметов Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

директор ТОО "КЕРИМ СТРОЙ" Молбасов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.