Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«27» 07 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг LTD» Алматинская область, Кербулакский район, село Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул. Жибек жолы №71***

наименование организации, юридический адрес

В лице ***Заместитель директора Шакенов Н.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области» Алматинская область, Уйгурский район, Чунджинский с.о.,с.Чунджа***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района" Руководитель Сайдахметов Т.Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Leader Project stroy"(Ранее ТОО "KZ Астана-Курылыс XXI ") 015/2013, 025/2019***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***приказом ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уйгурского района" 2020-02-17***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Водоснабжения имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Общая протяженность труб | м | 30024 | |
| Из них: | | | |
| Стальные трубы Д 127х4,5 | м | 4307,96 | |
| Стальные трубы Д 114х5 | м | 537,14 | |
| Стальные трубы Д 219х6 | м | 5,58 | |
| Полиэтиленовые трубы SDR 21 Д 110х5,3 | м | 5065,15 | |
| Полиэтиленовые трубы SDR 17 Д 110х6,6 | м | 18828,42 | |
| Полиэтиленовые трубы SDR 17 Д 180х10,7 | м | 2105,85 | |
| Железобетонных колодец Д=1,5 м | шт | 194 | |
| Железобетонных колодец Д=1,5 м | шт | 67 | |
| Установка регуляторов давления 100Х Ду=100мм Ру10/16 | шт | 5 | |
| Установка пожарных гидрантов 1,5 м | шт | 132 | |
| Вентили Д15мм | шт | 728 | |
| Счетчики холодной воды Д15мм | шт | 28 | |
| Восстановление асфальтных покрытии | м 2 | 780 | |
| Благоустройство территории | территория | 316 | |
| Строительство зданий КПП | шт | 1 | |
| Резервуар из сборного ж/б V=200м3 | шт | 2 | |
| Строительство фильтр поглотителей | шт | 2 | |
| Хлор-сатуратор | шт | 2 | |
| | | | |
| | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области» разработан на основании задания на проектирование, выданного заказчиком ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства ПТ и АД Уйгурского района Алматинской области»* *Рабочий проект разработан в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» и др.*

*действующими нормами, правилами и стандартами. Целью разработки рабочего проекта является устранение дефицита обеспечение населения питьевой водой. (Без расхода электроэнергий и самонапором из реки). Весь комплекс сооружения подлежащие строительству по данному проекту включают в себя: 1. Строительство магистрального водовода из стальных труб диаметром 127х5,0мм в две линии длиной 4282п.м. и водопровода по улицам села из полиэтиленовых труб ПЭ 100 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 Д =110мм - 23657 п.м. Д=180мм - 2085 п.м. 2. Строительство водопроводных колодцев из железобетонных колец. Д=1,5м в количестве - 194 шт. Д=2,0м в количестве - 67 шт. 3. Установка регуляторов давления 100Х Ду=100мм Ру10/16- 5 шт. 3. Установка пожарных гидрантов ПГ-1,5 – 132 шт. 4. В водопроводных колодцах устанавливаются вентили Д=15мм для подключения жилых домов – 728 шт. 5. Передаются жильцам счетчики холодной воды Д=15мм с комплектом -28 шт. 6. Переход под автомобильной дорогой из стальных труб - 37 шт.-430 п.м. 7. Восстановление асфальтового покрытия на пересечениях улиц –780 м2 . . На улицах предусмотрены водопроводные колодцы для подключения школ, акимата, мечетей и других зданий к сервисным выпускам.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020 г.;***
месяц, год

окончание работ ***июль 2021 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 (пять);***
фактически, месяц: ***14 (четырнадцать);***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

11. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в Большое Аксу Уйгурского района Алматинской области»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
**Заместитель директора *ТОО «Энергохолдинг LTD»* Шакенов Н**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION» Токтарбаев М.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «МК СТРОЙ» Хасенов К.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
**Директор *ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «Mellon»***
***Директор Абсатар Ш.Ш.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) ***ТОО «АкваБилд»***
***Директор Исаев Е.Г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.