СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36

Договор № 1-2/146/36 от 30.01.2019г.

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала	4048176,42									
Акт выполненных	4048176,42	3614443,23	3614443,23	3614443,23					433733,19	4048176,42
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**4048176,42**									**4048176,42**

Заказчик:

Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.

Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
Наименование стройки: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36."
Договор № 1-2/146/36 от 30.01.2019г.

АКТ № 1
выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16) 26.11.2019

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-2-1 Общестроительные работы								
		Раздел 3 Каркас								
1	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,46875	14573,01	407,3	6831	191	1250	14,4	6,8
		м3		2385	153,86	1118	72	105	0,7515	0,4
		Раздел 4 Стены								
2	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100	1213,27	34,73	121327	3473	28085	1,43	143,0
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	22500	1301	118	0,0635	6,4
3	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,082	172837,87	304,24	14173	25	843	58	4,8
		т		9675	114,75	793	9	105	0,56	–
4	Е6-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	20,4	10070,69	285,58	205442	5826	27854	7,16	146,1
		м3								

			1192,5	107,89	24327	2201	105	0,5269	10,7
5	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых. Сетки на продухах	1,35	114,29	–	154	–	98	0,478	1
		м2								
				81	–	109	–	90	0,0079	–
6	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	1,35	257		347				
		м2								
7	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08056	8679,65	422,15	699	34	800	56,4	5
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	665	13	118	0,77	–
8	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,08056	50800		4092				
		т								
9	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	3,66584	31517,42	477,54	115538	1751	110203	186,17	682,5
		т								
				29882,25	180	109544	660	100	0,88	3,2
10	Е8-22-3	Заполнение каркасов и фахверков легкобетонными камнями при высоте этажа до 4 м	240	815,83	319,7	195799	76728	164398	3,07	736,8
		м3 кладки								
				461,25	119,25	110700	28620	118	0,58	139,2
11	30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	13	5857		76141				
		м3								
		Раздел 9 Перегородки								
12	Е10-87-6	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами глухих. Общая толщина перегородки 75-125 мм	50	1480,29	5,4	74015	270	10200	1,0046	50,2
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				168,43	1,57	8422	79	120	0,0068	0,3

13 Е10-87-7	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами с одним дверным проемом. Общая толщина перегородки 75-125 мм	50	1535,34	6,21	76767	311	10780	1,0614	53,1
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		177,96	1,71	8898	86	120	0,0074	0,4
	Всего прямые затраты				**891324**	**88608**			**1829,1**
					287075	**33040**			**160,6**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				515641				
	Накладные расходы, тенге				354511				
	- заработная плата, тенге				53177				
	- трудоемкость, чел-ч				177				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74750				
	Всего				**1320586**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1320586**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**3614443,228**				
	НДС (12 %)				433733,19				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**4048176,42**				

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

Шакиров М. А.