"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "НКО"

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта:Строительство сетей водоснабжения по территории ИЖС (20 жилой район) в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Акт №1
приемки выполненных работ за период 29.10.2018-15.11.2018гг

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	3280	71,73	66,44	235290	217935	47208	0,00703	23,0584
		м3 грунта		5,29	19,06	17355	62523	59,1	0,0153	50,184
2	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	189	78,91	73,09	14914	13814	2992	0,00773	1,46097
		м3 грунта		5,82	20,97	1100	3963	59,1	0,01683	3,18087
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (уширение траншеи)	72	954,44	–	68720	–	40614	1,18	84,96
		м3 грунта		954,44	–	68720	–	59,1	–	–
37	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	289	2880,43	122,6	832443	35431	150091	1,02	294,78

	м3 основания								
			803,8	32,51	232298	9395	62,1	0,035	10,115
38 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,2	319550,83	91024,17	383461	109229	186991	247	296,4
	км трубопровода								
			218975	31951,67	262770	38342	62,1	38,24	45,888
39 11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	120	1174,22	13,7	140906	1644	62220	0,897	107,64
	м трубы, уложенной в футляре								
			833,18	1,77	99982	212	62,1	0,0019	0,228
40 23-010501-1316 (Г	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	1212	3228,01		3912348				
	м								
41 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,8	241645	63995	193316	51196	97554	194	155,2
	км трубопровода								
			174008,75	22355	139207	17884	62,1	26,83	21,464
43 23-010501-1313 (Г	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	808	1552,87		1254719				
	м								
44 11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,697	200738,88	44546,63	139915	31049	73865	173	120,581
	км трубопровода								
			155172,17	15480,63	108155	10790	62,1	18,65	12,99905
45 23-010501-1310 (Г	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	703,97	525,36		369838				
	м								
46 11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (футляр для кабеля)	0,04	13043050	145400	521722	5816	8061	306	12,24
	км трубопровода								
			271275	53225	10851	2129	62,1	63,4	2,536
	Всего прямые затраты				**2530687**				**1096**
									147

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	940 438
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	466 114
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 699 776
Накладные расходы I уровня, тенге	669 596
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 200 283
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	135 692
Итого, тенге	3 335 975
Сметная прибыль (8 %), тенге	266 878
Всего	**3 602 853**
Справочно:	
Материалы поставки заказчика, тенге	-38 736
Временные здания и сооружения (1,3 %)	46 837
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	58 395
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 708 085**
НДС (12 %)	444 970
Всего по акту с учетом НДС	**4 153 055**

Генподрядчик
Директор ТОО "НКО"

_____ А.А.Абдулдин

Субподрядчик
Директор ТОО "DK Proekt

_____ МА. Шакиров