Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit Logistic "
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstruction-NS"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Автозаправочная станция для грузовых транспортных средств ТЛЦ «Калжат», (безсметнойдокументации)...Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, из земель запаса района участка Карадала
(наименование, адрес)

Объект : Автозаправочная станция для грузовых транспортных средств ТЛЦ «Калжат», (безсметнойдокументации)...Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, из земель запаса района участка Карадала
(наименование)

Акт выполненных работ

за февраль 2021 (месяц, год) на 2-1-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы.										
1	1	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 209ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	371,3	403,15 0	403,15 86,45	149690 0	149690 32099	0	23111 13824	186625	
2	2	Е11-010205-0108 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,45	4574,59 4574,59	0 0	56954 56954	0 0	0	41007 7837	105797	
3	3	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3 грунта	10,08	3812,16 3812,16	0 0	38427 38427	0 0	0	27667 5288	71381	
4	4	Е11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Уширения под колодцы	м3 грунта	21	3812,16 3812,16	0 0	80056 80056	0 0	0	57640 11016	148711	
5	5	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	21779,60017	38		827625				893835	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале-вытесненный грунт	м3 грунта	414,85	24,07 4,15	19,92 9,36	9986 1722	8264 3883	0	66210 4036 1122	15143	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком-7% от общего объема засыпки	м3 грунта	24,85	1160,57 1160,57	0 0	28840 28840	0 0	0	20765 3969	53574	
8	8	С1211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	24,85	2457		61057		61057	4885	65941	Казахстан
9	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении ПГС до 5 м.	м3 грунта	330,45	39,11 0	39,11 17,21	12924 0	12924 5687	0	4095 1362	18380	
10	10	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	330,45	1358		448751		448751	35900	484651	Казахстан
11	11	Е11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	738,605	724,69 301,99	31,17 15,08	535260 223052	23022 11138	289186	168617 56310	760186	
	11.1	222-525-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,0812	813350				66081,88			Казахстан 100%

	11.2	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	162,4931	1373				223103,03			
			Итого по разделу: 1. Земляные работы.									2804223	
			Раздел: 3. Монтажные работы										
12	16	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	15,7	4292,7	189,46	67396	2975	42450	22724	97329	
	16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	17,27	1399,44 2458	62,54	21971	982		7210		
13	17	E11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,12605	584724,56	164970,84	73705	20795	42449,66 885	58806	143111	Казахстан 100%
	17.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,0504	412737 144	58500,24	52026	7374		10601		
14	19	C1241-201-0616	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм**	м	261,893	3280		859009		871,26 859009		927730	Казахстан 100%
15	22	C1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм**	м	42,723	1590		67930		67930	68721	73364	Казахстан
16	28	ПП3-100904-0101 К=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	км кабеля	0,1443	34348,85 11907	22441,85 5856,14	4957 1718	3239 845	0	5434 1564	7042	Казахстан
17	29	C1243-215-0201	**Сигнальная лента с металлическим проводником с надписью "водопровод"**	км	0,1443	136141		19645		19645	522 1572	21217	
18	32	C1241-116-0212	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	4392		26352		26352	2108	28460	
19	33	C1241-116-0212	**Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	6	4392		26352		26352	2108	28460	
20	34	C1241-214-0111	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	12	3013		36156		36156	2892	39048	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монтажные работы									1365760	
			Раздел: 4. Колодцы										
21	59	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,12571	27191,49	10747,18	139376	55087	13716	95415	253574	
	59.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6817	13768,44 14558	5034,57	70573	25806		18783		
	59.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0205	100942				9924,47 2069,6			Казахстан 100%
22	60	C1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	7	35990		251930		251930		272084	Казахстан
23	61	C1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	7	34907		244349		244349	20154	263897	Казахстан
24	62	C1225-101-0109	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	12	22219		266628		266628	19548	287958	Казахстан
25	63	C1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	9	15180		136620		136620	21330	147550	Казахстан
26	64	C1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	9	2993		26937		26937	10930	29092	Казахстан
27	65	C1244-202-0102	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	7	30272		211904		211904	2155	228856	
28	66	E11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,0968	1005270,4	7441,22	97310	720	88633	16952	115462	
	66.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0968	82197,5 907312	1840,61	7957	178	87827,8	9599 8553		Казахстан 100%
29	70	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Обмазка битумной мастикой за 2 раза по огрунтовке**	м2 поверхности	27,3714002	967,18	20,82	26473	570	15696	9583	38941	
	70.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	65,6914	372,91 223	3,57	10207	98		2885		
30	72	C1241-102-0246	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377x7,0 мм**	м	2,4	31245		74988		14649,17 74988	5999	80987	Казахстан

31	74	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм-футляр	м	0,8	23216		18573		18573		20059		
			Итого по разделу: 4. Колодцы								1486			
			Раздел: 5. Разные работы									1738460		
32	76	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	204	2372,9	191,26	484072	39017	835	406985	962341		
	76.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3264	2177,55	89,52	444220	18262		71285			
33	77	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017-50% приобретение новой	м2	68	2458				802,29				Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Разные работы			2886		196248		196248		211948		
			Раздел: 8. Водоснабжение								15700			
34	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	208,8799897	210,25	198,45	43917	41452			1174289		
35	2	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	15,4300003	11,8	52,3	2465	10924	0	9640	57842		
						2188,03	0	33761	0		4285			
36	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,8200001	2188,03	0	33761	0	0	24308	62715		
						1823,36	0	28846	0		4646			
37	4	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	175,2799909	1823,36	0	28846	0	0	20769	53583		
						36,29	36,29	6361	6361		3969			
38	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	175,2799909	0	14,1	0	2471	0	1779	8792		
						171,86	79,2	30124	13882		651			
39	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,43	92,66	38,43	16241	6736	0	16544	50401		
						382674,59	109313,15	164550	47005		3733			
	7.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,74	270436	33515,84	116288	14412	1258	129392	317458		
40	49	С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	80	157					23515			
						1704		136320		1215,18				Казахстан 100%
41	53	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	45	2746,58	0	123596	0	136320		147226		Казахстан
						1921,92	0	86486	0		10906			
	53.1	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,009	1627065				37110	78703	218483		
	53.2	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	13,5	1280				14643,59	16184			
42	54	С121-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	1,8	70949		127708		17280				Казахстан 100%
										127708		137925		
43	55	С124-010107-0501	Таблички и знаки эмалированные	100шт.	0,45	115342		51904		51904	10217	56056		Казахстан
44	56	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,025	23776,67	1184,75	48148	2399	33584	4152	64539		
	56.1	2102-0101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,0655	6007,4	293,06	12165	593		11610			
						14644				30247,18	4781			
45	66	П13-100904-0101 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,388	29597,44	19838,74	11484	7697	0	3446	16124		
						9758,7	4799,33	3786	1862		1194			
46	67	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	388,0000032	15		5820		5820		6286		
											466			
47	71	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах I-2 групп	м	21,0000001	2744,62	2158,51	57637	45329	94	26313	90666		
						581,63	684,04	12214	14365		6716			
	71.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,231	298				68,84				Казахстан 100%

0,088

88

	71.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,903	28					25,28			Казахстан 100%	
48	83	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,49	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделкабитумом и прядью	футляр	1	13776,42	1580,31	13776	1580	7020	5160	20451			
	83.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0048	5175,76	35,87	5176	36		1515				
49	86	Е11-221401-0301	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	210	1358592				6523,96				Казахстан 100%	
	86.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	47,46	1398,89	7,73	293767	1623	32663	257403	595264			96
50	87	С123-010501-1515	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	212,1	1235,62	2,49	259480	523		44094				
51	88	Е11-240207-0201	Трубка контрольная, ковер. Устройство	шт.	9,0000001	621				29472,66				Казахстан 100%	
	88.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	31,5	3835		813404		813404		878476			
52	92	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварныенепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80	м	34,5	6668,66	2212,75	60018	19915	5135	65072				
53	93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	92	3885,32	859,72	34968	7738		42278	110480			
54	94	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	46	146				4599	8184			Казахстан 100%	
55	95	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16	шт.	23	546		18837		18837		20344			
56	96	Прайс лист ТОО "FRIATEC FIP Kazakshtan" / Казахстан,	Патрубок-накладка d140/32	шт	23	1501,47	944,23	138135	86869	0	1507				
57	97	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23	557,24	277,84	51266	25561		76059	231330			
	97.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0451	5623,04	645,03	129330	14836	65905	17136				
58	98	С121-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	225,0000012	2112,56	14,64	48589	337		48436	191987			
59	99	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейнымчетодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	75,9999997	1358592				61245,33	14221			Казахстан 100%	
	99.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,836	716		161100		161100		173988		Казахстан	
	99.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,268	2744,62	2158,51	208591	164047	340	12888				
60	100	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75,9999997	581,63	684,04	44203	51987		95229	328126			34
	100.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	17,176	298				249,13	24305			Казахстан 100%	
61	102	Е11-240207-0201	Трубка контрольная, ковер. Устройство	шт.	6	28				91,5				Казахстан 100%	
	102.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	21	1398,89	7,73	106315	587	11821	93155	215428			34
62	103	С121-020101-2614	Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,098	1235,62	2,49	93907	189		15957				
63	107	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы.Установка	шт.	28	621				10666,3				Казахстан 100%	
64	111	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	1501,47	944,23	42041	26438	3424	28186	73653			2
	111.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0118	557,24	277,84	15603	7780	0	5456				
65	127	Е11-270302-0102	Разборка покрытий и оснований ПГС	м3	10,5	5623,04	645,03	33738	3870	17193	12635	50084			2
66	128	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	28	2112,56	14,64	12675	88		3710				
						1358592				3066				Казахстан 100%	
						14644		1435		1435		1550			0,028
											115				
						1501,47	944,23	42041	26438	0	23148	70404			12
						557,24	277,84	15603	7780		5215				
						5623,04	645,03	33738	3870	17193	12635	50084			
						2112,56	14,64	12675	88		3710				2
						1358592				15977,04				Казахстан 100%	
						380,46	260,42	3995	2735	0	2050	6529			
						120,04	60,74	1260	638		484				
						3096,01	1291,81	86688	36171	0	72021	171406			
						1804,2	577,45	50518	16169		12697				

67	129	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающими выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		10,5	3776,77	1098,78	39656	11537	26478	4760	47969	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	1641	2767		3553		
	129.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,81	2058				26362,98			Казахстан 100%
	129.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,735	157				115,39			Казахстан 100%
68	130	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		35	1396,2	128,84	48867	4509	42636	3135	56162	
			м2 покрытия			49,19	33,75	1722	1181		4160		
	130.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,353	12649				42412,1			Казахстан 100%
	130.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0002	216144				46,9			Казахстан 100%
	130.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	25080				131,67			Казахстан 100%
	130.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0004	119677				45,24			Казахстан 100%
69	134	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		39	1275,3	38,11	49737	1486	2086	28160	84129	
			стык			1183,7	0	46164	0		6232		
70	135	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,61	966901,28	808356,45	589810	493098	5058	169599	820161	
			км трубопровода			150253	155275,6	91654	94718		60753		
	135.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,647	2568				4229,5			
			Раздел: 8. Водоснабжение									6140346	
			ИТОГО:					6191548	440935	3586867	1168959	13223078	
								1184503	171895		588844		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		137 520					
			Итого с временными									13 360 598	
			Зимние удорожания			2,07 %		276 564					
			Итого с зимними удорожаниями									13 637 162	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		272 743					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13 909 906	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0973603									15 264 178	
			НДС			12 %		1 831 701					
			Итого с НДС									17 095 880	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KazConstruction-NS"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жумагалиев Е.К
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit Logistic "
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Маукенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сапар К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, расшифровка подписи)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Сим А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :