Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» мая 2018 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit Terminal" БИН 120840002336, директор Диханбаев Е.Б., Казахстан, г.Алматы, Турксибский район, улица Бекмаханова, дом 96/2.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 10.05.2018 г., ТОО «АбЗиком», директор Нуртазин Аскар Аблаевич, Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, Проспект Тауелсиздик, дом 16, кв. 93, почтовый индекс 030000**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 10.05.2018 г. ТОО «Производственный кооператив "Строительная фирма "Достык", Кошанов К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00087452 от 18.11.2015г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 10.05.2018 г. ТОО "Проект Студия ", Майтыков Д.Т. (приказ №014 от 10.08.2015 года) аттестат эксперта №KZ34VJE00065478 от 30.12.2016г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство грузопассажирского пункта пропуска "Нур Жолы" в Пенжимского сельском округе, Панфиловского района (1очередь)., 042100, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **акт на право частной собственности на земельный участок №2010729, выданный Панфиловским районным отделением Департамента «Научно-производственный центр земельного кадастра» - филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» «Правительство для граждан» по Алматинской области от 04.07.2016 года, кадастровый номер №03-262-087-009**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление ГАСК Алматинской области, KZ51REA00041952 от 18.11.2016 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Проект Студия ", Майтыков Д.Т. (приказ №014 от 10.08.2015 года)**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Руководителем филиала РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области Чимбаев Н.Н**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2017 года**;
окончание работ **май 2018 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15,5 мес.**;
фактически, месяц: **15,5 мес.**;

3. Административное здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство	кв.м	3 524,2		3 524,2	
Покрытия толщиной 7 см /8 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство	кв.м	3 524,2		3 524,2	
Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство/ 6см	кв.м	3 524,2		3 524,2	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Общая площадь покрытия из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство – 3 524,2 кв.м., Покрытия толщиной 7 см /8 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство – 3 524,2 кв.м., Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство/ 6см – 3 524,2 кв.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **504,892 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **387,047 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **56,591 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **504,892 млн. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **387,047 млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **56,591 млн. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство грузоппасажирского пункта пропуска "Нур Жолы" в Пенжимского сельском округе, Панфиловского района (1очередь)., 042100, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Диханбаев Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Кошанов К.А

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Майтыков Д.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Нуртазин А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП