Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit-KTC"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Перегрузочное место контейнеров на ст.Алтынколь Алматинского отделения АО НК "КТЖ", 070005, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский с/о, б/н**

(наименование, адрес)

Объект : **Перегрузочное место контейнеров на ст.Алтынколь Алматинского отделения АО НК "КТЖ", 070005, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский с/о, б/н**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2018** (месяц, год) на **2-1 Покрытие**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Покрытие										
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы /25 см/ . Устройство		157	3066,15	1126,13	166003,14	60969,14	95694,10	27096,21	26062492,98	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	9339,91	15749,18		15447,95		
2	2	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	216,5625	2981,10	343,39	645595,44	74366,10	541563,04	52886,98	754361,01	
						136,99	89,13	29666,29	19303,13		55878,59		
3	3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /8 см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство	м2 покрытия	216,5625	1439,39	132,35	311717,68	28661,37	271297,48	21412,84	359780,96	
						54,30	37,25	11758,82	8067,88		26650,44		
4	4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	216,5625	1251,62	0,16	271054,25	35,34	270766,94	272,13	293032,49	
						1,16	0,00	251,97	0,00		21706,11		
5	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство/ 6см	м2 покрытия	216,5625	1487,66	132,35	322171,93	28661,37	281751,74	21412,84	371071,55	
						54,30	37,25	11758,82	8067,88		27486,78		
6	6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	216,5625	649,99	0,09	140763,78	18,71	140619,08	136,07	152171,84	
						0,58	0,00	125,99	0,00		11271,99		
7	7	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	732,5	96,61	93,15	70765,21	68236,03		11962,14	89345,54	
						3,45	11,67	2529,18	8546,88		6618,19		
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /тип Б, марка II/. Устройство/ 6см	м2 покрытия	732,5	1487,66	132,35	1089712,85	96944,09	952995,77	72426,70	1255110,71	
						54,30	37,25	39772,99	27288,77		92971,16		
9	9	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	732,5	649,99	0,09	476118,76	63,29	475629,34	460,23	514705,31	
						0,58	0,00	426,14	0,00		38126,32		
			Итого по разделу "Покрытие"					3493903,04	357955,45	3030317,49	208066,14	29852072,39	
			Раздел: ОСНОВАНИЕ										
10	10	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	157	291,51	279,20	67887,43	65020,42		16621,54	10 658 326,51	
						12,31	86,82	2867,01	20218,46		6760,72		
11	11	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,410981	3868,72	0,00	5458,69	0,00		3930,26	10140,07	
						3868,72	0,00	5458,69	0,00		751,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,341716	2012,78	0,00	6726,14	0,00		4842,82	12494,48	
						2012,78	0,00	6726,14	0,00		925,52		
13	13	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	415,860988	537,00		223317,35				241182,74	
											17865,39		
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	8,194	3271,84	169,02	26809,42	1384,91	15052,38	10727,23	40539,58	
						1265,82	56,56	10372,13	463,45		3002,93		
15	15	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	220,128713	291,51	279,20	64169,68	61459,67		15711,28	86271,44	
						12,31	86,82	2710,00	19111,22		6390,48		
16	16	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	385,225248	537,00		206865,96				223415,24	
											16549,28		
17	17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	187,109406	185,46	83,19	34701,73	15564,93		19493,27	58530,60	
						102,28	42,42	19136,80	7937,18		4335,60		
			Итого по разделу "Земляные работы"					714911,06	150493,87	15052,38	125199,94	11330900,66	
								119181,48	50643,96	0,00	67208,89		
								105630,11	87023,72	0,00	296157,53		
			ИТОГО по акту										
								5257052,38	508449,32	4093608,15	333266,08	41182973,05	
								224811,59	137667,68	0,00	447225,49		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			428303					
			Итого с временными									41611276	
			Зимние удорожания	%	2,07			852488					
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			823659					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43287423	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,1357091									49161920	
			НДС	%	12,00			5899430					
			Итого с НДС									55061351	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АбЗиКом"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «АбЗиКом» Товарищество с ограниченной ответственностью Актобе Казахстан
Нуртазин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Eurotransit - KTC"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
EUROTRANSIT-KTC
Гордиенко С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)
Строительная фирма "Достык"
Кошанов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
ТРАНЗИТПРОЕКТ-К
Витидановский В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)