Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчик (застройщика)

Форма № 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"

Наименование: **«Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2021г.	дополнительные		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской области. Корректировка	2 712 930,03	2 422 258,96							290 671,07	2 712 930,03
Всего по стройке	**2 712 930,03**	**2 422 258,96**							**290 671,07**	**2 712 930,03**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"
Директор **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "РАДУГА-СН"
Директор **Сыздыков С.Н.**

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "РАДУГА-СН"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Отан сельского округа Абай Жетысайского района Туркестанской

АКТ №1
выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D110X10,0 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=20М - 1ШТ /МЕТОД П РОКОЛА/										
55	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГО СТ 23118-2012	т		0,006713	894640,00	--	6006	--	6006	--	6486
		СП - 8%; Формула объема = (4,02+0,54+1,41+0,7+0,028+0,011+0,004).0,001.1				--	--	--	--		480	
62	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	6160,65	583,38	6161	583	3496	2075	8895
		НР - 99%; СП - 8%				2081,75	14,43	2082	14		659	
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:										
		Состав работ:										
		1. Приварка опорных косынок										
		2. Приготовление битума										
		3. Установка деревянных заглушек										
		4. Заделка смоляной прядью										
		5. Заливка битумом										
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,02	6233,58	180,98	125	4	96	25	162
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	25	1		12	
		Состав работ:										
		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг		1,3519358	387,00	--	523	--	523	--	565
		СП - 8%; *Формула объема = (3,14.0,0736.0,0736-3,14.0,055.0,055).0.1.2,900*				--	--	--	--		42	
65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Вилатермd2 0^			1,6	330,36	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%; *Формула стоимости = 370.1.12*				--	--	--	--		42	
		Узел вывода сигнального провода - 199шт										
118	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горя чекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщ иной от 4 до 12 мм	т		0,000412	501157,00	--	206	--	206	--	223
		СП - 8%; *Формула объема = 0,412.0,001*				--	--	--	--		17	
119	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячека таный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535 -2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00377	438170,00	--	1652	--	1652	--	1784
		СП - 8%; *Формула объема = 2.1,885.0,001*				--	--	--	--		132	
121	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т		0,002464	845594,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%; *Формула объема = 2,464.0,001*				--	--	--	--		167	
123	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Фасонные части стал ьные сварные, d до 800 мм	т		0,008422	340239,00	--	2865	--	2865	--	3094
		СП - 8%; *Формула объема = (7,92+0,502).0,001*				--	--	--	--		229	
124	С1214-209-0111 214-209-0111 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически об работанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг		0,551	489,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
126	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,000164	647579,00	--	106	--	106	--	114
		СП - 8%; *Формула объема = (4.0,029+4.0,006+4.0,006).0,001*				--	--	--	--		8	
		Земляные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2741,141	181,02	81,66	496201	223842	--	277393	817671
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	272360	112908		61888	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА										
172	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки	м2 полиэтиленового экрана		10594,9	91,87	14,20	973353	150448	386077	369737	1450537
		НР - 68%; СП - 8%				41,23	10,09	436828	106903		107447	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2									
		Состав работ:										
		1. Сварка пленки в полотнище										
		2. Расстилание полотнищ с закреплением кромок										
		3. Устройство швов										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2292644
		ИТОГО										**2 292 644**
		В том числе оборудование										
		Итого без оборудования										**2 292 644**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**66 487**
		Итого:										**2 359 131**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%										**21 468**
		Итого										**2 380 599**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**47 612**
		Итого сметная стоимость										**2 428 210,91**
		2022										**2 549 746,27**
		Поправочний коэфициент к=0,95										**2 422 258,96**
		НДС 12%										**290 671,07**
		ИТОГО:										**2 712 930,03**

Генподрядчик:
ТОО "Ремстрой"

Директор **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "РАДУГА-СН"

Директор **Сыздыков С.Н.**