Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Компания "Восток-Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Чимкентская, дом № 2** — **031040006274**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1-2/120-1 от 12.06.2019 года

Номер документа	Дата составления
120	23.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного 54-квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО, жилой дом поз.3 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)			работа	1	3 019 202,27	3 019 202,27
				Итого	1	x	3 019 202,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Генеральный подрядчик - **ТОО "Компания "Восток-строй"**
ВКО, г.Семей, ул.Чимкентская, 2, БИН/ИИН 031040006274, БИК HSBKKZKX ИИК KZ986010261000233643 АО "Народный Банк Казахстана"

Субподрядчик- **ТОО "DK Proekt"**
ВКО, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110 БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: **" Строительство 9-ти этажного 54-квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы, г.Семей ВКО, жилой дом поз.3 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)"**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 1-2/120-1	12.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №1	3 019 202,27									
За отчетный период		2 695 716,31							323 485,96	3 019 202,27
Всего к оплате										3 019 202,27

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй" **Директор** _____ **Бордатканов А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt" **Директор** _____ **Шакиров М. А.**

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй"
Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО,жилой дом поз 3 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)"
Договор № 1-2/120-1 от 12.06.2019г

А К Т №1 от 23.10.2019 года

приёмки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подземная часть									
		1.1 Каркас									
1	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	16366,67	2365,67	49100	7097	10683	38726	94852
					10440	499,67	31320	1499	–	7026	
13	1106-0701-0202	Устройство монолитного ригеля без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	30685,71	3842,86	2148	269	1561	337	2684
					4542,86	742,86	318	52	–	199	
		1.2 Стены									
15	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,3	35457,59	2401,8	471586	31944	313618	120939	639927
					9475,49	516,99	126024	6876	–	47402	

Раздел 2 Надземная часть

2.1 Каркас

19	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	16366,87	2365,93	245503	35489	53412	193633	474267
					10440,13	499,6	156602	7494	–	35131	
26	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	18	3462,61	1298,5	62327	23373	2271	49089	120329
					2037,94	273,22	36683	4918	–	8913	
27	2900-0000-0000 (пл)	Ригель	м3	5,4	54303		293236		293236	–	316695
					–		–		–	23459	
28	1106-0701-0202	Монолитный ригель без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	5,5	30679,45	3843,27	168737	21138	122651	26449	210801
					4536	748,55	24948	4117	–	15615	
29	1106-0701-0202	Монолитный ригель без опалубки на высоте от 16 до 35 м. Устройство НР = 91 %	м3	4,4	30679,55	3843,18	134990	16910	98122	21158	168640
					4535,91	748,41	19958	3293	–	12492	

2.2 Стены

39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,02765	62640,14	2133,82	1732	59	–	1573	3569
					60506,33	650,99	1673	18	–	264	
41	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	5	28204,29	2330,81	141021	11654	107507	22582	176692
					4372,02	484,39	21860	2422	–	13088	

42 1106-0701-0201	Пояса в опалубке на высоте от 16 до 35м (Обм1,Обм2,Обм3) . Устройство НР = 91 %	м3	0,5688	37276,72	4474,33	21203	2545	13529	5122	28431
				9017,23	879,04	5129	500	–	2106	
45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01048	684828,24	5725,19	7177	60	6533	704	8511
				55725,19	1240,46	584	13	–	630	
46 2900-0001-0001 (пл)	Надбавка за марку стали С245	т	0,00976	1860		18		18	–	19
				–		–		–	1	
47 1106-0701-0201	Пояса в опалубке на высоте от поверхности земли от 16 до 35м. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	33265,63	4473,96	12774	1718	7593	3459	17532
				9018,23	880,21	3463	338	–	1299	
52 1106-1301-0103	Устройство железобетонного водосточного лотка НР = 91 %	м3	4,04	39526,73	5143,56	159688	20780	79719	60475	237776
				14650,74	1798,76	59189	7267	–	17613	
53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,04765	204885		9763		9763	–	10544
				–		–		–	781	
54 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,03456	205373		7098		7098	–	7666
				–		–		–	568	
55 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1896	205373		38939		38939	–	42054
				–		–		–	3115	

Итого по разделу 2	**2 560 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 036
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 807
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 166 253
Накладные расходы, тенге	544 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	189 702
Итого по смете	**2 560 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**487 751**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**173 036**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**38 807**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**1 166 253**
Накладные расходы, тенге	**544 246**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**189 702**
Всего по акту	**2 560 989**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 049
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	43 929
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающих в зонах экологического бедствия и радиационнного	27 704
Итого в текущих ценах на 2018 год	**2 655 671**
Непредвиденные затраты 2%	**52 559**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф=1,0498961)	**2 843 360**
Итого с понижающим коэффициентом, k=0,94807407	**2 695 716**
НДС (12 %)	323 485,96
Всего по акту с учетом НДС	**3 019 202,27**

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй" **Директор** **Бордатканов А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt" **Директор** **Шакиров М. А.**