Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Компания "Восток-Строй",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Чимкентская, дом № 2**	**031040006274**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1-2/118-1 от 12.06.2019 года	

Номер документа	Дата составления
118	**23.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО, жилой дом поз 1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)			работа	1	3 000 584,76	3 000 584,76
				Итого	1	x	3 000 584,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бозгаткалов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Генеральный подрядчик - **ТОО "Компания "Восток-строй"**

ВКО, г.Семей, ул.Чимкентская, 2, БИН/ИИН 031040006274, БИК HSBKKZKX ИИК KZ986010261000233643 АО "Народный Банк Казахстана"

Субподрядчик- **ТОО "DK Proekt"**

ВКО, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110 БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО,жилой дом поз 1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)"**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1-2/118-1	12.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту №1	3 000 584,76								321 491,22	3 000 584,76
За отчетный период		2 679 093,54								
аванс										3 000 584,76
Всего к оплате										

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй" **Директор** _____ **Бордатканов А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt" **Директор** _____ **Шакиров М. А.**

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй"
Субподрядчик: ТОО "DK Proekt"
Наименование стройки: "Строительство 9-ти этажного 54-х квартирного жилого дома в жилом районе Карагайлы г Семей ВКО,жилой дом поз 1 по генеральному плану (без наружных инженерных сетей)"
Договор № 1-2/118-1 от 12.06.2019г

А К Т №1 от 23.10.2019 года

приёмки выполненных работ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы - КЖ									
		Раздел 1 Подземная часть									
		1.1 Каркас									
1	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	16366,67	2365,67	49100	7097	10683	38726	94852
					10440	499,67	31320	1499	–	7026	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	3,58	85,2	2,23	305	8	152	100	437
					40,5	–	145	–	–	32	
13	1106-0701-0202	Устройство монолитного ригеля без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	30685,71	3842,86	2148	269	1561	337	2684
					4542,86	742,86	318	52	–	199	
		1.2 Стены									

15	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	13,3	35457,59	2401,8	471586	31944	313618	120939	639927
					9475,49	516,99	126024	6876	–	47402	

Раздел 2 Надземная часть

2.1 Каркас

19	1107-0502-0104	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны НР = 118 %	шт сборных конструкций	15	16366,87	2365,93	245503	35489	53412	193633	474267
					10440,13	499,6	156602	7494	–	35131	
26	1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	18	3462,61	1298,5	62327	23373	2271	49089	120329
					2037,94	273,22	36683	4918	–	8913	
28	1106-0701-0202	Монолитный ригель без опалубки. Устройство НР = 91 %	м3	5,5	30679,45	3843,27	168737	21138	122651	26449	210801
					4536	748,55	24948	4117	–	15615	
29	1106-0701-0202	Монолитный ригель без опалубки на высоте от 16 до 35 м. Устройство НР = 91 %	м3	4,4	30679,55	3843,18	134990	16910	98122	21158	168640
					4535,91	748,41	19958	3293	–	12492	
36	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,044	385045,45	1227,27	16942	54	7192	8843	27848
					220363,64	500	9696	22	–	2063	
37	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0352	385056,82	1221,59	13554	43	5754	7075	22279
					220369,32	511,36	7757	18	–	1650	

2.2 Стены

39	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,02765	62640,14	2133,82	1732	59	–	1573	3569

				60506,33	650,99	1673	18	–	264	
41 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,55	28204,29	2330,81	325760	26921	248342	52165	408159
				4372,02	484,39	50497	5595	–	30234	
42 1106-0701-0201	Пояса в опалубке на высоте от 16 до 35м (Обм1,Обм2,Обм3) . Устройство НР = 91 %	м3	0,5688	37276,72	4474,33	21203	2545	13529	5122	28431
				9017,23	879,04	5129	500	–	2106	
45 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,01048	684828,24	5725,19	7177	60	6533	704	8511
				55725,19	1240,46	584	13	–	630	
47 1106-0701-0201	Пояса в опалубке на высоте от поверхности земли от 16 до 35м. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	33265,63	4473,96	12774	1718	7593	3459	17532
				9018,23	880,21	3463	338	–	1299	
50 1106-0301-0101	Опалубка (снизу) из профилированного насила на высоте от поверхности земли от 16 до 35мУстройство НР = 91 %	м2 площади горизонтальной проекции ростверков	18,7	1230,8	17,49	23016	327	6315	14998	41055
				875,61	5,72	16374	107	–	3041	
52 1106-1301-0103	Устройство железобетонного водосточного лотка НР = 91 %	м3	4,04	39526,73	5143,56	159688	20780	79719	60475	237776
				14650,74	1798,76	59189	7267	–	17613	
57 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг на высоте от поверхности земли от 16 до 35 м. Установка НР = 91 %	т	0,1197	229223,06	1219,72	27438	146	19565	7087	37287
				64553,05	509,61	7727	61	–	2762	
	Итого по разделу 2					**2 544 384**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	558 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 881
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	997 012
Накладные расходы, тенге	611 932
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 472
Итого по смете	**2 544 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**558 087**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**188 881**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**42 188**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**997 012**
Накладные расходы, тенге	**611 932**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**188 472**
Всего по акту	**2 544 384**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	43 644
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающих в зонах экологического бедствия и радиационнного	26 200
Итого в текущих ценах на 2018 год	**2 637 127**
Непредвиденные затраты 2%	**52 219**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2019 г. (Иинф=1,0498961)	**2 823 534**
Итого с понижающим коэффициентом, k=0,948844174	**2 679 094**
НДС (12 %)	321 491,22
Всего по акту с учетом НДС	**3 000 584,76**

Подрядчик: ТОО "Компания "Восток-строй" **Директор** _____ **Бордатканов А.Т.**

Субподрядчик: ТОО "DK Proekt" **Директор** _____ **Шакиров М. А.**