Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997 в АО «First Heartland Jusan Bank» тел:87222 334408

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Антона Чехова 39/2, БИН/ИИН 970340000010, БИК TSESKZKA, ИИК KZ68998LTB0000535712, ВКФ АО "Jysan Bank", тел:87232 610-200,610-203

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№539/2022/ПОД от 20.07.2022**

Акт № 1
приемки выполненных работ за август 2022 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-0101	**Стены наружные из силикатного кирпича М150 на растворе М100 простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича 0,77, раствора -0,9 (1,2,3,4,5,6 этажи) НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**47,64**	10 852,54	3 045,14	517 008	145 069	0	384 351	973 467
					7807,4	867,78	371 940	41 340	–	72 109	
15	1126-0201-0301	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %**	**м3 изоляции**	**1,56944**	18 154,08	1 850,3	28 492	2 904	–	20 509	52 921
					16303,78	890,45	25 588	1 398	–	3 920	
17	1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,1568**	83 412,05	2478,05	13 078	389	–	11 929	27 008
					80 934	874,26	12 690	137	–	2 001	
47	1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**8**	460,63	252,53	3 685	2 020	0	2 574	6 760
					208,1	64,6	1 665	517	–	501	
		Итого по смете					**1 060 156**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					411 882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 392				
		- накладные расходы, тенге					419 362				
		в т.ч. зарплата, тенге					37 743				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78 530				
		Итого по акту, тенге					**1 060 156**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 541				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					18 185				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					21 758				
		Всего					**1 109 640**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**1 165 179**				
		НДС (12 %)					139 821				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 305 000**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакиров М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дускужанова С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)