Форма 2В

Генподрядчик : ТОО "Асар"
Субподрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор : б/н
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 19 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р. СЫРДАРИЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,00								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	11-080201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	446,401	10914,00	1441,74	4872021	643595	1365656	6,04	2696
		м3 кладки		4547,15	356,17	2029854	158996	50,8	0,43	192
		Накладные расходы -		*3059,26*		*1365656*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1117,86*		*499014*				
		Сметная стоимость				*6736691*				
2	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	108,2524	26927,27	--	2914942	--	123594	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1141,72*		*123594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2245,52*		*243083*				
		Сметная стоимость				*3281618*				
3	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	69,9409	67314,17	--	4708014	--	199620	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2854,12*		*199620*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5613,46*		*392611*				
		Сметная стоимость				*5300244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	100,4091	7687,64	--	771909	--	32729	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*325,96*		*32729*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*641,09*		*64371*				
		Сметная стоимость				*869009*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
8	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	55,6664	4681,16	1424,60	260583	79302	116517	4,54	253
		м3 кладки		3246,60	331,32	180727	18444	50,8	0,40	22
		Накладные расходы -		*2093,13*		*116517*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,94*		*30168*				
		Сметная стоимость				*407268*				
9	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	21,1456	67314,17	--	1423399	--	60352	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2854,12*		*60352*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5613,46*		*118700*				
		Сметная стоимость				*1602451*				
10	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	67,2	1449,85	146,38	97430	9837	36933	1,21	81
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	59656	2288	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*549,59*		*36933*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,96*		*10749*				
		Сметная стоимость				*145112*				
11	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,3868	67314,17	--	227980	--	9666	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2854,12*		*9666*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5613,46*		*19012*				
		Сметная стоимость				*256658*				
12	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	67,2	181,40	--	12190	--	6972	0,22	15
		м2 стен (без вычета проемов)		181,40	--	12190	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,75*		*6972*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*		*1533*				
		Сметная стоимость				*20695*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380мм	174,33668	19057,70	1424,60	3322456	248359	460616	4,38	764
		м3 кладки		3132,18	331,32	546054	57762	50,8	0,40	70
		Накладные расходы -		*2642,11*		*460616*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,98*		*302646*				
		Сметная стоимость				*4085718*				
14	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.510мм	48,43028	19057,70	1424,60	922970	68994	127958	4,38	212
		м3 кладки		3132,18	331,32	151692	16046	50,8	0,40	19
		Накладные расходы -		*2642,11*		*127958*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1735,98*		*84074*				
		Сметная стоимость				*1135002*				
15	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	485,14432	4367,21	146,38	2118729	71014	326643	1,21	587
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	430682	16516	50,8	0,04	20
		Накладные расходы -		*673,29*		*326643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,24*		*195630*				
		Сметная стоимость				*2641002*				
16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,013936	44350,64	1367,07	618	19	347	56,40	1
		т металлических изделий		42983,57	447,29	599	6	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24878,81*		*347*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,36*		*77*				
		Сметная стоимость				*1042*				
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,013936	201002,41	--	2801	--	119	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8522,50*		*119*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16761,99*		*234*				
		Сметная стоимость				*3153*				
18	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)	0,211318	44350,64	1367,07	9372	289	5257	56,40	12
		т металлических изделий		42983,57	447,29	9083	95	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24878,81*		*5257*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5538,36*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15800*				
19	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,211318	292187,71	--	61745	--	2618	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12388,76*		*2618*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24366,12*		*5149*				
		Сметная стоимость				*69512*				
		Ниши								
21	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**0,34**	**66208,64**	**--**	**22511**	**--**	**954**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2807,25*		*954*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5521,27*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25343*				
23	21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**0,231908**	**245399,36**	**--**	**56910**	**--**	**2413**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*10404,93*		*2413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20464,34*		*4746*				
		Сметная стоимость				*64069*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**21806578**	**1121409**			**4620**
		Накладные расходы -	Тенге			**2878964**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1974843**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**26660386**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3690690**			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ								
29	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**20**	**2999,32**	**587,76**	**59986**	**11755**	**22299**	**1,74**	**35**
		шт. сборных конструкций		**1391,76**	**134,19**	**27835**	**2684**	**62,1**	**0,16**	**3**
		Накладные расходы -		*1114,96*		*22299*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329,14*		*6583*				
		Сметная стоимость				*88868*				
30	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**224**	**4537,45**	**791,03**	**1016390**	**177190**	**385447**	**2,66**	**596**
		шт. сборных конструкций		**2178,62**	**182,39**	**488011**	**40856**	**62,1**	**0,22**	**49**
		Накладные расходы -		*1720,74*		*385447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*500,66*		*112147*				
		Сметная стоимость				*1513984*				
31	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**1460,76**	**5032,69**	**--**	**7351552**	**--**	**311706**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,39*		*311706*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,69*		*613061*				
		Сметная стоимость				*8276318*				
32	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков. Установка в зданиях панельных	17	8016,10	3853,25	136274	65505	57075	4,83	82
		шт. сборных конструкций		3773,68	887,70	64153	15091	62,1	1,07	18
		Накладные расходы -		*3357,33*		*57075*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*909,88*		*15468*				
		Сметная стоимость				*208817*				
33	21-040111-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	17	22877,10	--	388911	--	16490	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,99*		*16490*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1907,77*		*32432*				
		Сметная стоимость				*437833*				
34	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Козырек КВ 18-22-Т	2,1	64174,80	--	134767	--	5714	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2721,01*		*5714*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5351,66*		*11238*				
		Сметная стоимость				*151720*				
35	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	28	301,08	149,91	8430	4198	3023	0,15	4
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	3120	997	62,1	0,04	1
		Накладные расходы -		*107,95*		*3023*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,72*		*916*				
		Сметная стоимость				*12369*				
36	11-070104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	11	1622,77	861,88	17851	9481	7261	0,95	10
		шт. сборных конструкций		712,94	200,45	7842	2205	62,1	0,24	3
		Накладные расходы -		*660,07*		*7261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,63*		*2009*				
		Сметная стоимость				*27121*				
37	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	5,1392	66208,64	--	340259	--	14427	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2807,25*		*14427*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5521,27*		*28375*				
		Сметная стоимость				*383061*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	5817,24	842,15	5817	842	1171	1,53	2
		шт. сборных конструкций		1195,39	233,03	1195	233	62,1	0,26	--
		Накладные расходы -		*1171,31*		*1171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*559,08*		*559*				
		Сметная стоимость				*7547*				
39	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,1264	37793,58	--	4777	--	203	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1602,45*		*203*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3151,68*		*398*				
		Сметная стоимость				*5378*				
		СЕЧЕНИЯ г-г (21 шт)								
40	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	9,24	32384,81	1088,56	299236	10058	41879	8,06	74
		м3		5988,18	260,84	55331	2410	48,5	0,31	3
		Накладные расходы -		*4532,39*		*41879*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2953,38*		*27289*				
		Сметная стоимость				*368405*				
41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014	1,6632	194417,24	--	323355	--	13710	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8243,29*		*13710*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16212,84*		*26965*				
		Сметная стоимость				*364030*				
42	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014	0,2016	201002,41	--	40522	--	1718	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8522,50*		*1718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16761,99*		*3379*				
		Сметная стоимость				*45619*				
		СЕЧЕНИЯ а-а (4 шт)								
43	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	0,976	32384,81	1088,56	31608	1062	4424	8,06	8
		м3		5988,18	260,84	5844	255	48,5	0,31	--
		Накладные расходы -		*4532,39*		*4424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2953,38*		*2882*				
		Сметная стоимость				*38914*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014**	**0,0488**	**194417,24**	**--**	**9488**	**--**	**402**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8243,29*		*402*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16212,84*		*791*				
		Сметная стоимость				*10681*				
45	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**0,0044**	**201002,41**	**--**	**884**	**--**	**37**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8522,50*		*37*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16761,99*		*74*				
		Сметная стоимость				*995*				
46	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**0,244**	**32384,81**	**1088,56**	**7902**	**266**	**1106**	**8,06**	**2**
		м3		**5988,18**	**260,84**	**1461**	**64**	**48,5**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*4532,39*		*1106*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2953,38*		*721*				
		Сметная стоимость				*9729*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10178008**	**280357**			**813**
		Накладные расходы -	Тенге			**888091**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**885288**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**11951388**				**891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**719587**			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
62	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**446**	**301,08**	**149,91**	**134281**	**66862**	**48145**	**0,15**	**66**
		шт. сборных конструкций		**111,42**	**35,62**	**49693**	**15885**	**62,1**	**0,04**	**19**
		Накладные расходы -		*107,95*		*48145*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,72*		*14594*				
		Сметная стоимость				*197020*				
63	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**20**	**1414,76**	**769,28**	**28295**	**15386**	**11440**	**0,81**	**16**
		шт. сборных конструкций		**612,06**	**178,91**	**12241**	**3578**	**62,1**	**0,22**	**4**
		Накладные расходы -		*572,01*		*11440*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,94*		*3179*				
		Сметная стоимость				*42914*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	18,7864	66208,64	--	1243822	--	52738	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2807,25*		*52738*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5521,27*		*103725*				
		Сметная стоимость				*1400285*				
65	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	60	1785,27	785,66	107116	47140	49276	1,19	71
		шт. сборных конструкций		940,79	210,97	56447	12658	62,1	0,25	15
		Накладные расходы -		*821,27*		*49276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*208,52*		*12511*				
		Сметная стоимость				*168903*				
66	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	9	62357,19	--	561215	--	23796	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2643,94*		*23796*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5200,09*		*46801*				
		Сметная стоимость				*631811*				
67	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	40	1363,54	34,19	54542	1368	23356	1,03	41
		шт. сборных конструкций		804,74	7,95	32190	318	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*583,89*		*23356*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,79*		*6232*				
		Сметная стоимость				*84130*				
68	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	40	1307,26	--	52290	--	2217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,43*		*2217*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,02*		*4361*				
		Сметная стоимость				*58868*				
69	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,703	50738,48	5342,94	35669	3756	18970	42,70	30
		т стальных элементов		37508,53	853,16	26368	600	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		*26984,00*		*18970*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6217,80*		*4371*				
		Сметная стоимость				*59010*				
70	21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,576	373810,44	--	215315	--	9129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15849,56*		*9129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31172,80*		*17956*				
		Сметная стоимость				*242400*				
71	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**								
		т	0,127	196448,84	--	24949	--	1058	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8329,43*		*1058*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16382,26*		*2081*				
		Сметная стоимость				*28087*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2457494**	**134511**			**225**
		Накладные расходы -	Тенге			**240124**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**215809**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**2913427**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**209980**			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦ С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
140	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт. сборных конструкций	**3**	**2862,61**	**1371,17**	**8588**	**4114**	**3605**	**1,75**	**5**
		Накладные расходы -		**1349,95**	**318,90**	**4050**	**957**	**62,1**	**0,39**	**1**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1201,67*		*3605*				
		Сметная стоимость		*325,14*		*975*				
141	21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**				*13168*				
		м2	13,0032	6156,75	--	80057	--	3394	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,05*		*3394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,42*		*6676*				
		Сметная стоимость				*90128*				
142	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**								
		шт. сборных конструкций	**3**	**4652,60**	**2189,04**	**13958**	**6567**	**5956**	**2,92**	**9**
		Накладные расходы -		**2252,49**	**509,82**	**6757**	**1529**	**62,1**	**0,62**	**2**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1985,40*		*5956*				
		Сметная стоимость		*531,04*		*1593*				
						21507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	11,52	7516,11	--	86586	--	3671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,68*		*3671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,78*		*7221*				
		Сметная стоимость				*97478*				
146	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,088	21631,02	797,95	1904	70	182	2,82	--
		м3		2094,95	188,37	184	17	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2071,52*		*182*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,20*		*167*				
		Сметная стоимость				*2253*				
147	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1	0,0276	309746,56	838,42	8549	23	2526	198,00	5
		т		154697,40	340,60	4270	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91514,88*		*2526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*886*				
		Сметная стоимость				*11961*				
152	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	3,84	914,06	33,93	3510	130	2281	1,08	4
		м ступеней		843,80	13,84	3240	53	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*593,94*		*2281*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,64*		*463*				
		Сметная стоимость				*6254*				
153	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	3,84	2215,63	--	8508	--	361	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,94*		*361*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,77*		*710*				
		Сметная стоимость				*9578*				
154	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,104	21630,57	797,93	2250	83	215	2,82	--
		м3		2094,91	188,36	218	20	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2071,48*		*215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,16*		*197*				
		Сметная стоимость				*2663*				
		ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК (3 шт)								
155	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	11	2862,61	1371,17	31489	15083	13218	1,75	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сборных конструкций		**1349,95**	**318,90**	**14849**	**3508**	**62,1**	**0,39**	**4**
		Накладные расходы -		*1201,67*		*13218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,14*		*3577*				
		Сметная стоимость				*48284*				
156	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**39,0096**	**6156,75**	**--**	**240172**	**--**	**10183**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*261,05*		*10183*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,42*		*20028*				
		Сметная стоимость				*270384*				
157	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**9**	**4652,60**	**2189,04**	**41873**	**19701**	**17869**	**2,92**	**26**
		шт. сборных конструкций		**2252,49**	**509,82**	**20272**	**4588**	**62,1**	**0,62**	**6**
		Накладные расходы -		*1985,40*		*17869*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,04*		*4779*				
		Сметная стоимость				*64521*				
158	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**34,56**	**7516,11**	**--**	**259757**	**--**	**11014**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*318,68*		*11014*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,78*		*21662*				
		Сметная стоимость				*292432*				
165	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**0,264**	**21630,57**	**797,93**	**5710**	**211**	**547**	**2,82**	**1**
		м3		**2094,91**	**188,36**	**553**	**50**	**48,5**	**0,23**	**--**
		Накладные расходы -		*2071,48*		*547*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,16*		*501*				
		Сметная стоимость				*6757*				
166	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**	**0,0828**	**309746,56**	**838,42**	**25647**	**69**	**7577**	**198,00**	**16**
		т		**154697,40**	**340,60**	**12809**	**28**	**48,5**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*91514,88*		*7577*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*2658*				
		Сметная стоимость				*35882*				
171	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**11,52**	**914,06**	**33,93**	**10530**	**391**	**6842**	**1,08**	**12**
		м ступеней		**843,80**	**13,84**	**9721**	**159**	**62,1**	**0,01**	**--**
		Накладные расходы -		*593,94*		*6842*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,64*		*1390*				
		Сметная стоимость				*18762*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	11,52	2215,63	--	25524	--	1082	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,94*		*1082*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,77*		*2129*				
		Сметная стоимость				*28735*				
173	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,312	21630,57	797,93	6749	249	646	2,82	1
		м3		2094,91	188,36	654	59	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2071,48*		*646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,16*		*592*				
		Сметная стоимость				*7987*				
		ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ (1 шт)								
174	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	2862,61	1371,17	8588	4114	3605	1,75	5
		шт. сборных конструкций		1349,95	318,90	4050	957	62,1	0,39	1
		Накладные расходы -		*1201,67*		*3605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,14*		*975*				
		Сметная стоимость				*13168*				
175	21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	13,0032	6156,75	--	80057	--	3394	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*261,05*		*3394*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,42*		*6676*				
		Сметная стоимость				*90128*				
176	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	3	4652,60	2189,04	13958	6567	5956	2,92	9
		шт. сборных конструкций		2252,49	509,82	6757	1529	62,1	0,62	2
		Накладные расходы -		*1985,40*		*5956*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*531,04*		*1593*				
		Сметная стоимость				*21507*				
177	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	11,52	7516,11	--	86586	--	3671	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*318,68*		*3671*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*626,78*		*7221*				
		Сметная стоимость				*97478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	0,104	21630,57	797,93	2250	83	215	2,82	--
		м3		2094,91	188,36	218	20	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2071,48*		*215*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1896,16*		*197*				
		Сметная стоимость				*2663*				
181	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**	0,0276	309746,56	838,42	8549	23	2526	198,00	5
		т		154697,40	340,60	4270	9	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91514,88*		*2526*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32100,92*		*886*				
		Сметная стоимость				*11961*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1061348**	**57478**			**120**
		Накладные расходы -	Тенге			**110539**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**93751**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**1265637**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106365**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**35503428**	**1593755**			**5778**
		Накладные расходы -	Тенге			**4117718**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3169692**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**42790838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4726622**			

Временные здания и сооружения (0,9 %)	**385118**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**43175956**
Зимнее удорожание (1,08 %)	**466300**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**2034637**
Итого в текущих ценах 2017 года	**45676893**
Итого в текущих ценах 2018 года К=1,0599383	**48414688**
НДС (12 %)	**5809763**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54224451**

Генподрядчик: ТОО "Асар"

Субподрядчик: ТОО "Асанас-Дар"