Заказчик: ТОО "Жаңа Қызылорда"

Подрядчик: ТОО "Строй Класс 2018"

Стройка : Строительства магазина и сервисного центра расположенный по адресу: город Шымкент, район Абайский, мкр.Самал-1, улица Т. Рыскулова, №1041

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2024

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³**	м³ грунта		3260,673	237,34	237,34	773888	773888	--	134992	981593
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,50	--	187489		72713	
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта недобора		184,07025	1126,81	553,39	207412	101863	563	93204	324665
		НР - 72%; СП - 8%				570,36	132,90	104986	24463		24049	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м² грунта		61,35675	2291,63	--	140607	--	--	101237	261191
		НР - 72%; СП - 8%				2291,63	--	140607	--		19348	
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м² грунта		3506,1	67,63	67,63	237118	237117	--	49716	309764
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,70	--	69070		22930	
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м² грунта		3506,1	190,00	190,00	666159	666159	--	137474	867935
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,46	--	190942		64302	
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м² грунта		92,4	237,34	237,34	21930	21930	--	3825	27816
		НР - 72%; СП - 8%				--	57,50	--	5313		2061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	92,4	31,73	31,73	2932	2932	--	605	3820
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,10	--	841		283	
		Подушка из гравия/валуны									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	2019	730,91	728,56	1475707	1470963	120	319365	1938684
		НР - 72%; СП - 8%			2,29	217,41	4624	438951		143611	
9	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1052	7855,00	--	8263460	--	8263460	--	8924537
		СП - 8%			--	--	--	--		661077	
10	211-701-0103 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 600, размерами от 150 до 1000 мм	м³	967	12037,00	--	11639779	--	11639779	--	12570961
		СП - 8%			--	--	--	--		931182	
		Обратная засыпка из песка									
11	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2282,313	31,73	31,73	72418	72418	--	14949	94351
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,10	--	20769		6984	
12	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м³ грунта	2282,313	78,33	78,33	178774	178774	--	36882	232910
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,45	--	51238		17254	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2282,313	245,59	118,76	560513	271047	--	294784	923720
		НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	289466	119958		68424	
14	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	2282,313	116,16	100,33	265113	228985	3422	63699	355127
		НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	32706	55757		26315	
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	171,787	1184,71	--	203518	--	--	146533	378055
		НР - 72%; СП - 8%			1184,71	--	203518	--		28005	
16	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	2454,1	5673,00	--	13922109	--	13922109	--	15035878
		СП - 8%			--	--	--	--		1113769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38631437	4026076	33829453	1397265	43231007
							775907	1164791	--	3202307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38631437				
	Материалы		Тенге				4107				
	Всего заработная плата		Тенге					1940698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33825348				
		Накладные расходы	Тенге				1397265				
		Сметная прибыль	Тенге				3202307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					43231009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1161
		Сметная заработная плата	Тенге						1940698			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		Ленточные										
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		206,2	3279,99	242,90	676334	50086	545960	89505	827105
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	80288	14931		61266	
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		86,39	57952,64	3122,19	5006529	269726	4184805	551395	6002557
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	551998	53931		444634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,0882	7,619598	9128,00				69552		
19	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,41567	331233,00	--	137684	--	137684	--	148699
		СП - 8%				--	--	--	--		11015	
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	$м^3$ изоляции		2,64	26728,14	2351,82	70562	6209	49954	15512	92960
		НР - 94%; СП - 8%				5454,12	796,82	14399	2104		6886	
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		38,21	3279,99	242,90	125328	9281	101169	16586	153267
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	14878	2767		11353	
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		13,754	54501,64	3122,19	749616	42942	618791	87787	904395
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	87883	8586		66992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	1,213103	9128,00				11073		
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,7343	31241,09	1747,81	22940	1283	1467	18755	45031
		НР - 91%; СП - 8%				27495,28	572,09	20190	420		3336	
24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		0,5547366	329247,00	--	182645	--	182645	--	197257
		СП - 8%				--	--	--	--		14612	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1795635	376202,00	--	67552	--	67552	--	72956
		СП - 8%				--	--	--	--		5404	
		Гидроизоляция фундамента										
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности		62,4	1792,58	17,64	111857	1101	70803	37621	161436
		НР - 93%; СП - 8%				640,27	8,01	39953	500		11958	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		306,6	2526,45	29,04	774610	8903	637499	120374	966581
		НР - 93%; СП - 8%				418,16	4,00	128208	1226		71597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,073584	73026,00				5374		
		ФМ-1,ФМ-1.1 (12шт)										
28	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		23,52	3279,99	242,90	77145	5713	62274	10209	94343
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	9158	1703		6988	
29	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		6,336	59150,91	3002,62	374780	19025	288426	65031	474996
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	67329	4134		35185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,969408	9128,00				8849		
30	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,14832	331233,00	--	49128	--	49128	--	53058
		СП - 8%				--	--	--	--		3930	
						Арматурные выпуски						
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,3828	329247,00	--	126036	--	126036	--	136119
		СП - 8%				--	--	--	--		10083	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06588	376202,00	--	24784	--	24784	--	26767
		СП - 8%				--	--	--	--		1983	
		ФМ-2,ФМ-2.1 (4шт)										
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		5,76	3279,99	242,90	18893	1399	15251	2500	23105
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	2243	417		1711	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		1,584	59150,91	3002,62	93695	4756	72107	16258	118749
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	16832	1033		8796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,242352	9128,00				2212		
35	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,034	331233,00	--	11262	--	11262	--	12163
		СП - 8%				--	--	--	--		901	
					Арматурные выпуски							
36	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,1276	329247,00	--	42012	--	42012	--	45373
		СП - 8%				--	--	--	--		3361	
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02196	376202,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
		ФМ-3,ФМ-3.1,ФМ-3.2 (6шт)										
38	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия		17,34	3279,99	242,90	56875	4212	45911	7527	69554
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	6752	1256		5152	
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3		5,796	59150,91	3002,62	342839	17403	263845	59489	434514
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	61591	3781		32186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,153	0,886788	9128,00				8095		
40	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1248	331233,00	--	41338	--	41338	--	44645
		СП - 8%				--	--	--	--		3307	
					Арматурные выпуски							
41	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,1914	329247,00	--	63018	--	63018	--	68059
		СП - 8%				--	--	--	--		5041	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03294	376202,00	--	12392	--	12392	--	13383
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
		ФМ-4 (2шт)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		9,68	3279,99	242,90	31750	2351	25630	4202	38828
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	3769	701		2876	
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		3,96	59150,91	3002,62	234238	11891	180266	40645	296873
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	42081	2584		21991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,60588	9128,00				5530		
45	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0696	331233,00	--	23054	--	23054	--	24898
		СП - 8%				--	--	--	--		1844	
					Арматурные выпуски							
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0494	329247,00	--	16265	--	16265	--	17566
		СП - 8%				--	--	--	--		1301	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01098	376202,00	--	4131	--	4131	--	4461
		СП - 8%				--	--	--	--		330	
		ФМ-5,ФМ-5.1 (4шт)										
48	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		14,44	3279,99	242,90	47363	3508	38232	6268	57921
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	5623	1046		4290	
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$		5,112	59150,91	3002,62	302379	15349	232707	52468	383235
		НР - 91%; СП - 8%				10626,47	652,42	54323	3335		28388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,153	0,782136	9128,00				7139		
50	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,10584	331233,00	--	35058	--	35058	--	37863
		СП - 8%				--	--	--	--		2805	
					Арматурные выпуски							
51	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0988	329247,00	--	32530	--	32530	--	35132
		СП - 8%				--	--	--	--		2602	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02196	376202,00	--	8261	--	8261	--	8922

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
		Монолитный фундамент под перегородки										
53	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$		1,966	56013,99	3122,19	110124	6138	91424	12548	132486
		НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	12562	1227		9814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,0882	0,173401	9128,00				1583		
54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,02155	31680,45	1389,88	683	29	44	564	1347
		НР - 91%; СП - 8%				28292,57	486,28	610	10		100	
55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,017472	349794,00	--	6112	--	6112	--	6601
		СП - 8%				--	--	--	--		489	
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0040768	376202,00	--	1534	--	1534	--	1657
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
		ПРИЯМОК ПР-1										
57	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		0,81	3279,99	242,90	2657	197	2145	352	3249
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	315	59		241	
58	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	$м^3$		0,25	55301,72	2734,28	13825	684	11524	1704	16771
		НР - 91%; СП - 8%				6469,75	1018,90	1617	255		1242	
59	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т		0,00786	455717,00	--	3582	--	3582	--	3869
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
60	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,0178	1083657,42	1981,38	19289	35	17354	1743	22714
		НР - 91%; СП - 8%				106742,04	849,58	1900	15		1683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1	0,0178	974934,00				17354		
61	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий		0,01817	1133077,44	14459,69	20588	263	18961	1353	23696
		НР - 93%; СП - 8%				75077,85	4986,08	1364	91		1755	
		Фундамент под дымовую трубу										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия		1,44	3279,99	242,90	4723	350	3812	625	5776
		НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	561	104		428	
63	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$		1,85	55668,01	891,92	102986	1650	89002	11807	123977
		НР - 91%; СП - 8%				6666,83	346,64	12334	641		9183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,0101	0,018685	9128,00				171		
64	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0877	331233,00	--	29049	--	29049	--	31373
		СП - 8%				--	--	--	--		2324	
65	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,02744	825163,72	3390,51	22642	93	8474	12845	38326
		НР - 91%; СП - 8%				512943,21	1456,02	14075	40		2839	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0212	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,02744	308830,00				8474		
		ФЕРМА Ф-1										
66	1109-0607-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т		1,26504	116434,19	6313,40	147294	7986	52101	61853	225879
		НР - 69%; СП - 8%				68935,84	1925,15	87207	2435		16732	
67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т		0,766	479350,00	--	367182	--	367182	--	396557
		СП - 8%				--	--	--	--		29375	
68	222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т		0,49904	973520,00	--	485825	--	485825	--	524691
		СП - 8%				--	--	--	--		38866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11341239	492563	9508633	1307526	13660662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1340043	109332	--	1011898	
	Материалы		Тенге					11193945				
	Всего заработная плата		Тенге					7677836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						1359733			
		Накладные расходы	Тенге					1778695				
		Сметная прибыль	Тенге					1245673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					995166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13434784				
		Сметная заработная плата	Тенге						1359733			852

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					147294				
	Материалы		Тенге					52101				
	Всего заработная плата		Тенге						89642			
		Накладные расходы	Тенге					61853				
		Сметная прибыль	Тенге					16732				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					225879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						89642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13660663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									900
		Сметная заработная плата	Тенге						1449375			
		РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		РМ-1 (2шт)										
69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	264664	20787		107491	
71	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т		2,69336	329247,00	--	886781	--	886781	--	957723
		СП - 8%				--	--	--	--		70942	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,94192	376202,00	--	354352	--	354352	--	382700
		СП - 8%				--	--	--	--		28348	
73	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т		0,0468	1341310,62	1981,38	62773	93	45626	15555	84594
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	17054	40		6266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0468	974934,00				45627		
		РМ-2 (2шт)										
75	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$		12,928	69609,21	8024,69	899908	103743	641837	159617	1144287
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	154328	21076		84762	
76	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		16,64	100807,19	9728,71	1677432	161885	1105947	402011	2245798
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	409600	32170		166355	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		2,674	329247,00	--	880406	--	880406	--	950839
		СП - 8%				--	--	--	--		70433	
78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		1,21792	376202,00	--	458184	--	458184	--	494839
		СП - 8%				--	--	--	--		36655	
79	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04032	959622,00	--	38692	--	38692	--	41787
		СП - 8%				--	--	--	--		3095	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,3276	1341310,62	1981,38	439413	649	319388	108885	592162
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	119376	278		43864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,3276	974934,00				319388		
		РМ-3 (1шт)										
81	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
82	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	198498	15590		80618	
83	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,0942	329247,00	--	360262	--	360262	--	389083
		СП - 8%				--	--	--	--		28821	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,34098	376202,00	--	128277	--	128277	--	138539
		СП - 8%				--	--	--	--		10262	
85	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,0126	959622,00	--	12091	--	12091	--	13058
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
		РМ-3.1 (1шт)										
86	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		3,232	69609,21	8024,69	224977	25936	160459	39904	286072
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	38582	5269		21191	
87	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		8,064	100807,19	9728,71	812909	78452	535959	194821	1088348
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	198498	15590		80618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,42375	329247,00	--	468765	--	468765	--	506266
		СП - 8%			--	--	--	--		37501	
89	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34098	376202,00	--	128277	--	128277	--	138539
		СП - 8%			--	--	--	--		10262	
90	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т	0,0126	959622,00	--	12091	--	12091	--	13058
		СП - 8%			--	--	--	--		967	
91	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,0936	974934,00				91254		
		РМ-4 (1шт)									
92	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,376	100807,19	9728,71	541939	52302	357305	129880	725565
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	132332	10394		53746	
93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,58096	329247,00	--	191279	--	191279	--	206581
		СП - 8%			--	--	--	--		15302	
94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16368	376202,00	--	61577	--	61577	--	66503
		СП - 8%			--	--	--	--		4926	
95	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т	0,00648	959622,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
		РМ-5 (2шт)									
96	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	9,696	69609,21	8024,69	674931	77808	481377	119713	858216
		НР - 91%; СП - 8%			11937,50	1630,24	115746	15807		63572	
97	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	10,752	100807,19	9728,71	1083879	104603	714612	259761	1451131
		НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	264664	20787		107491	
98	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,48588	329247,00	--	818469	--	818469	--	883946
		СП - 8%			--	--	--	--		65477	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
99	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,82038	376202,00	--	308629	--	308629	--	333319
		СП - 8%				--	--	--	--		24690	
100	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%				--	--	--	--		1943	
101	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 80Х80Х16/65Х65Х14/	т		0,04128	959622,00	--	39613	--	39613	--	42782
		СП - 8%				--	--	--	--		3169	
102	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0936	1341310,62	1981,38	125547	186	91254	31110	169190
		НР - 91%; СП - 8%				364395,24	849,58	34107	80		12533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,0936	974934,00				91254		
		РМ-6 (2шт)										
103	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$		1,632	69609,21	8024,69	113602	13097	81023	20150	144452
		НР - 91%; СП - 8%				11937,50	1630,24	19482	2661		10700	
104	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		7,168	100807,19	9728,71	722586	69735	476408	173174	967421
		НР - 91%; СП - 8%				24615,36	1933,32	176443	13858		71661	
105	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		1,18408	329247,00	--	389855	--	389855	--	421043
		СП - 8%				--	--	--	--		31188	
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,22588	376202,00	--	84977	--	84977	--	91775
		СП - 8%				--	--	--	--		6798	
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,06944	349794,00	--	24290	--	24290	--	26233
		СП - 8%				--	--	--	--		1943	
108	222-509-1001 РСНБ РК 2022	ЛИСТ 70Х70Х14/65Х65Х14/	т		0,03504	959622,00	--	33625	--	33625	--	36315
		СП - 8%				--	--	--	--		2690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					16276808	1001409	12905008	2339794	20105927
								2370391	200812	--	1489325	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16276808				
	Материалы		Тенге					7155317				
	Всего заработная плата		Тенге						2571203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5749692				
		Накладные расходы	Тенге					2339794				
		Сметная прибыль	Тенге					1489325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20105927				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1637
		Сметная заработная плата	Тенге						2571203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					20105927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1637
		Сметная заработная плата	Тенге						2571203			

Генподрядчик:

ТОО "Жана Кызылорда"

Директор _____ Сатыбалды Марат Бабаханович

Субподрядчик:

ТОО «Строй Класс 2018»

Директор _____ Акчинсков Рауан Мейрбскович