Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района Алматинской области", Алматинская область, с. Баканас, ул. Конаева, 66, тел. 87071278019** — **230840006282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью Тунас, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, с. Кызыл-Кайрат, Абая, 61, тел. 87017420936** — **971 040 000 250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор строительного подряда №4 от 21.02.2024 г**

Номер документа	Дата составления
4	23.07.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Жидели Балхашского района Алматинской области			услуга	1,00	130 500 000,00	130 500 000,00	13 982 142,86
				Итого	1,00	X	130 500 000,00	13 982 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика — **Всего оказано работ 1 на сумму 130 500 000 (Сто тридцать миллионов пятьсот тысяча тенге)**

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) омаркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тулкибаев Н.С. — должность, расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / Д.Шаптаев — должность, расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **23.07.2024 г.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели Балхашского района Алматинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1	9 809 744,00	8 758 700,00							1 051 044,00	9 809 744,00
Акт выполненных работ №2	120 690 256,00	107 759 157,14							12 931 098,86	120 690 256,00
ВСЕГО выполнено:	**130 500 000,00**	**116 517 857,14**							**13 982 142,86**	**130 500 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"

_____ Шайбаев Д.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт здании сельского клуба в с.Жидели Балхашского района Алматинской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1 Демонтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы на отм. +0,000									
1	1	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/=ПЕРЕГОРОДКИ	м3 кладки	2,95	28767,13	5274,58	84863	15560	0	55440	151527
						23492,55	2608,96	69303	7696		11224	
2	2	Е11-460401-0504	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка/=ПЕРЕГОРОДКИ из ПВХ/	м2	19,84	1189,34	98	23597	1945	0	19059	46068
						1091,34	52,3	21652	1038		3412	
3	3	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка =КРЫЛЬЦО	м3	6,96	21081,5	9156,16	146727	63727	0	96735	262939
						11925,34	4620,68	83000	32160		19477	
4	4	Е12-090101-0101	Лестницы деревянные с маршами и площадками. Разборка	м2 горизонтальной проекции	14,72	2034,42	1,79	29947	26	0	21543	55609
						2032,63	0	29920	0		4119	
5	5	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/=ПВХ/	м2	5,22	1315,93	197,52	6869	1031	0	5366	13214
						1118,41	105,42	5838	550		979	
6	6	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,82	1315,93	197,52	11607	1742	0	9067	22328
						1118,41	105,42	9864	930		1654	
7	7	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	32,43	1315,93	197,52	42676	6406	0	33339	82096
						1118,41	105,42	36270	3419		6081	
8	8	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	0,72	2056,92	197,52	1481	142	0	1188	2883
						1859,4	105,42	1339	76		214	
9	9	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	60,84	2226,86	197,52	135482	12017	0	109098	264146
						2029,34	105,42	123465	6414		19566	
10	10	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1075,46	260,15	0	279781	0	0	235016	555981
						260,15	0	279781	0		41184	
11	11	Е12-070101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	238,32	162,56	0	38741	0	0	27894	71966
						162,56	0	38741	0		5331	
12	12	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия:лаг из досок и брусков	м2	238,32	87,44	0	20839	0	0	15004	38710
						87,44	0	20839	0		2867	
13	13	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	238,32	404,99	21,95	96517	5231	0	67735	177392
						383,04	11,71	91286	2791		13140	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	255	42,98	0	10960	0	0	7891	20359
						42,98	0	10960	0		1508	
15	15	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии.Разборка	м3	23,0232	18797,74	7286,24	432784	167753	0	293738	784644
						11511,5	3677,02	265032	84657		58122	
16	16	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	287,79	988,38	36,75	284446	10577	0	201249	524551
						951,63	19,61	273870	5644		38856	
17	17	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	301,35	162,79	0	49057	0	0	35321	91128
						162,79	0	49057	0		6750	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы на отм. +0,000									3165541
			Раздел: 2. Демонтажные работы на отм. +2,900 и +3,100									
18	18	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/=ПЕРЕГОРОДКИ	м3 кладки	1,03	28767,13	5274,58	29630	5433	0	19357	52906
						23492,55	2608,96	24197	2687		3919	
19	19	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка/=ПВХ/	м2	1,89	1315,93	197,52	2487	373	0	1943	4784
						1118,41	105,42	2114	199		354	
20	20	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	4,76	1315,93	197,52	6264	940	0	4893	12050
						1118,41	105,42	5324	502		893	
21	21	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	6,24	2226,86	197,52	13896	1233	0	11190	27093
						2029,34	105,42	12663	658		2007	
22	22	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	190,56	260,15	0	49574	0	0	41642	98513
						260,15	0	49574	0		7297	
23	23	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	37,58	988,38	36,75	37143	1381	0	26279	68496
						951,63	19,61	35762	737		5074	
24	24	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	39,46	162,79	0	6424	0	0	4625	11933
						162,79	0	6424	0		884	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы на отм. +2,900 и +3,100									275775
			Раздел: 3. Демонтажные работы кровли(АС-7,49)									
25	25	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка/=Армстронг/	м2 облицовки	680	139,54	6,57	94887	4468	0	66693	174506
						132,97	3,25	90420	2210		12926	
26	26	Е12-040101-0301	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	680	328,75	20,42	223550	13886	0	156295	410233
						308,33	10,9	209664	7412		30388	
27	27	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты =ДЕМОНТАЖ	м2 утепляемого покрытия	680	457,67	44,49	311218	30254	0	265945	623336
						413,18	11,92	280965	8106		46173	
28	28	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	867	200,37	21,03	173721	18233	0	116621	313569
						179,34	7,48	155488	6485		23227	
29	29	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	867	291,54	13,26	252765	11496	0	176660	463779
						278,28	4,72	241269	4092		34354	
30	30	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	867	91,96	12,34	79729	10699	0	52442	142745
						79,62	4,39	69031	3806		10574	
31	31	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	867	119,66	0,07	103745	61	0	74653	19670
						119,59	0	103685	0		14272	
32	32	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/ПАРАПЕТ/		23	28767,13	5274,58	661644	121315	0	432241	1181396

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 кладки		23492,55	2608,96	540329	60006		87511	
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работы кровли(АС-7,49)									3502234
			Раздел: 4. Демонтажные работы фасада(АС-1)									
33	33	Е11-460201-0802	Цоколь и ФАСАД. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	651	260,15	0	169358	0	0	142260	336547
						260,15	0	169358	0		24929	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы фасада(АС-1)									336547
			Раздел: 5. Демонтажные работы отмостки(АС-7)									
34	34	Е11-460401-0801	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	20,79	18797,74	7286,24	390805	151481	0	265246	708535
						11511,5	3677,02	239324	76445		52484	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы отмостки(АС-7)									708535
			Раздел: 6. Погрузка и перевозка мусора									19091
35	35	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	19,84	891		17677			1414	
36	36	С3412-101-0207	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемностьсвыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7км	т·км	19,84	44		873			70	943
			Итого по разделу: 6. Погрузка и перевозка мусора									20034
			Раздел: 7. Демонтаж Электрооборудования									
37	37	Е12-170101-0706 #прим.	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ. Демонтаж	шт.	2	352,1	1,79	704	4	0	506	1307
						350,31	0,95	701	2		97	
38	38	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	100	217,61	2,04	21761	204	0	15600	40350
						215,57	1,09	21557	109		2989	
39	39	Е12-170101-0401	Кабель. Демонтаж	м	600	28,96	0	17376	0	0	12511	32278
						28,96	0	17376	0		2391	
			Итого по разделу: 7. Демонтаж Электрооборудования									73935
			ИТОГО:					4361605	657618		3122285	8082601
								3685442	318831		598711	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		187516				8270117
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,9 %		74431				8344548
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166891				8511439
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												8937449
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									
			НДС			12 %		1072494				10009943
			Итого с НДС									9809744
			Итого с понижающим коэфф. К=0,98									

Сдал (Подрядчик)

Эксперт(ы) авторского надзора

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "ТУНАС" БИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering" БИН 130140019139

Мамадияров Д.Т.

Место печати (при наличии)

ТОО "Kaz Internation Company" БИН 210740007671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Джанаев А. О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)