Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района Алматинской области", Алматинская область, с. Баканас, ул. Конаева, 66, тел. 87071278019** — **230840006282**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью Тунас, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, с. Кызыл-Кайрат, Абая, 61, тел. 87017420936** — **971 040 000 250**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) **Договор строительного подряда №4 от 21.02.2024 г**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 7 | 22.08.2024 г. |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Жидели Балхашского района Алматинской области | | | услуга | 1,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 10 714 285,71 |
| | | | | Итого | 1,00 | X | 100 000 000,00 | 10 714 285,71 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

**Всего оказано работ 1 на сумму 100 000 000 (Сто миллионов тенге)**

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) омаркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тулкибаев Н.С.
должность расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **22.08.2024 г.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик:** ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района»
**Исполнитель:** ТОО «ТУНАС»
**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели, Балхашского района, Алматинской области

**СПРАВКА № 2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за август 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 04 | 21.02.2024 | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акт выполненных работ №3 | | 39 910 175,89 | | | | | | | 4 789 221,11 | 44 699 397,00 |
| Акт выполненных работ №4 | | 2 177 064,29 | | | | | | | 261 247,71 | 2 438 312,00 |
| Акт выполненных работ №5 | | 25 304 501,79 | | | | | | | 3 036 540,21 | 28 341 042,00 |
| Акт выполненных работ №6 | | 2 750 755,36 | | | | | | | 330 090,64 | 3 080 846,00 |
| Акт выполненных работ №7 | | 12 642 386,61 | | | | | | | 1 517 086,39 | 14 159 473,00 |
| Акт выполненных работ №8 | | 6 500 830,36 | | | | | | | 780 099,64 | 7 280 930,00 |
| **ВСЕГО выполнено:** | **230 500 000,00** | **89 285 714,29** | | | | | | | **10 714 285,71** | **100 000 000,00** |

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"

_____ Шайбаев Д.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ремонтные работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

# Акт выполненных работ №3

за **август 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 7. Сцена(АС-27)** | | | | | | | | | |
| 1 | 31 | **Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** | **м3** | **1** | **29420,25** | **2316,13** | **29420** | **2316** | **20197** | **6826** | **39146** |
| | | | | | | **6907,38** | **594.02** | **6907** | **594** | | **2900** | |
| 31.янв | | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,02 | 17219 | | | | 17563,38 | | |
| 2 | 32 | **Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19** | **Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса/ =СЦЕНА/** | **м3 древесины в конструкции** | **5,95** | **47969,11** | **1549,39** | **285416** | **9219** | **73745** | **186128** | **509268** |
| | | | | | | **34025,63** | **732.15** | **202452** | **4356** | | **37724** | |
| 3 | 33 | **С1215-204-0502** | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **6,04275** | **137093** | | **828419** | | **828419** | **66273** | **894692** |
| 4 | 34 | **С1215-202-0302** | **Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | **м3** | **0,20475** | **136619** | | **27973** | | **27973** | **2238** | **30211** |
| 5 | 35 | **Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | **5,95** | **8910,91** | **59,88** | **53020** | **356** | **34461** | **16532** | **75116** |
| | | | | | | **3059,23** | **27,89** | **18202** | **166** | | **5564** | |
| | 35.1 | 236-202-0605 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности | кг | 58,31 | 591 | | | | 34461,21 | | |
| 6 | 36 | **Е11-110101-3301 Изм. и доп. вып. 16** | **Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство** | **м2 покрытия** | **80** | **959,87** | **54,89** | **76790** | **4391** | **3858** | **66456** | **154706** |
| | | | | | | **856,76** | **26,96** | **68541** | **2157** | | **11460** | |
| 7 | 37 | **С1233-203-0101** | **Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм** | **м3** | **3,08** | **121992** | | **375735** | | **375735** | **30059** | **405794** |
| 8 | 38 | **Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17** | **Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **68** | **996,49** | **5,15** | **67762** | **350** | **12815** | **43817** | **120505** |
| | | | | | | **802,88** | **2,58** | **54596** | **175** | | **8926** | |
| | 38.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 7,888 | 568 | | | | 4480,38 | | |
| | 38.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 17 | 483 | | | | 8211 | | |
| 9 | 39 | **Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10** | **Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **68** | **897,46** | **55,5** | **61027** | **3774** | **20958** | **34638** | **103318** |
| | | | | | | **533,75** | **8,15** | **36295** | **554** | | **7653** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 9.1 | 216-201-0602 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,1197 | 130865 | | | | 15661,92 | | |
| | 9.2 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,0388 | 57042 | | | | 2210,95 | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Сцена(АС-27)** | | | | | | | | | **2332756** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 10. Проемы(АС-21)** | | | | | | | | | |
| 10 | 51 | Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/=Ок-1,Ок-5/** | м2 | 1,84 | 4328,31 | 256,33 | 7964 | 471 | 3591 | 3717 | 12615 |
| | | | | | | 2120,3 | 124,03 | 3901 | 228 | | 934 | |
| | 51.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,0976 | 1712 | | | | 3591,09 | | |
| 11 | 52 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/=Ок-2/** | м2 | 6,24 | 3642,3 | 257,6 | 22728 | 1608 | 9828 | 10869 | 36285 |
| | | | | | | 1809,66 | 125,72 | 11292 | 785 | | 2688 | |
| | 53.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 5,7408 | 1712 | | | | 9828,25 | | |
| 12 | 53 | Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/=Ок-3/** | м2 | 27,6 | 2763,36 | 253,43 | 76269 | 6995 | 32603 | 36127 | 121388 |
| | | | | | | 1328,65 | 125,72 | 36671 | 3470 | | 8992 | |
| | 53.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 19,044 | 1712 | | | | 32603,33 | | |
| 13 | 54 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/=Ок-4/** | м2 | 27 | 3137,57 | 256,73 | 84714 | 6932 | 32819 | 43560 | 138536 |
| | | | | | | 1665,33 | 127,25 | 44964 | 3436 | | 10262 | |
| | 54.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 19,17 | 1712 | | | | 32819,04 | | |
| 14 | 55 | С1223-102-0102 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетомоднокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** | м2 | 1,84 | 26088 | | 48002 | | 48002 | | 51842 |
| | | | | | | | | | | | 3840 | |
| 15 | 56 | С1223-102-0207 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 33,84 | 24665 | | 834664 | | 834664 | | 901437 |
| | | | | | | | | | | | 66773 | |
| 16 | 57 | С1223-102-0307 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками** | м2 | 27 | 25914 | | 699678 | | 699678 | | 755652 |
| | | | | | | | | | | | 55974 | |
| 17 | 58 | С1217-202-0403 | **Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м/=МОСКИТНЫЕ СЕТКИ из ПВХ** | м2 | 61,96 | 938 | | 58118 | | 58118 | | 62767 |
| | | | | | | | | | | | 4649 | |
| 18 | 59 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | 30,9 | 1348.33 | 7,44 | 41663 | 229 | 31178 | 9334 | 55077 |
| | | | | | | 331,9 | 3,74 | 10256 | 115 | | 4080 | |
| | 59.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 17,4894 | 1712 | | | | 29941,85 | | |
| 19 | 60 | С1223-501-0115 | **Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм** | м | 30,9 | 2001 | | 61831 | | 61831 | | 66777 |
| | | | | | | | | | | | 4946 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 61 | **Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19** | **Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ДО 250 мм. Устройство** | м | 32,2 | 2031,43 | 7,65 | 65412 | 246 | 44600 | 16498 | 88463 |
| | | | | | | 638,7 | 1,74 | 20566 | 56 | | 6553 | |
| | 61.1 | 222-529-0501 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм | м | 33,81 | 619 | | | | 20928,39 | | |
| | 61.2 | 261-107-0815 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 33,81 | 656 | | | | 22179,36 | | |
| 21 | 62 | **Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | м2 | 17,85 | 3050,18 | 3,48 | 54446 | 62 | 28310 | 23467 | 84146 |
| | | | | | | 1460,73 | 0 | 26074 | 0 | | 6233 | |
| | 62.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 16,422 | 1712 | | | | 28114,46 | | |
| 22 | 63 | **С1223-203-0106** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный** | м2 | 2,52 | 34679 | | 87391 | | 87391 | | 94382 |
| | | | | | | | | | | | 6991 | |
| 23 | 64 | **С1223-102-0101** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 15,33 | 15387 | | 235883 | | 235883 | | 254754 |
| | | | | | | | | | | | 18871 | |
| 24 | 65 | **Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ** | м2 | 21,63 | 3050,18 | 3,48 | 65975 | 75 | 34305 | 28436 | 101964 |
| | | | | | | 1460,73 | 0 | 31596 | 0 | | 7553 | |
| | 65.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 19,8996 | 1712 | | | | 34068,12 | | |
| 25 | 66 | **С1223-203-0101** | **Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный** | м2 | 5,04 | 38974 | | 196429 | | 196429 | | 212143 |
| | | | | | | | | | | | 15714 | |
| 26 | 67 | **С1223-102-0101** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 16,59 | 15387 | | 255270 | | 255270 | | 275692 |
| | | | | | | | | | | | 20422 | |
| 27 | 68 | **Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9** | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | м2 | 4,14 | 3592,72 | 72,21 | 14874 | 299 | 1966 | 8793 | 25560 |
| | | | | | | 3045,56 | 32,58 | 12609 | 135 | | 1893 | |
| | 68.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,7452 | 1712 | | | | 1275,78 | | |
| | 68.2 | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный | кг | 1,615 | 314 | | | | 507,11 | | |
| 28 | 69 | **С1223-207-0102** | **Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный** | м2 | 4,14 | 53571 | | 221784 | | 221784 | | 239527 |
| | | | | | | | | | | | 17743 | |
| 29 | 70 | **Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/=ФРАМУГА/** | м2 проемов | 1,44 | 4072,9 | 248,68 | 5865 | 358 | 2268 | 3076 | 9656 |
| | | | | | | 2249,18 | 124,03 | 3239 | 179 | | 715 | |
| | 70.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,3248 | 1712 | | | | 2268,06 | | |
| 30 | 71 | **С1223-102-0101** | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой** | м2 | 1.44 | 15387 | | 22157 | | 22157 | | 23930 |
| | | | | | | | | | | | 1773 | |
| | | | **Итого по разделу: 10. Проемы(АС-21)** | | | | | | | | | 3612593 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 23. План чердака** | | | | | | | | | |
| 31 | 173 | **Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21** | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 22,85 | 39153,81 | 3846,89 | 894665 | 87901 | 600603 | 214894 | 1198324 |
| | | | | | | 9022,31 | 1090,09 | 206160 | 24908 | | 88765 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 173.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 5,484 | 14275 | | | | 78284,1 | | |
| | 173.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 8,683 | 60151 | | | | 522291,13 | | |
| 32 | 174 | Е11-080201-0601 | **Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** | **м2 стен (без вычета проемов)** | **91,4** | **409,76** | **0** | **-37452** | **0** | **0** | **-34830** | **-78065** |
| | | | | | | **409,76** | **0** | **-37452** | **0** | | **-5783** | |
| 33 | 175 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство** | **м3** | **1,904** | **37244,31** | **6903,06** | **70913** | **13144** | **36546** | **22182** | **100543** |
| | | | | | | **11146,66** | **1655,72** | **21223** | **3153** | | **7448** | |
| | 175.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,9326 | 17219 | | | | 33276,75 | | |
| 34 | 176 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм** | **т** | **0,120768** | **346394** | | **41833** | | **41833** | | **45180** |
| | | | | | | | | | | | **3347** | |
| 35 | 177 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** | **т** | **0,0153** | **349485** | | **5347** | | **5347** | | **5775** |
| | | | | | | | | | | | **428** | |
| 36 | 178 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1** | **т металлических изделий** | **0,0624** | **96646,81** | **3118,69** | **6031** | **195** | **0** | **5491** | **12444** |
| | | | | | | **93528,12** | **1098,22** | **5836** | **69** | | **922** | |
| 37 | 179 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | **т** | **0,0624** | **441876** | | **27573** | | **27573** | | **29779** |
| | | | | | | | | | | | **2206** | |
| 38 | 180 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **т конструкций** | **0,0557** | **81410,17** | **3606,91** | **4535** | **201** | **268** | **2833** | **7957** |
| | | | | | | **72989,58** | **735,01** | **4066** | **41** | | **589** | |
| | 180.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0002 | 647579 | | | | 119,03 | | |
| | 180.2 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,0836 | 295 | | | | 24,65 | | |
| | 180.3 | 236-104-0103 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | т | 0 | 651547 | | | | 21,77 | | |
| | 180.4 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0001 | 532604 | | | | 57,55 | | |
| 39 | 181 | С1222-509-0701 | **Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73** | **т** | **0,0467** | **861632** | | **40238** | | **40238** | | **43457** |
| | | | | | | | | | | | **3219** | |
| 40 | 182 | С1214-401-0203 | **Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм** | **м2** | **4,5** | **962** | | **4329** | | **4329** | | **4675** |
| | | | | | | | | | | | **346** | |
| 41 | 183 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | **т** | **0,008** | **349485** | | **2796** | | **2796** | | **3020** |
| | | | | | | | | | | | **224** | |
| 42 | 184 | Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Доски ходовые. Укладка** | **м ходов** | **95** | **62,41** | **7,05** | **5929** | **670** | **246** | **4780** | **11566** |
| | | | | | | **52,77** | **3,14** | **5013** | **298** | | **857** | |
| 43 | 185 | С1215-204-0404 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | **м3** | **0,2508** | **100670** | | **25248** | | **25248** | | **27268** |
| | | | | | | | | | | | **2020** | |
| 44 | 186 | С1215-202-0504 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4** | **м3** | **2,508** | **100670** | | **252480** | | **252480** | | **272678** |
| | | | | | | | | | | | **20198** | |
| 45 | 187 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **3,14625** | **40056,71** | **6315,58** | **126028** | **19870** | **62338** | **44108** | **183747** |
| | | | | | | **13927,65** | **1477,92** | **43820** | **4650** | | **13611** | |
| | 187.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,1934 | 16963 | | | | 54170,39 | | |
| 46 | 188 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** | **т** | **0,0734125** | **349485** | | **25657** | | **25657** | | **27710** |
| | | | | | | | | | | | **2053** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 189 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** | т | 0,207233 | 346394 | | 71784 | | 71784 | | 77527 |
| | | | | | | | | | | | 5743 | |
| 48 | 190 | Е11-060301-0403 | **Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании=АС-1** | т | 0,009114 | 470079,07 | 1924,63 | 4284 | 18 | 2418 | 1688 | 6450 |
| | | | | | | 202871,5 | 645,4 | 1849 | 6 | | 478 | |
| | 190.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0091 | 233942 | | | | 2132,15 | | |
| | | | **Итого по разделу: 23. План чердака** | | | | | | | | | 1980035 |
| | | | **Раздел: 24. Кровля(АС-40)** | | | | | | | | | |
| 49 | 191 | Е11-120101-1303 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2 утепляемого покрытия** | 16 | 1167,36 | 69,53 | 18678 | 1112 | 5686 | 11203 | 32271 |
| | | | | | | 742,45 | 18,63 | 11879 | 298 | | 2390 | |
| | 191.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 32,16 | 145 | | | | 4663,2 | | |
| 50 | 192 | С1234-101-0208 | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200** | **м3** | 4,12 | 69019 | | 284358 | | 284358 | | 307107 |
| | | | | | | | | | | | 22749 | |
| 51 | 193 | Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила, мауэрлат, лежень, стойки. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | 4,562 | 192046,84 | 2006,1 | 876118 | 9152 | 717051 | 138549 | 1095840 |
| | | | | | | 32861,6 | 883,17 | 149915 | 4029 | | 81173 | |
| | 193.1 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,7299 | 136619 | | | | 99720,94 | | |
| | 193.2 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 3,7865 | 137093 | | | | 519097,16 | | |
| 52 | 194 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | 4,562 | 9222,13 | 83,06 | 42071 | 379 | 36013 | 5272 | 51130 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,92 | 5680 | 178 | | 3787 | |
| | 194.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0306 | 1148617 | | | | 35107,94 | | |
| 53 | 195 | Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | **м3 древесины в конструкции** | 1,65 | 172218,87 | 1878,39 | 284161 | 3100 | 238458 | 39625 | 349689 |
| | | | | | | 25820,49 | 862,84 | 42604 | 1424 | | 25903 | |
| | 195.1 | 215-202-0501 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 1,683 | 136619 | | | | 229929,78 | | |
| 54 | 196 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | 1,65 | 9222,13 | 83,06 | 15217 | 137 | 13025 | 1907 | 18494 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,92 | 2054 | 64 | | 1370 | |
| | 196.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0111 | 1148617 | | | | 12697,96 | | |
| 55 | 197 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса из брусьев/=подкосы, накладки/. Установка** | **м3 древесины в конструкции** | 1,784 | 191475,94 | 1549,39 | 341593 | 2764 | 278127 | 55807 | 429192 |
| | | | | | | 34025,63 | 732,15 | 60702 | 1306 | | 31792 | |
| | 197.1 | 215-202-0102 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 1,6591 | 136619 | | | | 226667,32 | | |
| 56 | 198 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | **м3 древесины в конструкции** | 1,784 | 9222,13 | 83,06 | 16452 | 148 | 14083 | 2062 | 19995 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,92 | 2221 | 69 | | 1481 | |
| | 198.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,012 | 1148617 | | | | 13729,19 | | |
| 57 | 199 | Е11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | **м2 кровли** | 365 | 8295,78 | 135,18 | 3027959 | 49338 | 1982352 | 930733 | 4275387 |
| | | | | | | 2729,5 | 42,19 | 996268 | 15398 | | 316695 | |
| | 199.1 | 224-101-0302 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 403,69 | 4467 | | | | 1803283,23 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 199.2 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,146 | 700886 | | | | 102329,36 | | |
| 58 | 200 | С1215-204-0404 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 =ОБРЕШЕТКА,КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА** | м3 | 3,25 | 100670 | | 327178 | | 327178 | | 353352 |
| | | | | | | | | | | | 26174 | |
| 59 | 201 | Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | м2 обработанной поверхности | 365 | 322,56 | 3,85 | 117733 | 1406 | 99101 | 16099 | 144539 |
| | | | | | | 47,2 | 1,81 | 17227 | 662 | | 10707 | |
| | 201.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,084 | 1148617 | | | | 96426,4 | | |
| 60 | 202 | С1215-202-0502 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 =КОБЫЛКИ** | м3 | 0,51 | 136619 | | 69676 | | 69676 | | 75250 |
| | | | | | | | | | | | 5574 | |
| 61 | 203 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 0,51 | 9222,13 | 83,06 | 4703 | 43 | 4026 | 589 | 5715 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,92 | 635 | 20 | | 423 | |
| | 203.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0034 | 1148617 | | | | 3924,82 | | |
| 62 | 204 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 65,775 | 2291,13 | 37,21 | 150699 | 2448 | 928 | 133674 | 307123 |
| | | | | | | 2239,81 | 18,3 | 147323 | 1204 | | 22750 | |
| 63 | 205 | С1215-204-0302 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 2,29 | 137093 | | 313943 | | 313943 | | 339058 |
| | | | | | | | | | | | 25115 | |
| 64 | 206 | Е11-150403-0302 Изм. и доп. вып. 17 | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** | м2 окрашиваемой поверхности | 65,775 | 1331,78 | 4,84 | 87598 | 319 | 13323 | 59292 | 158641 |
| | | | | | | 1124,39 | 2,41 | 73957 | 159 | | 11751 | |
| | 206.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 6,5775 | 568 | | | | 3736,02 | | |
| | 206.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 19,601 | 483 | | | | 9467,26 | | |
| 65 | 207 | Е11-120101-1001 | **ПОДШИВКА КАРНИЗА ЛЮКСАЛОНОМ** | м2 покрытия | 60 | 5562,93 | 18,93 | 333776 | 1135 | 241294 | 84342 | 451567 |
| | | | | | | 1522,44 | 5,49 | 91346 | 329 | | 33449 | |
| | 207.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,342 | 700886 | | | | 239703,01 | | |
| 66 | 208 | Е11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=Т.А.К.** | м2 изолируемой поверхности | 365 | 202,17 | 16,74 | 73791 | 6109 | 26462 | 39504 | 122359 |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 41219 | 1720 | | 9064 | |
| | 208.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 182,5 | 145 | | | | 26462,5 | | |
| 67 | 209 | С1235-102-0101 | **Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 =Т.А.К.** | м2 | 401,5 | 301 | | 120852 | | 120852 | | 130520 |
| | | | | | | | | | | | 9668 | |
| 68 | 210 | Е11-120101-1501 | **Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида шириной 1м/. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 120 | 856,26 | 33,81 | 102751 | 4058 | 65005 | 31689 | 145195 |
| | | | | | | 280,74 | 6,3 | 33689 | 756 | | 10755 | |
| | 210.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 132 | 175 | | | | 23100 | | |
| | 210.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 235,2 | 145 | | | | 34104 | | |
| 69 | 211 | С1224-105-0214 | **Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80** | м | 17,5 | 511 | | 8942 | | 8942 | | 9657 |
| | | | | | | | | | | | 715 | |
| 70 | 212 | Е11-070107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг =МС-1,МС-2. Установка** | т стальных элементов | 0,28348 | 1011520,31 | 9807,56 | 286746 | 2780 | 259563 | 29495 | 341540 |
| | | | | | | 86081,07 | 2094,76 | 24402 | 594 | | 25299 | |
| | 212.1 | 222-509-1006 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2835 | 907312 | | | | 257204,81 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 71 | 213 | С1214-210-0601 | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм =СКРУТКА** | т | 0,02304 | 402152 | | 9266 | | 9266 | | 10007 |
| | | | | | | | | | | | 741 | |
| 72 | 214 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 56 | 5562,93 | 18,93 | 311524 | 1059 | 225208 | 78719 | 421462 |
| | | | | | | 1522,44 | 5,49 | 85257 | 307 | | 31219 | |
| | 214.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,3192 | 700886 | | | | 223722,81 | | |
| 73 | 215 | Е12-080101-1902 | **Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек** | м труб | 36 | 3425,02 | 607,89 | 123301 | 21884 | 71483 | 29354 | 164867 |
| | | | | | | 831,5 | 301 | 29934 | 10836 | | 12212 | |
| | 215.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0914 | 700886 | | | | 64089,02 | | |
| 74 | 216 | Е11-120101-0902 | **Желоба подвесные. Устройство** | м желобов | 80 | 3302,78 | 15,9 | 264222 | 1272 | 228115 | 32455 | 320411 |
| | | | | | | 435,44 | 5,53 | 34835 | 442 | | 23734 | |
| | 216.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,264 | 700886 | | | | 185033,9 | | |
| 75 | 217 | С1224-106-0103 | **Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 2006 | | 12036 | | 12036 | | 12999 |
| | | | | | | | | | | | 963 | |
| 76 | 218 | С1224-106-0104 | **Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм** | шт. | 6 | 1918 | | 11508 | | 11508 | | 12429 |
| | | | | | | | | | | | 921 | |
| 77 | 219 | С1224-106-0107 | **Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** | шт. | 133 | 805 | | 107065 | | 107065 | | 115630 |
| | | | | | | | | | | | 8565 | |
| 78 | 220 | С1224-106-0108 | **Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм** | шт. | 36 | 1047 | | 37692 | | 37692 | | 40707 |
| | | | | | | | | | | | 3015 | |
| 79 | 221 | Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Устройство слуховых окон** | шт | 3 | 11269,72 | 1197,81 | 33809 | 3594 | 1646 | 27179 | 65867 |
| | | | | | | 9523,1 | 543,26 | 28569 | 1630 | | 4879 | |
| 80 | 222 | С1215-204-0503 | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 =ригели,стропила,ригель,обрешетка,накладка** | м3 | 0,732 | 125659 | | 91982 | | 91982 | | 99341 |
| | | | | | | | | | | | 7359 | |
| 81 | 223 | С1215-204-0803 | **Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 =подшивка из досок** | м3 | 0,129 | 125659 | | 16210 | | 16210 | | 17507 |
| | | | | | | | | | | | 1297 | |
| 82 | 224 | Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов** | м3 | 0,861 | 9222,13 | 83,06 | 7940 | 72 | 6797 | 995 | 9650 |
| | | | | | | 1245,04 | 38,92 | 1072 | 34 | | 715 | |
| | 224.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0058 | 1148617 | | | | 6626,03 | | |
| 83 | 225 | Е11-120101-0706 | **Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей** | м2 | 17,43 | 9502,72 | 135,18 | 165632 | 2356 | 122100 | 38559 | 220526 |
| | | | | | | 2362,38 | 42,19 | 41176 | 735 | | 16335 | |
| | 225.1 | 224-101-0501 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 19,2776 | 5928 | | | | 114277,49 | | |
| | 225.2 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,007 | 700886 | | | | 4886,58 | | |
| | 225.3 | 217-102-0104 | Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0018 | 1589156 | | | | 2936,09 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 84 | 226 | С1223-101-0101 | **Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый однарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся:глухой** | м2 | 2,04 | 26995 | | 55070 | | 55070 | | 59476 |
| | | | | | | | | | | | 4406 | |
| 85 | 227 | С1261-107-0997 | **Петля накладная** | шт. | 6 | 295 | | 1770 | | 1770 | | 1912 |
| | | | | | | | | | | | 142 | |
| 86 | 228 | Е11-150501-0103 Изм. и доп. вып. 17 | **Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм** | | 0,93 | 1750,48 | 24,71 | 1628 | 23 | 1292 | 257 | 2036 |
| | | | **м2 площади проемов по наружному обводу коробок** | | | 336,75 | 8,75 | 313 | 8 | | 151 | |
| | 228.1 | 217-401-0102 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм | м2 | 0,7254 | 1655 | | | | 1200,54 | | |
| 87 | 229 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали =ФАРТУК. Устройство** | м2 покрытия | 13,95 | 5562,93 | 18,93 | 77603 | 264 | 56101 | 19609 | 104989 |
| | | | | | | 1522,44 | 5,49 | 21238 | 77 | | 7777 | |
| | 229.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0795 | 700886 | | | | 55730,95 | | |
| 88 | 230 | Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19 | **Элементы каркаса из брусьев. Установка** | | 0,06375 | 47183,25 | 1549,39 | 3008 | 99 | 740 | 1994 | 5402 |
| | | | **м3 древесины в конструкции** | | | 34025,63 | 732,15 | 2169 | 47 | | 400 | |
| 89 | 231 | С1215-202-0602 | **Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | м3 | 0,06375 | 136619 | | 8709 | | 8709 | | 9406 |
| | | | | | | | | | | | 697 | |
| 90 | 232 | Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита** | | 0,06375 | 8910,91 | 59,88 | 568 | 4 | 369 | 177 | 805 |
| | | | **м3 древесины в конструкции** | | | 3059,23 | 27,89 | 195 | 2 | | 60 | |
| | 232.1 | 236-202-0605 | Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности | кг | 0,6248 | 591 | | | | 369,23 | | |
| 91 | 233 | Е11-120101-1201 | **Кровли. Ограждение перилами** | м ограждения | 78 | 137,41 | 32,59 | 10718 | 2542 | 544 | 7717 | 19910 |
| | | | | | | 97,84 | 9,7 | 7632 | 757 | | 1475 | |
| | 233.1 | 261-107-0747 | Резина прессованная | кг | 0,4056 | 1143 | | | | 463,6 | | |
| 92 | 234 | С1222-503-0201 | **Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы** | т | 0,4134 | 887579 | | 366925 | | 366925 | | 396279 |
| | | | | | | | | | | | 29354 | |
| | | | **Итого по разделу: 24. Кровля(АС-40)** | | | | | | | | | 11275238 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 27. Пояс-обвязка металлическим швеллером(АС-52)** | | | | | | | | | |
| 93 | 255 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 3,496 | 40056,71 | 6315,58 | 140038 | 22079 | 69268 | 49011 | 204173 |
| | | | | | | 13927,65 | 1477,92 | 48691 | 5167 | | 15124 | |
| | 255.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 3,5484 | 16963 | | | | 60192,19 | | |
| 94 | 256 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** | т | 0,05842 | 349485 | | 20417 | | 20417 | | 22050 |
| | | | | | | | | | | | 1633 | |
| 95 | 257 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** | т | 0,113528 | 346394 | | 39325 | | 39325 | | 42471 |
| | | | | | | | | | | | 3146 | |
| 96 | 258 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,2337 | 342287,44 | 1875,94 | 79993 | 439 | 0 | 72578 | 164777 |
| | | | | | | 340411,5 | 862,84 | 79554 | 202 | | 12206 | |
| 97 | 259 | С1222-509-1003 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | т | 0,2337 | 892474 | | 208571 | | 208571 | | 225257 |
| | | | | | | | | | | | 16686 | |
| 98 | 260 | Е11-080201-0702 | **Своды. Крепление стальными затяжками** | | 1,99088 | 73987,14 | 5884,69 | 147300 | 11716 | 9059 | 121735 | 290558 |
| | | | **т металлических изделий** | | | 63552,45 | 2196,45 | 126525 | 4373 | | 21523 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 99 | 261 | С1214-203-0202 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П** | т | 1,99088 | 470303 | | 936317 | | 936317 | | 1011222 |
| | | | | | | | | | | | 74905 | |
| 100 | 262 | Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18 | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | отверстие | 37 | 87,22 | 1,24 | 3227 | 46 | 0 | 2291 | 5959 |
| | | | | | | 85,99 | 0 | 3181 | 0 | | 441 | |
| 101 | 263 | Е11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,047508 | 716399,39 | 3208,69 | 34035 | 152 | 11114 | 20783 | 59203 |
| | | | | | | 479248,7 | 1478,74 | 22768 | 70 | | 4385 | |
| | 263.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0475 | 233942 | | | | 11114,12 | | |
| | | | **Итого по разделу: 27. Пояс-обвязка металлическим швеллером(АС-52)** | | | | | | | | | 2025670 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 28. Перекрытие(АС-55)** | | | | | | | | | |
| 102 | 272 | Е11-120101-1303 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 60,8 | 8779,86 | 69,53 | 533815 | 4227 | 484447 | 42572 | 622498 |
| | | | | | | 742,45 | 18,63 | 45141 | 1132 | | 46111 | |
| | 272.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 122,208 | 145 | | | | 17720,16 | | |
| | 272.2 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 9,12 | 50750 | | | | 462840 | | |
| 103 | 273 | Е11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой поверхности | 60,8 | 394,67 | 16,74 | 23996 | 1018 | 16112 | 6580 | 33022 |
| | | | | | | 112,93 | 4,71 | 6866 | 287 | | 2446 | |
| | 273.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 66,88 | 175 | | | | 11704 | | |
| | 273.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 30,4 | 145 | | | | 4408 | | |
| | | | **Итого по разделу: 28. Перекрытие(АС-55)** | | | | | | | | | 655520 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 29. Покрытие(АС-57)** | | | | | | | | | |
| 104 | 274 | Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 4,1307 | 75051,51 | 36479,06 | 310015 | 150685 | 23680 | 119367 | 463733 |
| | | | | | | 32839,83 | 9040,49 | 135651 | 37344 | | 34351 | |
| | 274.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0021 | 812316 | | | | 1677,72 | | |
| | 274.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0128 | 647579 | | | | 8292,36 | | |
| | 274.3 | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 8,0549 | 295 | | | | 2376,19 | | |
| | 274.4 | 261-107-0567 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0128 | 211214 | | | | 2704,63 | | |
| | 274.5 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,008 | 532604 | | | | 4268,05 | | |
| 105 | 275 | С1214-202-0102 | **Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б** | т | 4,1307 | 520343 | | 2149381 | | 2149381 | | 2321331 |
| | | | | | | | | | | | 171950 | |
| 106 | 276 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка /=3Д-2/** | т | 0,1672 | 342287,44 | 1875,94 | 57230 | 313 | 0 | 51926 | 117888 |
| | | | | | | 340411,5 | 862,84 | 56917 | 144 | | 8732 | |
| 107 | 277 | С1222-525-0401 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** | т | 0,1672 | 818918 | | 136923 | | 136923 | | 147877 |
| | | | | | | | | | | | 10954 | |
| 108 | 278 | Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16 | **Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство** | м2 покрытия | 192 | 6975,91 | 71,33 | 1339375 | 13694 | 1144942 | 176267 | 1636893 |
| | | | | | | 941,34 | 35,31 | 180738 | 6780 | | 121251 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 278.1 | 233-203-0102 | Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм | м3 | 7,1232 | 157966 | | | | 1125223,41 | | |
| 109 | 279 | Е11-120101-1303 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м2 утепляемого покрытия** | **192** | **11317,36** | **69,53** | **2172932** | **13349** | **2017033** | **134437** | **2491959** |
| | | | | | | **742,45** | **18,63** | **142551** | **3576** | | **184590** | |
| | 279.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 385,92 | 145 | | | | 55958,4 | | |
| | 279.2 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 38,4 | 50750 | | | | 1948800 | | |
| 110 | 280 | Е11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **192** | **394,67** | **16,74** | **75776** | **3214** | **50880** | **20780** | **104281** |
| | | | | | | **112,93** | **4,71** | **21683** | **905** | | **7725** | |
| | 280.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 211,2 | 175 | | | | 36960 | | |
| | 280.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 96 | 145 | | | | 13920 | | |
| 111 | 281 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | **т** | **0,272** | **342287,44** | **1875,94** | **93102** | **511** | **0** | **84472** | **191780** |
| | | | | | | **340411,5** | **862,84** | **92592** | **235** | | **14206** | |
| 112 | 282 | С1222-509-1003 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке** | **т** | **0,272** | **892474** | | **242753** | | **242753** | | **262173** |
| | | | | | | | | | | | **19420** | |
| 113 | 283 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | **м3** | **16,08** | **40056,71** | **6315,58** | **644112** | **101554** | **318601** | **225427** | **939102** |
| | | | | | | **13927,65** | **1477,92** | **223957** | **23765** | | **69563** | |
| | 283.1 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,3212 | 16963 | | | | 276856,52 | | |
| 114 | 284 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** | **т** | **0,53265** | **349485** | | **186153** | | **186153** | | **201045** |
| | | | | | | | | | | | **14892** | |
| 115 | 285 | С1214-210-0202 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм** | **т** | **1,48941** | **335138** | | **499158** | | **499158** | | **539091** |
| | | | | | | | | | | | **39933** | |
| | | | **Итого по разделу: 29. Покрытие(АС-57)** | | | | | | | | | **9417153** |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 31. Покрытие(АС-63,70)** | | | | | | | | | |
| 116 | 312 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | **Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж** | **м2 покрытия** | **215,26** | **872,41** | **222,94** | **187795** | **47989** | **28765** | **87765** | **297605** |
| | | | | | | **515,84** | **75,05** | **111041** | **16155** | | **22045** | |
| | 312.1 | 222-525-0102 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0237 | 812316 | | | | 19234,51 | | |
| | 312.2 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,0047 | 647579 | | | | 3066,75 | | |
| | 312.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0064 | 532604 | | | | 3405,06 | | |
| 117 | 313 | С1214-204-0310 | **Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** | **м2** | **215,26** | **4461** | | **960275** | | **960275** | | **1037097** |
| | | | | | | | | | | | **76822** | |
| 118 | 314 | Е11-120101-1503 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | **429** | **394,67** | **16,74** | **169312** | **7181** | **113685** | **46431** | **233002** |
| | | | | | | **112,93** | **4,71** | **48447** | **2022** | | **17259** | |
| | 314.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 471,9 | 175 | | | | 82582,5 | | |
| | 314.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 214,5 | 145 | | | | 31102,5 | | |
| 119 | 315 | Е11-120101-1301 | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | **м2 утепляемого покрытия** | **429** | **718,92** | **72,21** | **308418** | **30979** | **152458** | **122688** | **465594** |
| | | | | | | **291,33** | **19,52** | **124980** | **8376** | | **34488** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 315.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 862,29 | 145 | | | | 125032,05 | | |
| 120 | 316 | С1234-102-0202 | **Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3** | м3 | 42,9 | 34761 | | 1491247 | | 1491247 | 119300 | 1610547 |
| | | | **Итого по разделу: 31. Покрытие(АС-63,70)** | | | | | | | | | 3643845 |
| | | | **Раздел: 32. Развертка парапета по осям Г и Ж -2 шт.(АС-71)** | | | | | | | | | |
| 121 | 317 | Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | м3 | 0,4026 | 33698,53 | 6234.84 | 13567 | 2510 | 7748 | 3574 | 18512 |
| | | | | | | 8217.61 | 1538,72 | 3308 | 619 | | 1371 | |
| | 317.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,4086 | 17219 | | | | 7036,35 | | |
| 122 | 318 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0217404 | 346394 | | 7531 | | 7531 | 602 | 8133 |
| 123 | 319 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0041846 | 349485 | | 1462 | | 1462 | 117 | 1579 |
| 124 | 320 | Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 0,8732 | 40316,55 | 6315,58 | 35204 | 5515 | 17528 | 12241 | 51241 |
| | | | | | | 13927,65 | 1477,92 | 12162 | 1291 | | 3796 | |
| | 320.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,8863 | 17219 | | | | 15261,17 | | |
| 125 | 321 | С1214-210-0201 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0841104 | 346394 | | 29135 | | 29135 | 2331 | 31466 |
| 126 | 322 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,0294056 | 349485 | | 10277 | | 10277 | 822 | 11099 |
| 127 | 323 | Е11-060301-0403 | **Болты анкерны со связями из арматуры. Установка при бетонировании/=Ан-7/** | т | 0,00914 | 470079,07 | 1924,63 | 4297 | 18 | 2425 | 1693 | 6469 |
| | | | | | | 202871,5 | 645,4 | 1854 | 6 | | 479 | |
| | 323.1 | 261-107-0212 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0091 | 233942 | | | | 2138,23 | | |
| 128 | 324 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование/=СГ-2/** | т | 0,0169338 | 21252,22 | 1984,58 | 360 | 33 | 1 | 310 | 724 |
| | | | | | | 19236,28 | 912,23 | 326 | 15 | | 54 | |
| | 324.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0047 | 112 | | | | 0,53 | | |
| 129 | 325 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,0169338 | 441876 | | 7483 | | 7483 | 599 | 8082 |
| 130 | 326 | Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21 | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м3 кладки | 12,8 | 39153,81 | 3846,89 | 501169 | 49240 | 336443 | 120378 | 671271 |
| | | | | | | 9022,31 | 1090,09 | 115486 | 13953 | | 49724 | |
| | 326.1 | 212-401-0202 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 3,072 | 14275 | | | | 43852,8 | | |
| | 326.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 4,864 | 60151 | | | | 292574,46 | | |
| 131 | 327 | Е11-080201-0601 | **Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов** | м2 стен (без вычета проемов) | 51,2 | 409,76 | 0 | -20980 | 0 | 0 | -19511 | -43730 |
| | | | | | | 409,76 | 0 | -20980 | 0 | | -3239 | |
| | | | **Итого по разделу: 32. Развертка парапета по осям Г и Ж -2 шт.(АС-71)** | | | | | | | | | 764846 |
| | | | **Раздел: 34. Лестница ЛМ-1(АС-102)** | | | | | | | | | |
| 132 | 344 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | | 2,05 | 63221.66 | 2440,85 | 129604 | 5003 | 73554 | 47650 | 191434 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м3 | | 24900,72 | 642,11 | 51046 | 1316 | | 14180 | |
| | 344.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2,0808 | 17219 | | | | 35828,43 | | |
| | 344.2 | 222-525-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0123 | 818975 | | | | 10073,39 | | |
| | 344.3 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,1275 | 100670 | | | | 12836,43 | | |
| | 344.4 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,0564 | 125659 | | | | 7084,03 | | |
| 133 | 345 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В15/** | м3 | 0,75 | 27168,14 | 1356,08 | 20376 | 1017 | 14816 | 4512 | 26879 |
| | | | | | | 6057,95 | 553,11 | 4543 | 415 | | 1991 | |
| | 345.1 | 212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,765 | 17219 | | | | 13172,53 | | |
| 134 | 346 | Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17 | **Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** | м2 покрытия | 19 | 5356,49 | 195,04 | 101773 | 3706 | 69761 | 28239 | 140413 |
| | | | | | | 1489,81 | 91,31 | 28306 | 1735 | | 10401 | |
| | 346.1 | 232-502-0102 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки | кг | 145,35 | 58 | | | | 8430,3 | | |
| | 346.2 | 231-302-0103 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм | м2 | 19,38 | 3092 | | | | 59922,96 | | |
| 135 | 347 | Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуры,балки/** | т конструкций | 0,6749 | 100753 | 35574,29 | 67998 | 24010 | 8661 | 30336 | 106201 |
| | | | | | | 52345,13 | 12798,21 | 35328 | 8638 | | 7867 | |
| | 347.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный | т | 0,009 | 647579 | | | | 5856,48 | | |
| | 347.2 | 261-107-0576 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0027 | 219538 | | | | 592,66 | | |
| | 347.3 | 214-203-0103 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У | т | 0,0013 | 532604 | | | | 697,34 | | |
| 136 | 348 | С1222-503-0101 | **Косоуры** | т | 0,58128 | 866616 | | 503747 | | 503747 | | 544047 |
| | | | | | | | | | | | 40300 | |
| 137 | 349 | С1222-525-0101 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,09362 | 818975 | | 76672 | | 76672 | | 82806 |
| | | | | | | | | | | | 6134 | |
| 138 | 350 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00572 | 349485 | | 1999 | | 1999 | | 2159 |
| | | | | | | | | | | | 160 | |
| 139 | 351 | С1214-403-0101 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,05835 | 441876 | | 25783 | | 25783 | | 27846 |
| | | | | | | | | | | | 2063 | |
| | | | **Итого по разделу: 34. Лестница ЛМ-1(АС-102)** | | | | | | | | | 1121785 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 29870526 | 777475 | 24598204 | 4230809 | 36829442 |
| | | | | | | | | 4494849 | 231137 | | 2728107 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32 % | | 854443 | | | | 37683885 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 339155 | | | | 38023040 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 760461 | | | | 38783501 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | 40724669 |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 4886960 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **45611630** |
| | | | **Итого с понижающим коэфф. К=0,98** | | | | | | | | | **44699397** |

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" БИН: 230840006282
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "RIZIM engineering" БИН: 130140019139

Мамадияров Д.Т.

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) авторского надзора**

ТОО "Kaz Information Company" БИН: 210740007671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанаев А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**
ТОО "ТУНАС" БИН: 971040000780
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование, электроосвещение**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

# Акт выполненных работ №4

**за** **август 2024** (месяц, год) на **2-2-4 Электрооборудование, электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 1. Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080206-2204<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 210 | 217,56 | 9,06 | 45687 | 1904 | 5748 | 27983 | 79564 |
| | | | | | | 181,13 | 3,95 | 38036 | 830 | | 5894 | |
| 2 | 2 | Ц13-080206-2203<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 255 | 153,77 | 4,54 | 39210 | 1157 | 5722 | 23641 | 67879 |
| | | | | | | 126,79 | 1,98 | 32331 | 504 | | 5028 | |
| 3 | 3 | Ц13-080206-2202<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 150 | 130,64 | 2,26 | 19596 | 339 | 2955 | 11844 | 33955 |
| | | | | | | 108,68 | 0,99 | 16301 | 148 | | 2515 | |
| 4 | 4 | С1243-107-0601 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,06 | 248994 | | 14940 | | 14940 | | 16135 |
| | | | | | | | | | | | 1195 | |
| 5 | 5 | С1243-202-0103 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5 | км | 0,09 | 326557 | | 29390 | | 29390 | | 31741 |
| | | | | | | | | | | | 2351 | |
| 6 | 6 | С1243-107-1001 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1 | км | 0,08 | 441550 | | 35324 | | 35324 | | 38150 |
| | | | | | | | | | | | 2826 | |
| 7 | 7 | С1243-107-1002 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1 | км | 0,175 | 622574 | | 108950 | | 108950 | | 117666 |
| | | | | | | | | | | | 8716 | |
| 8 | 8 | С1243-107-1003 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1 | км | 0,2 | 964873 | | 192975 | | 192975 | | 208413 |
| | | | | | | | | | | | 15438 | |
| 9 | 9 | С1243-202-0503 | Кабель контрольный не распространяющий горени е, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5 | км | 0,01 | 918921 | | 9189 | | 9189 | | 9924 |
| | | | | | | | | | | | 735 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 10 | Ц13-080206-2201<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 30 | 110,37 | 1,14 | 3311 | 34 | 560 | 1967 | 5700 |
| | | | | | | 90,56 | 0,5 | 2717 | 15 | | 422 | |
| 11 | 11 | С1243-142-0105 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2 | км | 0,03 | 61691 | | 1851 | | 1851 | | 1999 |
| | | | | | | | | | | | 148 | |
| 12 | 12 | Ц13-080206-1901<br>Изм. и доп. вып. 23 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 610 | 465,03 | 19,55 | 283665 | 11926 | 28670 | 177398 | 497948 |
| | | | | | | 398,48 | 5,44 | 243070 | 3317 | | 36885 | |
| 13 | 13 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 410 | 32 | | 13120 | | 13120 | | 14170 |
| | | | | | | | | | | | 1050 | |
| 14 | 14 | С1241-207-0303 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 200 | 45 | | 9000 | | 9000 | | 9720 |
| | | | | | | | | | | | 720 | |
| 15 | 15 | Ц13-080206-2101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 18 | 964,32 | 73,03 | 17358 | 1315 | 6589 | 6948 | 26250 |
| | | | | | | 525,26 | 10,86 | 9455 | 196 | | 1944 | |
| 16 | 16 | С1243-904-0104 | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 | м | 18 | 188 | | 3384 | | 3384 | | 3655 |
| | | | | | | | | | | | 271 | |
| 17 | 17 | Ц13-080206-1706<br>Изм. и доп. вып. 23 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола | м | 70 | 404,64 | 50,21 | 28325 | 3515 | 4524 | 15552 | 47387 |
| | | | | | | 289,8 | 18,76 | 20286 | 1313 | | 3510 | |
| 18 | 18 | С1241-102-0103 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм | м | 70 | 468 | | 32760 | | 32760 | | 35381 |
| | | | | | | | | | | | 2621 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | 1245637 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Ц13-080206-2202<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 400 | 130,64 | 2,26 | 52255 | 905 | 7880 | 31583 | 90545 |
| | | | | | | 108,68 | 0,99 | 43470 | 395 | | 6707 | |
| 20 | 20 | Ц13-080206-2203<br>Изм. и доп. вып. 17 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 200 | 153,77 | 4,54 | 30753 | 907 | 4488 | 18542 | 53239 |
| | | | | | | 126,79 | 1,98 | 25358 | 395 | | 3944 | |
| 21 | 21 | С1243-105-0501 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,325 | 220596 | | 71694 | | 71694 | | 77429 |
| | | | | | | | | | | | 5735 | |
| 22 | 22 | С1243-105-0503 | Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5(ок)-0,66 | км | 0,2 | 341689 | | 68338 | | 68338 | | 73805 |
| | | | | | | | | | | | 5467 | |
| 23 | 23 | С1243-105-0701 | Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5(ок)-0,66 | км | 0,075 | 267301 | | 20048 | | 20048 | | 21652 |
| | | | | | | | | | | | 1604 | |
| 24 | 24 | Ц13-080206-1901<br>Изм. и доп. вып. 23 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 525 | 465,03 | 19,55 | 244138 | 10264 | 24675 | 152679 | 428562 |
| | | | | | | 398,48 | 5,44 | 209199 | 2855 | | 31745 | |
| 25 | 25 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 525 | 32 | | 16800 | | 16800 | | 18144 |
| | | | | | | | | | | | 1344 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Электрооборудование** | | | | | | | | | 763376 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1392061 | 32266 | 719574 | 468137 | 2009013 |
| | | | | | | | | 640223 | 9968 | | 148815 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32 % | | 46609 | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2055622 |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 18501 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 2074123 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 41482 | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2115605 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | 2221494 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 266579 | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2488073 |
| | | | **Итого с понижающим коэфф. К=0,98** | | | | | | | | | 2438312 |

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" БИН: 230840006282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) авторского надзора**

ТОО "Kaz International Company" БИН: 210740007671

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**

ТОО "RIZIM engineering" БИН: 130140019139

Мамадияров Д.Т.

Место печати (при наличии)

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "ТУНАС" БИН: 971040000250

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)