Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района Алматинской области", Алматинская область, с. Баканас, ул. Конаева, 66, тел. 87071278019** — **230840006282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью Тунас, Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, с. Кызыл-Кайрат, Абая, 61, тел. 87017420936** — **971 040 000 250**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор строительного подряда №4 от 21.02.2024 г**

Номер документа	Дата составления
29	**26.12.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Жидели Балхашского района Алматинской области			услуга	1,00	106 601 392,03	106 601 392,03	11 421 577,72
				Итого	1,00	X	106 601 392,03	11 421 577,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика — **106 601 392,03 (Сто шесть миллионов шестьсот одна тысяча триста девяносто два) тенге, 03 тиын**

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) омаркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тулкибаев Н.С.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шойбаев Д.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) **26.12.2024 г.**

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района»
Исполнитель: ТОО «ТУНАС»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели, Балхашского района, Алматинской области

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		04	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №9		55 161 964,31							6 619 435,72	61 781 400,03
Акт выполненных работ №10		2 931 875,00							351 825,00	3 283 700,00
Акт выполненных работ №11		18 399 508,93							2 207 941,07	20 607 450,00
Акт выполненных работ №12		7 569 044,64							908 285,36	8 477 330,00
Акт выполненных работ №13		11 117 421,43							1 334 090,57	12 451 512,00
ВСЕГО выполнено:	**337 101 392,03**	**95 179 814,31**							**11 421 577,72**	**106 601 392,03**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района"

_____ Шайбаев Д.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУНАС"

_____ Тулкибаев Н.С.

Технический надзор:
Директор ТОО "RIZIM engineering"

_____ Мамадияров Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, ул.Д.Конаева, 66 БИН: 230840006282**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУНАС", Алматинская область, Талгарский район, с.Кызылкайрат, Абай, 61, БИН 971040000250**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания сельского клуба в с.Жидели,Балхашского района,Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание клуба**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04** от **21 февраля 2024 года**

Акт выполненных работ № 09

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-2-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Пробивка и обрамление дверного проема(АС-30)									
1	1	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**		0,96	33609,66	6593,23	32265	6330	0	20928	57448
				м3 кладки		27016,43	3261,2	25936	3131		4255	
2	2	E11-080201-0702	**Своды. Крепление стальными затяжками**		0,1204	73987,14	5884,69	8908	708	548	7362	17572
				т металлических изделий		63552,45	2196,45	7652	264		1302	
3	3	C1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**		0,06256	470303		29422		29422		31776
				т							2354	
4	4	C1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,0404	424901		17166		17166		18539
				т							1373	
5	5	C1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**		0,01744	818918		14282		14282		15425
				т							1143	
6	6	E12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**		12	87,22	1,24	1047	15	0	743	1933
				отверстие		85,99	0	1032	0		143	
7	7	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,00696	716399,39	3208,69	4986	22	1628	3045	8673
				т		479248,7	1478,74	3336	10		642	
	7.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,007	233942				1628,24		
			Итого по разделу: 1. Пробивка и обрамление дверного проема(АС-30)									151366
			Раздел: 2. Деталь закладки существующего дверного проема(АС-31)									
8	8	E11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0037	716399,39	3208,69	2651	11	866	1619	4612
				т		479248,7	1478,74	1773	5		342	
	8.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0037	233942				865,59		
9	9	E11-460301-0201	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**		20	1546,79	692,66	30936	13853	131	22371	57572
				отверстие		847,58	484,04	16952	9681		4265	
	9.1	261-107-0541	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,504	253				127,51		
10	10	E11-460201-0601	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**		0,95	48606,36	24,8	46176	24	26189	16769	67981
				м3		21013,8	0	19963	0		5036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	60151				22857,38		
11	11	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,00348	96646,81	3118,69	336	11	0	306	693
			т металлических изделий			93528,12	1098,22	325	4		51	
12	12	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00348	441876		1538		1538		1661
			Итого по разделу: 2. Деталь закладки существующего дверного проема(АС-31)								123	
												132519
			Раздел: 3. Фундамент для перегородок(АС-24)									
13	13	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,87	18230,86	1460,04	15861	1270	13051	1693	18958
				м3		1769,85	368,73	1540	321		1404	
	13.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8874	13008				11543,3		
14	14	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		1,305	24950,96	10,2	32561	13	25687	6449	42131
			м3 подстилающего слоя			5257,04	0	6860	0		3121	
	14.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3311	16963				22579,45		
15	15	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,04611	21252,22	1984,58	980	91	1	845	1971
				т		19236,28	912,23	887	42		146	
	15.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0129	112				1,45		
16	16	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04611	346394		15972		15972		17250
			Итого по разделу: 3. Фундамент для перегородок(АС-24)								1278	
												80310
			Раздел: 4. Перегородки кирпичные (АС-24)									
17	17	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**		67,5	6525,88	353,45	440497	23858	227328	182225	672540
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2804,61	98,22	189311	6630		49818	
	17.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,5525	14614				22688,24		
	17.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,402	60151				204633,7		
18	18	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,033475	441876		14792		14792		15975
19	19	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании(=Ан-1)**		0,032	205218,56	1924,63	6567	62	14	1183	
				т		202871,5	645,4	6492	21		5926	13492
20	20	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,032	346394		11085		11085	999	11972
21	21	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг /=ИМ-1/. Установка**		0,0088	1011520,31	9807,56	8901	86	8058	887	
			т стальных элементов			86081,07	2094,76	758	18		916	10602
	21.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	907312				7984,35	785	
22	22	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	**Отверстия. Заделка ИМ-1**		11	952,51	2,55	10478	28	0	7534	19453
				отверстие		949,96	1,36	10450	15		1441	
23	23	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,066	14418		952		952	76	1028
			Итого по разделу: 4. Перегородки кирпичные (АС-24)									745062
			Раздел: 5. Перемычки Прм-1 и Прм-2(АС-25)									
24	24	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**		0,049	60568,33	5837,31	2968	286	1657	994	4279
				м3		20910,22	1372,86	1025	67		317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0497	17219				856,39		
	24.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0042	100670				424,22		
	24.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	125659				154,55		
25	**25**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**0,0671976**	**346394**		**23277**		**23277**	**1862**	**25139**
26	**26**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,016848**	**349485**		**5888**		**5888**	**471**	**6359**
			Итого по разделу: 5. Перемычки Прм-1 и Прм-2(АС-25)									**35777**
			Раздел: 6. Ограждение радиаторов(АС-26)									
27	**27**	**Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**		**9,8**	**2878,06**	**23,06**	**28205**	**226**	**22301**	**5211**	**36089**
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			**579,42**	**11,39**	**5678**	**112**		**2673**	
	27.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,1401	134743				18882,88		
28	**28**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев.Установка**		**1,47**	**191475,94**	**1549,39**	**281470**	**2277**	**229174**	**45985**	**353651**
			м3 древесины в конструкции			**34025,63**	**732,15**	**50018**	**1076**		**26196**	
	28.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,3671	136619				186771,83		
29	**29**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**1,47**	**9222,13**	**83,06**	**13557**	**122**	**11604**	**1699**	**16476**
			м3 древесины в конструкции			**1245,04**	**38,92**	**1830**	**57**		**1220**	
	29.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0098	1148617				11312,73		
30	**30**	**Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву**		**9,8**	**1096,36**	**3,6**	**10744**	**36**	**1746**	**7185**	**19363**
			м 2 окрашиваемой поверхности			**914,64**	**1,8**	**8963**	**18**		**1434**	
	30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8918	568				506,54		
	30.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5284	483				1221,22		
			Итого по разделу: 6. Ограждение радиаторов(АС-26)									**425579**
			Раздел: 8. Гардеробный барьер ГБ-1(АС-29)									
31	**40**	**Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**		**16,98**	**3402,76**	**20,25**	**57779**	**344**	**36629**	**18877**	**82789**
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			**1225,31**	**9,96**	**20806**	**169**		**6133**	
	40.1	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0,174	208852				36349,65		
32	**41**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,13**	**191475,94**	**1549,39**	**24892**	**201**	**20267**	**4067**	**31276**
			м3 древесины в конструкции			**34025,63**	**732,15**	**4423**	**95**		**2317**	
	41.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1209	136619				16517,24		
33	**42**	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,13**	**9222,13**	**83,06**	**1199**	**11**	**1026**	**150**	**1457**
			м3 древесины в конструкции			**1245,04**	**38,92**	**162**	**5**		**108**	
	42.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0009	1148617				1000,45		
34	**43**	**Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**		**6**	**2878,06**	**23,06**	**17268**	**138**	**13653**	**3190**	**22095**
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			**579,42**	**11,39**	**3476**	**68**		**1637**	
	43.1	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0858	134743				11560,95		
35	**44**	**С1261-107-0846**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,01**	**2819698**		**28197**		**28197**	**2256**	**30453**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	45	С1261-107-0997	**Петля накладная**	шт.	5	295		1475		1475		1593
			Итого по разделу: 8. Гардеробный барьер ГБ-1(АС-29)								118	
												169663
			Раздел: 9. Стойки Ст-1 и Ст-2(АС-22)									
37	46	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,13545	34460,05	15350,89	4668	2079	372	1988	7188
				т		16365,31	4905,06	2217	664		532	
	46.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				44,01		
	46.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0001	136619				19,06		
	46.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0948	295				27,97		
	46.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				25,24		
	46.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	651547				52,95		
	46.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				139,95		
38	47	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,13545	4184,38	667,5	567	90	39	302	939
				т		3231,48	2,04	438	0		70	
	47.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	219538				38,66		
39	48	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,12313	856578		105470		105470		113908
											8438	
40	49	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	0,01232	818918		10089		10089		10896
											807	
41	50	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера. количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,92805	1212,09	1,55	4761	6	547	3369	8780
						1071,26	0,78	4208	3		650	
	50.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9663	483				466,72		
			Итого по разделу: 9. Стойки Ст-1 и Ст-2(АС-22)									141711
			Раздел: 10. Проемы(АС-21)									
42	72	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,04	3592,72	72,21	18107	364	2394	10705	31117
						3045,56	32,58	15350	164		2305	
	72.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9072	1712				1553,13		
	72.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,9661	314				617,36		
43	73	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	5,04	53571		269998		269998		291598
											21600	
44	74	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	31,29	2262,72	113,86	70801	3563	17579	46173	126332
						1587,06	52,54	49659	1644		9358	
	74.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0313	102644				3211,73		
	74.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,5096	1712				12856,44		
45	75	С1223-201-0204	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П. ДО 21-10П**	м2	1,89	10525		19892		19892		21483
											1591	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	76	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П**	м2	19,32	9918		191616		191616	15329	206945
47	77	С1223-201-0105	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	м2	10,08	8550		86184		86184	6895	93079
48	78	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	15	520		7800		7800	624	8424
49	79	С1223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	15	3663		54945		54945	4396	59341
50	80	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,78	2262,72	113,86	8553	431	2124	5578	15261
						1587,06	52,54	5999	199		1130	
	80.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0038	102644				387,99		
	80.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9072	1712				1553,13		
51	81	С1223-201-0202	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П**	м2	3,78	9918		37490		37490	2999	40489
52	82	С1223-502-0901	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	2	4148		8296		8296	664	8960
53	83	С1223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	520		1040		1040	83	1123
54	84	С1223-502-0902	**Ручка раздельная**	пара	2	3663		7326		7326	586	7912
			Итого по разделу: 10. Проемы(АС-21)									912064
			Раздел: 11. Внутренняя отделка (АС-22)									
55	85	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	40	1020,54	6,64	40822	266	10864	23828	69822
						742,3	2,34	29692	94		5172	
	85.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	109,96	86				9456,56		
56	86	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	40	1976,08	14,41	79043	577	12289	53172	142792
						1654,44	7,19	66177	288		10577	
	86.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0552	220158				12152,72		
57	87	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	361,85	3682,67	19,99	1332575	7233	705995	560148	2044141
						1711,61	8,4	619348	3040		151418	
	87.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	644,093	85				54747,91		
	87.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	372,7055	461				171817,24		
	87.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	245,9856	211				51902,97		
	87.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1036,1213	322				333631,06		
58	88	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	361,85	888,76	2,6	321597	941	55475	212388	576704
						732,85	0,84	265181	303		42719	
	88.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	497,1819	86				42757,64		
	88.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	42,3365	235				9949,07		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	89	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		361,85	1976,08	14,41	715044	5215	111171	481007	1291735
			м2 окрашиваемой поверхности			1654,44	7,19	598658	2601		95684	
	89.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4994	220158				109936,56		
60	90	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		229,82	2069,84	213,31	475690	49023	0	360838	903450
				м2		1856,53	106,09	426667	24381		66922	
61	91	С1232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм		229,82	5338		1226779		1226779		1324921
				м2							98142	
62	92	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1189,15	1847,22	119,04	2196625	141554	461224	1364799	3846338
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1340,33	94,31	1593847	112152		284914	
	92.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	22,2371	17124				380788,19		
	92.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	65,8789	1187				78198,27		
63	93	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1129,15	750,86	6,64	847839	7494	306677	429045	1379035
			м2 отделываемой поверхности			472,63	2,34	533667	2639		102151	
	93.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3104,0334	86				266946,87		
64	94	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		960,13	805,61	6,8	773488	6528	134812	508320	1384353
			м2 окрашиваемой поверхности			658,4	3,39	632148	3252		102545	
	94.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6049	220158				133169,59		
65	95	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		60	5586,09	29,13	335165	1748	123382	168740	544217
			м2 поверхности облицовки			3500,6	14,81	210036	889		40312	
	95.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	60	1781				106860		
66	96	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		61,02	2025,3	9,68	123584	591	24799	78791	218565
			м2 окрашиваемой поверхности			1609,22	4,81	98194	294		16190	
	96.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0092	646324				5915,8		
	96.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	13,7905	568				7833,02		
	96.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,4187	483				10828,26		
67	97	Е11-100102-0603 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		162	1262,02	20,25	204448	3281	2667	180103	415315
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			1225,31	9,96	198501	1614		30764	
68	98	С1215-301-0901	Фанера ламинированная толщиной 18 мм		166,05	8537		1417569		1417569		1530975
				м2							113406	
69	99	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 23	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее/=Гипсовые ЗД панели/		371	1707,33	20,78	633418	7708	293858	268268	973821
			м2 стен (за вычетом проемов)			894,48	9,39	331853	3483		72135	
	99.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	389,55	516				201007,8		
	99.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1053,4916	61				64262,99		
70	100	С1232-102-0105	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 8 мм /=Волна Атлантика/		389,55	1378		536800		536800		579744
				м2							42944	
71	101	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		41	1847,22	119,04	75736	4881	15902	47056	132615
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1340,33	94,31	54953	3867		9823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	101.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,7667	17124				13128,97		
	101.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	2,2714	1187				2696,15		
72	102	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		41	750,86	6,64	30785	272	11136	15579	50073
			м2 отделываемой поверхности			472,63	2,34	19378	96		3709	
	102.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	112,709	86				9692,97		
73	103	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		41	805,61	6,8	33030	279	5757	21707	59116
			м2 окрашиваемой поверхности			658,4	3,39	26994	139		4379	
	103.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0258	220158				5686,68		
			Итого по разделу: 11. Внутренняя отделка (АС-22)									17467732
			Раздел: 12. Полы (АС-23)									
74	104	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**		74,47	2201,02	28,98	163910	2158	109613	49893	230907
			м2 пола			700,13	12,61	52139	939		17104	
	104.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3798	60151				22845,17		
	104.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1787	125659				22458,78		
	104.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,8787	64712				56865,41		
75	105	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**		74,47	6975,91	71,33	519496	5312	444082	68368	634893
			м2 покрытия			941,34	35,31	70102	2630		47029	
	105.1	233-203-0102	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	2,7628	157966				436434,31		
76	106	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса деревянные. Устройство**		79,68	379,82	3,29	30264	261	20455	9096	42509
			м плинтусов			119,82	1,63	9547	129		3149	
	106.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	80,4768	253				20360,63		
77	107	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**		74,47	1993	10,31	148419	768	28069	95972	263942
			м2 окрашиваемой поверхности			1605,77	5,15	119582	384		19551	
	107.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	17,277	568				9813,36		
	107.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	37,235	483				17984,51		
78	108	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками./=ТОЛЩ.80мм.БМ В7,5/**		14,2448	23460,74	10,2	334194	145	259163	70392	436953
			м3 подстилающего слоя			5257,04	0	74885	0		32367	
	108.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,5297	15502				225239,35		
79	109	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20/15 мм. Устройство**		178,06	857,95	42,44	152767	7557	58972	84684	256447
			м2 стяжки			484,32	21,63	86238	3851		18996	
	109.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3,6324	16187				58798,05		
80	110	Е11-110101-1102	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**		178,06	95,73	7,19	-17046	-1280	-14699	-1601	-20139
			м2 стяжки			5,99	3,58	-1067	-637		-1492	
	110.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9081	16187				14699,51		
81	111	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**		178,06	5356,49	195,04	953777	34728	653772	264643	1315894
			м2 покрытия			1489,81	91,31	265276	16259		97474	
	111.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1362,159	58				79005,22		
	111.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	181,6212	3092				561572,75		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	**112**	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**186,963**	**1632,26**	**18,23**	**305172**	**3407**	**229170**	**69448**	**404590**
						388,29	**6,88**	**72595**	**1285**		**29970**	
	112.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	188,8326	1173				221500,67		
83	**113**	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки/=сапажок/**	**1,89**	**5586,09**	**29,13**	**10558**	**55**	**3887**	**5315**	**17143**
						3500,6	**14,81**	**6616**	**28**		**1270**	
	113.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,89	1781				3366,09		
84	**114**	**Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	**273,59**	**2201,02**	**28,98**	**602176**	**7928**	**402700**	**183300**	**848314**
						700,13	**12,61**	**191549**	**3451**		**62838**	
	114.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3953	60151				83929,23		
	114.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6566	125659				82509,71		
	114.3	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	3,2284	64712				208913,76		
85	**115**	**Е11-110101-3502 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытия из щитов деревянных реечных. Устройство**	**м2 покрытия**	**273,59**	**1125,9**	**34,8**	**308035**	**9521**	**13690**	**272273**	**626733**
						1041,06	**17,65**	**284824**	**4829**		**46425**	
86	**116**	**С1215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 =РЕЙКИ 55Х55**	**м3**	**15,2731618**	**136619**		**2086604**		**2086604**		**2253532**
											166928	
87	**117**	**Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м плинтусов**	**292,74**	**379,82**	**3,29**	**111187**	**963**	**75149**	**33418**	**156173**
						119,82	**1,63**	**35076**	**476**		**11568**	
	117.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	295,6674	253				74803,85		
88	**118**	**Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**273,59**	**1993**	**10,31**	**545265**	**2821**	**103122**	**352585**	**969678**
						1605,77	**5,15**	**439322**	**1409**		**71828**	
	118.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	63,4729	568				36052,6		
	118.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	136,795	483				66071,99		
			Итого по разделу: 12. Полы (АС-23)									**8437569**
			Раздел: 17. Узел А (АС-103)									
89	**135**	**Е11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,09568**	**73987,14**	**5884,69**	**7079**	**563**	**435**	**5850**	**13963**
						63552,45	**2196,45**	**6081**	**210**		**1034**	
90	**136**	**С1214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	**т**	**0,09568**	**470303**		**44999**		**44999**		**48599**
											3600	
91	**137**	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**3**	**87,22**	**1,24**	**262**	**4**	**0**	**186**	**484**
						85,99	**0**	**258**	**0**		**36**	
92	**138**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,003591**	**716399,39**	**3208,69**	**2573**	**11**	**840**	**1571**	**4475**
						479248,7	**1478,74**	**1721**	**5**		**331**	
	138.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0036	233942				840,09		
			Итого по разделу: 17. Узел А (АС-103)									**67521**
			Раздел: 18. Узел Б (АС-104)									
93	**139**	**Е11-080201-0702**	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,09568**	**73987,14**	**5884,69**	**7079**	**563**	**435**	**5850**	**13963**
						63552,45	**2196,45**	**6081**	**210**		**1034**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	140	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,09568	470303		44999		44999		48599
											3600	
95	141	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	3	87,22	1,24	262	4	0	186	484
						85,99	0	258	0		36	
96	142	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,003591	716399,39	3208,69	2573	11	840	1571	4475
						479248,7	1478,74	1721	5		331	
	142.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0036	233942				840,09		
			Итого по разделу: 18. Узел Б (АС-104)									67521
			Раздел: 19. Узел В (АС-105)									
97	143	Е11-080201-0702	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,03092	73987,14	5884,69	2288	182	141	1891	4513
						63552,45	2196,45	1965	68		334	
98	144	С1214-203-0202	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П**	т	0,03092	470303		14542		14542		15705
											1163	
99	145	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	2	87,22	1,24	174	2	0	124	322
						85,99	0	172	0		24	
100	146	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,002394	716399,39	3208,69	1715	8	560	1047	2983
						479248,7	1478,74	1147	4		221	
	146.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0024	233942				560,06		
			Итого по разделу: 19. Узел В (АС-105)									23523
			Раздел: 20. Проемы (АС-33)									
101	147	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/=Ок-2/**	м2	6,24	3642,3	257,6	22728	1608	9828	10869	36285
						1809,66	125,72	11292	785		2688	
	147.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,7408	1712				9828,25		
102	148	С1223-102-0207	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	6,24	24665		153910		153910		166223
											12313	
103	149	С1217-202-0403	**Геосетка полиэфирная размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60кН/м/=МОСКИТНЫЕ СЕТКИ из ПВХ**	м2	6,24	938		5853		5853		6321
											468	
104	150	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	5,2	1348,33	7,44	7011	38	5247	1571	9269
						331,9	3,74	1726	19		687	
	150.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,9432	1712				5038,76		
105	151	С1223-501-0115	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм**	м	5,2	2001		10405		10405		11237
											832	
106	152	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной ДО 250 мм. Устройство**	м	1,3	2031,43	7,65	2641	10	1801	666	3572
						638,7	1,74	830	2		265	
	152.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,365	619				844,93		
	152.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,365	656				895,44		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	**153**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,89**	**3928,4**	**68,43**	**7425**	**130**	**1108**	**4309**	**12673**
						3273,71	**30,59**	**6187**	**58**		**939**	
	153.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1712				776,56		
	153.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,7951	314				249,67		
108	**154**	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**1,89**	**53571**		**101249**		**101249**		**109349**
											8100	
109	**155**	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,78**	**2262,72**	**113,86**	**8553**	**431**	**2124**	**5578**	**15261**
						1587,06	**52,54**	**5999**	**199**		**1130**	
	155.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0038	102644				387,99		
	155.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,9072	1712				1553,13		
110	**156**	**С1223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П. ДГ 21-10П**	**м2**	**3,78**	**9918**		**37490**		**37490**		**40489**
											2999	
111	**157**	**С1223-502-0901**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**пара**	**2**	**4148**		**8296**		**8296**		**8960**
											664	
112	**158**	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**520**		**1040**		**1040**		**1123**
											83	
113	**159**	**С1223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**пара**	**2**	**3663**		**7326**		**7326**		**7912**
											586	
114	**160**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**0,98**	**3928,4**	**68,43**	**3850**	**67**	**575**	**2234**	**6571**
						3273,71	**30,59**	**3208**	**30**		**487**	
	160.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,2352	1712				402,66		
	160.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,4123	314				129,46		
115	**161**	**С1223-207-0102**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м2**	**0,98**	**53571**		**52500**		**52500**		**56700**
											4200	
			Итого по разделу: 20. Проемы (АС-33)									**491945**
			Раздел: 21. Внутренняя отделка (АС-33)									
116	**162**	**Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 23**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**97,73**	**3682,67**	**19,99**	**359907**	**1953**	**190678**	**151287**	**552090**
						1711,61	**8,4**	**167276**	**821**		**40896**	
	162.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	173,9594	85				14786,55		
	162.2	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	100,6619	461				46405,14		
	162.3	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	66,4369	211				14018,18		
	162.4	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	279,8401	322				90108,51		
117	**163**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**97,73**	**888,76**	**2,6**	**86858**	**254**	**14983**	**57363**	**155759**
						732,85	**0,84**	**71621**	**82**		**11538**	
	163.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	134,281	86				11548,17		
	163.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,4344	235				2687,09		
118	**164**	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**97,73**	**1976,08**	**14,41**	**193122**	**1408**	**30026**	**129912**	**348877**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 окрашиваемой поверхности			**1654,44**	**7,19**	**161688**	**702**		**25843**	
	164.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1349	220158				29692,14		
119	**165**	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**150,03**	**1847,22**	**119,04**	**277139**	**17859**	**58191**	**172191**	**485276**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1340,33**	**94,31**	**201089**	**14150**		**35946**	
	165.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,8056	17124				48042,43		
	165.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	8,3117	1187				9865,94		
120	**166**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**150,03**	**750,86**	**6,64**	**112652**	**996**	**40748**	**57007**	**183232**
			м2 отделываемой поверхности			**472,63**	**2,34**	**70908**	**351**		**13573**	
	166.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	412,4325	86				35469,19		
121	**167**	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		**126,63**	**805,61**	**6,8**	**102014**	**861**	**17780**	**67042**	**182580**
			м2 окрашиваемой поверхности			**658,4**	**3,39**	**83373**	**429**		**13524**	
	167.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0798	220158				17563,52		
122	**168**	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		**23,4**	**2025,3**	**9,68**	**47392**	**227**	**9510**	**30215**	**83816**
			м2 окрашиваемой поверхности			**1609,22**	**4,81**	**37656**	**113**		**6209**	
	168.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0035	646324				2268,6		
	168.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,2884	568				3003,81		
	168.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,5972	483				4152,43		
			Итого по разделу: 21. Внутренняя отделка (АС-33)									**1991630**
			Раздел: 22. Полы (АС-33)									
123	**169**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20/15 мм. Устройство**		**37,58**	**857,95**	**42,44**	**32242**	**1595**	**12446**	**17873**	**54124**
				м2 стяжки		**484,32**	**21,63**	**18201**	**813**		**4009**	
	169.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7666	16187				12409,47		
124	**170**	**Е11-110101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**37,58**	**95,73**	**7,19**	**-3597**	**-270**	**-3102**	**-338**	**-4250**
				м2 стяжки		**5,99**	**3,58**	**-225**	**-134**		**-315**	
	170.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1917	16187				3102,37		
125	**171**	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**		**37,58**	**5356,49**	**195,04**	**201297**	**7330**	**137980**	**55854**	**277723**
				м2 покрытия		**1489,81**	**91,31**	**55987**	**3432**		**20572**	
	171.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	287,487	58				16674,25		
	171.2	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	38,3316	3092				118521,31		
126	**172**	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**		**0,35**	**5586,09**	**29,13**	**1955**	**10**	**720**	**984**	**3174**
			м2 поверхности облицовки/=сапажок/			**3500,6**	**14,81**	**1225**	**5**		**235**	
	172.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	0,35	1781				623,35		
			Итого по разделу: 22. Полы (АС-33)									**330771**
			Раздел: 25. Наружняя отделка									
127	**235**	**Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**		**58**	**9097,75**	**54,29**	**527669**	**3149**	**244634**	**224635**	**812488**
			м2 поверхности облицовки			**4825,63**	**15,65**	**279887**	**908**		**60184**	
	235.1	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	59,16	3892				230250,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	236	С1231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м2	58	6508		377464		377464		407661
129	237	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1980	87,22	1,24	172702	2450	0	30197 122581	318906
						85,99	0	170251	0		23623	
130	238	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,21978	96646,81	3118,69	21241	685	0	19341	43829
						93528,12	1098,22	20556	241		3247	
131	239	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,21978	346394		76130		76130		82220
132	240	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.80 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	660	2145,85	50,65	1416258	33429	54351	6090 1075969	2691605
						2012,85	24,98	1328478	16484		199378	
133	241	С1234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	52,8	38755		2046264		2046264		2209965
134	242	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,7556	441876		775758		775758	163701	837819
135	243	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	660	1514,39	47,44	999499	31309	213668	62061 625193	1754667
						1143,22	40,86	754522	26969		129975	
	243.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,474	17124				213604,78		
136	244	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм /=ЖИЛКИЙ ТРАВЕРТИН/	м2 отделываемой поверхности	660	1634,12	11,39	1078517	7516	627449	357739	1551156
						672,05	5,49	443552	3622		114900	
	244.1	236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1650	329				542850		
			Итого по разделу: 25. Наружняя отделка									10710316
			Раздел: 26. Козырек К-1 -1шт (АС-51)									
137	245	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,35015	123344,79	28457,06	43189	9965	1032	24349	72941
						91939,63	8840,79	32193	3096		5403	
	245.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				56,89		
	245.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0002	647579				99,77		
	245.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4202	295				123,95		
	245.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				65,26		
	245.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				136,88		
	245.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	532604				361,79		
138	246	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,35015	18147,53	2511,56	6354	879	638	3339	10468
						13813,8	6,1	4837	2		775	
	246.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	219538				638,03		
139	247	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35015	424901		148779		148779		160681
											11902	
140	248	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00215	96646,81	3118,69	208	6	0	189	429
						93528,12	1098,22	201	2		32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	249	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,00215	349485		751		751		811
142	250	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**		16,8	2291,13	37,21	38491	625	237	34143	78445
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2239,81	18,3	37629	307		5811	
143	251	С1215-204-0302	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,04872	137093		6679		6679		7213
144	252	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,1375	191475,94	1549,39	26328	213	21436	4301	33079
			м3 древесины в конструкции			34025,63	732,15	4679	101		2450	
	252.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1279	136619				17470,15		
145	253	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		0,1375	8910,91	59,88	1225	8	796	382	1736
			м3 древесины в конструкции			3059,23	27,89	421	4		129	
	253.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	1,3475	591				796,37		
146	254	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		22	5623,24	29,31	123711	644	102034	19595	154771
			м2 кровли			956,03	12,11	21033	266		11465	
	254.1	224-102-0804	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	25,3	3968				100390,4		
	254.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,44	1090				479,6		
	254.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	0,9372	1015				951,26		
			Итого по разделу: 26. Козырек К-1 -1шт (АС-51)									520574
			Раздел: 33. Пожарная лестница Лп-1 (АС-96)									
147	328	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,492	18230,86	1460,04	8970	718	7380	957	10721
				м3		1769,85	368,73	871	181		794	
	328.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5018	13008				6527,93		
148	329	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В12,5/**		2,094	26907,02	1356,08	56343	2839	40818	12598	74456
				м3		6057,95	553,11	12685	1158		5515	
	329.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,1359	16963				36230,93		
149	330	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		0,33412	34460,05	15350,89	11514	5129	917	4904	17731
				т конструкций		16365,31	4905,06	5468	1639		1313	
	330.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	812316				108,56		
	330.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0003	136619				47,02		
	330.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2339	295				69		
	330.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863700				62,27		
	330.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0002	651547				130,62		
	330.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0006	532604				345,23		
150	331	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,33412	4184,38	667,5	1398	223	95	745	2314
				т		3231,48	2,04	1080	1		171	
	331.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	219538				95,36		
151	332	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**		0,322392	856578		276154		276154		298246
				т							22092	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	333	С1222-525-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0.5 т**	т	0,0063428	818918		5194		5194	416	5610
153	334	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00864	346394		2993		2993	239	3232
154	335	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуры/**	т конструкций	0,46272	100753	35574,29	46620	16461	5938	20799	72813
						52345,13	12798,21	24221	5922		5394	
	335.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0062	647579				4015,28		
	335.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	219538				406,34		
	335.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0009	532604				478,11		
155	336	С1222-503-0101	**Косоуры**	т	0,46272	866616		401001		401001	32080	433081
156	337	Е11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,46272	4184,38	667,5	1936	309	132	1032	3205
						3231,48	2,04	1495	1		237	
	337.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	219538				132,06		
157	338	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,39693	106634,61	32843,23	42326	13037	4349	20685	68052
						62835,77	12689,54	24941	5037		5041	
	338.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	812316				322,43		
	338.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0042	647579				2698,96		
	338.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	219538				348,56		
	338.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	532604				410,13		
158	339	С1214-106-0102	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,39693	421592		167343		167343	13387	180730
159	340	Е11-130301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м 2	19,77195	6574,6	135,94	129993	2688	107283	14567	156125
						1012,63	55,11	20022	1090		11565	
	340.1	261-107-0715	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,1186	904338				107283,15		
160	341	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	9,3	952,31	118,1	8857	1098	768	8813	19084
						751,66	51,41	6990	478		1414	
161	342	С1222-519-0101	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,10293	1004492		103392		103392	8271	111663
162	343	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17 К=0,5	**Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,36739	606,04	0,78	1435	2	165	1015	2646
						535,63	0,39	1268	1		196	
	343.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2912	483				140,64		
			Итого по разделу: 33. Пожарная лестница Лп-1 (АС-96)									1459709
			Раздел: 34. Лестница ЛМ-1 (АС-102)									
163	351	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04483	441876		19809		19809	1585	21394
164	352	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,00924	818975		7567		7567	605	8172

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	353	E11-090501-0202	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,6749	4184,38	667,5	2824	450	193	1506	4676
						3231,48	2,04	2181	1		346	
	353.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				192,62		
166	354	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,5227	90,11	2,43	1399	37	793	397	1940
						36,62	0,41	568	6		144	
	354.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0014	508438				710,31		
167	355	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02988	342287,44	1875,94	10228	56	0	9280	21069
						340411,5	862,84	10171	26		1561	
168	356	C1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,02988	892474		26667		26667		28800
											2133	
169	357	E11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	13,2	952,31	118,1	12571	1559	1090	12509	27086
						751,66	51,41	9922	679		2006	
170	358	C1222-519-0101	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,07854	1004492		78893		78893		85204
											6311	
171	359	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,80642	109,97	3,4	199	6	79	79	300
						62,66	0,41	113	1		22	
	359.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	439993				71,53		
172	360	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	1,80642	180,2	4,84	326	8	184	92	451
						73,23	0,81	132	1		33	
	360.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0003	508438				165,32		
173	361	E11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	8,7	4283,61	127,26	37267	1107	14348	26314	68667
						2507,21	55,99	21813	487		5086	
174	362	C1222-519-0101	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	0,02037	1004492		20462		20462		22099
											1637	
175	363	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,46851	109,97	3,4	52	1	21	20	78
						62,66	0,41	29	0		6	
	363.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439993				18,55		
176	364	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза**	м2	0,46851	180,2	4,84	84	2	48	24	117
						73,23	0,81	34	0		9	
	364.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				42,88		
			Итого по разделу: 34. Лестница ЛМ-1 (АС-102)									290053
			Раздел: 35. Крыльцо КР-1,2,3,4 (АС-106)									
177	365	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона кл.В7,5/**	м3	14,08	25416,8	1356,08	357869	19094	253479	84706	477981
						6057,95	553,11	85296	7788		35406	
	365.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,3616	15502				222633,52		
178	366	C1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,20451	441876		90368		90368		97597
											7229	
179	367	E11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**		70,64	2202,65	195,04	155595	13777	36577	104989	281431

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		1489,81	91,31	105240	6450		20847	
	367.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	540,396	58				31342,97		
180	368	С1231-201-0111	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 50 мм	м2	72,0528	18510		1333697		1333697		1440393
											106696	
181	369	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,8	952,31	118,1	8380	1039	726	8339	18057
						751,66	51,41	6615	452		1338	
182	370	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2.0 мм	м	10,8	5409		58417		58417		63090
											4673	
183	371	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2.0 мм	м	8,8	7783		68490		68490		73969
											5479	
184	372	С1241-109-0207	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х1.5 мм	м	26,4	1796		47414		47414		51207
											3793	
185	373	С1223-502-0201	Держатели, фланцы,крышки, заглушки	шт.	52	520		27040		27040		29203
											2163	
			Итого по разделу: 35. Крыльцо КР-1,2,3,4 (АС-106)									2532928
			Раздел: 36. Фасад, гипсовая лепнина (АС-17)									
186	374	Е11-150301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные,простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка	м деталей	388,4	2667,08	41,74	1035893	16211	33725	794122	1976416
						2538,51	17,24	985957	6695		146401	
	374.1	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	27,188	525				14273,7		
	374.2	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0501	102719				5146,59		
	374.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,188	392				10657,7		
187	375	Прайслист	Лепнина из гипса на колоннах	м	388,4	1821,43		707443		707443		764038
											56595	
188	376	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	37,2	14657,97	2345,4	545277	87249	257591	218327	824692
						5388,07	855,56	200436	31827		61088	
	376.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	40,92	6295				257591,4		
			Итого по разделу: 36. Фасад, гипсовая лепнина (АС-17)									3565146
			Раздел: 37. Отмостка									
189	377	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150мм	м3	20,79	23460,74	10,2	487749	212	378243	102736	637724
						5257,04	0	109294	0		47239	
	377.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,2058	15502				328732,31		
			Итого по разделу: 37. Отмостка									637724
			ИТОГО:					36072165	678537	21861599	11509983	50903919
								13532023	362930		3806565	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,32 %		1180970,92				
			Итого с временными									52084889,92
			Зимние удорожания			0,9 %		468764,01				
			Итого с зимними удорожаниями									52553653,93
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1051073,08				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**53604727,01**
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**56287718,68**
			НДС			**12 %**		**6754526,24**				
			Итого с НДС									**63042244,92**
			Итого с понижающим коэфф. К=0,98									**61781400,03**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУНАС" БИН/ИИН 971040000250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулкибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"

Мамадияров Д.Т.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Kaz Internation Company" БИН 210740007671
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Джанаев А.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик
"Отдел культуры,развития языков, физической культуры и спорта Балхашского района" БИН 230840006282
Руководитель отдела Шайбаев Д.А.