"Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма"

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ" БИН 130940004135
Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД" БИН 060440007369
Объект: «Подключение к газоснабжению системы отопления зданий КГКП «Казалинский аграрно-технический колледж» управления образования Кызылординской области» по адресу Кызылординская область, Казалинский район, город Казалинск, ул. Жамбыл №24»

Согласно договора №10/24 от 14.10.2024г.

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024года

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						420651,84	
			Раздел 2. Локальная смета №2-01-01-02. Внутренний газопровод (2000) 1681526					
		ТРУБОПРОВОДЫ						
1	6	**6114-0102-0409** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм.**	м	4	16039	64156	
2	7	**241-102-0235** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм**	м	4,04	25634	103561	
3	8	**6114-0102-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм.**	м	7	3678	25746	
4	9	**241-102-0162** *РСНБРК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	м	7,07	3545	25063	
5	10	**6114-0102-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	м	2,5	3535	8838	
6	11	**6114-0102-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,04*	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	15	2069	31035	
7	12	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	2,2	708	1558	
8	13	**241-112-0140** *РСНБРК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	шт.	1	1856	1856	
9	14	**241-112-0106** *РСНБРК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм**	шт.	5	186	930	
10	15	**241-116-0209** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром**	шт.	2	3270	6540	
11	16	**241-116-0203** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром**	шт.	10	1191	11910	

12	17	242-207-3902 *РСНБ РК 2022 прим*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 20 /11б10бк/	шт.	3	1018	3054	
13	18	242-207-4106 *РСНБ РК 2022 прим*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов^ до +100°С, PN 16, марки! 1Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50 /11610П27/	шт.	1	25437	25437	
		Прокладка газопровода ст. диам.20х2,5 в ст. футляре диам.57х3.5, через стену Ь=0.40м						
14	19	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0	отверстие	1	218	218	
15	20	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	1	628	628	
16	21	241-102-0139 *РСНБРК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм /ФУТЛЯР/	м	0,4	2002	801	
17	22	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кітр и Ктм=1,06*	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0	отверстие	1	218	218	
18	23	1219-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кітр и Кэм=1,06 К=3*	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 киипича толщины стен	отверстие	1	628	628	
19	24	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм /ФУТЛЯР/	м	0,4	8080	3232	
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА						
20	25	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кітр и Кзт=1,04*	Испытание газопровода пневматическое	м	28,5	1920	54720	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА						
21	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кітр и Кэм=1,04*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз Г	2 М	14,02	219	3070	
22	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кітр и К>м=1,04*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями I	2 М	14,02	170	2383	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				375582	
	16		Налог на добавленную стоимость 2024 г - 12%				45069,84	
			Итого по смете	тенге			420651,84	

Генподрядчик: ТОО "ЗӘУЛІМ ШЫҢ"

Субподрядчик: ТОО "Р и А Сервис ЛТД"

Директор _____ Бектибаев Н.

Директор _____ Алтынбекулы А.